Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

Субподрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Наименование стройки: **Многофункциональный жилищный комплекс с торгово-офисными площадями ул.А.Токмаганбетова 40 г.Кызылорда**

Договор № 17 от 20 августа 2013 года

Акт выполнненых работ

за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с	250,41	2935,50	355,12	735079	88926	326436	6,04	1512
		м3		972,00	132,75	243399	33242	118	0,65	163
2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-	65,624	15800,00	--	1036859	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125	20,724	18980,00	--	393342	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-20-8	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	52,2	2728,90	286,52	142449	14956	65415	5,94	310
		м3		954,00	108,00	49799	5638	118	0,52	27
6	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	7,344	8390,00	--	61616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	13,68	15800,00	--	216144	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125	4,32	18980,00	--	81994	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,5	2549,84	335,84	59921	7892	22898	4,54	107
		м3		699,75	126,00	16444	2961	118	0,61	14
10	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	6,431	15800,00	--	101610	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125	2,968	18980,00	--	56333	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	126,5	2417,46	337,41	305809	42682	118894	4,38	554
		м3		670,50	126,00	84818	15939	118	0,62	78
13	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	48,07	15800,00	--	759506	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	30,36	6150,00	--	186714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	17,8	959,27	286,52	17075	5100	15879	4,42	75
		м3		648,00	108,00	11534	1922	118	0,52	--
16	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	6,764	13400,00	--	91	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	4,272	6150,00	--	26273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	371,1	197,89	27,64	73437	10257	73698	1,03	382
		м2		157,95	10,35	58615	3841	118	0,05	19

2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
19	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	9,649	13800,00	--	133156	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	5,195	6150,00	--	31949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				АРМИРОВАНИЕ СТЕН						
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,181	8679,65	422,15	10251	499	11727	56,40	67
		т		8257,50	157,50	9752	186	118	0,77	1
22	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,55	50800,00	--	27940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,097	64100,00	--	6218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,534	41200,00	--	22001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ						
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,021	8679,65	422,15	182	9	209	56,40	1
		т		8257,50	157,50	173	3	118	0,77	
26	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,021	45300,00	--	951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2085686	170321			3009
			Тенге			474535	63732			312

2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2085686				
Материалы -			Тенге			107532				
Всего заработная плата -			Тенге				538267			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			414306				
Местные материалы -			Тенге			918993				
		Накладные расходы -	Тенге			635155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2884092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3638
		Сметная заработная плата -	Тенге				633540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2884092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3638
		Сметная заработная плата -	Тенге				633540			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ

27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	158	103,63	66,43	16374	10497	10551	0,15	23
		шт		23,85	23,85	3768	3768	140	0,11	17
28	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	21	392,38	250,96	8240	5270	6437	0,81	17
		шт		130,73	88,22	2745	1853	140	0,37	8
29	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	7,716	27500,00	--	212190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-10-1	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	4736,18	815,65	28417	4894	20166	10,80	65
		шт		2108,25	292,44	12650	1755	140	1,29	8
31	С143015-9	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка до 550 кгс/м	1,8	745,00	--	1341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	388,44	24,15	2331	145	1518	1,03	6

2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,12	20900,00	--	2508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,007	8679,65	422,15	61	3	70	56,40	
		т		8257,50	157,50	58	1	140	0,77	
35	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,007	45300,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			256396	20808			112
			Тенге			20252	7430			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256396				
	Материалы -		Тенге			7974				
	Всего заработная плата -		Тенге				27682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317				
	Местные материалы -		Тенге			207044				
		Накладные расходы -	Тенге			38742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				33493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			312846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				33493			
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКИ								
36	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1013,35	489,78	2027	980	1493	2,24	4
		шт		387,00	146,34	774	293	140	0,59	1

2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,23	8390,00	--	295580	--	--	--	--
37	С143015-38	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В30, длина более 6 до 9 м, объем более 1,0 до 2,0 м3	2,2	21200,00	--	46640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,238	5030,50	2020,02	6228	2501	3092	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2813	622	90	1,79	2
39	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,238	70000,00	--	86660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	74	198,00	1
		т		8100,00	690,75	49	4	140	0,56	--
41	Е0106-18-2	Устройство ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,64	16056,04	407,30	10276	261	1706	14,40	9
		м3		2385,00	153,86	1526	98	105	0,75	--
42	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,043	68200,00	--	2933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007	93997,62	304,24	658	2	244	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	232	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			150419	3754			33
			Тенге			5394	1018			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144191				
	Материалы -		Тенге			4345				
	Всего заработная плата -		Тенге				2977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89593				
	Местные материалы -		Тенге			46419				
		Накладные расходы -	Тенге			3517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				528			

2	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**35,23**	**8390,00**	--	**295580**	--	--	--	--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3504			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6228				
	Материалы -		Тенге			914				
	Всего заработная плата -		Тенге				3435			
		Накладные расходы -	Тенге			3092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			166450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7403			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2492501**	**194884**			**3153**
			Тенге			**500181**	**72180**			**348**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2486274				
	Материалы -		Тенге			119851				
	Всего заработная плата -		Тенге				568926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			504215				
	Местные материалы -		Тенге			1172456				
		Накладные расходы -	Тенге			677414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3353509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3820
		Сметная заработная плата -	Тенге				670538			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6228				
	Материалы -		Тенге			914				
	Всего заработная плата -		Тенге				3435			
		Накладные расходы -	Тенге			3092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

2	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**35,23**	**8390,00**	--	**295580**	--	--	--	--
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3899			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3363388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3842
		Сметная заработная плата -	Тенге				674437			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Иман" Садыбеков Г.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сат-Сервис" Иманова Г