Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Капитальный ремонт по замене окон ПВХ в здании городской поликлинники №1 по ул.Ауэзова, 130 в г.Петропавловске СКО
Договор №295 от 11.09.2019 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	27		19783,25	402241	534148	108605	1	340402	944514
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	573,51	15760,82	174957	425542	47238		69964	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	41,45	742,00		425542,00				
1.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	37,125		2322,00		86204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	37,125		1091,00		40503,38			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4,32		4326,00		18688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	4,32		1559,00		6734,88			
1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	74,25		50,00		3713,00			
1.6	147789 С	Мусор строительный	т	2,061	55,647	0,01				0,56		
2	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	27		34677,38	17,91	936289	484	604787	278055	1311492
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	395,01	12259,94	–	331018	–		97148	
2.2	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	8,64	838,00		331018,00				
2.3	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,48		56,00		484,00			
2.4	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	10,8	17778,00				115201,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45332,00				489586,00		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1470437	109089	604788	618457	2256006
		Материалы	Тенге					756561	47238	–	167112	
		Всего заработная плата	Тенге					1470437				
		Накладные расходы	Тенге					604788				
		Сметная прибыль	Тенге						803799			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					618457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					167112				
		Сметная заработная плата	Тенге					2256006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						803799			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2256006				
												1010
												1010

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						803799			
		РАЗДЕЛ 2.Окна										
3	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 ПРИМ.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (демонтаж оконных решеток)**	т конструкций	0,3007		27312,20	1602,5	8213	482	55	5354	14652
		НР - 69%; СП - 8%				25527,48	276,0	7676	83		1085	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	27,96	8,41	912,99		7676,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,0653							
3.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,225	0,368357		242,0		89,00			
3.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,025259		4326,0		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,025259		1559,0		39,38			
3.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,287	0,086301		26,00		2,00			
3.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,356	1,911249		88,00		168,00			
3.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,098	0,029469		145,00		4,00			
3.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,039993		2465,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,039993		1091,00		43,63			
3.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,302	0,391511		26,00		10,00			
3.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	0,225525	200,00				45,00		
3.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,225	0,067657	143,00				10,00		
3.12	147789 С	Мусор строительный	т	1	0,3007	0,01				0,00		
4	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	357,2		1506,21	145,05	538017	51811	–	429616	1045045
		НР - 84%; СП - 8%				1361,16	70,67	486206	25242		77411	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	590,77	823,00		486206,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	27,65							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	27,64728		1874,00		51811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	27,64728		913,00		25241,97			
4.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,05	17,86	0,01				0,18		
5	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (демонтаж оконных заполнений из стеклоблоков)**	м2	39		1506,21	145,05	58742	5657	–	46907	114101
		НР - 84%; СП - 8%				1361,16	70,67	53085	2756		8452	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	64,5	823,00		53085,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,02							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	3,0186		1874,00		5657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	3,0186		913,00		2755,98			
5.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,026	1,014	0,01				0,01		
6	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (подставочный профиль 50х50)**	м3	0,55		55997,00	–	30798	–	30798	–	33262
		СП - 8%				–	–	–	–		2464	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-1,2,6,8,11,12)**	**м2**	**310,15**		**2800,76**	**192,16**	**868655**	**59599**	**462653**	**335578**	**1300572**
		НР - 90%; СП - 8%				**1116,89**	**85,32**	**346403**	**26462**		**96339**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	365,02	949,00		346403,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	26,29							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	12,444769		1874,00		23321,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	12,444769		913,00		11362,07			
7.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	51,213519		16,00		819,00			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	13,840444		2465,00		34117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	13,840444		1091,00		15099,92			
7.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	78,894406		17,00		1341,00			
7.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	220,2065	1364,00				300362,00		
7.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1277,818	26,00				33223,00		
7.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	182,9885	115,00				21044,00		
7.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	493,1385	86,00				42410,00		
7.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2481,2	10,00				24812,00		
7.12	249186 С	Лента бутиловая	м	2,53	784,6795	52,00				40803,00		
9	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-4,5)**	**м2**	**28,514**		**3347,25**	**193,43**	**95444**	**5516**	**55321**	**33310**	**139054**
		НР - 90%; СП - 8%				**1213,69**	**84,29**	**34607**	**2404**		**10300**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	36,47	949,00		34607,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	2,38							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,112046		1874,00		2084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,112046		913,00		1015,30			
8.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	6,993059		16,00		112,00			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,272437		2465,00		3137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,272437		1091,00		1388,23			
8.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	10,774728		17,00		183,00			
8.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	26,23288	1364,00				35782,00		
8.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	174,50568	26,00				4537,00		
8.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	20,24494	115,00				2328,00		
8.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	61,01996	86,00				5248,00		
8.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	228,112	10,00				2281,00		
8.12	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	98,94358	52,00				5145,00		
10	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-7)**	**м2**	**11,141**		**2569,48**	**185,82**	**28627**	**2070**	**15201**	**11054**	**42855**
		НР - 90%; СП - 8%				**1019,32**	**83,15**	**11356**	**926**		**3174**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	11,97	948,98		11356,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,9177							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,420573		1874,00		788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,420573		913,00		383,98			
9.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	1,339705		16,00		21,00			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,497167		2465,00		1226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,497167		1091,00		542,41			
9.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	2,06387		17,00		35,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	7,35306	1364,00				10030,00		
9.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	33,423	26,00				869,00		
9.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	5,5705	115,00				641,00		
9.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	16,7115	86,00				1437,00		
9.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	89,128	10,00				891,00		
9.12	249186 С	Лента бутиловая	м	2,3	25,6243	52,00				1332,00		
11	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-9,10)**	**м2**	**3,24**		**3554,95**	**185,92**	**11518**	**602**	**6029**	**4641**	**17452**
		НР - 90%; СП - 8%				**1508,46**	**83,15**	**4887**	**269**		**1293**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	5,15	948,92		4887,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2669							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,12231		1874,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,12231		913,00		111,67			
10.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,397305		16,00		6,00			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,144585		2465,00		356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,144585		1091,00		157,74			
10.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,61236		17,00		10,00			
10.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,9808	1364,00				4066,00		
10.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	9,9144	26,00				258,00		
10.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,3004	115,00				265,00		
10.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	6,9336	86,00				596,00		
10.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	25,92	10,00				259,00		
10.12	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	11,2428	52,00				585,00		
12	**С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1,2,6,8,11,12)**	**м2**	**310,15**		**18483,00**	**–**	**5732502**	**–**	**5732502**	**–**	**6191103**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**458600**	
13	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3,4,5)**	**м2**	**28,514**		**20980,00**	**–**	**598224**	**–**	**598224**	**–**	**646082**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**47858**	
14	**С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-7,9)**	**м2**	**14,381**		**15192,00**	**–**	**218476**	**–**	**218476**	**–**	**235954**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**17478**	
15	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-10 одинарное остеколение)**	**м2**	**2,148**		**12628,00**	**–**	**27125**	**–**	**27125**	**–**	**29295**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2170**	
16	**С121-130508-0103 2113-0508-0103 РСНБ РК 2015**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**2,148**		**-1101,00**	**–**	**-2365**	**–**	**-2365**	**–**	**-2554**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		-189	
17	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Сетка москитная**	м2	84,176		1735,82	–	146114	–	146114	–	157803
		СП - 8%				–	–	–	–		11689	
18	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (противовзломная фурнитура)**	шт.	13		2957,00	–	38441	–	38441	–	41516
		СП - 8%				–	–	–	–		3075	
19	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	198,6		1512,51	10,88	300385	2161	253642	40997	368693
		НР - 90%; СП - 8%				224,48	4,89	44582	971		27311	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	48,83	913,01		44582,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,9185							
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,173775		1874,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,173775		913,00		158,66			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,74475		2465,00		1836,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,74475		1091,00		812,52			
18.5	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	180,1302	1364,00				245698,00		
18.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	794,4	10,00				7944,00		
20	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	198,6		2629,00	–	522119	–	522119	–	563889
		СП - 8%				–	–	–	–		41770	
21	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,29		13849,00	–	31714	–	31714	–	34251
		СП - 8%				–	–	–	–		2537	
22	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	288,34		404,72	6,78	116697	1955	–	87861	220923
		НР - 76%; СП - 8%				397,94	3,00	114742	865		16365	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3967	114,4	1003,00		114742,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7929							
21.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,792935		2465,00		1955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,792935		1091,00		865,09			
23	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015 ко=1,03	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	14,8423		13849,00	–	205551	–	205551	–	221995
		СП - 8%				–	–	–	–		16444	
24	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,57668		82405,00	–	47521	–	47521	–	51323

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		3802	
25	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (облицовка откосов пвх профилем)**	м2 поверхности	288,34		3611,86	10,22	1041443	2946	782172	195465	1335860
		НР - 76%; СП - 8%				888,97	3,00	256325	865		98953	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	246,7	1039,00		256325,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7929							
24.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	90,10625		11,00		991,00			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,792935		2465,00		1955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,792935		1091,00		865,09			
24.5	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,007208	315738,00				2276,00		
24.6	272020 С	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	296,9902	2626,00				779896,00		
29	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление (установка наличников из пвх профилей)**	м коробок	605,514		78,79	1,23	47711	746	1333	41366	96204
		НР - 90%; СП - 8%				75,36	0,55	45632	330		7126	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	54,45	837,99		45632,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,3028							
25.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,302757		2465,00		746,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,302757		1091,00		330,31			
25.4	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	4,299149	310,00				1333,00		
30	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	м	631,56		259,00	–	163574	–	163574	–	176660
		СП - 8%				–	–	–	–		13086	
31	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Наличники. Установка и крепление (установка уголкового профиля)**	м коробок	631,56		78,79	1,23	49764	778	1391	43146	100342
		НР - 90%; СП - 8%				75,36	0,55	47595	345		7433	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	56,8	838,00		47595,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,3158							
27.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,31578		2465,00		778,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,31578		1091,00		344,52			
27.4	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	4,484076	310,00				1390,00		
32	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (уголки пвх)**	м	631,56		259,00	–	163574	–	163574	–	176660
		СП - 8%				–	–	–	–		13086	
33	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	223,05		1451,08	6,08	323663	1355	226763	76644	432332
		НР - 80%; СП - 8%				428,35	1,17	95545	261		32025	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4514	100,68	949,00		95545,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1673							
29.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	18,819844		11,00		207,00			
29.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,167288		4326,00		724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,167288		1559,00		260,80			
29.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,059488		16,00		17,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	2,091094		195,00		408,00			
29.7	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	234,2025	264,00				61829,00		
29.8	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	9,59115	872,00				8363,00		
29.9	146022 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	611,157	2,00				1222,00		
29.10	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	305,5785	1,00				306,00		
29.11	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	234,2025	662,00				155042,00		
34	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Р-1)**	**т конструкций**	**0,1007**		**52973,42**	**2861,66**	**5334**	**288**	**119**	**3434**	**9470**
		НР - 69%; СП - 8%				**48927,67**	**492,96**	**4927**	**50**		**701**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	53,59	5,4	913,00		4927,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,039							
30.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,1875	0,220281		242,00		53,00			
30.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015105		4326,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015105		1559,00		23,55			
30.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5125	0,051609		26,00		1,00			
30.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,35	1,142945		88,00		101,00			
30.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,175	0,017622		145,00		3,00			
30.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,023916		2465,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,023916		1091,00		26,09			
30.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,325	0,234127		26,00		6,00			
30.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,15105	200,00				30,00		
30.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,045315	143,00				6,00		
30.12	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000141	220651,00				31,00		
30.13	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	440766,00				14,00		
30.14	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	623643,00				38,00		
35	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1007**		**688282,00**	**–**	**69310**	**–**	**69310**	**–**	**74855**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5545**	
36	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (Hilti)**	**шт.**	**6**		**29,00**	**–**	**174**	**–**	**174**	**–**	**188**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**14**	
37	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,4**		**78,77**	**1,95**	**425**	**11**	**281**	**93**	**559**
		НР - 69%; СП - 8%				**24,57**	**0,27**	**133**	**1**		**41**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,1323	1005,50		133,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0014							
33.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000675		4245,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000675		1091,00		0,74			
33.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000675		26,00		0,02			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000675		2465,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000675		1091,00		0,74			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,043875		136,00		6,00			
33.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000076	391500,00				30,00		
33.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000486	519702,00				253,00		
40	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (Hilti)**	**шт.**	**122**		**29,00**	**–**	**3538**	**–**	**3538**	**–**	**3821**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**283**	
41	**Е11-130801-0203 1113-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим.**	**Металлоконструкции решетчатые. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (хромирование поверхности ограждения)**	**м2**	**5,4**		**8668,02**	**3423,36**	**46807**	**18486**	**6365**	**25058**	**77615**
		НР - 69%; СП - 8%				**4065,89**	**2659,31**	**21956**	**14360**		**5749**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	3,17	17,14	1281,01		21956,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,44	13,16							
35.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0675		4245,00		287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0675		1091,00		73,64			
35.4	2041 С	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	1,175	6,345		2711,00		17201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,35	12,69		1091,00		13844,79			
35.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,075	0,405		2465,00		998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,075	0,405		1091,00		441,86			
35.6	128071 С	Проволока алюминиевая марки АМЦ диаметром от 1,4 мм до 1,8 мм ГОСТ 14838-78	кг	1,51	8,154	651,00				5308,00		
35.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	0,0027	391500,00				1057,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11537837**	**154463**	**9807715**	**1380524**	**13951832**
								1575658	**76191**	**–**	**1033470**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11454980**				
	Материалы		Тенге					**1811150**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1639112**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7927082**				
		Накладные расходы	Тенге					**1371737**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1026137**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13852855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1790**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1639112**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**82857**				
	Материалы		Тенге					**174**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12736**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**69310**				
		Накладные расходы	Тенге					**8788**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7332**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**98976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12736**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**13951831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1804**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1651848**			

РАЗДЕЛ 3.Полы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	35		664,90	26,99	23271	944	--	16407	42852
		НР - 72%; СП - 8%				637,91	13,15	22327	460		3174	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	24,45	913,00		22327,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,504							
36.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,504		1874,00		944,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,504		913,00		460,15			
36.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,052	1,82	0,01				0,02		
43	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (Мр150,прослойка 15мм)**	м2 покрытия	35		2836,06	81,61	99262	2856	55917	39210	149550
		НР - 94%; СП - 8%				1156,83	34,98	40489	1224		11078	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,22	42,66	949,00		40489,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367	1,29							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1575		4245,00		669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1575		1091,00		171,83			
37.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,00625		1874,00		1886,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	1,00625		913,00		918,71			
37.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1225		2465,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1225		1091,00		133,65			
37.6	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,525	19262,00				10113,00		
37.7	150184 С	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	35,7	1204,00				42983,00		
37.8	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,071	2594,00				2778,00		
37.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	1,3475	32,00				43,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					122533	3801	55917	55617	192402
								62816	1684	--	14252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					122533				
	Материалы		Тенге					55917				
	Всего заработная плата		Тенге						64500			
		Накладные расходы	Тенге					55617				
		Сметная прибыль	Тенге					14252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					192403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						64500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					192403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						64500			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

44	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство (демонтаж решеток ограждения радиаторов)**	м2 перегородок	7,5		751,16	76,23	5634	572	--	4781	11248
		НР - 90%; СП - 8%				674,93	33,34	5062	250		833	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7112	5,33	949,01		5062,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	0,2292							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00712	0,0534		10,00		0,53			
38.4	1948 С	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00712	0,0534		116,00		6,00			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03056	0,2292		2465,00		565,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03056	0,2292		1091,00		250,06			
45	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**35,4**		**625,31**	**46,51**	**22136**	**1646**	**1**	**15290**	**40420**
		НР - 72%; СП - 8%				**578,80**	**21,09**	**20489**	**747**		**2994**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	26,3	778,98		20489,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,7045							
39.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,58056		2336,00		1356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,58056		1091,00		633,39			
39.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,16112		50,00		58,00			
39.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1239		1874,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1239		913,00		113,12			
39.6	147789 С	Мусор строительный	т	0,0441	1,56114	0,01				0,02		
46	**Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**8**		**72,99**	**4,93**	**584**	**39**	**1**	**405**	**1068**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,06**	**2,18**	**544**	**17**		**79**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	0,5848	930,23		544,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,016							
40.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016		2465,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016		1091,00		17,46			
40.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,01	0,08	0,01				0,00		
47	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**114,21**		**2737,19**	**12,56**	**312615**	**1434**	**60922**	**180690**	**532769**
		НР - 72%; СП - 8%				**2191,22**	**6,12**	**250259**	**699**		**39464**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	258,8	967,00		250259,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,7652							
41.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,765207		1874,00		1434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,765207		913,00		698,63			
41.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,51262	24241,00				60908,00		
41.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	3,860298	0,01				0,04		
41.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,399735	32,00				13,00		
48	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**114,21**		**1116,32**	**8,00**	**127495**	**914**	**52808**	**59243**	**201677**
		НР - 80%; СП - 8%				**645,94**	**2,46**	**73773**	**280**		**14939**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	69,79	1057,00		73773,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2427							
42.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,071381		4326,00		309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,071381		1559,00		111,28			
42.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,099934		1874,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,099934		913,00		91,24			
42.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,071381		2465,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,071381		1091,00		77,88			
42.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0175	1,998675		121,00		242,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	478,76832	90,00				43089,00		
42.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,148473	269,00				40,00		
42.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	26,736561	362,00				9679,00		
49	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛВО-12,5мм)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**8**		**2278,76**	**15,88**	**18230**	**127**	**10818**	**6597**	**26814**
		НР - 90%; СП - 8%				**910,65**	**5,63**	**7285**	**45**		**1986**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	7,26	1002,97		7285,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,034							
43.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,017		4326,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,017		1559,00		26,50			
43.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	0,209		16,00		3,00			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,017		2465,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,017		1091,00		18,55			
43.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	0,032		195,00		6,00			
43.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	0,119		17,00		2,00			
43.8	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,878	23,024	121,00				2786,00		
43.9	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	9,5344	22,00				210,00		
43.10	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	2,9088	52,00				151,00		
43.11	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	2,072	49,00				102,00		
43.12	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,128	1275,00				163,00		
43.13	149169 С	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	8,4	768,00				6451,00		
43.14	149908 С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	3,7032	109,00				404,00		
43.15	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	22,8664	1,00				23,00		
43.16	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	2,6928	51,00				137,00		
43.17	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	7,224	40,00				289,00		
43.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	8,484	10,00				85,00		
43.19	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,048	362,00				17,00		
50	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,18**		**389,34**	**3,32**	**14086**	**120**	**4499**	**7616**	**23439**
		НР - 80%; СП - 8%				**261,67**	**1,48**	**9467**	**53**		**1736**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	9,61	984,99		9467,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0497							
44.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,004522		1874,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004522		913,00		4,13			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,045225		2465,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,045225		1091,00		49,34			
44.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,112158	90,00				10,00		
44.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,303912	172,00				52,00		
44.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,022793	186881,00				4260,00		
44.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,809	98,00				177,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	**Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78,13**		**570,22**	**1,47**	**44552**	**115**	**16500**	**22391**	**72298**
		НР - 80%; СП - 8%				**357,57**	**0,66**	**27937**	**52**		**5355**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	27,85	1003,00		27937,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0488							
45.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009766		1874,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009766		913,00		8,92			
45.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,039065		2465,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,039065		1091,00		42,62			
45.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001875	3217,00				6,00		
45.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,242203	90,00				22,00		
45.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,656292	172,00				113,00		
45.8	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00586	634112,00				3716,00		
45.9	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	8,82869	480,00				4238,00		
45.10	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	14,352481	559,00				8023,00		
45.11	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,9065	98,00				383,00		
52	**Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**7,9**		**1019,44**	**0,78**	**8054**	**6**	**5677**	**1899**	**10749**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,16**	**0,35**	**2371**	**3**		**796**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2792	2,21	1074,87		2371,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0027							
46.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000088	0,000691		1874,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000088	0,000691		913,00		0,63			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001975		2465,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001975		1091,00		2,15			
46.5	135939 С	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,000158	660534,00				104,00		
46.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,00079	90,00				0,07		
46.7	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00018	0,001422	269,00				0,38		
46.8	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	8,69	547,00				4753,00		
46.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,286	2,2594	362,00				818,00		
53	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**35,4**		**4900,85**	**21,63**	**173490**	**766**	**89594**	**66785**	**259497**
		НР - 80%; СП - 8%				**2348,30**	**9,93**	**83130**	**351**		**19222**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,3	81,42	1021,00		83130,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,3805							
47.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,022125		4245,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,022125		1091,00		24,14			
47.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	0,358425		1874,00		672,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,358425		913,00		327,24			
47.5	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,531	24408,00				12961,00		
47.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,01416	19019,00				269,00		
47.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,177	90,00				16,00		
47.8	149074 С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	35,4	2154,00				76252,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.9	248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,0354	2594,00				92,00		
47.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	0,16461	32,00				5,00		
54	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство (установка существующих решеток ограждения радиаторов)**	**м2 перегородок**	**7,5**		**1517,02**	**119,11**	**11378**	**893**	**3208**	**6901**	**19741**
		НР - 90%; СП - 8%				**970,21**	**52,10**	**7277**	**391**		**1462**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	7,67	949,06		7277,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	0,3581							
48.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,083437		10,00		0,83			
48.4	1948 С	Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,083437		116,00		10,00			
48.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,358125		2465,00		883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04775	0,358125		1091,00		390,71			
48.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,00513	218211,00				1119,00		
48.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,0405	51106,00				2070,00		
48.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,06	310,00				19,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**738252**	**6632**	**244028**	**372598**	**1199720**
								487595	**2888**	**--**	**88866**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**738252**				
	Материалы		Тенге					**244025**				
	Всего заработная плата		Тенге						**490483**			
		Накладные расходы	Тенге					**372597**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1199717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**500**
		Сметная заработная плата	Тенге						**490483**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1199717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**500**
		Сметная заработная плата	Тенге						**490483**			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка										
55	**Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка (демонтаж кондиционеров)**	**блок**	**5**		**8030,54**	**936,93**	**40153**	**4685**	**414**	**35991**	**82235**
		НР - 98%; СП - 8%				**7010,77**	**334,35**	**35054**	**1672**		**6091**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,43	32,13	1091,01		35054,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2612	1,31							
49.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10542	0,5271		4326,00		2280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10542	0,5271		1559,00		821,75			
49.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,3608	6,804		51,00		347,00			
49.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18018	0,9009		152,00		137,00			
49.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15582	0,7791		2465,00		1920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15582	0,7791		1091,00		850,00			
49.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,002	207096,00				414,00		
56	**Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (демонтаж обшивки стен досками)**	**м2 стен**	**6**		**107,54**	**19,47**	**645**	**117**	**--**	**411**	**1140**
		НР - 72%; СП - 8%				**88,07**	**7,02**	**528**	**42**		**84**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,123	0,738	715,45		528,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,027							
50.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,027		4326,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,027		1559,00		42,09			
50.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0094	0,0564	0,01				0,00		
57	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6**		**3164,31**	**37,88**	**18986**	**227**	**10657**	**6562**	**27591**
		НР - 80%; СП - 8%				**1350,27**	**16,75**	**8102**	**100**		**2044**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,32	7,93	1021,05		8102,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,108							
51.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,0105		4245,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,0105		1091,00		11,46			
51.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0975		1874,00		183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0975		913,00		89,02			
51.5	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,186	23864,00				4439,00		
51.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	6,48	885,00				5735,00		
51.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00078	19019,00				15,00		
51.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,15	340,00				51,00		
51.9	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,72	580,00				418,00		
51.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,0006	32,00				0,02		
58	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6**		**524,62**	**7,29**	**3148**	**44**	**1533**	**1269**	**4770**
		НР - 80%; СП - 8%				**261,84**	**2,57**	**1571**	**15**		**353**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2565	1,54	1020,99		1571,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0158							
52.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,006		4245,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006		1091,00		6,55			
52.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001625	0,00975		1874,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,00975		913,00		8,90			
52.5	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,078	269,00				21,00		
52.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	21,6	70,00				1512,00		
59	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**6**		**1116,32**	**8,00**	**6698**	**48**	**2774**	**3112**	**10595**
		НР - 80%; СП - 8%				**645,94**	**2,46**	**3876**	**15**		**785**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	3,67	1057,09		3876,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0127							
53.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,00375		4326,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00375		1559,00		5,85			
53.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,00525		1874,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00525		913,00		4,79			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00375		2465,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00375		1091,00		4,09			
53.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0175	0,105		121,00		13,00			
53.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	25,152	90,00				2264,00		
53.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,0078	269,00				2,00		
53.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1,4046	362,00				508,00		
60	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6**		**826,98**	**3,43**	**4962**	**21**	**4297**	**522**	**5923**
		НР - 80%; СП - 8%				**107,30**	**1,50**	**644**	**9**		**439**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1033	0,6196	1039,35		644,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0083							
54.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001625	0,00975		26,00		0,25			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,00825		2465,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,00825		1091,00		9,00			
54.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,00042	391500,00				164,00		
54.6	149473 С	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,00474	871952,00				4133,00		
61	**Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка (кондиционеров существующих)**	**блок**	**5**		**23812,32**	**2927,91**	**119062**	**14640**	**3642**	**103884**	**240781**
		НР - 98%; СП - 8%				**20155,95**	**1044,84**	**100780**	**5224**		**17836**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	18,47	92,37	1091,00		100780,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8164	4,08							
55.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,329437	1,647188		4326,00		7126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,329437	1,647188		1559,00		2567,97			
55.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,2525	21,2625		51,00		1084,00			
55.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,563063	2,815313		152,00		428,00			
55.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,486938	2,434687		2465,00		6002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,486938	2,434687		1091,00		2656,24			
55.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006	404706,00				2428,00		
55.8	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,002	207096,00				414,00		
55.9	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,077	0,385	450,00				173,00		
55.10	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	32005,00				320,00		
55.11	187339 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,005	61315,00				307,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**193653**	**19781**	**23317**	**151751**	**373035**
								150554	**7078**	**--**	**27632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**193653**				
	Материалы		Тенге					**23318**				
	Всего заработная плата		Тенге						**157632**			
	Сдача и испытание		Тенге					**7388**				
		Накладные расходы	Тенге					**151751**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**373036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**157632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**373036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**157632**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
62	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	Тенге за 1 тонну	82,19954	70,00	–	5754	–		–	6214
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
63	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка мусора на расстояние 15 км)**	т	82,19954	562,00	–	46196	–		–	49892
		СП - 8%			–	–	–	–		3696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51950	–	–	–	56106
							–	–	–	4156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51950				
	Транспортные расходы		Тенге				51950				
		Сметная прибыль	Тенге				4156				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				56106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56106				
		РАЗДЕЛ 7.Работы, не учтенные в смете - включаемые									
		Окна									
58	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-1)**	м ограждения	12,6	11994,93	88,02	151136	1109	143671	8013	171881
		НР - 118%; СП - 8%			504,45	34,48	6356	434		12732	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4773	6,01	1056,98		6356,00			
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0324	0,4079						
58.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,05985		1874,00		112,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,05985		913,00		54,64		
58.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,9135		152,00		139,00		
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,348075		2465,00		858,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,348075		1091,00		379,75		
58.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,018	0,2268	629561,00			142784,00		
58.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0189	19019,00			359,00		
58.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00252	208994,00			527,00		
58.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0126	32,00			0,40		
59	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-2)**	м ограждения	2,1	7462,09	88,02	15670	185	14426	1335	18366
		НР - 118%; СП - 8%			504,45	34,48	1059	72		1360	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4773	1	1056,65		1059,00			
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0324	0,068						
59.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,009975		1874,00		19,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,009975		913,00		9,11		
59.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,15225		152,00		23,00		
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,058012		2465,00		143,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,058012		1091,00		63,29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0108	0,02268	629561,00				14278,00		
59.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,00315	19019,00				60,00		
59.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00042	208994,00				88,00		
59.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0021	32,00				0,07		
		Дополнительные работы										
60	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**4,81**		**1746,64**	**181,31**	**8401**	**872**	**--**	**6681**	**16289**
		НР - 84%; СП - 8%				**1565,33**	**88,33**	**7529**	**425**		**1207**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,9	9,15	822,97		7529,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0967	0,4654							
60.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09675	0,465367		1874,00		872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09675	0,465367		913,00		424,88			
60.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,05	0,2405	0,01				0,00		
61	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**4,81**		**2800,76**	**192,16**	**13472**	**924**	**7176**	**5204**	**20170**
		НР - 90%; СП - 8%				**1116,89**	**85,32**	**5372**	**410**		**1494**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	5,66	948,96		5372,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	0,4076							
61.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,193001		1874,00		362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,193001		913,00		176,21			
61.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	0,794251		16,00		13,00			
61.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,214646		2465,00		529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,214646		1091,00		234,18			
61.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	1,223544		17,00		21,00			
61.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	3,4151	1364,00				4658,00		
61.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	19,8172	26,00				515,00		
61.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	2,8379	115,00				326,00		
61.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	7,6479	86,00				658,00		
61.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	38,48	10,00				385,00		
61.12	249186 С	Лента бутиловая	м	2,53	12,1693	52,00				633,00		
62	**С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,81**		**18483,00**	**--**	**88903**	**--**	**88903**	**--**	**96015**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7112**	
63	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Сетка москитная**	**м2**	**1,26806**		**1735,82**	**--**	**2201**	**--**	**2201**	**--**	**2377**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
64	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**4**		**1512,51**	**10,88**	**6050**	**44**	**5108**	**826**	**7426**
		НР - 90%; СП - 8%				**224,48**	**4,89**	**898**	**20**		**550**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	0,9835	913,08		898,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,0185							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,0035		1874,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0035		913,00		3,20			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,015		2465,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,015		1091,00		16,36			
64.5	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	3,628	1364,00				4949,00		
64.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	16	10,00				160,00		
65	**С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4**		**2629,00**	**–**	**10516**	**–**	**10516**	**–**	**11357**
		СП - 8%				–	–	–	–		841	
66	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**8,05**		**1040,07**	**5,56**	**8373**	**45**	**6537**	**1630**	**10803**
		НР - 90%; СП - 8%				**222,48**	**2,50**	**1791**	**20**		**800**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	1,96	913,00		1791,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0191							
66.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,004025		1874,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004025		913,00		3,67			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,015094		2465,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,015094		1091,00		16,47			
66.5	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	4,5563	1364,00				6215,00		
66.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	32,2	10,00				322,00		
67	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**8,05**		**1151,00**	**–**	**9266**	**–**	**9266**	**–**	**10007**
		СП - 8%				–	–	–	–		741	
68	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**4**		**113,00**	**–**	**452**	**–**	**452**	**–**	**488**
		СП - 8%				–	–	–	–		36	
69	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**3,9**		**1451,08**	**6,08**	**5659**	**24**	**3964**	**1340**	**7559**
		НР - 80%; СП - 8%				**428,35**	**1,17**	**1671**	**5**		**560**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4514	1,76	949,24		1671,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0029							
69.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	0,329062		11,00		4,00			
69.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,002925		4326,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,002925		1559,00		4,56			
69.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,018525		16,00		0,30			
69.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,036562		195,00		7,00			
69.7	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	4,095	264,00				1081,00		
69.8	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,1677	872,00				146,00		
69.9	146022 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	10,686	2,00				21,00		
69.10	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	5,343	1,00				5,00		
69.11	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	4,095	662,00				2711,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**5,03**		**1044,00**	**181,31**	**5251**	**912**	**--**	**4018**	**10011**
		НР - 84%; СП - 8%				**862,69**	**88,33**	**4339**	**444**		**742**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,05	5,27	822,94		4339,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	0,4867							
70.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09675	0,486652		1874,00		912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09675	0,486652		913,00		444,31			
71	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**5,03**		**3568,42**	**196,22**	**17949**	**987**	**12296**	**4586**	**24338**
		НР - 90%; СП - 8%				**927,67**	**85,32**	**4666**	**429**		**1803**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	4,83	966,96		4666,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	0,4263							
71.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,201829		1874,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,201829		913,00		184,27			
71.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	1,314716		16,00		21,00			
71.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,224464		2465,00		553,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,224464		1091,00		244,89			
71.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	2,025204		17,00		34,00			
71.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	6,21205	1364,00				8473,00		
71.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	32,7956	26,00				853,00		
71.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	2,1629	115,00				249,00		
71.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	14,7379	86,00				1267,00		
71.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	40,24	10,00				402,00		
71.12	249186 С	Лента бутиловая	м	4,02	20,2206	52,00				1051,00		
72	**С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,325**		**29581,00**	**--**	**68776**	**--**	**68776**	**--**	**74278**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5502**	
73	**С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,705**		**23784,00**	**--**	**64336**	**--**	**64336**	**--**	**69483**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5147**	
74	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**		**7659,45**	**2,33**	**7659**	**2**	**6465**	**823**	**9161**
		НР - 69%; СП - 8%				**1192,12**	**--**	**1192**	**--**		**679**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,23	1,23	966,90		1192,00				
74.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,21225	0,21225		11,00		2,00			
74.3	269621 С	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	1	6465,00				6465,00		
75	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные пвх шириной до 250 мм. Устройство**	**м**	**32,9**		**999,41**	**6,08**	**32881**	**200**	**18588**	**11305**	**47720**
		НР - 80%; СП - 8%				**428,35**	**1,17**	**14093**	**38**		**3535**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4514	14,85	949,01		14093,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0247							
75.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	2,775937		11,00		31,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,024675		4326,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,024675		1559,00		38,47			
75.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,156275		16,00		3,00			
75.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,308437		195,00		60,00			
75.7	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	34,545	264,00				9120,00		
75.8	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,4147	872,00				1234,00		
75.9	146022 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	90,146	2,00				180,00		
75.10	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	45,073	1,00				45,00		
75.11	272020 С	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	0,0927	3,04983	2626,00				8009,00		
76	**Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ПРИМ.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (облицовка откосов пвх профилем)**	**м2 поверхности**	**9,18**		**3611,86**	**10,22**	**33157**	**94**	**24902**	**6223**	**42530**
		НР - 76%; СП - 8%				**888,97**	**3,00**	**8161**	**28**		**3150**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	7,85	1039,03		8161,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0252							
76.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	2,86875		11,00		32,00			
76.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,025245		2465,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,025245		1091,00		27,54			
76.5	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00023	315738,00				72,00		
76.6	272020 С	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	9,4554	2626,00				24830,00		
77	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (установка наличников из пвх профилей)**	**м коробок**	**32,55**		**78,79**	**1,23**	**2565**	**40**	**72**	**2224**	**5172**
		НР - 90%; СП - 8%				**75,36**	**0,55**	**2453**	**18**		**383**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	2,93	838,00		2453,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0163							
77.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,016275		2465,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,016275		1091,00		17,76			
77.4	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,231105	310,00				72,00		
78	**С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**36,456**		**259,00**	**--**	**9442**	**--**	**9442**	**--**	**10197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**755**	
79	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж перегородки-барьера ресепшена**	**м2**	**17,04**		**8911,99**	**588,99**	**151860**	**10036**	**31257**	**79394**	**249755**
		НР - 69%, СП - 8%				**6488,69**	**263,87**	**110567**	**4496**		**18500**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5,73	97,59	1133,00		110567,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2594	4,42							
79.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	1,20558		11,00		13,00			
79.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,6816		4326,00		2949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,6816		1559,00		1062,61			
79.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	3,621		1874,00		6786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	3,621		913,00		3305,97			
79.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,11715		2465,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,11715		1091,00		127,81			
79.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,1589	19,747656	1364,00				26936,00		
79.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00017	404706,00				69,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	111,1008	26,00				2889,00		
79.10	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	136,32	10,00				1363,00		
80	**С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Двери из ПВХ для барьера**	**м2**	**2,45**		**24998,00**	**--**	**61245**	**--**	**61245**	**--**	**66145**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4900**	
81	**С121-130502-0607 2113-0502-0607 РСНБ РК 2015 прим**	**Барьер-перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**14,59**		**23385,00**	**--**	**341187**	**--**	**341187**	**--**	**368482**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27295**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1116407**	**15474**	**930786**	**133602**	**1350010**
								170148	**6840**	**--**	**100000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**956888**				
	Материалы		Тенге					**236740**				
	Всего заработная плата		Тенге						**60732**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**656324**				
		Накладные расходы	Тенге					**53386**				
		Сметная прибыль	Тенге					**80822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1091095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**65**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60732**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**159520**				
	Материалы		Тенге					**37722**				
	Всего заработная плата		Тенге						**116256**			
		Накладные расходы	Тенге					**80217**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19179**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**258915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**116256**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1350011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**168**
		Сметная заработная плата	Тенге						**176988**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19379111**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3203332**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**309240**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**141919**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11666551**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**51950**				
		- Накладные расходы	Тенге								**2712549**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1435488**	

		ИТОГО по акту:	**Тенге**					**19379111**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге					**19379111**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					**232549**				
		ИТОГО	Тенге					**19611660**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%	Тенге					**474602**				
		ИТОГО	Тенге					**20086263**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					401725				
		ИТОГО	Тенге					20487988				
		ИТОГО в текущих ценах 2019 года К=1,0499	Тенге					21510338				
		ИТОГО с ценовой скидкой	Тенге					19359315				
		НДС 12%	Тенге					2323117.8				
		ИТОГО	Тенге					21682432.8				

ЗАКАЗЧИК:

Главнй врач КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Кашенцева С.Т.

Авторский надзор: _____ Г.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Технадзор: ТОО "Кокшетау- 2015"

_____ Сабдин Е.К.