Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал Арна Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал Арна"

Договор подряда (контракт) № 01042017 от 01.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Расширение действующего предприятия со строительством дополнительных производств (1-я очередь): асфальтобетонного завода с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких нефтепродуктов на производственной площадке ТОО «Адал Арна Алматы»

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за март месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			1042017	01.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
строительно-монтажные работы	279 192 044	249 278 611							29 913 433	279 192 044

Заказчик:
Директор ТОО "Адал Арна Алматы"
БИН 160740017823
Лян В.Л. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Адал Арна"
БИН 040340001878
Нурлыбаев Ж.Х. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-надзор ТОО "GAO Kazakhstan"
БИН 120540004232
Избасаров Ж. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Расширение действующего предприятия со строительством дополнительных производств (1-я очередь): асфальтобетонного завода с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких нефтепродуктов на производственной площадке ТОО «Адал Арна Алматы»
за март 2019 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-02	Система слива и хранения битума	1	170 297 164	18 246 125
2	04-01-01	Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ	2	108 894 880	11 667 309
		ВСЕГО:		279 192 044	29 913 433

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

М.П

/Горлов Б.С/

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

М.П

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Асфальтобетонная установка с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких н/пр на производственной площадке ТОО "АдалАрнаАлматы" находящегося по адресу: с.о Белесский, квартал 020, строение 835 (район ж/д разъезда Кардон) Зеленовского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Система слива и хранения битума**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01042017 от 01.04.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за март месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические оборудование				
1	**1**	**Прайс ТОО"_____"**	**Установка нижнего слива из ж/д цистерны УСН-175П-06**	**компл.**	**4**	**1363756,21**	**5455025**
			Накладные расходы			***50897,28***	***203589***
			Сметная прибыль			***101018,98***	***404076***
2	**2**	**Прайс ТОО"_____"**	**Ускоритель Е-201**	**компл.**	**1**	**8536755,89**	**8536756**
			Накладные расходы			***318603,60***	***318604***
			Сметная прибыль			***632352,29***	***632352***
3	**3**	**Прайс ТОО"_____"**	**Паровой котел Е 1,0-0,9Г с горелкой F.B.R GAs P100/2 CE, дымососом Д-3,5 и автоматикой**	**компл.**	**2**	**8828808,41**	**17657617**
			Накладные расходы			***329503,41***	***659007***
			Сметная прибыль			***653985,81***	***1307972***
4	**4**	**Прайс ТОО"_____"**	**Маслонагревательная станция MG 30-100**	**компл.**	**2**	**23414624,40**	**46829249**
			Накладные расходы			***873866,34***	***1747733***
			Сметная прибыль			***1734416,62***	***3468833***

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Прайс ТОО"_____"	Реконструкция резервуара вертикальный стальной РВС 1000 м3	компл.	1	9444985,71	9444986
			Накладные расходы			*352500,00*	*352500*
			Сметная прибыль			*699628,57*	*699629*
6	6	Прайс ТОО"_____"	Реконструкция резервуара вертикальный стальной РВС 700 м3	компл.	2	6681825,00	13363650
			Накладные расходы			*249375,00*	*498750*
			Сметная прибыль			*494950,00*	*989900*
7	7	Прайс ТОО"_____"	Реконструкция резервуара вертикальный стальной РВС 400 м3	компл.	4	4900572,29	19602289
			Накладные расходы			*182896,17*	*731585*
			Сметная прибыль			*363005,35*	*1452021*
8	8	Прайс ТОО"_____"	Реконструкция резервуара вертикальный стальной РВС 100 м3	компл.	1	900278,96	900279
			Накладные расходы			*33599,66*	*33600*
			Сметная прибыль			*66687,33*	*66687*
			Раздел: Агрегаты электронасосные				
9	9	Прайс ТОО"_____"	Агрегат насосный битумный ДС-215 с насосом НШ-200	компл.	2	1634697,94	3269396
			Накладные расходы			*61009,20*	*122018*
			Сметная прибыль			*121088,74*	*242177*
10	10	Прайс ТОО"_____"	Питательный насос WilO MVI 410-1/16/E/3-400-50-2	компл.	2	424964,07	849928
			Накладные расходы			*15860,25*	*31721*
			Сметная прибыль			*31478,82*	*62958*
11	11	Прайс ТОО"_____"	Агрегат насосный Насос GrundfOs CR 5-14, вес 42 кг	компл.	3	459435,10	1378305
			Накладные расходы			*17146,76*	*51440*
			Сметная прибыль			*34032,23*	*102097*
			Раздел: Запорная арматура				
12	12	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3516,80	14067
			Накладные расходы			*1131,91*	*4528*
			Сметная прибыль			*260,50*	*1042*
13	13	11-220901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	15	3178,62	47679
			Накладные расходы			*1060,70*	*15911*
			Сметная прибыль			*235,45*	*3532*

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1470,65	41178
			Накладные расходы			*488,76*	*13685*
			Сметная прибыль			*108,94*	*3050*
15	15	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	111173,59	444694
			Накладные расходы			*4149,15*	*16597*
			Сметная прибыль			*8235,08*	*32940*
16	16	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	15	56065,83	840987
			Накладные расходы			*2092,45*	*31387*
			Сметная прибыль			*4153,02*	*62295*
17	17	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	28	24833,03	695325
			Накладные расходы			*926,80*	*25950*
			Сметная прибыль			*1839,48*	*51506*
18	18	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3	10427,14	31281
			Накладные расходы			*3366,65*	*10100*
			Сметная прибыль			*772,38*	*2317*
19	19	23-041005-2209 РСНБ РК 2015	Кран трехходовой, фланцевый, Тмакс 110°С, PN 6, DN 125 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	288547,11	288547
			Накладные расходы			*10768,98*	*10769*
			Сметная прибыль			*21373,86*	*21374*
20	20	23-040901-0803 РСНБ РК 2015	Краны (пробковые) проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73899,59	147799
			Накладные расходы			*2758,04*	*5516*
			Сметная прибыль			*5474,04*	*10948*
21	21	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	38	4543,57	172656
			Накладные расходы			*1449,36*	*55076*
			Сметная прибыль			*336,56*	*12789*
22	22	23-040902-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	14434,76	144348
			Накладные расходы			*538,73*	*5387*
			Сметная прибыль			*1069,24*	*10692*
23	23	23-040902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 57 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	10249,95	225499
			Накладные расходы			*382,54*	*8416*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*759,26*	*16704*
24	24	23-040902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 57 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10101,05	60606
			Накладные расходы			*376,99*	*2262*
			Сметная прибыль			*748,23*	*4489*
25	25	23-041001-6708 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	14	42540,18	595563
			Накладные расходы			*1587,66*	*22227*
			Сметная прибыль			*3151,12*	*44116*
26	26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, вентили, клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2569,01	35966
			Накладные расходы			*820,02*	*11480*
			Сметная прибыль			*190,30*	*2664*
27	27	23-040902-1036 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9520,76	19042
			Накладные расходы			*355,33*	*711*
			Сметная прибыль			*705,24*	*1410*
28	28	23-040902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10249,95	102499
			Накладные расходы			*382,54*	*3825*
			Сметная прибыль			*759,26*	*7593*
29	29	23-040701-0405 РСНБ РК 2015	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	63111,00	126222
			Накладные расходы			*2355,39*	*4711*
			Сметная прибыль			*4674,89*	*9350*
30	30	23-041001-6702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	38888,01	77776
			Накладные расходы			*1451,35*	*2903*
			Сметная прибыль			*2880,59*	*5761*
31	31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	2542,97	83918
			Накладные расходы			*813,90*	*26859*
			Сметная прибыль			*188,37*	*6216*
32	32	23-040902-1034 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	6757,62	67576
			Накладные расходы			*252,20*	*2522*
			Сметная прибыль			*500,56*	*5006*
33	33	23-040902-1033 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	5950,67	136865

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*222,09*	*5108*
			Сметная прибыль			*440,79*	*10138*
			Раздел: Металлоконструкции				
34	**34**	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Дымовая труба высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,300521**	**114906,76**	**149439**
			Накладные расходы			*28201,17*	*36676*
			Сметная прибыль			*8511,61*	*11070*
35	**35**	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15**	**20258,81**	**303882**
			Накладные расходы			*756,09*	*11341*
			Сметная прибыль			*1500,65*	*22510*
36	**36**	**23-010201-0259 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,335**	**21881,86**	**7330**
			Накладные расходы			*816,66*	*274*
			Сметная прибыль			*1620,88*	*543*
37	**37**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0324**	**389204,34**	**12610**
			Накладные расходы			*14525,65*	*471*
			Сметная прибыль			*28829,95*	*934*
38	**38**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0111**	**429684,57**	**4769**
			Накладные расходы			*16036,43*	*178*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*353*
39	**39**	**11-180401-0111 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,5 м3. Установка**	**бак**	**1**	**58416,54**	**58417**
			Накладные расходы			*7621,49*	*7621*
			Сметная прибыль			*4327,15*	*4327*
40	**40**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0864**	**121169,17**	**10469**
			Накладные расходы			*40718,61*	*3518*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*775*
41	**41**	**21-050204-9907 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0785**	**187245,41**	**14706**
			Накладные расходы			*6988,26*	*549*
			Сметная прибыль			*13870,03*	*1089*
42	**42**	**21-050201-0113 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0079**	**186220,53**	**1464**
			Накладные расходы			*6950,01*	*55*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13794,11*	*108*
43	**43**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0158**	**429684,57**	**6806**
			Накладные расходы			*16036,43*	*254*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*504*
44	**44**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23122**	**121169,17**	**28017**
			Накладные расходы			*40718,61*	*9415*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*2075*
45	**45**	**21-050204-9907 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2312**	**187245,41**	**43295**
			Накладные расходы			*6988,26*	*1616*
			Сметная прибыль			*13870,03*	*3207*
46	**46**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,029**	**429684,57**	**12478**
			Накладные расходы			*16036,43*	*466*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*924*
47	**47**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,14735**	**121169,17**	**17854**
			Накладные расходы			*40718,61*	*6000*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*1323*
48	**48**	**21-050204-9907 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1471**	**187245,41**	**27551**
			Накладные расходы			*6988,26*	*1028*
			Сметная прибыль			*13870,03*	*2041*
49	**49**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0185**	**429684,57**	**7941**
			Накладные расходы			*16036,43*	*296*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*588*
50	**50**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06888**	**121169,17**	**8346**
			Накладные расходы			*40718,61*	*2805*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*618*
51	**51**	**21-050204-9907 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1471**	**187245,41**	**27551**
			Накладные расходы			*6988,26*	*1028*
			Сметная прибыль			*13870,03*	*2041*
52	**52**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0092**	**429684,57**	**3970**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16036,43*	*148*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*294*
53	53	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0833	121169,17	10093
			Накладные расходы			*40718,61*	*3392*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*748*
54	54	21-050204-9907 РСНБ РК 2015	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005	т	0,1471	187245,41	27551
			Накладные расходы			*6988,26*	*1028*
			Сметная прибыль			*13870,03*	*2041*
55	55	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0092	429684,57	3970
			Накладные расходы			*16036,43*	*148*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*294*
			Раздел: Детали трубопроводов				
56	56	23-020101-0301 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45-90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	29157,45	174945
			Накладные расходы			*1088,20*	*6529*
			Сметная прибыль			*2159,81*	*12959*
57	57	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	2092,98	31395
			Накладные расходы			*78,11*	*1172*
			Сметная прибыль			*155,04*	*2326*
58	58	23-020101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	605,60	12718
			Накладные расходы			*22,60*	*475*
			Сметная прибыль			*44,86*	*942*
59	59	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	146	359,20	52444
			Накладные расходы			*13,41*	*1957*
			Сметная прибыль			*26,61*	*3885*
60	60	23-020101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	54	306,74	16564
			Накладные расходы			*11,45*	*618*

1	2	3	4	5	6	7	8
						22,72	*1227*
			Сметная прибыль				
61	**61**	**23-020101-1151 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 7 мм - 127 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**15883,12**	**15883**
			Накладные расходы			*592,78*	*593*
			Сметная прибыль			*1176,53*	*1177*
62	**62**	**23-020101-3625 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 6 мм - 127 мм х 4 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**4**	**235008,08**	**940032**
			Накладные расходы			*8770,83*	*35083*
			Сметная прибыль			*17408,01*	*69632*
63	**63**	**23-020101-0625 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**16**	**2496,40**	**39942**
			Накладные расходы			*93,17*	*1491*
			Сметная прибыль			*184,92*	*2959*
64	**64**	**23-020101-0612 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**8**	**1241,14**	**9929**
			Накладные расходы			*46,32*	*371*
			Сметная прибыль			*91,94*	*735*
65	**65**	**23-020101-0608 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**12**	**707,58**	**8491**
			Накладные расходы			*26,41*	*317*
			Сметная прибыль			*52,41*	*629*
66	**66**	**23-020103-1712 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**32182,37**	**128729**
			Накладные расходы			*1201,09*	*4804*
			Сметная прибыль			*2383,88*	*9536*
67	**67**	**23-020103-1711 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**42**	**19924,25**	**836819**
			Накладные расходы			*743,60*	*31231*
			Сметная прибыль			*1475,87*	*61987*
68	**68**	**23-020103-1709 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24**	**12108,50**	**290604**
			Накладные расходы			*451,91*	*10846*
			Сметная прибыль			*896,93*	*21526*
69	**69**	**23-020103-1707 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**98**	**9962,19**	**976295**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*371,80*	*36437*
			Сметная прибыль			*737,94*	*72318*
70	**70**	**23-020103-1704 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18**	**4444,37**	**79999**
			Накладные расходы			*165,87*	*2986*
			Сметная прибыль			*329,21*	*5926*
71	**71**	**23-021101-0126 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,004**	**184527,36**	**738**
			Накладные расходы			*6886,82*	*28*
			Сметная прибыль			*13668,69*	*55*
72	**72**	**23-021101-0123 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-125-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,042**	**153778,02**	**6459**
			Накладные расходы			*5739,21*	*241*
			Сметная прибыль			*11390,96*	*478*
73	**73**	**23-021101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,024**	**92268,87**	**2214**
			Накладные расходы			*3443,60*	*83*
			Сметная прибыль			*6834,73*	*164*
74	**74**	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,098**	**61511,70**	**6028**
			Накладные расходы			*2295,70*	*225*
			Сметная прибыль			*4556,42*	*447*
75	**75**	**23-021101-0108 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,018**	**35880,51**	**646**
			Накладные расходы			*1339,11*	*24*
			Сметная прибыль			*2657,82*	*48*
76	**76**	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,786**	**156253,57**	**122815**
			Накладные расходы			*54308,47*	*42686*
			Сметная прибыль			*11574,34*	*9097*
77	**77**	**23-010201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,8**	**15629,34**	**59391**
			Накладные расходы			*583,31*	*2217*
			Сметная прибыль			*1157,73*	*4399*
78	**78**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,8**	**3643,00**	**75774**
			Накладные расходы			*135,96*	*2828*
			Сметная прибыль			*269,85*	*5613*

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,4	1105,15	30281
			Накладные расходы			*41,25*	*1130*
			Сметная прибыль			*81,86*	*2243*
80	80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,38	82,87	3181
			Накладные расходы			*18,26*	*701*
			Сметная прибыль			*6,14*	*236*
81	81	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	38,38	85,06	3265
			Накладные расходы			*12,55*	*482*
			Сметная прибыль			*6,30*	*242*
82	82	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0784	429684,57	33674
			Накладные расходы			*16036,43*	*1257*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*2494*
			Раздел: Трубопровод				
83	83	11-250103-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,056	2020854,45	113168
			Накладные расходы			*445618,99*	*24955*
			Сметная прибыль			*149692,92*	*8383*
84	84	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	16016,56	896927
			Накладные расходы			*597,76*	*33475*
			Сметная прибыль			*1186,41*	*66439*
85	85	11-250103-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,028	1504234,35	42119
			Накладные расходы			*364087,64*	*10194*
			Сметная прибыль			*111424,77*	*3120*
86	86	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	11224,48	314285
			Накладные расходы			*418,91*	*11730*
			Сметная прибыль			*831,44*	*23280*
87	87	11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 350 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,861	1490672,32	1283469
			Накладные расходы			*361829,64*	*311535*
			Сметная прибыль			*110420,17*	*95072*
88	88	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168	2969,32	498846

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*110,82*	*18618*
			Сметная прибыль			*219,95*	*36952*
89	**89**	**23-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**179**	**2781,27**	**497848**
			Накладные расходы			*103,80*	*18580*
			Сметная прибыль			*206,02*	*36878*
90	**90**	**23-010201-0187 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82**	**2363,53**	**193809**
			Накладные расходы			*88,21*	*7233*
			Сметная прибыль			*175,08*	*14356*
91	**91**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**268**	**1447,97**	**388055**
			Накладные расходы			*54,04*	*14483*
			Сметная прибыль			*107,26*	*28745*
92	**92**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**164**	**819,99**	**134479**
			Накладные расходы			*30,60*	*5019*
			Сметная прибыль			*60,74*	*9961*
93	**93**	**23-010201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**88**	**587,28**	**51681**
			Накладные расходы			*21,92*	*1929*
			Сметная прибыль			*43,50*	*3828*
94	**94**	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42**	**2054,11**	**86273**
			Накладные расходы			*252,91*	*10622*
			Сметная прибыль			*152,16*	*6391*
95	**95**	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42**	**287,33**	**12068**
			Накладные расходы			*10,72*	*450*
			Сметная прибыль			*21,28*	*894*
96	**96**	**21-050201-0113 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,3066**	**186220,53**	**57095**
			Накладные расходы			*6950,01*	*2131*
			Сметная прибыль			*13794,11*	*4229*
97	**97**	**21-050101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,146**	**203301,89**	**29682**
			Накладные расходы			*7587,51*	*1108*
			Сметная прибыль			*15059,40*	*2199*

1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,28	200825,08	56231
			Накладные расходы			*7495,07*	*2099*
			Сметная прибыль			*14875,93*	*4165*
99	99	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,161	202277,01	32567
			Накладные расходы			*7549,26*	*1215*
			Сметная прибыль			*14983,48*	*2412*
100	100	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,6	11325,06	165346
			Накладные расходы			*422,67*	*6171*
			Сметная прибыль			*838,89*	*12248*
101	101	21-110203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	22,4	8695,98	194790
			Накладные расходы			*324,55*	*7270*
			Сметная прибыль			*644,15*	*14429*
102	102	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,898	299299,06	867369
			Накладные расходы			*11170,26*	*32371*
			Сметная прибыль			*22170,30*	*64250*
103	103	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1	1740323,93	174032
			Накладные расходы			*64951,31*	*6495*
			Сметная прибыль			*128912,88*	*12891*
			ИТОГО:				142525478
			В том числе :				
			Накладные расходы				5839275
			Сметная прибыль				10557443
			Итого с временными		2,3 %	350474,00	142875952
			Итого с зимними удорожаниями		3,7 %	576774,00	143452726
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				152051039
			Итого с НДС		12 %	18246125,00	170 297 164

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

/Горлов В.С./

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

Технадзор:
ТОО "GAO Kazakhstan"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Асфальтобетонная установка с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких н/пр на производственной площадке ТОО "АдалАрнаАлматы" находящегося по адресу: с.о Белесский, квартал 020, строение 835 (район ж/д разъезда Кардон) Зеленовского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01042017 от 01.04.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за март месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЛ-10 кВ				
1	**1**	**13-080101-2503 РСНБ РК 2015**	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**1787080,46**	**1787080**
			Накладные расходы			***440634,88***	***440635***
			Сметная прибыль			***132376,33***	***132376***
2	**2**	**51-080102-0702 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПН - 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм**	**шт.**	**1**	**5752039,06**	**5752039**
			Накладные расходы			***214674,10***	***214674***
			Сметная прибыль			***426076,97***	***426077***
3	**3**	**51-080101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**4564120,30**	**4564120**
			Накладные расходы			***170339,32***	***170339***
			Сметная прибыль			***338082,99***	***338083***

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080102-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	213993,73	213994
			Накладные расходы			*54139,50*	*54139*
			Сметная прибыль			*15851,39*	*15851*
5	5	23-070204-0408 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9132,43	9132
			Накладные расходы			*340,84*	*341*
			Сметная прибыль			*676,48*	*676*
6	6	13-080303-0411 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6240,86	12482
			Накладные расходы			*1385,76*	*2772*
			Сметная прибыль			*462,29*	*925*
7	7	23-070203-0804 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	2	16336,78	32674
			Накладные расходы			*609,71*	*1219*
			Сметная прибыль			*1210,13*	*2420*
8	8	13-080303-0412 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9457,44	18915
			Накладные расходы			*2277,22*	*4554*
			Сметная прибыль			*700,55*	*1401*
9	9	23-070203-0806 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54	шт.	2	26393,32	52787
			Накладные расходы			*985,04*	*1970*
			Сметная прибыль			*1955,06*	*3910*
10	10	13-080103-0303 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	3	5078,89	15237
			Накладные расходы			*1377,95*	*4134*
			Сметная прибыль			*376,21*	*1129*
11	11	23-070503-0314 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	8976,34	26929
			Накладные расходы			*335,01*	*1005*
			Сметная прибыль			*664,91*	*1995*
12	12	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1307,74	1308
			Накладные расходы			*384,46*	*384*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*96,87*	*97*
13	13	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	51654,77	51655
			Накладные расходы			*1927,83*	*1928*
			Сметная прибыль			*3826,28*	*3826*
14	14	13-080103-0504 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	44520,23	44520
			Накладные расходы			*9351,50*	*9352*
			Сметная прибыль			*3297,79*	*3298*
15	15	51-080301-1104 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	54265,98	54266
			Накладные расходы			*2025,28*	*2025*
			Сметная прибыль			*4019,70*	*4020*
16	16	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	536,85	10737
			Накладные расходы			*71,81*	*1436*
			Сметная прибыль			*39,77*	*795*
17	17	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	608,13	3649
			Накладные расходы			*88,98*	*534*
			Сметная прибыль			*45,05*	*270*
18	18	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2808,56	11234
			Накладные расходы			*366,24*	*1465*
			Сметная прибыль			*208,04*	*832*
19	19	13-080201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением до 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект	6	36118,62	216712
			Накладные расходы			*6905,63*	*41434*
			Сметная прибыль			*2675,45*	*16053*
20	20	23-061703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	11295,05	33885
			Накладные расходы			*421,55*	*1265*
			Сметная прибыль			*836,67*	*2510*
21	21	23-061703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12744,80	12745
			Накладные расходы			*475,65*	*476*
			Сметная прибыль			*944,06*	*944*

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	23-061703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТпО-1-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	19727,67	39455
			Накладные расходы			*736,26*	*1473*
			Сметная прибыль			*1461,31*	*2923*
23	23	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	619	393,19	243388
			Накладные расходы			*72,78*	*45050*
			Сметная прибыль			*29,13*	*18029*
24	24	23-060109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,619	5746921,97	3557345
			Накладные расходы			*214483,12*	*132765*
			Сметная прибыль			*425697,92*	*263507*
25	25	21-030101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,529	42220,65	191217
			Накладные расходы			*1575,73*	*7136*
			Сметная прибыль			*3127,46*	*14164*
26	26	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,5	2844,12	163537
			Накладные расходы			*106,15*	*6103*
			Сметная прибыль			*210,68*	*12114*
27	27	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,298	657767,78	196015
			Накладные расходы			*205377,28*	*61202*
			Сметная прибыль			*48723,54*	*14520*
28	28	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	300,384	955,22	286932
			Накладные расходы			*35,65*	*10709*
			Сметная прибыль			*70,76*	*21254*
29	29	23-021001-1101 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	250	194,50	48624
			Накладные расходы			*7,26*	*1815*
			Сметная прибыль			*14,41*	*3602*
30	30	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1105,94	11059
			Накладные расходы			*41,28*	*413*
			Сметная прибыль			*81,92*	*819*
			Раздел: КЛ-0,4 кВ				

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1444	538,71	777897
			Накладные расходы			*115,89*	*167349*
			Сметная прибыль			*39,90*	*57622*
32	32	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	793	370,75	294006
			Накладные расходы			*78,01*	*61864*
			Сметная прибыль			*27,46*	*21778*
33	33	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1872	326,01	610286
			Накладные расходы			*71,13*	*133161*
			Сметная прибыль			*24,15*	*45206*
34	34	23-060137-0732 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,327	1820237,79	595218
			Накладные расходы			*67933,81*	*22214*
			Сметная прибыль			*134832,43*	*44090*
35	35	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,235	866532,50	203635
			Накладные расходы			*32340,20*	*7600*
			Сметная прибыль			*64187,59*	*15084*
36	36	23-060137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,172	1027558,14	176740
			Накладные расходы			*38349,90*	*6596*
			Сметная прибыль			*76115,42*	*13092*
37	37	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,192	1401819,23	269149
			Накладные расходы			*52317,84*	*10045*
			Сметная прибыль			*103838,46*	*19937*
38	38	23-060133-0919 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,265	3815968,97	1011232
			Накладные расходы			*142417,27*	*37741*
			Сметная прибыль			*282664,37*	*74906*
39	39	23-060133-0920 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	5144870,42	1028974
			Накладные расходы			*192013,72*	*38403*
			Сметная прибыль			*381101,51*	*76220*
40	40	23-060133-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,481	6174755,60	2970057
			Накладные расходы			*230450,46*	*110847*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*457389,30*	*220004*
41	41	23-060133-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,793	16497241,53	13082313
			Накладные расходы			*615699,99*	*488250*
			Сметная прибыль			*1222017,89*	*969060*
42	42	23-060133-0926 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,444	24312443,50	35107168
			Накладные расходы			*907374,20*	*1310248*
			Сметная прибыль			*1800921,74*	*2600531*
43	43	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	212	2844,12	602954
			Накладные расходы			*106,15*	*22503*
			Сметная прибыль			*210,68*	*44663*
44	44	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,384	657767,78	1568118
			Накладные расходы			*205377,28*	*489619*
			Сметная прибыль			*48723,54*	*116157*
45	45	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	2403,072	955,22	2295455
			Накладные расходы			*35,65*	*85670*
			Сметная прибыль			*70,76*	*170034*
46	46	23-021001-1101 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	644	194,50	125255
			Накладные расходы			*7,26*	*4675*
			Сметная прибыль			*14,41*	*9278*
47	47	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40	1105,94	44237
			Накладные расходы			*41,28*	*1651*
			Сметная прибыль			*81,92*	*3277*
48	48	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	3,4965	19564,48	68407
			Накладные расходы			*3779,12*	*13214*
			Сметная прибыль			*1449,22*	*5067*
49	49	Прайс ТОО"_____"	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	шт (рулон)	4	14468,91	57876
			Накладные расходы			*540,00*	*2160*
			Сметная прибыль			*1071,77*	*4287*
50	50	13-080201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	30706,11	921183

1	2	3	4	5	6	7	8
						5913,89	*177417*
			Накладные расходы			*2274,53*	*68236*
			Сметная прибыль				
51	**51**	**23-061703-1104 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-16/25-СЛ-нб и 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**11**	**7851,76**	**86369**
			Накладные расходы			*293,04*	*3223*
			Сметная прибыль			*581,61*	*6398*
52	**52**	**23-061703-1105 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**7**	**9577,17**	**67040**
			Накладные расходы			*357,43*	*2502*
			Сметная прибыль			*709,42*	*4966*
53	**53**	**23-061703-1106 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12**	**11295,05**	**135541**
			Накладные расходы			*421,55*	*5059*
			Сметная прибыль			*836,67*	*10040*
54	**54**	**13-080201-2704 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**14634,96**	**117080**
			Накладные расходы			*4202,88*	*33623*
			Сметная прибыль			*1084,07*	*8673*
55	**55**	**23-061703-1005 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**21219,81**	**42440**
			Накладные расходы			*791,95*	*1584*
			Сметная прибыль			*1571,84*	*3144*
56	**56**	**23-061703-1006 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6**	**29616,55**	**177699**
			Накладные расходы			*1105,33*	*6632*
			Сметная прибыль			*2193,82*	*13163*
57	**57**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**691**	**536,85**	**370960**
			Накладные расходы			*71,81*	*49618*
			Сметная прибыль			*39,77*	*27479*
58	**58**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**207**	**608,13**	**125884**
			Накладные расходы			*88,98*	*18419*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,05*	*9325*
59	59	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	75	2808,56	210642
			Накладные расходы			*366,24*	*27468*
			Сметная прибыль			*208,04*	*15603*
60	60	13-080305-0602 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	44	3944,08	173540
			Накладные расходы			*840,62*	*36987*
			Сметная прибыль			*292,15*	*12855*
61	61	23-070106-0511 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	шт.	44	135311,13	5953690
			Накладные расходы			*5050,00*	*222200*
			Сметная прибыль			*10023,05*	*441014*
			Раздел: Земляные работы				
62	62	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	846,8	138,62	117382
			Накладные расходы			*25,50*	*21597*
			Сметная прибыль			*10,27*	*8695*
63	63	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	577,2	18,31	10566
			Накладные расходы			*3,25*	*1876*
			Сметная прибыль			*1,36*	*783*
			ИТОГО:				87062664
			В том числе :				
			Накладные расходы				4844762
			Сметная прибыль				6449086
			Итого с временными		2,3 %	1763921,00	88826585
			Итого с зимними удорожаниями		3,7 %	2902878,00	91729463
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				97227571
			Итого с НДС		12 %	11667309,00	108 894 880

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

Технадзор:
ТОО "GAO Kazakhstan"