Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал Арна Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал Арна"

Договор подряда (контракт) № 01042017 от 01.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Расширение действующего предприятия со строительством дополнительных производств (1-я очередь): асфальтобетонного завода с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких нефтепродуктов на производственной площадке ТОО «Адал Арна Алматы»

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			1042017	01.04.2017						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
строительно-монтажные работы	423 919 209	129 220 683							15 506 482	144 727 165

Заказчик:
Директор ТОО "Адал Арна Алматы"
БИН 160740017823
Лян В.Л. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Адал Арна"
БИН 040340001878
Нурлыбаев Ж.Х. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-надзор ТОО "GAO Kazakhstan"
БИН 120540004232
Избасаров Ж. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Расширение действующего предприятия со строительством дополнительных производств (1-я очередь): асфальтобетонного завода с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких нефтепродуктов на производственной площадке ТОО «Адал Арна Алматы»
за апрель 2019 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Архитектурно-строительное решение	3	83 390 000	8 934 643
2	06-01-01	Наружный газопровод	4	61 337 165	6 571 839
		ВСЕГО:		144 727 165	15 506 482

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

/Горлов Б.С/

М.П

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

М.П

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Асфальтобетонная установка с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких н/пр на производственной площадке ТОО "АдалАрнаАлматы" находящегося по адресу: с.о Белесский, квартал 020, строение 835 (район ж/д разъезда Кардон) Зеленовского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительное решение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01042017 от 01.04.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 за апрель месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под фундаменты АБЗ				
1	1	11-010101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	425	93,50	39736
			Накладные расходы			*11,88*	*5047*
			Сметная прибыль			*6,93*	*2943*
2	2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13	1568,17	20386
			Накладные расходы			*576,16*	*7490*
			Сметная прибыль			*116,16*	*1510*
3	3	11-010107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	434,4	32,24	14004
			Накладные расходы			*5,67*	*2463*
			Сметная прибыль			*2,39*	*1037*
4	4	11-010107-1313 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	434,4	84,42	36672
			Накладные расходы			*14,85*	*6449*
			Сметная прибыль			*6,25*	*2716*
5	5	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6	15,32	55
			Накладные расходы			*2,72*	*10*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,13*	*4*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6	195,73	705
			Накладные расходы			*61,16*	*220*
			Сметная прибыль			*14,50*	*52*
			Раздел: Фундаменты				
7	7	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	72,816	314,56	22905
			Накладные расходы			*47,09*	*3429*
			Сметная прибыль			*23,30*	*1697*
8	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,2816	26300,84	191512
			Накладные расходы			*1508,76*	*10986*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*14186*
9	9	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	29,2	26198,25	764989
			Накладные расходы			*1914,05*	*55890*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*56666*
10	10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7423	167089,41	124034
			Накладные расходы			*6236,01*	*4629*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*9188*
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,648	922,39	23657
			Накладные расходы			*126,06*	*3233*
			Сметная прибыль			*68,33*	*1752*
12	12	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	72,816	1285,15	93579
			Накладные расходы			*338,97*	*24683*
			Сметная прибыль			*95,20*	*6932*
13	13	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	4,5	314,56	1416
			Накладные расходы			*47,09*	*212*
			Сметная прибыль			*23,30*	*105*
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	26300,84	11835
			Накладные расходы			*1508,76*	*679*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*877*
15	15	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	1,8	26198,25	47157
			Накладные расходы			*1914,05*	*3445*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1940,61*	*3493*
16	16	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	175459,28	4386
			Накладные расходы			*6548,38*	*164*
			Сметная прибыль			*12996,98*	*325*
17	17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	922,39	3321
			Накладные расходы			*126,06*	*454*
			Сметная прибыль			*68,33*	*246*
18	18	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,5	1285,15	5783
			Накладные расходы			*338,97*	*1525*
			Сметная прибыль			*95,20*	*428*
19	19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	64	314,56	20132
			Накладные расходы			*47,09*	*3014*
			Сметная прибыль			*23,30*	*1491*
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,4	26300,84	168325
			Накладные расходы			*1508,76*	*9656*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*12469*
21	21	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	45	26198,25	1178921
			Накладные расходы			*1914,05*	*86132*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*87328*
22	22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,255	165039,65	537221
			Накладные расходы			*6159,51*	*20050*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*39794*
23	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,6	922,39	82646
			Накладные расходы			*126,06*	*11295*
			Сметная прибыль			*68,33*	*6122*
24	24	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	64	1285,15	82249
			Накладные расходы			*338,97*	*21694*
			Сметная прибыль			*95,20*	*6093*
25	25	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	7	314,56	2202
			Накладные расходы			*47,09*	*330*
			Сметная прибыль			*23,30*	*163*

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	26300,84	18411
			Накладные расходы			*1508,76*	*1056*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*1364*
27	27	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	3	26198,25	78595
			Накладные расходы			*1914,05*	*5742*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*5822*
28	28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0338	167089,41	5639
			Накладные расходы			*6236,01*	*210*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*418*
29	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	922,39	5165
			Накладные расходы			*126,06*	*706*
			Сметная прибыль			*68,33*	*383*
30	30	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	7	1285,15	8996
			Накладные расходы			*338,97*	*2373*
			Сметная прибыль			*95,20*	*666*
31	31	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	6,765	314,56	2128
			Накладные расходы			*47,09*	*319*
			Сметная прибыль			*23,30*	*158*
32	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6765	26300,84	17793
			Накладные расходы			*1508,76*	*1021*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*1318*
33	33	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	2,8	26198,25	73355
			Накладные расходы			*1914,05*	*5359*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*5434*
34	34	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0622	167089,41	10393
			Накладные расходы			*6236,01*	*388*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*770*
35	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,972	922,39	3664
			Накладные расходы			*126,06*	*501*
			Сметная прибыль			*68,33*	*271*

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,765	1285,15	8694
			Накладные расходы			*338,97*	*2293*
			Сметная прибыль			*95,20*	*644*
37	37	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	87,3	314,56	27462
			Накладные расходы			*47,09*	*4111*
			Сметная прибыль			*23,30*	*2034*
38	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,73	26300,84	229606
			Накладные расходы			*1508,76*	*13171*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*17008*
39	39	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	35	26198,25	916939
			Накладные расходы			*1914,05*	*66992*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*67921*
40	40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,865	167004,00	311519
			Накладные расходы			*6232,82*	*11626*
			Сметная прибыль			*12370,67*	*23075*
41	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,84	922,39	64420
			Накладные расходы			*126,06*	*8804*
			Сметная прибыль			*68,33*	*4772*
42	42	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	87,3	1285,15	112193
			Накладные расходы			*338,97*	*29592*
			Сметная прибыль			*95,20*	*8311*
43	43	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	220,8825	314,56	69482
			Накладные расходы			*47,09*	*10402*
			Сметная прибыль			*23,30*	*5147*
44	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,08825	26300,84	580940
			Накладные расходы			*1508,76*	*33326*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*43033*
45	45	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	161	26198,25	4217918
			Накладные расходы			*1914,05*	*308163*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*312438*

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6855	167004,00	114481
			Накладные расходы			*6232,82*	*4273*
			Сметная прибыль			*12370,67*	*8480*
47	47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,421	165039,65	234488
			Накладные расходы			*6159,51*	*8751*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*17370*
48	48	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	12,12	165039,65	2000259
			Накладные расходы			*6159,51*	*74652*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*148167*
49	49	21-050301-0309 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	21,731	163929,36	3562349
			Накладные расходы			*6118,07*	*132952*
			Сметная прибыль			*12142,92*	*263878*
50	50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	304,229	922,39	280617
			Накладные расходы			*126,06*	*38351*
			Сметная прибыль			*68,33*	*20786*
51	51	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	220,7	1285,15	283632
			Накладные расходы			*338,97*	*74812*
			Сметная прибыль			*95,20*	*21010*
52	52	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	6,1	314,56	1919
			Накладные расходы			*47,09*	*287*
			Сметная прибыль			*23,30*	*142*
53	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,61	26300,84	16044
			Накладные расходы			*1508,76*	*920*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*1188*
54	54	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	2,5	26198,25	65496
			Накладные расходы			*1914,05*	*4785*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*4852*
55	55	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	175459,28	5474
			Накладные расходы			*6548,38*	*204*
			Сметная прибыль			*12996,98*	*406*

1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,88	922,39	4501
			Накладные расходы			*126,06*	*615*
			Сметная прибыль			*68,33*	*333*
57	57	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,1	1285,15	7839
			Накладные расходы			*338,97*	*2068*
			Сметная прибыль			*95,20*	*581*
58	58	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	5,83	314,56	1834
			Накладные расходы			*47,09*	*275*
			Сметная прибыль			*23,30*	*136*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,583	26300,84	15333
			Накладные расходы			*1508,76*	*880*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*1136*
60	60	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	2,5	26198,25	65496
			Накладные расходы			*1914,05*	*4785*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*4852*
61	61	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	175459,28	6169
			Накладные расходы			*6548,38*	*230*
			Сметная прибыль			*12996,98*	*457*
62	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,664	922,39	4302
			Накладные расходы			*126,06*	*588*
			Сметная прибыль			*68,33*	*319*
63	63	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	5,83	1285,15	7492
			Накладные расходы			*338,97*	*1976*
			Сметная прибыль			*95,20*	*555*
64	64	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	13,77	314,56	4332
			Накладные расходы			*47,09*	*648*
			Сметная прибыль			*23,30*	*321*
65	65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,377	26300,84	36216
			Накладные расходы			*1508,76*	*2078*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*2683*

1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	5,5	26198,25	144090
			Накладные расходы			*1914,05*	*10527*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*10673*
67	67	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0724	175459,28	12703
			Накладные расходы			*6548,38*	*474*
			Сметная прибыль			*12996,98*	*941*
68	68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,016	922,39	10161
			Накладные расходы			*126,06*	*1389*
			Сметная прибыль			*68,33*	*753*
69	69	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	13,77	1285,15	17696
			Накладные расходы			*338,97*	*4668*
			Сметная прибыль			*95,20*	*1311*
70	70	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебеночно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	217	314,56	68261
			Накладные расходы			*47,09*	*10219*
			Сметная прибыль			*23,30*	*5056*
71	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,7	26300,84	570728
			Накладные расходы			*1508,76*	*32740*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*42276*
72	72	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	87	26198,25	2279248
			Накладные расходы			*1914,05*	*166523*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*168833*
73	73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	8,589	165039,65	1417575
			Накладные расходы			*6159,51*	*52906*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*105006*
74	74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	173,6	922,39	160126
			Накладные расходы			*126,06*	*21884*
			Сметная прибыль			*68,33*	*11861*
75	75	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	217	1285,15	278877
			Накладные расходы			*338,97*	*73557*
			Сметная прибыль			*95,20*	*20658*

1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	12,81	314,56	4030
			Накладные расходы			*47,09*	*603*
			Сметная прибыль			*23,30*	*298*
77	77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,281	26300,84	33691
			Накладные расходы			*1508,76*	*1933*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*2496*
78	78	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	5,3	26198,25	138851
			Накладные расходы			*1914,05*	*10144*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*10285*
79	79	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0695	167089,41	11619
			Накладные расходы			*6236,01*	*434*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*861*
80	80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,686	922,39	7089
			Накладные расходы			*126,06*	*969*
			Сметная прибыль			*68,33*	*525*
81	81	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	12,81	1285,15	16463
			Накладные расходы			*338,97*	*4342*
			Сметная прибыль			*95,20*	*1219*
82	82	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	36,695	314,56	11543
			Накладные расходы			*47,09*	*1728*
			Сметная прибыль			*23,30*	*855*
83	83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6695	26300,84	96511
			Накладные расходы			*1508,76*	*5536*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*7149*
84	84	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	7,5	26198,25	196487
			Накладные расходы			*1914,05*	*14355*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*14555*
85	85	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4068	167089,41	67972
			Накладные расходы			*6236,01*	*2537*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*5035*

1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,678	922,39	13539
			Накладные расходы			*126,06*	*1850*
			Сметная прибыль			*68,33*	*1003*
87	87	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	36,695	1285,15	47159
			Накладные расходы			*338,97*	*12439*
			Сметная прибыль			*95,20*	*3493*
88	88	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	17,225	314,56	5418
			Накладные расходы			*47,09*	*811*
			Сметная прибыль			*23,30*	*401*
89	89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7225	26300,84	45303
			Накладные расходы			*1508,76*	*2599*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*3356*
90	90	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	3,5	26198,25	91694
			Накладные расходы			*1914,05*	*6699*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*6792*
91	91	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0895	175459,28	15704
			Накладные расходы			*6548,38*	*586*
			Сметная прибыль			*12996,98*	*1163*
92	92	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,89	922,39	6355
			Накладные расходы			*126,06*	*869*
			Сметная прибыль			*68,33*	*471*
93	93	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	17,225	1285,15	22137
			Накладные расходы			*338,97*	*5839*
			Сметная прибыль			*95,20*	*1640*
94	94	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	30,86	314,56	9707
			Накладные расходы			*47,09*	*1453*
			Сметная прибыль			*23,30*	*719*
95	95	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3145	26300,84	60873
			Накладные расходы			*1508,76*	*3492*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*4509*

1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	12,5	26198,25	327478
			Накладные расходы			*1914,05*	*23926*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*24258*
97	97	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0907	167089,41	15155
			Накладные расходы			*6236,01*	*566*
			Сметная прибыль			*12376,99*	*1123*
98	98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,716	922,39	15419
			Накладные расходы			*126,06*	*2107*
			Сметная прибыль			*68,33*	*1142*
99	99	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	36,695	1285,15	47159
			Накладные расходы			*338,97*	*12439*
			Сметная прибыль			*95,20*	*3493*
			Раздел: Раскладка лотков				
100	100	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	14,75	3796,99	56006
			Накладные расходы			*626,76*	*9245*
			Сметная прибыль			*281,26*	*4149*
101	101	11-220301-0220 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка без испытанием	км трубопровода	0,16	10435915,23	1669746
			Накладные расходы			*2728482,01*	*436557*
			Сметная прибыль			*773030,76*	*123685*
102	102	23-010201-0449 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	161,6	133334,14	21546797
			Накладные расходы			*4976,22*	*804156*
			Сметная прибыль			*9876,60*	*1596059*
			Раздел: Камера УТ-1 (3000х3000х2000)				
103	103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1552	22912,31	26468
			Накладные расходы			*1382,29*	*1597*
			Сметная прибыль			*1697,21*	*1961*
104	104	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,61	25788,11	93095
			Накладные расходы			*1738,24*	*6275*
			Сметная прибыль			*1910,23*	*6896*
105	105	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,044	200910,50	8840
			Накладные расходы			*7498,26*	*330*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14882,26*	*655*
106	106	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	832,11	7489
			Накладные расходы			*189,40*	*1705*
			Сметная прибыль			*61,64*	*555*
107	107	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3364,48	10093
			Накладные расходы			*983,17*	*2949*
			Сметная прибыль			*249,22*	*748*
108	108	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	2317,31	13904
			Накладные расходы			*666,04*	*3996*
			Сметная прибыль			*171,65*	*1030*
109	109	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	1755,74	26336
			Накладные расходы			*508,99*	*7635*
			Сметная прибыль			*130,05*	*1951*
110	110	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	28580,01	46557
			Накладные расходы			*1066,65*	*1738*
			Сметная прибыль			*2117,04*	*3449*
111	111	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,971	28750,84	114170
			Накладные расходы			*1073,02*	*4261*
			Сметная прибыль			*2129,69*	*8457*
112	112	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,63	18615,58	48959
			Накладные расходы			*694,76*	*1827*
			Сметная прибыль			*1378,93*	*3627*
113	113	11-070404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	2,27	6480,51	14711
			Накладные расходы			*1142,83*	*2594*
			Сметная прибыль			*480,04*	*1090*
114	114	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (П26-5Б - 1шт, П26д-5 - 2шт, П26д-5а - 1шт)	м3	2,27	61399,98	139378
			Накладные расходы			*2291,53*	*5202*
			Сметная прибыль			*4548,15*	*10324*
115	115	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3048,38	3048
			Накладные расходы			*113,77*	*114*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*225,81*	*226*
116	116	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4133,57	4134
			Накладные расходы			*154,27*	*154*
			Сметная прибыль			*306,19*	*306*
117	117	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (решетка Р1)	т	0,0133	165039,65	2190
			Накладные расходы			*6159,51*	*82*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*162*
118	118	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (стремянка камеры)	т	0,0177	173921,96	3080
			Накладные расходы			*6491,01*	*115*
			Сметная прибыль			*12883,11*	*228*
119	119	21-040105-0128 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-37-п ГОСТ 948-84	шт.	9	0,00	0
120	120	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9	936,75	8431
			Накладные расходы			*190,21*	*1712*
			Сметная прибыль			*69,39*	*624*
121	121	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,616	922,39	70670
			Накладные расходы			*126,06*	*9658*
			Сметная прибыль			*68,33*	*5235*
122	122	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,44	2022,14	29200
			Накладные расходы			*103,93*	*1501*
			Сметная прибыль			*149,79*	*2163*
123	123	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	14,44	941,19	13591
			Накладные расходы			*35,31*	*510*
			Сметная прибыль			*69,72*	*1007*
124	124	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,44	2093,41	30229
			Накладные расходы			*106,59*	*1539*
			Сметная прибыль			*155,07*	*2239*
			Раздел: Камера УТ-2 (1500x1500x2000)				
125	125	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4232	22912,31	9696
			Накладные расходы			*1382,29*	*585*
			Сметная прибыль			*1697,21*	*718*

1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,32	25788,11	34040
			Накладные расходы			*1738,24*	*2294*
			Сметная прибыль			*1910,23*	*2522*
127	127	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,016	200910,50	3215
			Накладные расходы			*7498,26*	*120*
			Сметная прибыль			*14882,26*	*238*
128	128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,29	832,11	4402
			Накладные расходы			*189,40*	*1002*
			Сметная прибыль			*61,64*	*326*
129	129	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	1755,74	26336
			Накладные расходы			*508,99*	*7635*
			Сметная прибыль			*130,05*	*1951*
130	130	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,721	28750,84	78231
			Накладные расходы			*1073,02*	*2920*
			Сметная прибыль			*2129,69*	*5795*
131	131	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,85	18615,58	34439
			Накладные расходы			*694,76*	*1285*
			Сметная прибыль			*1378,93*	*2551*
132	132	11-070404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,82	6480,51	5314
			Накладные расходы			*1142,83*	*937*
			Сметная прибыль			*480,04*	*394*
133	133	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (П26-5Б - 1шт, П26д-5 - 2шт, П26д-5а - 1шт)	м3	0,82	61399,98	50348
			Накладные расходы			*2291,53*	*1879*
			Сметная прибыль			*4548,15*	*3729*
134	134	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3048,38	3048
			Накладные расходы			*113,77*	*114*
			Сметная прибыль			*225,81*	*226*
135	135	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4133,57	4134
			Накладные расходы			*154,27*	*154*
			Сметная прибыль			*306,19*	*306*

1	2	3	4	5	6	7	8
136	136	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (решетка Р1)	т	0,0133	165039,65	2190
			Накладные расходы			*6159,51*	*82*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*162*
137	137	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (стремянка камеры)	т	0,0152	173921,96	2640
			Накладные расходы			*6491,01*	*99*
			Сметная прибыль			*12883,11*	*196*
138	138	21-040105-0128 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	шт.	6	0,00	0
139	139	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,25	936,75	2108
			Накладные расходы			*190,21*	*428*
			Сметная прибыль			*69,39*	*156*
140	140	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,456	922,39	32704
			Накладные расходы			*126,06*	*4470*
			Сметная прибыль			*68,33*	*2423*
141	141	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,29	2022,14	10697
			Накладные расходы			*103,93*	*550*
			Сметная прибыль			*149,79*	*792*
142	142	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5,29	941,19	4979
			Накладные расходы			*35,31*	*187*
			Сметная прибыль			*69,72*	*369*
143	143	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,29	2093,41	11074
			Накладные расходы			*106,59*	*564*
			Сметная прибыль			*155,07*	*820*
			Раздел: Камера УТ-3 (1500х1500х2000)				
144	144	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4232	22912,31	9696
			Накладные расходы			*1382,29*	*585*
			Сметная прибыль			*1697,21*	*718*
145	145	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,32	25788,11	34040
			Накладные расходы			*1738,24*	*2294*
			Сметная прибыль			*1910,23*	*2522*
146	146	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,016	200910,50	3215

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7498,26*	*120*
			Сметная прибыль			*14882,26*	*238*
147	147	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,29	832,11	4402
			Накладные расходы			*189,40*	*1002*
			Сметная прибыль			*61,64*	*326*
148	148	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2317,31	6952
			Накладные расходы			*666,04*	*1998*
			Сметная прибыль			*171,65*	*515*
149	149	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	1755,74	26336
			Накладные расходы			*508,99*	*7635*
			Сметная прибыль			*130,05*	*1951*
150	150	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,516	28750,84	101088
			Накладные расходы			*1073,02*	*3773*
			Сметная прибыль			*2129,69*	*7488*
151	151	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	18615,58	24200
			Накладные расходы			*694,76*	*903*
			Сметная прибыль			*1378,93*	*1793*
152	152	11-070404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,82	6480,51	5314
			Накладные расходы			*1142,83*	*937*
			Сметная прибыль			*480,04*	*394*
153	153	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (П26-5Б - 1шт, П26д-5 - 2шт, П26д-5а - 1шт)	м3	0,82	61399,98	50348
			Накладные расходы			*2291,53*	*1879*
			Сметная прибыль			*4548,15*	*3729*
154	154	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3048,38	3048
			Накладные расходы			*113,77*	*114*
			Сметная прибыль			*225,81*	*226*
155	155	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4133,57	4134
			Накладные расходы			*154,27*	*154*
			Сметная прибыль			*306,19*	*306*
156	156	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (решетка Р1)	т	0,0133	165039,65	2190

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6159,51*	*82*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*162*
157	157	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 (стремянка камеры)	т	0,0127	173921,96	2200
			Накладные расходы			*6491,01*	*82*
			Сметная прибыль			*12883,11*	*163*
158	158	21-040105-0128 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	шт.	3	0,00	0
159	159	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,25	936,75	2108
			Накладные расходы			*190,21*	*428*
			Сметная прибыль			*69,39*	*156*
160	160	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,456	922,39	32704
			Накладные расходы			*126,06*	*4470*
			Сметная прибыль			*68,33*	*2423*
161	161	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,29	2022,14	10697
			Накладные расходы			*103,93*	*550*
			Сметная прибыль			*149,79*	*792*
162	162	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5,29	941,19	4979
			Накладные расходы			*35,31*	*187*
			Сметная прибыль			*69,72*	*369*
163	163	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,29	2093,41	11074
			Накладные расходы			*106,59*	*564*
			Сметная прибыль			*155,07*	*820*
			Раздел: Маслонагревательная станция				
164	164	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7385675	13799,10	37790
			Накладные расходы			*2227,39*	*6100*
			Сметная прибыль			*1022,16*	*2799*
165	165	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,4	25788,11	216620
			Накладные расходы			*1738,24*	*14601*
			Сметная прибыль			*1910,23*	*16046*
166	166	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,355	165039,65	223586
			Накладные расходы			*6159,51*	*8345*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12225,16*	*16562*
167	167	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	167004,00	8217
			Накладные расходы			*6232,82*	*307*
			Сметная прибыль			*12370,67*	*609*
168	168	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	2317,31	23173
			Накладные расходы			*666,04*	*6660*
			Сметная прибыль			*171,65*	*1717*
169	169	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4	28750,84	97753
			Накладные расходы			*1073,02*	*3648*
			Сметная прибыль			*2129,69*	*7241*
170	170	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	20815,14	27060
			Накладные расходы			*776,85*	*1010*
			Сметная прибыль			*1541,86*	*2004*
171	171	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	165039,65	1254
			Накладные расходы			*6159,51*	*47*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*93*
172	172	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,7668	42350,64	32474
			Накладные расходы			*12181,06*	*9340*
			Сметная прибыль			*3137,08*	*2406*
173	173	21-050206-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	50,28	2525,87	127001
			Накладные расходы			*94,27*	*4740*
			Сметная прибыль			*187,10*	*9407*
174	174	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0785	202277,01	15875
			Накладные расходы			*7549,26*	*592*
			Сметная прибыль			*14983,48*	*1176*
175	175	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0115	429684,57	4950
			Накладные расходы			*16036,43*	*185*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*367*
176	176	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,58092	58126,23	33767
			Накладные расходы			*15986,42*	*9287*
			Сметная прибыль			*4305,65*	*2501*

1	2	3	4	5	6	7	8
177	177	21-050206-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	2,16	3789,92	8186
			Накладные расходы			*141,45*	*306*
			Сметная прибыль			*280,73*	*606*
178	178	21-050206-0654 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	34,692	1828,37	63430
			Накладные расходы			*68,24*	*2367*
			Сметная прибыль			*135,43*	*4699*
179	179	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0392	202277,01	7937
			Накладные расходы			*7549,26*	*296*
			Сметная прибыль			*14983,48*	*588*
180	180	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0528	200568,87	10590
			Накладные расходы			*7485,51*	*395*
			Сметная прибыль			*14856,95*	*784*
181	181	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,011	188270,30	2079
			Накладные расходы			*7026,51*	*78*
			Сметная прибыль			*13945,95*	*154*
182	182	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	429684,57	2681
			Накладные расходы			*16036,43*	*100*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*199*
183	183	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2975	33238,72	9889
			Накладные расходы			*8981,36*	*2672*
			Сметная прибыль			*2462,13*	*732*
184	184	21-050206-0633 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	30,14	1695,97	51117
			Накладные расходы			*63,30*	*1908*
			Сметная прибыль			*125,63*	*3786*
185	185	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4491	84024,71	37735
			Накладные расходы			*28216,58*	*12672*
			Сметная прибыль			*6224,05*	*2795*
186	186	21-050206-0633 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	45,5	1695,97	77167
			Накладные расходы			*63,30*	*2880*
			Сметная прибыль			*125,63*	*5716*

1	2	3	4	5	6	7	8
187	187	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,15	82,87	3990
			Накладные расходы			*18,26*	*879*
			Сметная прибыль			*6,14*	*296*
188	188	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,15	80,98	3899
			Накладные расходы			*12,40*	*597*
			Сметная прибыль			*6,00*	*289*
189	189	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,8	30864,48	148149
			Накладные расходы			*2887,31*	*13859*
			Сметная прибыль			*2286,26*	*10974*
190	190	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0648	252623,37	16370
			Накладные расходы			*32214,48*	*2087*
			Сметная прибыль			*18712,84*	*1213*
191	191	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из сэндвич панелей. Устройство	м2 кровли	27	2380,34	64269
			Накладные расходы			*836,03*	*22573*
			Сметная прибыль			*176,32*	*4761*
192	192	21-060201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	29,862	8224,94	245613
			Накладные расходы			*306,97*	*9167*
			Сметная прибыль			*609,25*	*18194*
193	193	21-130208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм	1000 шт.	0,45	42232,88	19005
			Накладные расходы			*1576,19*	*709*
			Сметная прибыль			*3128,36*	*1408*
194	194	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	88	447,15	39350
			Накладные расходы			*161,32*	*14196*
			Сметная прибыль			*33,12*	*2915*
195	195	21-100103-0603 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	88,88	1178,79	104771
			Накладные расходы			*43,99*	*3910*
			Сметная прибыль			*87,32*	*7761*
196	196	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий (навес) без кранов. Монтаж	т конструкций	0,12696	54645,83	6938
			Накладные расходы			*14171,68*	*1799*
			Сметная прибыль			*4047,84*	*514*

1	2	3	4	5	6	7	8
197	197	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0894	188270,30	16833
			Накладные расходы			*7026,51*	*628*
			Сметная прибыль			*13945,95*	*1247*
198	198	21-050201-0104 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0217	176996,60	3834
			Накладные расходы			*6605,76*	*143*
			Сметная прибыль			*13110,86*	*284*
199	199	21-050105-0301 РСНБ РК 2015	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0159	186463,94	2963
			Накладные расходы			*6959,09*	*111*
			Сметная прибыль			*13812,14*	*219*
			Раздел: Паровая котельная				
200	200	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,09792	42350,64	46498
			Накладные расходы			*12181,06*	*13374*
			Сметная прибыль			*3137,08*	*3444*
201	201	21-050206-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	67,04	3215,23	215549
			Накладные расходы			*120,00*	*8045*
			Сметная прибыль			*238,17*	*15967*
202	202	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1046	202277,01	21166
			Накладные расходы			*7549,26*	*790*
			Сметная прибыль			*14983,48*	*1568*
203	203	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0154	429684,57	6600
			Накладные расходы			*16036,43*	*246*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*489*
204	204	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,5112	58126,23	29714
			Накладные расходы			*15986,42*	*8172*
			Сметная прибыль			*4305,65*	*2201*
205	205	21-050206-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	2,16	3215,23	6945
			Накладные расходы			*120,00*	*259*
			Сметная прибыль			*238,17*	*514*
206	206	21-050206-0654 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	170,706	1828,37	312114

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,24*	*11649*
			Сметная прибыль			*135,43*	*23120*
207	207	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0392	202277,01	7937
			Накладные расходы			*7549,26*	*296*
			Сметная прибыль			*14983,48*	*588*
208	208	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1248	200568,87	25031
			Накладные расходы			*7485,51*	*934*
			Сметная прибыль			*14856,95*	*1854*
209	209	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0276	188270,30	5196
			Накладные расходы			*7026,51*	*194*
			Сметная прибыль			*13945,95*	*385*
210	210	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	429684,57	2681
			Накладные расходы			*16036,43*	*100*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*199*
211	211	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,51011	33238,72	50194
			Накладные расходы			*8981,36*	*13563*
			Сметная прибыль			*2462,13*	*3718*
212	212	21-050206-0633 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	153	1695,97	259484
			Накладные расходы			*63,30*	*9684*
			Сметная прибыль			*125,63*	*19221*
213	213	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,1207	84024,71	346241
			Накладные расходы			*28216,58*	*116272*
			Сметная прибыль			*6224,05*	*25647*
214	214	21-050206-0633 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	417,5	1695,97	708069
			Накладные расходы			*63,30*	*26426*
			Сметная прибыль			*125,63*	*52450*
215	215	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	166,52	82,87	13800
			Накладные расходы			*18,26*	*3041*
			Сметная прибыль			*6,14*	*1022*
216	216	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	166,52	80,98	13484

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,40*	*2064*
			Сметная прибыль			*6,00*	*999*
217	217	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,8	30864,48	148149
			Накладные расходы			*2887,31*	*13859*
			Сметная прибыль			*2286,26*	*10974*
218	218	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0648	252623,37	16370
			Накладные расходы			*32214,48*	*2087*
			Сметная прибыль			*18712,84*	*1213*
219	219	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из сэндвич панелей. Устройство	м2 кровли	160	2380,34	380855
			Накладные расходы			*836,03*	*133765*
			Сметная прибыль			*176,32*	*28211*
220	220	21-060201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	176,96	8224,94	1455486
			Накладные расходы			*306,97*	*54321*
			Сметная прибыль			*609,25*	*107814*
221	221	21-130208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм	1000 шт.	2,7	42232,88	114029
			Накладные расходы			*1576,19*	*4256*
			Сметная прибыль			*3128,36*	*8447*
222	222	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	208,3	447,15	93142
			Накладные расходы			*161,32*	*33602*
			Сметная прибыль			*33,12*	*6899*
223	223	21-100103-0603 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	210,383	1178,79	247998
			Накладные расходы			*43,99*	*9256*
			Сметная прибыль			*87,32*	*18370*
			Раздел: Фундамент дымовой трубы				
224	224	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	5,76	314,56	1812
			Накладные расходы			*47,09*	*271*
			Сметная прибыль			*23,30*	*134*
225	225	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,576	26300,84	15149
			Накладные расходы			*1508,76*	*869*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*1122*
226	226	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	8,78	26198,25	230021

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1914,05*	*16805*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*17039*
227	227	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3021	167004,00	50450
			Накладные расходы			*6232,82*	*1883*
			Сметная прибыль			*12370,67*	*3737*
228	228	21-130201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	110,4	336,01	37096
			Накладные расходы			*12,54*	*1384*
			Сметная прибыль			*24,89*	*2748*
229	229	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,24	922,39	16824
			Накладные расходы			*126,06*	*2299*
			Сметная прибыль			*68,33*	*1246*
230	230	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	5,76	1285,15	7402
			Накладные расходы			*338,97*	*1952*
			Сметная прибыль			*95,20*	*548*
			Раздел: Скользящая опора 1				
231	231	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00865	121169,17	1048
			Накладные расходы			*40718,61*	*352*
			Сметная прибыль			*8975,49*	*78*
232	232	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0071	187587,03	1330
			Накладные расходы			*7001,01*	*50*
			Сметная прибыль			*13895,34*	*99*
233	233	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002	201337,53	32
			Накладные расходы			*7514,20*	*1*
			Сметная прибыль			*14913,89*	*2*
234	234	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	429684,57	602
			Накладные расходы			*16036,43*	*22*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*45*
			Раздел: Монолитная плита. Мп-1				
235	235	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ЩПГС щебненочно-песчано-гравийной смесью	м2 площади уплотнения	120,96	314,56	38050
			Накладные расходы			*47,09*	*5696*
			Сметная прибыль			*23,30*	*2819*

1	2	3	4	5	6	7	8
236	236	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,096	26300,84	318135
			Накладные расходы			*1508,76*	*18250*
			Сметная прибыль			*1948,21*	*23566*
237	237	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	35,41	26198,25	927680
			Накладные расходы			*1914,05*	*67777*
			Сметная прибыль			*1940,61*	*68717*
238	238	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,564	167004,00	428272
			Накладные расходы			*6232,82*	*15984*
			Сметная прибыль			*12370,67*	*31724*
239	239	21-130201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7,92	336,01	2661
			Накладные расходы			*12,54*	*99*
			Сметная прибыль			*24,89*	*197*
240	240	21-130816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая 2Ф-1-АМС-С-25 ГОСТ 7338-90 (	кг	107,25	1413,02	151547
			Накладные расходы			*52,74*	*5656*
			Сметная прибыль			*104,67*	*11226*
241	241	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,576	922,39	66943
			Накладные расходы			*126,06*	*9149*
			Сметная прибыль			*68,33*	*4959*
242	242	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	120,96	1285,15	155451
			Накладные расходы			*338,97*	*41002*
			Сметная прибыль			*95,20*	*11515*
			Раздел: Монолитный пояс на отм. -0,200				
243	243	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,7	37132,05	174521
			Накладные расходы			*4862,17*	*22852*
			Сметная прибыль			*2750,52*	*12927*
244	244	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,057	165039,65	174381
			Накладные расходы			*6159,51*	*6508*
			Сметная прибыль			*12225,16*	*12917*
			Раздел: Фундамент на отм. -3,800				
245	245	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	123	2317,31	285029
			Накладные расходы			*666,04*	*81923*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*171,65*	*21113*
246	246	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	93,213	28580,01	2664029
			Накладные расходы			*1066,65*	*99425*
			Сметная прибыль			*2117,04*	*197335*
247	247	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,879	28750,84	25272
			Накладные расходы			*1073,02*	*943*
			Сметная прибыль			*2129,69*	*1872*
248	248	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,3	18615,58	80047
			Накладные расходы			*694,76*	*2987*
			Сметная прибыль			*1378,93*	*5929*
249	249	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	173,4	922,39	159942
			Накладные расходы			*126,06*	*21859*
			Сметная прибыль			*68,33*	*11848*
250	250	расчет	Асфастосмесительная установка марки BENNINGHOVEN модель TBA-3000 (Германия), производительностью 240 тонн/час. Монтаж с пусконаладочными работами	комплект	1	4115723,27	4115723,27
			Накладные расходы			*82314,47*	*82314,4654*
			Сметная прибыль			*329257,86*	*329257,8616*
251	251	расчет	Установка по производству битумной эмульсии УЭП 00.00.000 ПС, передвижная. Монтаж с пусконаладочными работами	комплект	1	1891522,73	1891522,73
			Накладные расходы			*37830,45*	*37830,4546*
			Сметная прибыль			*151321,82*	*151321,8184*
			ИТОГО:				66215700
			В том числе :				
			Накладные расходы				4046569
			Сметная прибыль				4459885
			Итого с временными		2,3 %	1522961,10	67738661
			Итого с зимними удорожаниями		3,7 %	2506330,46	70244992
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				74455357
			Итого с НДС		12 %	8934642,83	83 390 000

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

Технадзор:
ТОО "GAO Kazakhstan"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Асфальтобетонная установка с внутриплощадочными инженерными сетями, битумного хозяйства с резервуарным парком вязких н/пр на производственной площадке ТОО "АдалАрнаАлматы" находящегося по адресу: с.о Белесский, квартал 020, строение 835 (район ж/д разъезда Кардон) Зеленовского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительное решение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01042017 от 01.04.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за апрель месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод высокого и среднего давления				
1	**1**	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**3**	**27888,94**	**83667**
			Накладные расходы			***6729,31***	***20188***
			Сметная прибыль			***2065,85***	***6198***
2	**2**	**Прайс ТОО"_____"**	**Шкаф газораспределительный ГРПШ-13-1НУ1-С с РДГ-50Н со счетчиком газа РСГ-G65**	**компл.**	**1**	**893106,29**	**893106**
			Накладные расходы			***33331,97***	***33332***
			Сметная прибыль			***66156,02***	***66156***
3	**3**	**Прайс ТОО"_____"**	**Шкаф газораспределительный ГРПШ-03М-1У1-1-С с РДСК-50М-1 со счетчиком газа РСГ-G40**	**компл.**	**1**	**635426,49**	**635426**
			Накладные расходы			***23715,00***	***23715***
			Сметная прибыль			***47068,63***	***47069***
4	**4**	**Прайс ТОО"_____"**	**Шкаф газораспределительный ГРПШ-07-1У1-С с РДНК-1000 со счетчиком газа РСГ-G16**	**компл.**	**2**	**652026,35**	**1304053**
			Накладные расходы			***24334,53***	***48669***
			Сметная прибыль			***48298,25***	***96596***
5	**5**	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики, диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик**	**2**	**7719,68**	**15439**
			Накладные расходы			***1294,18***	***2588***

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*571,83*	*1144*
6	6	Прайс ТОО"_____"	Счетчик газа СТГ 100-650	компл.	2	498845,96	997692
			Накладные расходы			*18617,63*	*37235*
			Сметная прибыль			*36951,55*	*73903*
7	7	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1470,65	5883
			Накладные расходы			*488,76*	*1955*
			Сметная прибыль			*108,94*	*436*
8	8	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	24833,03	99332
			Накладные расходы			*926,80*	*3707*
			Сметная прибыль			*1839,48*	*7358*
9	9	23-020103-1707 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	9962,19	79698
			Накладные расходы			*371,80*	*2974*
			Сметная прибыль			*737,94*	*5904*
10	10	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,003	1424641,23	4274
			Накладные расходы			*413955,21*	*1242*
			Сметная прибыль			*105528,98*	*317*
11	11	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3970,42	11911
			Накладные расходы			*148,18*	*445*
			Сметная прибыль			*294,10*	*882*
12	12	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0288	68577,21	1973
			Накладные расходы			*2559,40*	*74*
			Сметная прибыль			*5079,79*	*146*
13	13	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,75	616,07	4158
			Накладные расходы			*22,99*	*155*
			Сметная прибыль			*45,63*	*308*
14	14	23-020201-4103 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-63-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	17207,14	51621
			Накладные расходы			*642,19*	*1927*
			Сметная прибыль			*1274,60*	*3824*
15	15	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	402,15	1206
			Накладные расходы			*15,01*	*45*
			Сметная прибыль			*29,79*	*89*

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3080066,06	9240
			Накладные расходы			*274701,67*	*824*
			Сметная прибыль			*228153,04*	*684*
17	17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (Подушка диам. 1000 мм). Устройство	м3	0,678	25491,52	17283
			Накладные расходы			*1404,14*	*952*
			Сметная прибыль			*1888,26*	*1280*
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	167772,66	544
			Накладные расходы			*6261,51*	*20*
			Сметная прибыль			*12427,60*	*40*
19	19	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,001	1812564,96	1813
			Накладные расходы			*535588,26*	*536*
			Сметная прибыль			*134264,07*	*134*
20	20	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	9577,79	9578
			Накладные расходы			*357,46*	*357*
			Сметная прибыль			*709,47*	*709*
21	21	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0096	68577,21	658
			Накладные расходы			*2559,40*	*25*
			Сметная прибыль			*5079,79*	*49*
22	22	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,25	616,07	1386
			Накладные расходы			*22,99*	*52*
			Сметная прибыль			*45,63*	*103*
23	23	23-020201-4016 РСНБ РК 2015	Переход Ст 89-110-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	24144,82	24145
			Накладные расходы			*901,12*	*901*
			Сметная прибыль			*1788,51*	*1789*
24	24	21-050103-0102 РСНБ РК 2015	Козырек из тонколистовой горячекатаный стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74), размером 300х300 мм	т	0,0072	1546624,58	11136
			Накладные расходы			*57722,18*	*416*
			Сметная прибыль			*114564,78*	*825*
25	25	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1531,42	1531
			Накладные расходы			*57,15*	*57*
			Сметная прибыль			*113,44*	*113*

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4458765,92	4459
			Накладные расходы			*371649,58*	*372*
			Сметная прибыль			*330278,96*	*330*
27	27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (Подушка диам. 1000 мм). Устройство	м3	0,226	25491,52	5761
			Накладные расходы			*1404,14*	*317*
			Сметная прибыль			*1888,26*	*427*
28	28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	167772,66	181
			Накладные расходы			*6261,51*	*7*
			Сметная прибыль			*12427,60*	*13*
29	29	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2432,27	2432
			Накладные расходы			*788,49*	*788*
			Сметная прибыль			*180,17*	*180*
30	30	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	38947,39	38947
			Накладные расходы			*1453,57*	*1454*
			Сметная прибыль			*2884,99*	*2885*
31	31	23-020103-1709 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	12108,50	24217
			Накладные расходы			*451,91*	*904*
			Сметная прибыль			*896,93*	*1794*
32	32	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	603562,42	18107
			Накладные расходы			*190573,87*	*5717*
			Сметная прибыль			*44708,33*	*1341*
33	33	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	4697,94	142348
			Накладные расходы			*175,33*	*5313*
			Сметная прибыль			*348,00*	*10544*
34	34	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,145	499343,64	72405
			Накладные расходы			*161314,24*	*23391*
			Сметная прибыль			*36988,42*	*5363*
35	35	23-010502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	146,45	3577,81	523971
			Накладные расходы			*133,53*	*19555*
			Сметная прибыль			*265,02*	*38813*
36	36	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	459659,61	32176

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*152324,81*	*10663*
			Сметная прибыль			*34048,86*	*2383*
37	37	23-010502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,7	2871,56	203019
			Накладные расходы			*107,17*	*7577*
			Сметная прибыль			*212,71*	*15038*
38	38	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	380009,66	76002
			Накладные расходы			*125887,97*	*25178*
			Сметная прибыль			*28148,86*	*5630*
39	39	23-010502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	1028,93	207843
			Накладные расходы			*38,40*	*7757*
			Сметная прибыль			*76,22*	*15396*
40	40	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	336925,60	13477
			Накладные расходы			*113933,73*	*4557*
			Сметная прибыль			*24957,45*	*998*
41	41	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,4	749,87	30295
			Накладные расходы			*27,99*	*1131*
			Сметная прибыль			*55,55*	*2244*
42	42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1314,41	26288
			Накладные расходы			*361,31*	*7226*
			Сметная прибыль			*97,36*	*1947*
43	43	23-020302-2612 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3950,15	7900
			Накладные расходы			*147,43*	*295*
			Сметная прибыль			*292,60*	*585*
44	44	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1646,47	1646
			Накладные расходы			*61,45*	*61*
			Сметная прибыль			*121,96*	*122*
45	45	23-020302-2608 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2171,18	6514
			Накладные расходы			*81,03*	*243*
			Сметная прибыль			*160,83*	*482*
46	46	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1238,93	4956
			Накладные расходы			*46,24*	*185*
			Сметная прибыль			*91,77*	*367*

1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7555,42	15111
			Накладные расходы			*281,98*	*564*
			Сметная прибыль			*559,66*	*1119*
48	48	23-020302-3308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2592,73	5185
			Накладные расходы			*96,76*	*194*
			Сметная прибыль			*192,05*	*384*
49	49	23-020302-6138 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5497,83	5498
			Накладные расходы			*205,19*	*205*
			Сметная прибыль			*407,25*	*407*
50	50	23-020302-6136 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5149,87	5150
			Накладные расходы			*192,20*	*192*
			Сметная прибыль			*381,47*	*381*
51	51	23-020302-6134 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5072,54	5073
			Накладные расходы			*189,31*	*189*
			Сметная прибыль			*375,74*	*376*
52	52	23-020302-6117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1234,25	3703
			Накладные расходы			*46,06*	*138*
			Сметная прибыль			*91,43*	*274*
53	53	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,172	701753,76	120702
			Накладные расходы			*210718,88*	*36244*
			Сметная прибыль			*51981,76*	*8941*
54	54	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	172	18113,87	3115586
			Накладные расходы			*676,03*	*116278*
			Сметная прибыль			*1341,77*	*230784*
55	55	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1411,12	42333
			Накладные расходы			*528,47*	*15854*
			Сметная прибыль			*104,53*	*3136*
56	56	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	111,5	1328,18	148092
			Накладные расходы			*497,22*	*55440*
			Сметная прибыль			*98,38*	*10970*

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	23-021104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 315 мм	шт.	12	1341,86	16102
			Накладные расходы			*50,08*	*601*
			Сметная прибыль			*99,40*	*1193*
58	58	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7835,28	47012
			Накладные расходы			*2008,43*	*12051*
			Сметная прибыль			*580,39*	*3482*
59	59	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	819,99	13120
			Накладные расходы			*30,60*	*490*
			Сметная прибыль			*60,74*	*972*
60	60	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	242,45	970
			Накладные расходы			*9,05*	*36*
			Сметная прибыль			*17,96*	*72*
61	61	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Крепления задвижки на опоре Н 1,6 м	шт.	4	445,37	1781
			Накладные расходы			*16,62*	*66*
			Сметная прибыль			*32,99*	*132*
62	62	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	485	299,84	145423
			Накладные расходы			*65,06*	*31552*
			Сметная прибыль			*22,21*	*10772*
63	63	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,485	18030,68	8745
			Накладные расходы			*672,93*	*326*
			Сметная прибыль			*1335,61*	*648*
64	64	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,485	19564,48	9489
			Накладные расходы			*3779,12*	*1833*
			Сметная прибыль			*1449,22*	*703*
65	65	Прайс ТОО"_____"	Лента сигнальная "Опасно ГАЗ!"	м	485	23,44	11371
			Накладные расходы			*0,88*	*424*
			Сметная прибыль			*1,74*	*842*
66	66	21-130816-0500 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные	шт.	9	200,96	1809
			Накладные расходы			*7,50*	*68*
			Сметная прибыль			*14,89*	*134*

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	11-250210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,501	1267473,02	635004
			Накладные расходы			*203748,13*	*102078*
			Сметная прибыль			*93886,89*	*47037*
68	68	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом физическим 50%	стык	20	2100,76	42015
			Накладные расходы			*768,87*	*15377*
			Сметная прибыль			*155,61*	*3112*
69	69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	165,75	497
			Накладные расходы			*36,52*	*110*
			Сметная прибыль			*12,28*	*37*
70	70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	161,95	486
			Накладные расходы			*24,79*	*74*
			Сметная прибыль			*12,00*	*36*
			Раздел: Газопровод среднего и низкого давления				
71	71	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1470,65	5883
			Накладные расходы			*488,76*	*1955*
			Сметная прибыль			*108,94*	*436*
72	72	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	24833,03	99332
			Накладные расходы			*926,80*	*3707*
			Сметная прибыль			*1839,48*	*7358*
73	73	23-020103-1707 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	9962,19	79698
			Накладные расходы			*371,80*	*2974*
			Сметная прибыль			*737,94*	*5904*
74	74	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	50	770752,72	38537636
			Накладные расходы			*256996,92*	*12849846*
			Сметная прибыль			*57092,79*	*2854640*
75	75	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	819,99	42640
			Накладные расходы			*30,60*	*1591*
			Сметная прибыль			*60,74*	*3158*
76	76	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Крепления задвижки на опоре Н 1,6 м	шт.	3	445,37	1336
			Накладные расходы			*16,62*	*50*
			Сметная прибыль			*32,99*	*99*

1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода диам. 57х3,0 мм на опоре Н-2,2 м	100 шт.	0,1	4386,00	439
			Накладные расходы			*163,69*	*16*
			Сметная прибыль			*324,89*	*32*
78	78	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	242,45	1212
			Накладные расходы			*9,05*	*45*
			Сметная прибыль			*17,96*	*90*
79	79	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05	817296,70	40865
			Накладные расходы			*132867,25*	*6643*
			Сметная прибыль			*60540,50*	*3027*
80	80	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом физическим 50%	стык	1	1461,40	1461
			Накладные расходы			*534,87*	*535*
			Сметная прибыль			*108,25*	*108*
81	81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	165,75	1989
			Накладные расходы			*36,52*	*438*
			Сметная прибыль			*12,28*	*147*
82	82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	161,95	1943
			Накладные расходы			*24,79*	*298*
			Сметная прибыль			*12,00*	*144*
			ИТОГО:				**48924387**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13563565**
			Сметная прибыль				**3624029**
			Итого с временными		**2,3 %**	**1037165,00**	**49961552**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,7 %**	**1706857,00**	**51668409**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**54765326**
			Итого с НДС		**12 %**	**6571839,00**	**61 337 165**

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

Технадзор:
ТОО "GAO Kazakhstan"