Форма 2В

Заказчик:ТОО «Line Construction»

Генеральный подрядчик:ТОО «ПрофАзияСтрой»

Наименование объекта: Реконструкция здания торгово-развлекательного комплекса

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	425,6	24,15	2,64	10278	1124	10001	0,1516	65
		м2 кровли		------	------	------	------	------	------	------
				21,51	0,45	9155	192	107	0,0046	2
2	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	352,84	43,95	2,35	15507	829	15861	0,2708	96
		м2 кровли		------	------	------	------	------	------	------
				41,6	0,41	14678	145	107	0,0042	1
3	Е62-36-1	Очистка стен вручную от известковой окраски с земли и лесов	568,66	25,7	–	14615	–	13884	0,178	101
		м2		------	------	------	------	------	------	------
				25,7	–	14615	–	95	–	–
4	Е62-36-4	Очистка вручную стен и перегородок от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	185,6	37,04	–	6875	–	6531	0,257	48
		м2		------	------	------	------	------	------	------
				37,04	–	6875	–	95	–	–

5	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,8	133,16	23,58	10493	1858	8425	0,743	59
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				109,58	4,16	8635	328	94	0,0234	2
6	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	338,39	116,63	10,56	39466	3573	40468	0,6987	236
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				106,07	1,67	35893	565	111	0,0144	5
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	83,02	51,33	4,89	4261	406	4356	0,336	28
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				46,44	0,83	3855	69	111	0,0086	1
8	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	83,02	11,07	0,04	919	3	1019	0,0767	6
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				11,03	0,02	916	2	111	0,0001	–
9	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	83,02	20,6	0,12	1710	10	1891	0,1426	12
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				20,48	0,05	1700	4	111	0,0001	–
10	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	302,61	5,64	0,19	1707	57	1837	0,0377	11
		м		———	———	———	———	———	———	———
				5,45	0,02	1649	6	111	0,0003	–
11	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	55,3	270,9	23,78	14981	1315	12747	1,6539	91
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				247,12	8,98	13666	497	90	0,0439	2
12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	42,2	158,38	23,78	6684	1004	5453	0,9115	38
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				134,6	8,98	5680	379	90	0,0439	2

Раздел 2 Фундаменты

13	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	918,63	36,89	35,04	33888	32189	8527	0,01288	12
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				1,85	8,82	1699	8102	87	0,03063	28
14	Е1-165-3	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	86,76	915,98	–	79470	–	81059	5,6718	492

	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			915,98	–	79470	–	102	–	–
15 Е1-24-4	Перемещение грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	1005,39	36,58	36,58	36777	36777	10391	–	–
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			–	11,88	–	11944	87	0,0455	46
16 Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1005,39	15,98	15,98	16066	16066	4540	–	–
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			–	5,19	–	5218	87	0,01988	20
17 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	151,4	52,57	50,33	7959	7620	2080	0,01484	2
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			2,14	13,65	324	2067	87	0,04666	7
18 П9-7-1	Грунт - погрузка	296,744	30	30	8902	8902	5609	–	–
	т		———	———	———	———	———	———	———
			–	21	–	6232	90	0,0441	13
19 П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	296,744	32,3	32,3	9585	9585	1725	–	–
	т		———	———	———	———	———	———	———
			–	6,46	–	1917	90	0,01357	4
20 Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	1005,39	9,89	9,89	9943	9943	2807	–	–
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			–	3,21	–	3227	87	0,0123	12
21 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) из резерва	1005,39	9,15	9,15	9199	9199	2598	–	–
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			–	2,97	–	2986	87	0,01139	11
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	201,08	140,51	–	28254	–	28819	1,01775	205
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			140,51	–	28254	–	102	–	–

23	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	804,31	6,94	6,94	5582	5582	1575	–	–
		м3 грунт а		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,25	–	1810	87	0,00864	7
24	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	804,31	25,23	5,65	20293	4544	13701	0,1242	100
		м3 уплот ненного грунт а		------	------	------	------	------	------	------
				19,58	–	15748	–	87	–	–
25	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	461,992	93,81	65,76	43339	30381	12291	0,05911	27
		м2 уплот ненной поверхност и основания		------	------	------	------	------	------	------
				8,18	22,4	3779	10349	87	0,08173	38
26	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,6	1366,13	–	14481	–	6424	3,565	38
		м3 подст илающего слоя		------	------	------	------	------	------	------
				545,96	–	5787	–	111	–	–
27	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8	8465,43	82,51	67723	660	1948	1,5525	12
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				225,11	31,16	1801	249	95	0,15225	1
28	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	8,16	339		2766				
		м3								
29	Е5-28-1	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 1000 мм в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом	14,8	10060,56	865,6	148896	12811	7484	1,38	20
		м3 конст рукт ивного объема свай		------	------	------	------	------	------	------
				235,46	250,77	3485	3711	104	0,8875	13
30	30-14-4	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина до 8 м, периметр сторон до 800 мм	64	1090		69760				
		м								
31	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	34	288,24	70,53	9800	2398	4899	0,5474	19
		шт сборных конст рукций		------	------	------	------	------	------	------
				87,72	26,64	2982	906	126	0,29638	10

32 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,63	12000		79560				
	м3								
33 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	19	618,04	304,22	11743	5780	5487	0,7682	15
	шт сборных конст рукций		------	------	------	------	------	------	------
			122,91	106,34	2335	2020	126	0,42188	8
34 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5	12000		60000				
	м3								
35 Е6-19-1	Устройство монолитных участков	1,2	11468,21	–	13762	–	1794	9,4875	11
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			1573,2	–	1888	–	95	0,72875	1
36 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	1,218	236		287				
	м3								
37 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	1,218	274		334				
	м3								
38 Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки блоков	6,4	3225,67	395,01	20644	2528	10472	9,4875	61
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			1573,2	149,24	10068	955	95	0,72875	5
39 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	6,4	7990		51136				
	м3								
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,496	65000		32240				
	т								
41 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0768	67700		5199				
	т								
42 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	196	252	4,78	49392	937	9297	0,2438	48
	м2 поверхност и		------	------	------	------	------	------	------

			42,95	1,8	8418	353	106	0,00875	2
43	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	28,4	779,94	14,01	22150	398	1249	0,23115	7
	м2 поверхност и		------	------	------	------	------	------	------
			36,23	5,26	1029	149	106	0,02563	1
44	Е6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	8,73	10257,19	441,83	89545	3857	6964	4,14	36
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			672,75	166,9	5873	1457	95	0,81513	7
45	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	8,86095	274		2428				
	м3								
46	30-1-64								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	8,86095	548		4856				
	м3								
47	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,162	65000		10530				
	т								
48	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,485	25,23	5,65	340	76	230	0,1242	2
	м3 уплот ненного грунт а		------	------	------	------	------	------	------
			19,58	–	264	–	87	–	–
49	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	13,485	2792,55	126,11	37658	1701	2718	0,9775	13
	м3 основания		------	------	------	------	------	------	------
			142,31	47,81	1919	645	106	0,225	3
50	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	8,99	8598,03	82,51	77296	742	2189	1,5525	14
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			225,11	31,16	2024	280	95	0,15225	1

Раздел 6 Кровля.

6.1 стропильная кровля

73	Е10-14-1								
	Установка стропил	19,4	21898,02	417,85	424822	8106	85162	25,415	493
	м3 древесины в конст рукции		------	------	------	------	------	------	------
			3907,13	157,5	75798	3056	108	0,775	15

74	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	11,2	23143,99	395,71	259213	4432	50315	25,875	290
		м3 древесины в конст рукции		———	———	———	———	———	———	———
				4010,63	149,06	44919	1669	108	0,725	8
75	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	12,35	632,39	5,8	7810	72	919	0,41745	5
		м2 обшивки ст ен (за вычет ом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				66,76	2,2	824	27	108	0,01063	–
76	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	53,2	25,79	1,13	1372	60	382	0,04014	2
		м ходов		———	———	———	———	———	———	———
				6,23	0,43	331	23	108	0,002	–
77	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	425,6	21,42	1,14	9116	485	2671	0,03335	14
		м2 обработ анной поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				5,38	0,43	2290	183	108	0,0021	1
78	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,6	599,34	35,14	23135	1356	6484	0,897	35
		м3 древесины в конст рукции		———	———	———	———	———	———	———
				142,31	13,23	5493	511	108	0,065	3
79	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	425,6	2009,98	10,25	855447	4362	144697	1,9665	837
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				313,89	3,85	133592	1639	107	0,01875	8
80	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3246,16	102,01	3246	102	1238	6,992	7
		слуховое окно		———	———	———	———	———	———	———
				1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
81	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
82	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
83	1-1-813	Задвижка накладная	2	141,5		283				
		шт								
84	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	5,2	3960		20592				
		м2								

85	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением стремянка	0,445	15836,44	6844,84	7047	3046	2789	33,235	15
	т конст рукций		------	------	------	------	------	------	------
			5796	1941,08	2579	864	81	6,825	3
86	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	425,6	234,31	1,49	99722	634	14395	0,17825	76
	м2 изолируемой поверхност и		------	------	------	------	------	------	------
			31,05	0,56	13215	238	107	0,00275	1
87	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425,6	207,7	19,93	88397	8482	21540	0,27945	119
	м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
			39,85	7,45	16960	3171	107	0,03638	15
88	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	65,85	12999,43	413,08	856012	27201	132459	12,167	801
	м3 изоляции		------	------	------	------	------	------	------
			2080,35	154,69	136991	10186	90	0,75	49
89	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425,6	207,7	19,93	88397	8482	21540	0,27945	119
	м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
			39,85	7,45	16960	3171	107	0,03638	15

Раздел 7 Окна.

90	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	4,21	415,37	23,44	1749	99	832	1,04788	4
	м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
			175,1	7,73	737	33	108	0,03775	–
91	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	42,4	379,3	23,59	16082	1000	9382	1,17691	50
	м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
			196,66	8,22	8338	349	108	0,04013	2

92	6-1-189									
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	42,4	6920		293408				
		м2								
93	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	24	498,48	30,19	11964	725	6313	1,1845	28
		шт сборных конст рукций		------	------	------	------	------	------	------
				197,69	11,03	4745	265	126	0,05063	1
94	30-21-22	Плиты подоконные	16,23	1060		17204				
		м2								

Раздел 9 Полы

9.1 тип 1

109	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	66,59	97,54	3,28	6495	218	986	0,07832	5
		м2 площади уплот нения		------	------	------	------	------	------	------
				12,09	1,24	805	83	111	0,006	–
110	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,323	7947,87	–	42307	–	3853	4,209	22
		м3 подст илающего слоя		------	------	------	------	------	------	------
				652,05	–	3471	–	111	–	–
111	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,59	281,2	12,44	18725	828	4783	0,4094	27
		м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
				60,03	4,68	3997	312	111	0,02275	2
112	Е11-4-1									
		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	66,59	341,15	23,03	22717	1534	7944	0,4784	32
		м2 изолируемой поверхност и		------	------	------	------	------	------	------
				98,84	8,64	6582	575	111	0,04213	3
113	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	66,59	225,28	11,31	15001	753	4636	0,28865	19
		м2 изолируемой поверхност и		------	------	------	------	------	------	------
				58,48	4,25	3894	283	111	0,02063	1
114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,59	281,2	12,44	18725	828	4783	0,4094	27
		м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
				60,03	4,68	3997	312	111	0,02275	2

9.2 тип 2									
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	338,39	281,2	12,44	95155	4210	24307	0,4094	139
	м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
			60,03	4,68	20314	1584	111	0,02275	8
116 Е11-27-5									
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	338,39	2111,01	19	714345	6429	78319	1,2305	416
	м2 покрыт ия		------	------	------	------	------	------	------
			199,3	9,21	67441	3117	111	0,04625	16
9.3 тип 3									
117 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	83,02	281,2	12,44	23345	1033	5964	0,4094	34
	м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
			60,03	4,68	4984	389	111	0,02275	2
118 Е11-11-7									
	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	83,02	276,88	5,43	22987	451	1299	0,08384	7
	м2 ст яжки		------	------	------	------	------	------	------
			12,06	2,03	1001	169	111	0,00988	1
119 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	83,02	935,07	6,13	77630	509	6414	0,4393	36
	м2 покрыт ия		------	------	------	------	------	------	------
			67,28	2,31	5586	192	111	0,01125	1
9.4 плинтус									
120 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	385,5	266,42	0,4	102705	154	20544	0,2714	105
	м плинт усов		------	------	------	------	------	------	------
			47,87	0,14	18454	54	111	0,00075	–
121 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	85,2	125,78	0,2	10716	17	1769	0,10339	9
	м плинт усов		------	------	------	------	------	------	------
			18,61	0,09	1586	8	111	0,00038	–

Раздел 12 Электромонтажные работы.

144 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	161	19,6	0,5	3156	81	2284	0,1	16
	м		------	------	------	------	------	------	------
			16,4	0,1	2640	16	86	0,001	–

145 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	320	175,2	75,7	56064	24224	25676	0,44	141
	м		------	------	------	------	------	------	------
			72,7	20,6	23264	6592	86	0,12	38
146 8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	181	247		44707				
	м								
147 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,32	60500		19360				
	1000м								
148 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5x10 мм2	0,161	593100		95489				
	1000м								
149 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	32	283,46	81,7	9071	2614	6750	1,0879	35
	шт		------	------	------	------	------	------	------
			174,4	43,07	5581	1378	97	0,19525	6
150 17-2-194	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм	32	3200		102400				
	шт								
151 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	12	255,06	61,89	3061	743	2463	1,01545	12
	шт		------	------	------	------	------	------	------
			174,4	37,18	2093	446	97	0,16375	2
	Всего прямые затраты				**5909234**	**326125**			**5902**
					------	------			------
					935033	**107698**			**456**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4648076				
	Накладные расходы, тенге				1063242				
	- заработная плата, тенге				159486				
	- трудоемкость, чел-ч				532				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				418349				

Всего	**7390825**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73908
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29563
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7494296**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**15648090**
- материалы, тенге	9705183
- сметная заработная плата, тенге	2726277
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6890
Налог (2 %)	312962
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15961052**
Всего по акту с учетом	**15961052**

ПРИНЯЛ: ТОО «Line Construction»

_____ Юксек К.

СДАЛ: ТОО «ПрофАзияСтрой»

_____ Мухамедзянов Д.Р

ТЕХНАДЗОР:

_____ Логвинов А.

Заказчик:ТОО «Line Construction»

Генеральный подрядчик:ТОО «ПрофАзияСтрой»

Наименование объекта: Реконструкция здания торгово-развлекательного комплекса

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
51	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,95	9357,56	419,8	308332	13832	33607	5,221	172
		м3 кладки		804,71	157,5	26515	5190	106	0,7625	25
52	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	27,29	9312,39	421,76	254135	11510	26861	5,037	137
		м3 кладки		771,08	157,5	21043	4298	106	0,775	21
53	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,52	10023,82	527,69	5212	274	5342	64,86	34
		т мет аллических изделий		9496,13	196,88	4938	102	106	0,9625	1
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1656	65000		10764				
		т								
55	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	1,2006	73000		87644				
		т								

56	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,53544	50800		27200				
	т								
	Раздел 4 Перегородки								
57	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	81	1169,41	42,96	94722	3480	20042	1,3915	113
	м2 перегородок (за вычет ом проемов)								
			217,35	16,09	17605	1303	106	0,07863	6
58	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,13252	74123,82	527,69	9823	70	1361	64,86	9
	т мет аллических изделий								
			9496,13	196,88	1258	26	106	0,9625	–
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0373	47400		1768			
	т								
60	1-1-881								
	Прокат полосовой, толщина 3-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03432	49389		1695				
	т								
61	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0533	58600		3123			
	т								
62	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0076	32300		245			
	т								
63	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	22	480,39	313,7	10569	6901	7224	0,93495	21
	шт сборных конст рукций								
			150,34	110,27	3307	2426	126	0,46438	10
64	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,8	25100		20080			
	м3								

Раздел 5 Перекрытия

65	Е6-19-1	Устройство антисейсмиеского пояса	9,2	12056,07	395,01	110916	3634	15054	9,4875	87
		м3								
				1573,2	149,24	14473	1373	95	0,72875	7
66	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,19738	65000		12830				
		т								
67	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,91698	67700		62080				
		т								
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,12838	50600		6496				
		т								
69	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,09882	59912,58	670,08	5921	66	5149	332,35	33
		т								
				54596,25	253,13	5395	25	95	1,2375	–
70	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,09882	47400		4684				
		т								
71	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	32	3276,32	518,74	104842	16600	22239	2,3115	74
		шт сборных конст рукций								
				390,71	160,85	12503	5147	126	0,672	22
72	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	192	2800		537600				
		м2								

Раздел 8 Двери.

95	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	23,15	379,71	40,1	8790	928	8207	1,7135	40
		м2 проемов								
				313,09	15,16	7248	351	108	0,074	2

96	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800			
		шт							
97	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 для наружных стен	9,7	365,39	103,92	3544	1008	2055	0,92115	9
		м2 проемов							
				159,65	36,46	1549	354	108	0,14613	1
98	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 для внутренних стен	13,071	446,86	128,16	5841	1675	3092	1,03385	14
		м2 проемов							
				174,4	44,59	2280	583	108	0,17413	2
99	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	6,39	365,39	103,92	2335	664	1353	0,92115	6
		м2 проемов							
				159,65	36,46	1020	233	108	0,14613	1
100	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	25,3	671,57	39,81	16991	1007	6407	1,3225	33
		м2 проемов							
				219,42	15,05	5551	381	108	0,07338	2
101	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,27	4010		85293			
		м2							
102	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,812	4250		45951			
		м2							
103	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,268	3540		18649			
		м2							
104	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	18	1380		24840			
		комплект							
105	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500		6000			
		комплект							

106	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800			
		комплект							
107	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980		14900			
		комплект							
108	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	22	844		18568			
		шт							

Раздел 10 Внутренняя отделка.

122	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	627,21	189,44	5,08	118819	3186	93692	0,851	534
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				156,03	1,21	97864	759	95	0,06463	41
123	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	11,729	5599,71	247,28	65679	2900	5137	2,3115	27
		м3								
				326,03	134,94	3824	1583	95	0,68438	8
124	Е15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	428,6	262,87	4,93	112666	2113	48571	0,63653	273
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				117,43	1,86	50330	797	95	0,00911	4
125	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	687,51	269	4,29	184940	2949	56451	0,52348	360
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				84,79	1,64	58294	1128	95	0,00788	5
126	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=0,100;	2,3221	229,5	0,23	533	1	363	0,96945	2
		м2 окрашиваемой поверхност и								
				164,31	0,09	382	–	95	0,00038	–

127	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	499,36	338,17	2,91	168869	1453	44834	0,5635	281
		м2 окрашиваемой поверхност и		93,41	1,1	46645	549	95	0,00538	3
128	Е9-38-2	Монтаж подвесных потолков из "AlucoBond"	48	608,9	24,25	29227	1164	21184	3,2545	156
		м2		543,38	1,47	26082	71	81	0,00688	–
129	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	617,96	316,78	2,63	195757	1625	44482	0,4485	277
		м2 окрашиваемой поверхност и		74,78	0,99	46211	612	95	0,00488	3
130	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	515,37	190,15	2,35	97998	1211	44529	0,5382	277
		м2 окрашиваемой поверхност и		90,05	0,9	46409	464	95	0,00438	2
131	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	515,3	196,12	2,35	101061	1211	44524	0,5382	277
		м2 окрашиваемой поверхност и		90,05	0,9	46403	464	95	0,00438	2
132	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	78,87	1964,64	2,63	154951	207	28767	2,3	181
		м2 поверхност и облицовки		382,95	0,99	30203	78	95	0,00488	–

Раздел 11 Сантехнические работы.

11.1 питьевой водопровод

133	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	50	495,07	15,24	24754	762	19671	1,886	94
		м т рубопровода		336,38	5,71	16819	286	115	0,02788	1

11.2 горячее водоснабжение

134	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	42	495,07	15,24	20793	640	16523	1,886	79
	м т рубопровода								
			336,38	5,71	14128	240	115	0,02788	1
135	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт								
			292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
136	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	325		1300			
	шт								
137	Е17-2-3	Установка смесителей	4	5522,61	1,96	22090	8	667	0,805	3
	шт								
				144,9	–	580	–	115	–	–
	11.3 канализация								
138	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	25	636,63	0,8	15916	20	3520	0,6716	17
	м т рубопровода								
				122,13	0,31	3053	8	115	0,0015	–
139	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	32	764,6	1,79	24467	57	4359	0,644	21
	м т рубопровода								
				117,74	0,68	3768	22	115	0,00325	–
140	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5987,64	26,91	23951	108	1885	2,2425	9
	комплект								
				398,48	11,25	1594	45	115	0,05	–
141	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	4	1700		6800			
	шт								

142	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
		комплект								
				445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–
143	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	12	659		7908				
		комплект								

Раздел 12 Электромонтажные работы.

152	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х100-234-У3	12	665		7980				
		шт								
153	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	674	0,82	4
		шт								
				131	25,7	655	129	86	0,15	1
154	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462		2310				
		шт								
155	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	7	758,3	283	5308	1981	3142	2,48	17
		шт								
				441	81	3087	567	86	0,473	3
156	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	7	6550		45850				
		шт								
157	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	7	537		3759				
		шт								
158	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	81	–	–
159	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	39,82	–	478	–	395	0,21505	3
		шт								
				33,9	–	407	–	97	–	–

160 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	12	156		1872				
	шт								
161 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	39,12	–	1252	–	1052	0,2162	7
	шт								
			33,9	–	1085	–	97	–	–
162 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	32	96		3072				
	шт								
163 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	44	742	305	32648	13420	20473	2	88
	коробка								
			398	72	17512	3168	99	0,421	19
164 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	44	59		2596				
	шт								
165 Ц8-524-10									
	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	364	2	2
	шт								
			416	6,8	416	7	86	0,039	–
166 80-1-1(пл)	Вводный ящик 380В марки ЯБПВУ-100-У2 с ВРУ 1-21-100 на 100А	1	9348,5		9349				
	компл								
167 Ц8-572-3									
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
	шт								
			317	13,5	317	14	86	0,079	–
168 9-5-1174	Шкаф распределительный, шириной до 400 мм ПР-8-Вр-1101	1	11298		11298				
	шт								

169	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
170	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 16А	3	207,31		622				
		шт								
171	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
		шт		158	2,3	158	2	86	0,013	–
172	99-1-2(пл)	Счетчик электроэнергии трехфазный активной и реактивной энергии, учет по временным зонам суток, непосредственного включения марки Меркурий 230-ART01 PORSIDN 5-60	1	11210		11210				
		шт								
173	Ц8-54-3	Трансформатор на напряжение до 20 кВ трехфазный	1	697,7	57,4	698	57	482	3	3
		шт		547	13,5	547	14	86	0,079	–
174	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
175	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	341	2	2
		шт		394	2,3	394	2	86	0,013	–
176	99-1-3(пл)	Пускатель электромагнитный без теплового реле ПМ12-025.220 IP54	1	3161,54		3162				
		шт								
177	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	249	2	2
		шт		288	2,3	288	2	86	0,013	–

178	99-1-4(пл)	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой AKS-22	1	317,88		318				
		шт								

Раздел 13 Вентиляционная система.

13.1 система В1

179	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1379	6,9	7
		вент илят ор								
				1182,49	16,88	1182	17	115	0,0875	–
180	13-1-94	Вентиляторы радиальные ВКО150	1	76100		76100				
		комплект								
181	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,9782	1402,9	8,69	2775	17	2427	6,6125	13
		м2								
				1063,46	2,81	2104	6	115	0,0125	–
182	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,9782	2070		4095				
		м2								
183	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	323,31	6,73	323	7	266	1,357	1
		заслонка или клапан								
				227,7	2,81	228	3	115	0,0125	–
184	13-6-1	Заслонки воздушные с ручным приводом КОП06	1	10148		10148				
		шт								
185	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7232,57	70,34	7233	70	696	3,496	3
		зонт								
				579,6	25,31	580	25	115	0,125	–
186	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1880,36	13,23	2633	19	429	1,6215	2
		м2 поверхност и воздуховодов								
				261,34	4,95	366	7	115	0,02425	–

187	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,05	1961,25	11,44	11866	69	1605	1,403	8
		м2 поверхност и воздуховодов		226,41	4,28	1370	26	115	0,02088	–
188	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,5	1897,38	10,5	16128	89	1700	1,0557	9
		м2 поверхност и воздуховодов		170	3,94	1445	33	115	0,01925	–
189	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	7,85	1703,24	10,98	13370	86	1275	0,8533	7
		м2 поверхност и воздуховодов		137,14	4,11	1077	32	115	0,02013	–
190	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	13	819,85	20,19	10658	262	3182	1,2305	16
		решет ка		204,41	8,44	2657	110	115	0,0375	–
191	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х300 мм	10	2850		28500				
		м2								
192	13-12-64	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	3	1330		3990				
		м2								
193	Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	1	1616,74	15,41	1617	15	179	0,8855	1
		зонт		150,08	5,63	150	6	115	0,025	–
194	Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	434,42	126,81	2172	634	1295	1,3225	7
		м т рубопровода		240,12	47,54	1201	238	90	0,2325	1
195	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				

		м3								
196	13-12-78									
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14,85	93		1381				
		кг								
197	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,96525	25,47	0,03	25	–	4	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	5	–	81	–	–

Раздел 14 Пожарная сигнализация.

14.0 Подраздел без наименования

198	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	81	–	–
199	99-1-5(пл)	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8	1	5067		5067				
		шт								
200	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	25	369,9	1,6	9248	40	7027	2	50
		шт								
				347	–	8675	–	81	–	–
201	99-1-6	Извещатель дымовой ИП-212-41М	25	664		16600				
		шт								
202	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	32	153,5	–	4912	–	3732	1	32
		шт								
				144	–	4608	–	81	–	–
203	99-1-7	Извещатель тепловой ИП-103-3	32	199		6368				
		шт								
204	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	22	92,4	–	2033	–	1604	0,5	11
		шт								
				90	–	1980	–	81	–	–
205	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	22	59		1298				

		шт							
206	Ц8-146-1								
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	356	66,8	18,1	23781	6444	7379	0,12	43
	м кабеля								
			20,3	3,8	7227	1353	86	0,022	8
	Раздел 15 Наружные сети водопровода и канализации								
207	Е22-11-7								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,035	179743,87	121543,74	6291	4254	3449	340,4	12
	км т рубопровода								
			57442,5	26795,76	2010	938	117	114,6375	4
208	8-4-955								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35	8540		298900				
	м								
209	Е22-11-11								
	Укладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,028	330489,55	215770,19	9254	6042	5284	661,25	19
	км т рубопровода								
			112743,13	48539,38	3157	1359	117	204,775	6
210	8-4-955								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28	6800		190400				
	м								
	Всего прямые затраты				**4365137**	**115851**			**4065**
					690118	**37121**			**212**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3549814				
	оборудования, тенге				9349				
	Накладные расходы, тенге				715329				
	- заработная плата, тенге				107299				
	- трудоемкость, чел-ч				358				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				304267				
	Всего				**5384733**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53754
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5447725,6**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**11374851,1**
- материалы, тенге	7412012
- оборудование, тенге	19521
- сметная заработная плата, тенге	1899650
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4635
Налог (2 %)	227497,021
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11602348,1**
Всего по акту с учетом	**11602348,1**

ПРИНЯЛ: ТОО «Line Construction»

_____ Юксек К

СДАЛ: ТОО «ПрофАзияСтрой»

_____ Мухамедзянов Д.Р

ТЕХНАДЗОР:

_____ Логвинов А.