Заказчик: Государственное учреждение «Специальная школа-интернат №1 для детей с недостатками в физическом и умственном развитии»,
Подрядчик: ТОО "СК Рубиком"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт мини-центра в ГУ «Специальная школа-интернат №1 для детей с недостатками в физическом и умственном развитии»

Договор № 176 от 11 августа 2010года

А К Т № 1
в ы п о л н е н н ы х р а б о т
з а с е н т я б р ь 2 0 1 0 г о д а

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	15,28	270,9	23,78	4139	363	3522	1,65	25
				247,12	8,98	3776	137	90	0,04	1
2	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	16,94	379,3	23,6	6425	400	3748	1,18	20
				196,66	8,22	3331	139	108	0,04	1
3	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	16,94	9880	-	167367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм м2	16,94	643	-	10892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	15,12	917,68	6,06	13875	92	3707	1,48	22
				256,29	1,76	3875	27	95	0,01	-
		м2								
6	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских по ГКЛ	15,12	668,68	7,65	10110	116	2377	0,93	14
				162,6	2,9	2458	44	95	0,01	-
		м2								
7	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраку	15,12	330,29	2,35	4994	36	656	0,27	4
				44,77	0,9	677	14	95	-	-
		м2								
8	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	15,12	208,25	1,46	3149	22	876	0,4	6
				63,14	0,56	955	9	91	-	-
		м2								
9	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,94	258,93	6,98	4386	118	2027	0,67	11
				108,16	2,65	1832	45	108	0,01	-
		м2								
10	С12069-17пр-им	-Доски подоконные из ПВХ шириной 450 мм	13,6	1270	-	17272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	7,72	1047,85	31,4	8089	242	4238	3,23	25
				572,99	4,86	4423	38	95	0,03	-
		м2								
12	Е0115-156-3	-Окраска откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	7,72	108,42	2,06	837	16	129	0,1	1
				16,82	0,79	130	6	95	-	-
		м2								
13	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	13,6	249,7	0,77	3396	10	875	0,41	6
				60,01	0,11	816	1	107	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	254933	1415			134
	Тенге	22274	459			2
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3149	-	-		-
Материалы -	Тенге	2172	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	963	-		-
Накладные расходы -	Тенге	876	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	242	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4267	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1095	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195532	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			293714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26057	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
14	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	13,06	158,38	23,78	2068	311	1688	0,91	12
				134,6	8,98	1758	117	90	0,04	1
		м2								
15	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	671,57	39,81	1269	75	479	1,32	2
				219,42	15,05	415	28	108	0,07	-
		м2								
16	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,66	457,33	128,16	4418	1238	2285	1,03	10
				174,4	44,59	1685	431	108	0,17	2
		м2								
17	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,1	392,85	24,17	825	51	382	0,96	2
				160,3	8,22	337	17	108	0,04	-
		м2								
18	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	-	37895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	2,1	12300	-	25830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	2,1	18600	-	39060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
21	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	5	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе комплект	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных шт	2	921,9	-	1844	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
25	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной шт	7	200,41	0,99	1403	7	1378	1,16	8
				182,07	0,16	1274	1	108	-	-
26	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл коробка	7	530	-	3710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором шт	10,31	1155,57	67,78	11914	699	6421	3,85	40
				644,33	11,29	6643	116	95	0,06	1
28	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	10,31	668,68	7,65	6894	79	1621	0,93	10
				162,6	2,9	1676	30	95	0,01	-
29	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	7,6	330,42	2,35	2511	18	330	0,27	2
				44,77	0,9	340	7	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			159501	2477			87
			Тенге			14281	748			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15029	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126355	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17241	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
30	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	22,58	81,77	5,83	1846	132	1875	0,53	12
		м2		75,94	0,95	1715	21	108	0,01	-
31	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,23	9634,63	154,03	21485	343	4723	14,63	33
		м3		2295	58,5	5118	130	90	0,28	1
32	Е0155-9-8	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	19,5	1329,28	53,03	25921	1034	7945	2,58	50
		м2		375,39	8,98	7320	175	106	0,05	1
33	Е0110-86-5	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	29,88	2282,77	21,31	68209	637	16041	2,83	85
		м2		489,04	8,05	14612	241	108	0,04	1
34	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,81	917,68	6,06	15426	102	4121	1,48	25
		м2		256,29	1,76	4308	30	95	0,01	-
35	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	8	133,16	23,58	1065	189	864	0,74	6
		м2		109,58	4,16	877	33	95	0,02	-
36	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	37,35	375,51	5,08	14025	190	5579	0,85	32
		м2		156,03	1,21	5828	45	95	0,06	2
37	С01031-А26	--Погрузка мусора строительного	20,7	27,1	-	561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		при автомобильных перевозках								
38	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20,7	т 84,26 -	т 84,26 16,85	- 1744 -	- 1744 349	- 349 100	- - 0,35	- - 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге		150284 39778	4371 1025			242 13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		150284	-	-		-
		Материалы -		Тенге		72420	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40802	-		-
		Местные материалы -		Тенге		33154	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		41498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		203289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		276
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47027	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		203289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		276
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47027	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		564718 76333	8263 2232			463 19
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		3149	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2172	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	963	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		876	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1095	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		561569	-	-		-
		Материалы -		Тенге		101098	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	77601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		321886	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		54405	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		77526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		677441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			681707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90325	-		-
		Итого с коэффициентом перехода.	тенге			919118				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			18382				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				937500				
		НДС 12%	тенге			112500				
		Всего по акту с НДС (12%)	тенге			1050000				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ ЖШС СК РУБИКОМ

Технадзор _____