Генподрядчик: ТОО "Ихсан-Стройинвест"
Субподрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Наименование объекта: «Строительство социально-культурного центра в селе Даулет"
Основание: Договор №1 от 20 мая 2014г.

АКТ №3

приемки выполненных работ и затрат за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
7	Е0101-27-2	**Обратная засыпка грунта бульдозером**	111,6	6,48	6,48	723	723	228	--	--
		м3		--	2,10	--	235	97	0,01	1
8	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	12,4	134,10	--	1663	--	1879	0,97	12
		м3		134,10	--	1663	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	124	21,55	4,52	2672	560	2048	0,11	13
		м3		17,03	--	2112	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5058	1283			25
			Тенге			3775	235			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5058				
	Всего заработная плата -		Тенге				4009			
		Накладные расходы -	Тенге			4155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9766				
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ										
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
23	Е0108-23-3	**Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м**	189,3528	1843,36	321,26	349045	60831	161377	4,10	776
		м3		603,00	119,25	114180	22580	118	0,59	112
24	Е0108-23-3	**Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м**	34,01	1843,36	321,26	62693	10926	28985	4,10	139
		м3		603,00	119,25	20508	4056	118	0,59	20
26	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0774	72779,65	422,15	5633	33	769	56,40	4
		т		8257,50	157,50	639	12	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПЕРЕМЫЧКИ							
27	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**161**	**113,36**	**66,43**	**18251**	**10696**	**10752**	**0,15**	**24**
		шт		**23,85**	**23,85**	**3840**	**3840**	**140**	**0,11**	**17**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**435622**	**82486**			**944**
			Тенге			**139167**	**30488**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**435622**				
	Материалы -		Тенге			**10992**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**169655**			
	Местные материалы -		Тенге			**202977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**201882**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30282**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38250**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**675754**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199937**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**675754**				
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
33	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**60**	**1669,07**	**373,54**	**100144**	**22412**	**50469**	**2,66**	**160**
		шт		**465,75**	**135,07**	**27945**	**8104**	**140**	**0,61**	**36**
34	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**3**	**1036,23**	**200,77**	**3109**	**602**	**1556**	**1,74**	**5**
		шт		**299,25**	**71,15**	**898**	**213**	**140**	**0,31**	**1**
36	**Е0106-22-9**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**0,83**	**18676,30**	**269,20**	**15501**	**223**	**1249**	**8,21**	**7**
		м3		**1332,00**	**101,70**	**1106**	**84**	**105**	**0,50**	**--**
39	**Е0107-53-11**	**Установка стаканов**	**1**	**500,64**	**24,15**	**501**	**24**	**253**	**1,03**	**1**
		шт		**171,90**	**8,83**	**172**	**9**	**140**	**0,04**	**--**
41	**Е0146-25-16**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**1**	**256,17**	**119,79**	**256**	**120**	**184**	**0,61**	**1**
		отверст.		**113,63**	**70,10**	**114**	**70**	**100**	**0,11**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**119511**	**23382**			**173**
			Тенге			**30234**	**8481**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119511**				
	Материалы -		Тенге			**15353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38715**			
	Местные материалы -		Тенге			**50542**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53711**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8057**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				46771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183615				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
42	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	317	229,96	1,19	72896	377	10355	0,16	49
		м2		27,00	0,45	8559	143	119	--	1
43	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	227	189,45	4,72	43004	1071	19628	0,40	91
		м2		70,88	1,78	16090	404	119	0,01	2
45	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	227	247,80	15,94	56251	3618	10970	0,24	55
		м2		34,65	5,96	7866	1353	119	0,03	7
46	E0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 20мм**	227	45,93	0,70	10425	159	216	--	1
		м2		0,55	0,25	125	57	119	--	--
47	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	227	189,45	4,72	43004	1071	19628	0,40	91
		м2		70,88	1,78	16090	404	119	0,01	2
48	C11031-587 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Маты прошивные МТПЭ-2-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщин 160мм**	36,32	8580,00	--	311626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	227	247,80	15,94	56251	3618	10970	0,24	55
		м2		34,65	5,96	7866	1353	119	0,03	7
50	E0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 20мм**	227	45,93	0,70	10425	159	216	--	1
		м2		0,55	0,25	125	57	119	--	--
51	E0112-13-1прим	**Утепление покрытий линокромом в один слой**	227	43,81	4,93	9945	1119	8401	0,19	42
		м2		29,25	1,85	6640	420	119	0,01	2
52	E0112-13-2прим	**Добавлять на каждый последующий слой**	227	25,83	4,90	5863	1112	6154	0,13	30
		м2		20,93	1,85	4751	420	119	0,01	2
55	E0106-19-1	**Устройство парапета из бетона класса В12,5**	3,4	18257,72	316,01	62076	1074	5310	8,25	28
		м3		1368,00	119,39	4651	406	105	0,58	2
56	C143001-54	**Надбавка на сульфатостойкость**	3,451	183,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	C143001-62	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	3,451	519,00	--	1791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**684188**	**13381**			**445**
			Тенге			**72761**	**5016**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**684188**				
	Материалы -		Тенге			**124078**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77777**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**311626**				
	Местные материалы -		Тенге			**162342**				
		Накладные расходы -	Тенге			**91847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13777**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**822597**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91554**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**822597**				
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
61	**Е0110-91-6**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**37,92**	**346,04**	**18,87**	**13122**	**716**	**6499**	**0,82**	**31**
		м2		**136,44**	**6,39**	**5174**	**242**	**120**	**0,03**	**1**
62	**Е0110-91-5**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**9,6**	**427,50**	**19,32**	**4104**	**185**	**2214**	**1,11**	**11**
		м2		**185,83**	**6,39**	**1784**	**61**	**120**	**0,03**	**--**
64	**Е0110-91-1**	**Установка витражей из ПВХ профилей**	**12,992**	**498,09**	**19,17**	**6471**	**249**	**3697**	**1,38**	**18**
		м2		**230,97**	**6,18**	**3001**	**80**	**120**	**0,03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**23697**	**1150**			**60**
			Тенге			**9959**	**384**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23697**				
	Материалы -		Тенге			**12588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10343**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12411**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1862**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2166**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**38275**				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип1								
77	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**39,95**	**790,75**	**24,55**	**31591**	**981**	**2409**	**0,26**	**11**
		м2		**39,83**	**9,20**	**1591**	**368**	**123**	**0,04**	**2**
78	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**39,95**	**563,03**	**14,76**	**22493**	**590**	**2849**	**0,36**	**14**
		м2		**52,43**	**5,54**	**2095**	**221**	**123**	**0,03**	**1**
79	**Е0111-15-2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 80мм)**	**39,95**	**747,80**	**6,70**	**29875**	**268**	**953**	**0,10**	**4**
		м2		**16,90**	**2,50**	**675**	**100**	**123**	**0,01**	**--**
80	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм**	**39,95**	**327,36**	**9,95**	**13078**	**398**	**2749**	**0,36**	**14**
		м2		**52,20**	**3,74**	**2085**	**149**	**123**	**0,02**	**1**
81	**Е0111-11-2К=1**	**исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**39,95**	**-52,30**	**-0,67**	**-2089**	**-27**	**-43**	**--**	**--**
		м2		**-0,63**	**-0,25**	**-25**	**-10**	**123**	**--**	**--**
		Тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	137,78	790,75	24,55	108950	3382	8309	0,26	36
		м2		39,83	9,20	5488	1268	123	0,04	6
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	137,78	563,03	14,76	77575	2034	9824	0,36	50
		м2		52,43	5,54	7224	763	123	0,03	4
86	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 80мм)	137,78	747,80	6,70	103032	923	3288	0,10	14
		м2		16,90	2,50	2328	344	123	0,01	2
87	Е0112-14-1	Утепление покрытий пенобетоном	6,47566	25800,79	207,16	167077	1341	4525	3,63	24
		м3		508,50	78,75	3293	510	119	0,38	2
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	137,78	327,36	9,95	45104	1371	9480	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7192	515	123	0,02	3
89	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	137,78	104,60	1,34	14412	185	298	0,01	1
		м2		1,26	0,50	174	69	123	--	--
				Тип3						
93	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,39	790,75	24,55	5844	181	446	0,26	2
		м2		39,83	9,20	294	68	123	0,04	--
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,39	563,03	14,76	4161	109	527	0,36	3
		м2		52,43	5,54	387	41	123	0,03	--
95	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины етонных покрытий (до 80мм)	7,39	747,80	6,70	5526	50	176	0,10	1
		м2		16,90	2,50	125	18	123	0,01	--
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 35 мм	7,39	327,36	9,95	2419	74	508	0,36	3
		м2		52,20	3,74	386	28	123	0,02	--
97	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,39	156,90	2,01	1159	15	24	0,01	--
		м2		1,89	0,75	14	6	123	--	--
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,39	323,65	18,42	2392	136	844	0,42	3
		м2		85,95	6,91	635	51	123	0,03	--
99	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7,39	215,39	9,05	1592	67	493	0,25	2
		м2		50,85	3,40	376	25	123	0,02	--
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	7,39	327,36	9,95	2419	74	508	0,36	3
		м2		52,20	3,74	386	28	123	0,02	--
101	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,39	52,30	0,67	386	5	8	--	--
		м2		0,63	0,25	5	2	123	--	--
				Тип4						
104	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,51	790,75	24,55	17009	528	1297	0,26	6
		м2		39,83	9,20	857	198	123	0,04	1
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,51	563,03	14,76	12111	317	1534	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1128	119	123	0,03	1
106	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 80мм)	21,51	747,80	6,70	16085	144	513	0,10	2
		м2		16,90	2,50	364	54	123	0,01	--
107	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,51	596,69	14,76	12835	317	1534	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		**52,43**	**5,54**	**1128**	**119**	**123**	**0,03**	**1**
108	**Е0111-15-2**	**Поправка на толщину бетонных покрытий**	**21,51**	**-160,78**	**-1,34**	**-3458**	**-29**	**-103**	**-0,02**	**--**
		м2		**-3,38**	**-0,50**	**-73**	**-11**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**691577**	**13433**			**256**
			Тенге			**38131**	**5043**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**691577**				
	Материалы -		Тенге			**105591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43174**			
	Местные материалы -		Тенге			**534421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52952**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7943**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44672**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**789200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51117**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**789200**				
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								
115	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**522,02**	**330,10**	**1,96**	**172318**	**1022**	**59937**	**0,61**	**319**
		м2		**108,90**	**0,45**	**56848**	**235**	**105**	**0,03**	**14**
117	**Е0115-60-1**	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	**139,44**	**276,06**	**2,00**	**38493**	**279**	**13744**	**0,57**	**79**
		м2		**93,60**	**0,27**	**13052**	**38**	**105**	**0,04**	**6**
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
120	**Е0126-12-2**	**Изоляция поверхностей фасада плитами минераловатными**	**481,44**	**164,72**	**50,15**	**79304**	**24144**	**53300**	**0,53**	**257**
		м2		**92,03**	**18,68**	**44307**	**8993**	**100**	**0,09**	**44**
122	**Е0115-70-1**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада**	**481,44**	**1123,60**	**4,92**	**540946**	**2369**	**98534**	**1,15**	**554**
		м2		**193,05**	**1,87**	**92942**	**900**	**105**	**0,01**	**4**
124	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**481,44**	**150,62**	**0,62**	**72514**	**298**	**39375**	**0,43**	**209**
		м2		**69,08**	**0,23**	**33258**	**111**	**118**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**903575**	**28113**			**1418**
			Тенге			**240406**	**10277**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**903575**				
	Материалы -		Тенге			**324190**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250683**			
	Местные материалы -		Тенге			**310866**				
		Накладные расходы -	Тенге			**264890**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39734**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70108**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1238573**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -	Тенге				290417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1238573				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2863227	163228			3321
			Тенге			534432	59924			306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2863227				
	Материалы -		Тенге			592793				
	Всего заработная плата -		Тенге				594356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311626				
	Местные материалы -		Тенге			1261148				
		Накладные расходы -	Тенге			681848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2757780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3969
		Сметная заработная плата -	Тенге				696633			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2757780				
ЛС 2-1-2 Водопровод и канализацию										
Система В1										
1	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**8**	**218,93**	**--**	**1751**	**--**	**1979**	**1,54**	**12**
		м3		**218,93**	**--**	**1751**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**8**	**134,10**	**--**	**1073**	**--**	**1212**	**0,97**	**8**
		м3		**134,10**	**--**	**1073**	**--**	**113**	**--**	**--**
Трубы и арматура										
6	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**43**	**329,67**	**4,19**	**14176**	**180**	**3381**	**0,34**	**14**
		м		**59,85**	**1,58**	**2574**	**68**	**128**	**0,01**	**--**
7	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**7**	**364,67**	**4,19**	**2553**	**29**	**550**	**0,34**	**2**
		м		**59,85**	**1,58**	**419**	**11**	**128**	**0,01**	**--**
8	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**3**	**362,67**	**4,19**	**1088**	**13**	**236**	**0,34**	**1**
		м		**59,85**	**1,58**	**180**	**5**	**128**	**0,01**	**--**
9	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**4**	**471,67**	**4,19**	**1887**	**17**	**315**	**0,34**	**1**
		м		**59,85**	**1,58**	**239**	**6**	**128**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	2	499,47	12,19	999	24	760	1,64	3
		м		292,50	4,57	585	9	128	0,02	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	59	11,94	--	704	--	807	0,05	3
		м		10,69	--	631	--	128	--	--
12	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	157,00	--	2198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Система Т3, Т4						
19	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	60	329,67	4,19	19780	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
20	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	67	11,94	--	800	--	917	0,05	3
		м		10,69	--	716	--	128	--	--
		Система К1								
25	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25	167,40	--	4185	--	4729	1,18	30
		м3		167,40	--	4185	--	113	--	--
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25	122,18	--	3055	--	3452	0,89	22
		м3		122,18	--	3055	--	113	--	--
27	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	25	712,05	10,58	17801	265	3943	0,70	18
		м		119,25	3,96	2981	99	128	0,02	--
28	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	7	399,27	3,55	2795	25	1040	0,67	5
		м		114,75	1,33	803	9	128	0,01	--
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 50 мм	7	11,94	--	84	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 100 мм	25	14,74	--	369	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
31	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм	0,029	109122,09	798,80	3165	23	303	48,10	1
		т		7852,50	299,25	228	9	128	1,46	--
32	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	0,163	103360,46	798,80	16848	130	1029	28,80	5
		т		4635,00	299,25	756	49	128	1,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**103471**	**987**			**153**
			Тенге			**24527**	**371**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10064**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10064**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11372**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1706**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11770**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**93407**				
	Материалы -		Тенге			**69922**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14834**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7807**				
	Местные материалы -		Тенге			**228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18987**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2848**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6744**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**119138**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17682**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**141860**				
		ЛС 2-1-3 отопление и вентиляцию								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**130**	**364,67**	**4,19**	**47407**	**545**	**10222**	**0,34**	**44**
		м		**59,85**	**1,58**	**7781**	**205**	**128**	**0,01**	**1**
2	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**37**	**362,67**	**4,19**	**13419**	**155**	**2909**	**0,34**	**12**
		м		**59,85**	**1,58**	**2214**	**58**	**128**	**0,01**	**--**
3	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**18**	**471,67**	**4,19**	**8490**	**75**	**1415**	**0,34**	**6**
		м		**59,85**	**1,58**	**1077**	**28**	**128**	**0,01**	**--**
4	**С130901-62**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	**4**	**408,00**	**--**	**1632**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С130901-64**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**4**	**888,00**	**--**	**3552**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**20**	**62,81**	**--**	**1256**	**--**	**593**	**0,12**	**2**
		комплект		**23,18**	**--**	**464**	**--**	**128**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**18**	**473,47**	**39,24**	**8522**	**706**	**6221**	**1,47**	**26**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**4577**	**283**	**128**	**0,07**	**1**
8	**С130904-59**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм**	**18**	**377,00**	**--**	**6786**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е0118-6-3**	**Установка конвекторов**	**29,33**	**1705,42**	**17,71**	**50020**	**519**	**5957**	**0,90**	**26**
		1кВт		**152,03**	**6,63**	**4459**	**195**	**128**	**0,03**	**1**
10	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 5-секционный**	**1**	**3604,91**	**--**	**3605**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 6-секционный**	**1**	**4325,89**	**--**	**4326**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 7-секционный**	**2**	**5046,88**	**--**	**10094**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 8-секционный**	**2**	**5767,86**	**--**	**11536**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 9-секционный**	**3**	**6488,84**	**--**	**19467**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 10-секционный**	**5**	**7209,82**	**--**	**36049**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 12-секционный**	**3**	**8651,79**	**--**	**25955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**СПрайс лист**	**Конвектор отопительный "Calidor Super" концевой 13-секционный**	**3**	**9372,77**	**--**	**28118**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**18,5**	**148,40**	**0,07**	**2745**	**1**	**2098**	**0,65**	**12**
		м2		**108,00**	**0,02**	**1998**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**282979**	**2002**			**130**
			Тенге			**22569**	**771**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2745**				
	Материалы -		Тенге			**746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1998**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2098**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**315**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2313**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**280234**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**106543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21342**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**151120**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27317**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4098**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18453**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**326004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**331139**				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
		Системы ВЕ1,ВЕ2								
19	**Е0120-23-1**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм**	**2**	**2268,80**	**7,30**	**4538**	**15**	**1155**	**2,78**	**6**
		шт		**448,87**	**2,36**	**898**	**5**	**128**	**0,01**	**--**
20	**Е0120-3-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**2,4**	**1880,92**	**8,82**	**4514**	**21**	**487**	**0,96**	**2**
		м2		**155,22**	**3,31**	**373**	**8**	**128**	**0,02**	**--**
21	**Е0120-3-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**0,8**	**1880,92**	**8,82**	**1505**	**7**	**162**	**0,96**	**1**
		м2		**155,22**	**3,31**	**124**	**3**	**128**	**0,02**	**--**
22	**Е0120-24-1**	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм**	**2**	**498,77**	**24,24**	**998**	**48**	**1101**	**2,71**	**5**
		шт		**420,53**	**9,45**	**841**	**19**	**128**	**0,04**	**--**
23	**С131305-44**	**Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм**	**2**	**4080,00**	**--**	**8160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Е0120-12-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	**2**	**320,85**	**16,96**	**642**	**34**	**496**	**1,12**	**2**
		шт		**186,64**	**7,09**	**373**	**14**	**128**	**0,03**	**--**
		Системы ВЕ3								
25	**Е0120-23-1**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм**	**1**	**2268,80**	**7,30**	**2269**	**7**	**578**	**2,78**	**3**
		шт		**448,87**	**2,36**	**449**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
26	**Е0120-3-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**0,8**	**1880,91**	**13,82**	**1505**	**11**	**271**	**1,62**	**1**
		м2		**259,88**	**5,18**	**208**	**4**	**128**	**0,03**	**--**
27	**Е0120-24-1**	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм**	**1**	**498,77**	**24,24**	**499**	**24**	**550**	**2,71**	**3**
		шт		**420,53**	**9,45**	**421**	**9**	**128**	**0,04**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**С131305-44**	**Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм**	**1**	**4080,00**	**--**	**4080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Е0120-12-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	**2**	**320,85**	**16,96**	**642**	**34**	**496**	**1,12**	**2**
		шт		**186,64**	**7,09**	**373**	**14**	**128**	**0,03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**29350**	**202**			**25**
			Тенге			**4059**	**79**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**29350**				
	Материалы -		Тенге			**12849**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4138**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12240**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**203**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5296**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**794**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2079**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**36725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**36725**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**312329**	**2204**			**155**
			Тенге			**26629**	**849**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2745**				
	Материалы -		Тенге			**746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1998**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2098**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**315**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2313**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**309584**				
	Материалы -		Тенге			**119391**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25479**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163360**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**361**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32614**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4892**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20532**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**362730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30372**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**367864**				
ЛС 2-1-5 Электроосвещение										
Материалы, не учтенные ценником										
24	**СПрайс лист АО**	**Пункт распределительный ПР8503-1001-2УХЛ2**	**1**	**67253,23**	**--**	**67253**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**СПрайс листАО**	**Щиток осветительный на 18 модулей (на ЩО1,ЩО2)**	**2**	**16526,81**	**--**	**33054**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**С151702-18**	**Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4**	**27**	**3540,00**	**--**	**95580**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**С151702-11**	**Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4**	**10**	**4770,00**	**--**	**47700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**С151702-11**	**Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4**	**1**	**4770,00**	**--**	**4770**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**С151701-71**	**Светильник взрывозащищенный, тип Н4Т4Л-1х80-11-УЗ**	**4**	**4910,00**	**--**	**19640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**С151701-80**	**Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01**	**3**	**158,00**	**--**	**474**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**С151701-14**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	**1**	**871,00**	**--**	**871**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**С151701-9**	**Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-001-УХЛ4**	**5**	**532,00**	**--**	**2660**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**С151706-77**	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20**	**108**	**82,00**	**--**	**8856**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**С151706-80**	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	**22**	**101,00**	**--**	**2222**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**С151706-8**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60**	**8**	**24,00**	**--**	**192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С151706-15**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100**	**1**	**39,00**	**--**	**39**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**С151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	**130**	**14,00**	**--**	**1820**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С151801-12**	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	**18**	**156,00**	**--**	**2808**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С151801-14**	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220**	**2**	**182,00**	**--**	**364**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**2**	**134,00**	**--**	**268**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
41	**С151801-145**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**29**	**68,00**	**--**	**1972**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**С151803-51 прим**	**Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3**	**0,051**	**24200,00**	**--**	**1234**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,16	22300,00	--	3568	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	47	664,00	--	31208	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
45	СТПрайс лист	Трансформатор тока 250/5А Т-0,66 У3	3	858,30	--	2575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист	Кабельный канал 40х25 (Кабельгон)	40	81,34	--	3254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист	Кабель с медными жилами ВВГ 5х16 мм2	25	769,05	--	19226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист	Кабель с медными жилами ВВГ 5х10 мм2	25	359,38	--	8985	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	16600,00	--	332	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,33	24900,00	--	8217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,22	39800,00	--	8756	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жи л и сечение 3х4 мм2	0,04	58200,00	--	2328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,005	9230,00	--	46	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист	Счетчик электрический трехфазный типа "БАС" 380В	1	40781,72	--	40782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			421053	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			110610				
	Запасные части -		Тенге			2212				
	Тара и упаковка -		Тенге			1128				
	Транспортные расходы -		Тенге			3419				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2347				
	Комплектация -		Тенге			869				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			120585				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			279235				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**295990**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31208**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31208**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1872**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**33080**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			**298364**				

Строительно-монтажные работы	**3 445 283**
Оборудование	**120 585**
ИТОГО ПО АКТУ:	**3 565 868**
Временные здания и сооружения - 1,8 %	62 015
ИТОГО:	**3 507 298**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578%	20 272
Затраты на выслугу лет - 1%	35 073
Дополнительные затраты на допотпуска 0,4 %	14 029
ИТОГО:	**3 576 672**
Итого с оборудованием:	**3 697 257**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ **К-2,13080980921298**	**7 878 151**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	157 563
ИТОГО:	**8 035 714**
НДС 12%	964 286
ВСЕГО:	**9 000 000**

Сдал:

Принял: