Форма 3

Заказчик: КГП "Областной онкологический диспансер"
Подрядчик: ТОО «МБГ-ENGINEERING»
Наименование объекта: "Укладка асфальта и благоустройство территории под автостоянку общей площадью 320 м2."
Договор б/н от 28.05.14г.

А К Т №1 от 24.06.14г.

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	1 680 000
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	
4	Виды выполняемых работ	Благоустройство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 680 000
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц	1 680 000
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 680 000

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГП "Областной онкологический диспансер"

Директор Жумакаев М.Д.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО «МБГ-ENGINEERING»

Директор Мукашев Б.Г.

ЗАКАЗЧИК: КГП "Восточный экспортный лесопромышленный комплекс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «МЫ-ENGINEERING»
Наименование объекта КГКП "ООД"

АКТ№1 от 24.06.14г.
выполненных работ за июнь 2014г.

Основание:Договор б/н от 28.05.14г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см / дерево	10	47,52 / 43,65	3,87 / 1,46	475 / 437	39 / 15	316 / 70	0,25 / 0,01	3 / --
2	E0101-197-9	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см / пень	10	83,46 / --	83,46 / 16,62	835 / --	835 / 166	116 / 70	-- / 0,05	-- / 1
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / м3	32	9,24 / --	9,24 / 3,00	296 / --	296 / 96	93 / 97	-- / 0,01	-- / --
4	E0101-24-10 к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м / м3	32	23,73 / --	23,73 / 7,70	759 / --	759 / 247	239 / 97	-- / 0,03	-- / 1
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	32	26,21 / 1,15	25,02 / 6,79	839 / 37	801 / 217	246 / 97	0,01 / 0,02	-- / 1
6	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 / т	38,4	76,60 / --	76,60 / 15,32	2941 / --	2941 / 588	588 / 100	-- / 0,32	-- / 12
7	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов / м3	32	3,08 / 0,39	2,66 / 0,93	98 / 12	85 / 30	41 / 97	-- / --	-- / --
8	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ / м2	320	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	6384 / 330	4986 / 1760	2779 / 133	0,01 / 0,03	3 / 9
9	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом / м2	320	1,82 / --	1,82 / 0,41	582 / --	582 / 130	126 / 97	-- / --	-- / --

		ходу, 33 т, на первой передаче на ширину укатки при толщине слоя 30 см м3	320	12,51 --	12,51 4,28	4004 --	4004 1370	1129 97	0,01	4
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	48	898,26 21,38	68,13 12,76	43117 1026	3270 613	2180 133	0,14 0,04	7 2
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	320	300,78 5,00	33,28 11,49	96250 1600	10650 3676	7017 133	0,03 0,04	11 13
13	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	320	472,40 7,88	17,70 4,86	151166 2522	5665 1555	5422 133	0,05 0,02	17 6
14	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л маш-ч	0,607	1171,00 --	1171,00 486,00	711 --	711 295	35 12	-- 2,82	-- 2
15	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	320	399,10 5,94	15,35 5,06	127712 1901	4912 1619	4682 133	0,03 0,02	11 6
16	Е0127-54-3 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	320	187,76 0,04	-- --	60083 13	-- --	17 133	-- --	-- --
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	320	516,22 5,94	15,35 5,06	165189 1901	4912 1619	4682 133	0,03 0,02	11 6
18	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	20	126,01 4,79	20,37 5,40	2520 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 --
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	40	539,66 108,68	6,63 1,76	21586 4347	265 70	5875 133	0,70 0,01	28 --

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1,8	22400,00	--	40340	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			725866	46120			90
			Тенге			14221	14174			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725866				
	Материалы -		Тенге			104846				
	Всего заработная плата -		Тенге				28394			
	Местные материалы -		Тенге			560680				
	-	Накладные расходы -	Тенге		-	36055			-	18
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5408			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			45715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807636				171
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				33803			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			807637				171
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				33803			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1929992				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			38600				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1968592				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,38967742	Тенге			468592				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			1500000				
		Итого:	Тенге			180000				
		Ценовая скидка: К=0,2380341	Тенге			1680000				
		Итого с ценовой скидкой:								
		НДС 12%								
		Итого к оплате:								

ПРИНЯЛИ:

Директор КГП "Областной онкологический диспансер" Жумакаев М.Д.

СДАЛ:

Директор ТОО «МБГ-ENGINEERING» Мукашев Б.Г.