Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Наименование строительства: Строительство водопроводной линии в с. Утеры Курмангазинского р-на Атырауской области

Приложение

Типовая межведомственная №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

СПРАВКА Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№16	от 26.04.2013г.				

Наименование пускового комплекса,объектов, комплекса раьот	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			СМР В базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу электрооборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии	60 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
Всего к оплате:	(Тридцать миллионов тенге)									

Заказчик: Ж.Хасанов Хасанов Ж.А.

Подрядчик: Сагизбаев Б.Ж.

Наименование объекта: Строительство водопроводной линии в с. Утеры Курмангазинского р-на Атырауской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на"Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Договор №: 16 от 26 апреля 2013 года

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за **ИЮЛЬ** 2013 года

Наименование сметы	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц без НДС	НДС	Всего с НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6
ИЮНЬ 2013 год					
Внутрипоселковый водопровод в с. Утеры	10 000 000	8 928 571	1 071 429	10 000 000	
ИЮНЬ (2) 2013 год					
Внутрипоселковый водопровод в с. Утеры	30 000 000	17 857 143	2 142 857	20 000 000	
ИЮЛЬ 2013 год					
Внутрипоселковый водопровод в с. Утеры	60 000 000	26 785 714	3 214 286	30 000 000	

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Ж. Хасанов Хасанов Ж.А.

Технадзор:
ИП "Урбисинов Г."

Турсынов Б.

Сдал:
Директор
ТОО "ЗапЭлектроПром"

Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №16 от 26апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии в с.УтерыКурмангазинского района Атыраусской области

Наименование обьекта: Строительство водопроводной линии в с.УтерыКурмангазинского района Атыраусской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	16491,36	28,03	26,50	462270	436939	0,01	176
					1,54	6,67	25331	109999	0,02	382
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами ,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	м3	9078,60	30,83	29,14	279931	264592	0,01	106
					1,69	7,34	15339	66610	0,03	231
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом/	м3	654,87	302,12	--	197852	--	2,13	1392
					302,12	--	197852	--	--	--
4.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	3782,40	289,15	289,15	1093666	1093666	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	186,62	--	705853	0,86	3245
5.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	4800,30	20,27	--	97302	--	0,13	619
					20,27	--	97302	--	--	--
6.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	423,69	306,20	152,52	129734	64621	1,02	432
					153,68	57,15	65113	24214	0,28	118
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1446,61	134,10	--	193990	--	0,97	1406
					134,10	--	193990	--	--	--
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	28131,66	6,83	6,83	192024	192024	--	--
					--	1,87	--	52511	0,01	172
9.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,00	58881,69	25695,31	176645	77086	194,00	582
					33075,00	6813,45	99225	20440	26,38	79
10.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	3,00	47611,09	17877,09	142833	53631	173,00	519
					29700,00	4698,68	89100	14096	18,10	54
11.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	3000,00	371,00	--	1113000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	3000,00	57,00	--	171000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	24,00 √	411,46	17,71	9875	425	1,40	34
					231,75	6,75	5562	162	0,03	1
14.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 32 мм	шт	36,00 √	242,08	6,95	8715	250	0,88	32
					144,00	2,25	5184	81	0,01	0
15.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	24,00 √	8500,00	--	204000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-46	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	36,00 √	600,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130805-101	Втулка под фланец ПНД Д 100 мм	шт	24,00 √	4130,00	--	99120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130805-1 01	Свободный фланец ПНД Д 100 мм	шт	24,00	4130,00	--	99120	--	--	--
19.	С130804-5 4	Втулка с резьбой, d-32 мм	10шт	0,36	306,00	--	110	--	--	--
20.	С130805-1 01	Отвод 90 гр ПНД d 100 мм	шт	7,00	4130,00	--	28910	--	--	--
21.	С130805-1 01	Тройник ПНД Д100х100 мм	шт	6,00	4130,00	--	24780	--	--	--
22.	С130805-1 01	Тройник ПНД Д100х32 мм	шт	60,00	4130,00	--	247800	--	--	--
23.	С130804-5 4	Тройник мД 32х32 мм	10шт	1,20	306,00	--	367	--	--	--
24.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	81,60	18953,55	2104,76	1546610	171748	13,90	1134
				2362,50	623,48	192780	50876	2,48	202	
25.	С143008-1 6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм	м3	13,53	3560,00	--	48167	--	--	--
26.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	35,02	27400,00	--	959540	--	--	--
27.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	108,00	9460,00	--	1021680	--	--	--
28.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	61,00	4790,00	--	292190	--	--	--
29.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,60	23500,00	--	14100	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы	--	--	--	--	--	-- 8876930

ИТОГО:	8876931	2354982	6432
	986778	1044842	4485

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2235989
Всего накладных расходов:	2235989
Итого с накладными	11112920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	666775
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11779694
Итого с временными, 3,1 %	12144864
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	12408408
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12456987
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12578436
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26260504
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	525210
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26785714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3214286
Итого с НДС	30000000

Принял:

Руководитель
ГУ «Отдела строительства Курмангазинского р-на»
Атырауской области

Ж.Хасанов Хасанов Ж.А.

Технадзор:

ИП «Урбисинов Г.»

Турсынов Б.

Сдал:

Директор
ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.