Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2012 г
по капитальному ремонту здания аппарата Акима г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ														
8	Прайс PulsArsisTEMs г.Астана	-Уличная видеокамера цветная КРС 136 AV Tech к-т	5	3678,6	-	18393	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
10	Прайс Производственная фирма "ТАХИОН"	-Гермобокс для видеокамер к-т	5	4700,3	-	23502	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
12	Прайс Система безопасности "ПРОЛАЙН"г.Москва	-Блок питания БПП-20 шт	4	1437,74	-	5751	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
16	Прайс ЗАО"Спецвидеопроект"	-Комплект для передачи видеосигнала VP-03T/04R к-т	12	12441,97	-	149304	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
15	Прайс STABilizATOr-MOsKOw г.Москва	-Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-2000/1 шт	1	8018,16	-	6416	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
итого по разделу 203 366 тенге																
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ														
1	9-53-2 к=0,6 к=0,7	-Демонтаж ограждения т	0,78	5228,56	814,06	4078	635	2837	27,96	22						
				4414,5	75,6	3443	59	81	0,37	-						
2	7-24-10	-Установка оград металлических высотой до 1,2 м м	52,2	960,02	237,18	50113	12381	19910	1,35	70						
				238,5	64,21	12450	3352	126	0,23	12						
3	2-1-245	-Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,39817	172800	-	68804	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	2-1-268	-Сварная решетка ограждения т	0,8642	134000	-	115803	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,03	49,69	0,04	1442	1	196	0,04	1						
				8,32	-	242	-	81	-	-						

м2

РАЗДЕЛ 3. ШЛАГБАУМ

19	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	102	2,8	1
				402,75	-	101	-	101,7	-	-
		м3								
20	6-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов	0,25	10742,9	112,36	2686	28	251	6,34	2
				1021,5	42,44	255	11	94,5	0,21	-
		м3								
21	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00094	73000	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,04	245,44	3,82	501	8	84	0,21	-
				37,35	1,44	76	3	106,2	0,01	-
		м2								
23	11-92-3	-Установка шлагбаума	1	3554,5	879,53	3555	880	2287	16	16
				2610	213,75	2610	214	81	1,24	1
		шт								
24	Прайс ТОО "СВ Компани"г. Алматы	-Шлагбаум автоматический	1	53596,8	-	53597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								

итого по разделу 67026
итого по разделам 549306
непредвиденные 580526

всего по всем разделам 1 129 832

5. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	30731
	итого	1160563
7. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	22979
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	11605
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4642
11. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,897%	10410
12.	Итого	1210200
13. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774	2526584
	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	50531
	Итого	2577116
16. Решения Правительства	-НДС (12%)	309253
	Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 886 370**

ЗАКАЗЧИК
руководитель аппарата Акима
Каналин Ж.Н.

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО «НазТур»
генеральный директор Елеусинов Л.Ж.

Форма №2

Выполненных объемов работ за октябрь месяц 2012 г
по капитальному ремонту здания аппарата Акима г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО

РАЗДЕЛ 9. КОЗЫРЕК К1

142	9-34-1	-Монтаж опорных конструкций (стойки,балка,Ф1)	0,1853	19786,84	2739,11	3667	508	2186	84,64	16
				14438,25	126,56	2675	23	81	0,61	-
		т								
143	2-1-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,1117	146000	-	16308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
144	8-6-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х4 мм	6,64	714	-	4741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
145	12-7-5	-Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	10,8	1601,83	10,25	17300	111	3675	1,97	21
				313,89	3,85	3390	42	107,1	0,02	-
		м2								
146	9-42-1	-Обшивка козырька из профилированного листа С10-1000-0,7	10,5	128,68	42,8	1351	449	589	0,36	4
				58,74	10,56	617	111	81	0,04	-
		м2								
147	1-1-435	-Настил профилированный оцинкованный С10-1000-0,7	11,613	896	-	10405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
148	6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(Зд1)	0,01158	99034,93	380,3	1147	4	418	227,7	3
				38036,25	143,44	440	2	94,5	0,7	-
		1т								
					ПАНДУС П1 (2шт)					
149	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,48	5507,35	-	24673	-	3028	3,73	17
				610,65	-	2736	-	110,7	-	-
		м3								
150	6-19-1	-Устройство пандуса из бетона В7,5	4,48	11193,32	395,01	50146	1770	7292	9,49	43
				1573,2	149,24	7048	669	94,5	0,73	3
		м3								
151	6-19-1	-Устройство пандуса из бетона В15	1,344	11761,72	395,01	15808	531	2188	9,49	13
				1573,2	149,24	2114	201	94,5	0,73	1
		м3								
152	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,82	127	-	739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
153	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,82	361	-	2101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
154	30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости	5,82	840	-	4889	-	-	-	-

		водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-					
			м3							
155	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09372	41200	-	3861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
156	6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (Мн-1)	0,00384	99034,93	380,3	380	1	139	227,7	1
				38036,25	143,44	146	1	94,5	0,7	-
			1т							
157	9-29-1	-Монтаж ограждения	0,24532	15836,43	6844,83	3885	1679	1537	33,24	8
				5796	1941,09	1422	476	81	6,83	2
			т							
158	2-1-268	-Ограждение	0,24532	134000	-	32873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
159	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	5,6	45,36	0,13	254	1	61	0,07	-
				13,36	0,05	75	-	81	-	-
			м2							
160	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,2	50,94	0,05	2506	2	381	0,05	2
				9,57	-	471	-	81	-	-
			м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			231641	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. НАВЕС

161	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	251,77	-	806	-	819	1,77	6
				251,77	-	806	-	101,7	-	-
			м3							
162	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,2	34,63	32,72	145	137	40	0,01	-
				1,91	9	8	38	87,3	0,03	-
			м3							
163	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,1	302,12	-	30	-	31	2,13	-
				302,12	-	30	-	101,7	-	-
			м3							
164	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	154,22	-	108	-	110	1,12	1
				154,22	-	108	-	101,7	-	-
			м3							
165	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3	8,1	8,1	24	24	7	-	-
				-	2,63	-	8	87,3	0,01	-
			м3							
166	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	25,23	5,65	76	17	51	0,12	-
				19,58	-	59	-	87,3	-	-
			м3							

		основания под фундаменты	0,8
		м3	
168	6-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(Фм-1;Фм-2)	2,82
		м3	
169	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0252
		т	
170	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,82
		м3	
171	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,82
		м3	
172	30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,82
		м3	
173	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,6
		м2	
174	9-22-12 Изм. и доп. вып.	-Монтаж колонн из труб	0,85947
		т	
175	2-1-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,85947
		т	
176	5-62-1	-Бетонирование колонн	1,14
		м3	
177	30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	1,14
		м3	
178	9-24-1	-Монтаж м/к козырька	0,24407
		т	
179	2-1-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,24407
		т	
180	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	4
		м2	
181	13-26-6	-Окраска металлических	4

4759,06	126,11	3807	101	162	0,98	1
142,31	47,81	114	38	106,2	0,23	-
10660,32	140,45	30062	396	3272	7,29	21
1174,73	53,05	3313	150	94,5	0,26	1
68200	-	1719	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
127	-	358	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
361	-	1018	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
840	-	2369	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
252	4,77	4939	94	932	0,24	5
42,95	1,8	842	35	106,2	0,01	-
5534,01	3576,71	4756	3074	1394	6,76	6
1227,3	775,12	1055	666	81	2,48	2
172800	-	148516	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
638,34	295,33	728	337	249	0,66	1
111,26	99,85	127	114	103,5	0,35	-
7660	-	8732	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16234,07	5027,99	3962	1227	2332	64,98	16
10453,5	1339,83	2551	327	81	4,76	1
172800	-	42175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,36	0,13	181	1	43	0,07	-
13,36	0,05	53	-	81	-	-
50,94	0,05	204	-	31	0,05	-

	К-2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		9,57	-	38	-	81	-	-
		м2								
182	9-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	32,6	128,68	42,8	4195	1395	1830	0,36	12
				58,74	10,56	1915	344	81	0,04	1
		м2								
183	1-1-435	-Настил профилированный окрашенный НС44-1000-0,7	36,0556	896	-	32306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
184	9-42-1	-Обшивка козырька из профилированного листа С10-1000-0,7	28,7	128,68	42,8	3693	1228	1611	0,36	10
				58,74	10,56	1686	303	81	0,04	1
		м2								
185	1-1-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С10-1000-0,7	31,7422	896	-	28441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 356441

Отопление и вентиляция

13	Прайс "AQUAGAS"	-Клапан термостатический прямой RA-G-П Danfoss д 20мм	101	1608,3	-	162438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	9-4-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	2	377	-	878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

итого по разделу 163 316

Итого 751 398

5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	20438
		итого	771836
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	15282
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	7718
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3087
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,897%	6923
12.		Итого	804847
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774	1680312
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	33606
		Итого	1713918
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	205670
		Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1919588

ЗАКАЗЧИК
руководитель аппарата Акима
Каналин Ж.Н.

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО «НаэТур»
генеральный директор Елеусинов Л.Ж.

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь-октябрь месяц 2012 г
по капитальному ремонту здания аппарата Акима г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1 56-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	213,72	74,9	6,81	16007,6	1434	14369		
			68,09	1,08	14552,2	230,8	97,2		
	м2								
2 56-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	98	215,57	21,24	21125,86	2081,5	18826		
			194,33	3,31	19044,34	324,4	97,2		
	шт								
3 56-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	22,5	146,99	6,63	3307,3	149,2	3092,4		
			140,36	1,04	3158,1	23,4	97,2		
	м2								
4 56-12-1	-Снятие дверных полотен	75,82	59,88	6,55	4540,1	496,6	4006,9		
	м2		53,33	1,04	4043,5	78,8	97,2		
5 56-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	55	320,85	30,15	17646,7	1658,3	15696		
			290,7	2,9	15988,5	159,5	97,2		
	шт								
6 58-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов,	152	14,39	1,29	2187	196	1953		
			13,1	0,23	1991	35	96,39	-	-
53-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	6,16	4899,14	1880,99	30179	11587	20938,7		
			3018,15	538,09	18592	3315	95,58		
	м3								
10 46-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	152,2	32,87	-	5003	-	4503		
			32,87	-	5003	-	90	-	-
	м2								
11 46-38-3	-Разборка радиаторных решеток	72	65,98	21,02	4751	1513	3428		
	м2		44,96	7,94	3237	572	90		
12 57-3-1	-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	589,78	5,64	0,19	3326,4	112	3214		
			5,45	0,02	3214,3	11,7	99,63	-	-
	1м								
13 57-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	20,14	20,76	0,19	418	4	413		
			20,57	0,02	414	-	99,63	-	-
	1м								
14 57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	65,7	116,63	10,56	7663	694	7052		
			106,07	1,67	6969	110	99,63		
	1м2								
15 57-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	798,1	17,38	0,93	13871	742,2	13191,4		
			16,45	0,14	13128,7	111,7	99,63	-	1
	1м2								
16 57-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	322,9	11,07	0,04	3574,5	12,9	3554,9		
			11,03	0,02	3561,6	6,5	99,63	-	-
	1м2								

				166,91	72,15	768	4	33218	99,63
		1м2							
18	46-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасадов	1875,2	32,87	-	61638	-	55474	
				32,87	-	61638	-	90	- -
		м2							
19	7-53-6 К=0,7	-Демонтаж плит козырьков в зданиях кирпичных площадью до 5 м2	1	1293,68	647,48	1294	647	1094	
				646,2	221,73	646	222	126	
		шт							
20	9-42-1 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	66	54,62	23,97	3605	1582	1955	
				30,65	5,91	2023	390	81	
		м2							
21	6-1-16 К=0,8	-Демонтаж ж/б площадки	6,53	375,1	157,3	2449	1027	1711	
				217,8	59,42	1422	388	94,5	
		м3							
22	6-1-20 К=0,8	-Демонтаж бетонных конструкций клумб	1	601,86	249,06	602	249	422	
				352,8	94,09	353	94	94,5	
		м3							

итого по разделу 1 631 148 тенге

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

23	46-22-1	-Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,76	11997,83	154,03	9118	117	1610	
				2295	58,5	1744	44	90	
		м3							
24	46-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,21	2975,47	1238,47	3600	1499	2401	
				1737	468	2102	566	90	
		м							
25	46-31-2	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	5,2	61,81	28,71	321	149	206	
				33,1	10,85	172	56	90	
26	9-25-1	-Монтаж металлических перемычек	0,0848	5876,38	2525,03	498	214	223	
				2613,38	628,04	222	53	81	
		т							
27	2-1-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0848	147100	-	12474	-	-	- -
				-	-	-	-	-	- -
		т							
28	1-1-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,024	63800	-	1531	-	-	- -
				-	-	-	-	-	- -
		т							
29	9-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	23,18	0,29	93	1	75	
				22,9	0,11	92	-	81	- -
		шт							

		...ительные с гайками и шайбами	0,00517
		т	
31	53-15-1	-Заделка борозд бетоном В12,5	0,12
		м3	
32	15-70-2	-Оштукатуривание по сетке	1,07
		м2	
34	9-45-3	-Монтаж витража из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	27,79
		м2	
35	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Витраж из ПХВ профилей (В1;В2)	27,79
		м2	
36	46-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	3,37624
		т	
37	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	77,7
		м2	
38	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	77,7
		м2	
39	9-53-1	-Монтаж каркаса перегородки в санузле	0,02535
		т	
40	2-1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,02535
		т	
41	10-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными	2,66
		м2	

итого по разделу 2 820 859 тенге

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

42	10-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	192,42
45	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей с поворотно-откидной фурнитурой	192,42
		м2	

149300	-	772	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29155,99	769,82	3499	92	1821		
15752,25	121,5	1890	15	95,58		
1063,99	6,15	1138	7	254		
248,92	2,34	266	3	94,5	-	
1112,25	36,06	30910	1002	24282		
1066,05	12,69	29626	353	81		
5240	-	145620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
78002,09	3209,4	263354	10836	101425		
32166	1212,75	108600	4095	90		
45,36	0,13	3525	10	844		
13,36	0,05	1038	4	81	-	-
50,94	0,05	3958	4	602		
9,57	-	743	-	81	-	-
17023,17	1416,44	432	36	315		
14826,38	497,81	376	13	81	-	
154400	-	3914	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
695,96	5,4	1851	14	407		
139,73	2,05	372	5	108	-	
==========						
371,23	23,59	71431	4539	33315		
156,91	7,99	30192	1537	108		
5240	-	1098281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004		
46	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	120,2

итого по разделу 1 544 356

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

47	10-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,36
48	10-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	4,2
49	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	4,2
50	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	3,36
51	10-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 м2	106,95
52	10-90-2	-Установка металлических дверей м2	3,36
53	6-2-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние м2	67,99
56	Прайс магазин-салон "Тайзер"	-Дверь металлическая ДГ21-8 "Эталон-8" шт	2
57	1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	63

Итого по разделу 661 748 тенге

2860	-	34377	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

==========

392,85	24,17	1320	81	612		
160,3	8,22	539	28	108	-	
352,5	25,51	1480	107	689		
142,88	8,91	600	37	108	-	
12700	-	53340	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13000	-	43680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
671,57	39,81	71811	4558	27078		
219,42	15,05	23463	1609	108		
379,71	40,1	1276	135	1191		
313,09	15,16	1052	51	108	-	
4250	-	288958	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23139,58	-	46279	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1380	-	86940	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

59	46-24-2	-Очистка потолков	816,38	32,87	-	268	-	24151		
		м2		32,87	-	26834	-	90	-	-
60	15-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	335,3	5,08	67061	1221	29765		
		м2		156,03	1,21	31206	291	94,5		
61	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	40,42	702,12	7,91	28380	320	13832		
		м2		359,66	2,99	14537	100	94,5		
64	15-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1060,48	234,23	2,91	358630	3089	94317		
		м2		93,41	1,1	99065	1167	94,5		
66	15-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1610,02	212,83	2,63	510021	4220	115286		
		м2		74,78	0,99	120410	1586	94,5	-	
67	15-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	368,58	174,66	0,78	64376	284	31397		
		м2		84,87	0,31	31281	116	94,5	-	
68	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	141,58	1574,14	2,63	222866	372	51368		
		м2		382,95	0,99	54218	140	94,5	-	
69	15-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	98,75	185,31	2,35	18300	232	8487		
		м2		90,05	0,9	8892	89	94,5	-	-

итого по разделу 1 379 147

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

74	57-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	539,28	382,5	1,86	206274	1003	27250		
		1м2		50,56	0,29	27266	85	99,63	-	
75	57-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	539,28	736,16	1,14	396997	615	31491		
		1м2		58,43	0,18	31511	97	99,63	-	
76	11-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	439	779,78	6,13	342324	2688	33818		
		м2		67,28	2,31	29533	1016	110,7		

		Устройство плинтусов поливинилхлоридных	368,34
		1м	
78	57-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	19,41
		1м2	
79	57-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	77,93
		1м2	
80	57-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	111,94
		1м	
81	11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	54,4
		м2	
82	57-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	54,4
		1м2	
83	6-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,084
		1т	
84	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,084
		т	
85	57-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	54,4
		1м2	
86	57-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	40,2
		1м	
87	57-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	283,6
		1м2	
88	57-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	283,6
		1м2	
90	57-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	243,94
		1м	

итого по разделу 2 387 092

РАЗДЕЛ

==========

178,36	0,09	65697	33	5556		
15,12	0,02	55[illegible]	7	99,63	-	-
	ТИП 2					
254,78	14,01	4945	272	1703		
85,79	2,21	1666	43	99,63		
1518,15	14,85	118309	1157	19121		
243,95	2,32	19011	181	99,63		
283,73	2,26	31761	253	5596		
49,84	0,34	5579	38	99,63	-	-
	ТИП 2а					
207,18	3,28	11271	178	802		
12,09	1,24	658	67	110,7		-
1049,14	1,2	57073	65	2148		
39,4	0,23	2143	13	99,63	-	-
5239,08	327,33	440	27	160		
1890	123,75	159	10	94,5		-
41200	-	3461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1518,15	14,85	82587	808	13348		
243,95	2,32	13271	126	99,63		
283,73	2,26	11406	91	2010		
49,84	0,34	2004	14	99,63	-	-
	ТИП 3					
382,5	1,86	108477	527	14368		
50,56	0,29	14339	82	99,63	-	
736,16	1,14	208775	323	16560		
58,43	0,18	16571	51	99,63	-	
178,36	0,09	43509	22	3680		
15,12	0,02	3688	5	99,63	-	-

7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

91	9-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	66
		м2	
92	1-1-435	-Настил профилированный окрашенный НС44-1000-0,7	72,996
		м2	
93	8-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2173,5
		м2	
94	15-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича с лесов	63,14
		м2	
95	1-3-104	-Плиты теплоизоляционные из пенополистирола экструдированного	3,2
		м3	
96	15-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	781,5
		м2	
97	15-79-1	-Отделка фасадов декоративная	781,5
		м2	
98	15-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство декоративно-защитного слоя по стенам из кирпича с лесов	787,2
		м2	
99	15-15-1	-Наружная облицовка цоколя плиткой под дикий камень	120
		м2	
100	12-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2173,5
		м2	
101	57-14-3	-Ремонт бетонной отмостки из бетона В7,5	45,8
		1м2	
итого по разделу 7			**3 247**

РАЗДЕЛ

102	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,2
		м3	
103	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	12,4

128,68	42,8	8493	2825	3705	0,36	24
58,74	10,56	38[illegible]	697	81	0,04	2
896	-	65404	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
150,62	0,62	327368	1348	159985	0,43	945
69,08	0,23	150145	500	106,2	-	2
1502,61	54,76	94875	3457	29565	2,59	164
456,45	39,06	28820	2466	94,5	0,18	11
8390	-	26848	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
689,59	6,15	538913	4806	165683	1,32	1034
222,01	2,34	173499	1827	94,5	0,01	9
250,89	2,7	196071	2110	57311	0,37	289
76,59	1,01	59855	791	94,5	-	4
895,67	54,76	705069	43106	368607	2,59	2039
456,45	39,06	359315	30746	94,5	0,18	142
2457,23	3,2	294868	384	55008	2,93	352
483,86	1,21	58064	145	94,5	0,01	1
32,2	0,06	69994	136	20671	0,06	122
8,86	0,03	19246	54	107,1	-	-
827,62	1,2	37905	55	1808	0,27	12
39,4	0,23	1805	11	99,63	-	-

442

8. КРЫЛЬЦО К-1

251,77	-	2316	-	2356	1,77	16
251,77	-	2316	-	101,7	-	-
34,63	32,72	429	406	118	0,01	-
1,91	9	24	112	87,3	0,03	-

		лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	
		м3	
104	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,4
		м3	
105	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5
		м3	
106	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18
		м3	
107	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18
		м3	
108	8-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1
		м3	
109	6-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8,8
		м3	
110	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0794
		т	
111	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,8
		м3	
112	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,8
		м3	
113	30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,8
		м3	
114	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,3
		м2	
115	6-15-1	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	1,54

302,12	-	121	-	123	2,13	1
302,12	-	121	-	101,7	-	-
154,22	-	694	-	706	1,12	5
154,22	-	694	-	101,7	-	-
8,1	8,1	146	146	41	-	-
-	2,63	-	47	87,3	0,01	-
25,23	5,65	454	102	308	0,12	2
19,58	-	353	-	87,3	-	-
4759,06	126,11	4759	126	202	0,98	1
142,31	47,81	142	48	106,2	0,23	-
10660,32	140,45	93811	1236	10210	7,29	64
1174,73	53,05	10338	467	94,5	0,26	2
73000	-	5796	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
127	-	1118	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
361	-	3177	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
840	-	7392	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
252	4,77	6628	126	1250	0,24	6
42,95	1,8	1130	47	106,2	0,01	-
17301,77	5584,32	26645	8600	5671	14,29	22
2385,68	1511,19	3674	2327	94,5	5,79	9

		м3	
116	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d мм т	0,02076
117	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,03168
118	6-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона В25 м3	2,44
119	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02856
120	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02392
121	4-1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0286
122	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,037
123	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,0712
124	6-11-7	-Установка закладных деталей Зд-1 1т	0,09696
125	9-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом	1,50012

65000	-	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73000	-	2313	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12116,97	316,01	29565	771	3430	8,25	20
1368	119,39	3338	291	94,5	0,58	1
65000	-	1856	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
68200	-	1631	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61300	-	1753	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61200	-	2264	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56200	-	4001	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
99034,93	380,3	9602	37	3498	227,7	22
38036,25	143,44	3688	14	94,5	0,7	-
11279,36	5994,6	16920	8993	7264	26,45	40

126	9-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,3971
127	2-1-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	1,89722
128	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	т	44
129	13-26-16 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	44
130	11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	14,5
131	6-19-1	-Устройство крыльца из бетона В7,5	м2	1,83
132	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	0,0208
133	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	т	1,83
134	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,83
135	30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,83
136	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м3	16,1
137	Прайс ТОО	-Стоимость витражей с дверным блоком с монтажом	м2	60,7

4269,38	1708,94	6405	2564	81	6,55	10
16234,07	5027,99	6447	1997	3793	64,98	26
10453,5	1339,83	4151	532	81	4,76	2
146000	-	276994	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,36	0,13	1996	6	478	0,07	3
13,36	0,05	588	2	81	-	-
223,06	0,13	9815	6	227	0,03	1
6,33	0,05	278	2	81	-	-
207,18	3,28	3004	47	214	0,08	1
12,09	1,24	175	18	110,7	0,01	-
11193,32	395,01	20484	723	2979	9,49	17
1573,2	149,24	2879	273	94,5	0,73	1
41200	-	857	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
127	-	232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
361	-	661	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
840	-	1537	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1494,35	14,65	24059	236	3617	1,22	20
197,43	5,49	3179	88	110,7	0,03	-
11866,45	-	720293	-	-	-	-

	сад"			-	-	-	-	-	-	-
138	Прайс ТОО "Дизайн-Фасад"	-Стоимость алюминиевых панелей с комплектующими с монтажом м2	148	11866,45	-	17562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	12-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб м2	68	91,47	0,2	6220	14	1891	0,15	10
				25,88	0,09	1760	6	107,1	-	-
140	12-9-1	-Устройство настенных желобов м2	11,6	1087,46	19,35	12615	224	1772	0,86	10
				135,33	7,26	1570	84	107,1	0,04	-
141	12-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м	19,2	739,16	1,55	14192	30	3636	1,12	21
				176,21	0,59	3383	11	107,1	-	-

итого по разделу 8 **3 147 818**

РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

188	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	98,36	27,1	-	2666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	98,36	108,2	108,2	10643	10643	1916	-	-
				-	21,64	-	2129	90	0,45	45

итого по разделу 16 137

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	65-19-1	-Демонтаж радиаторов шт	151	197,2	15,96	29777	2409	28769		
				181,24	2,52	27367	380	103,68		
2	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм м	392	51,07	0,69	20019	270	20520		
				50,38	0,11	19749	43	103,68		
3	18-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	205,29	254,63	23,96	52273	4919	29420		
				115,41	8,99	23693	1845	115,2		
4	Прайс "AQUAGAS"	-Алюминиевые радиаторы Fondital	150	751,54	-	112731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	16-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	65	12,59	-	819	-	921		
				12,29	-	799	-	115,2	-	-
7	16-14-1	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых амированных труб наружным диам. 20 мм	94	486,7	15,24	45750	1432	37044		
				336,38	5,71	31619	537	115,2		

8	8-4-68	-Трубы полипропиленовые армированные , d-20x3,4 мм	м
9	16-14-2	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м
10	8-4-69	-Трубы полипропиленовые армированные, d-25x4,2 мм	м
11	16-14-3	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб наружным диам. 32 мм	м
12	8-4-70	-Трубы полипропиленовые армированные, d-32x5,4 мм	м
14	Прайс "AQUAGAS"	-Головка термостатическая RA2990 Danfoss	шт
15	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран д 20мм	шт
16	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран д 25мм	шт
17	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран с бабочкой д 15мм	шт
18	Прайс "DAnfOss"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой д 25мм USV-I Danfoss	шт
19	Прайс "DAnfOss"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой д 20мм USV-I Danfoss	шт
20	Прайс "AQUAGAS"	-Автоматический воздухоотводчик д 15мм	шт
21	9-4-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт
22	26-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями Thermaflex	м

94	93	-	87[illegible]	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
55	373,69	9,88	20553	543	17120		
	266,51	3,69	14658	203	115,2		
55	149	-	8195	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
230	339,92	6,6	78182	1518	58108		
	216,83	2,48	49871	570	115,2		
230	247	-	56810	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
81	1396,68	-	113131	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
3	395,55	-	1187	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
28	771,32	-	21597	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
30	304,57	-	9137	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
26	4709,87	-	122437	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
3	3434,28	-	10303	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
60	573,55	-	34413	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
3	377	-	1007	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
30	82,97	21,06	2489	632	1344		
	44,38	5,41	1331	162	90		

		[illegible]	33	407	-	13431	-	-	-	-
		THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	1-3-331 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скотч 50х3 мм	1,05	1010	-	1061	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,6	200	-	520	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
26	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,85	22,68	0,06	155	-	37	-	
				6,68	0,03	46	-	81	-	-
		м2								
27	13-26-21 К=2	-Масляно-битумное покрытие в 2 слоя трубопроводов	6,85	40,23	0,05	276	-	40	-	
				7,2	-	49	-	81	-	-
		м2								
28	Прайс "AQUAGAS"	-Клипсы для труб д 32мм	60	7,91	-	475	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

итого по разделу 823 845

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	21-24-2	-Установка шкафов распределительных с автоматическими выключателями	2	589,67	36,17	1179	72	1013		
				454,5	14,34	909	29	108	-	
		шт								
5	21-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	266	377,15	88,98	100322	23669	88746		
				258,75	50,17	68828	13345	108		
		шт								
7	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	23	169,86	57,56	3907	1324	3050		
				86,85	35,93	1998	826	108		
		шт								
9	21-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью, "Выход"	7	135,55	-	949	-	939		
				124,2	-	869	-	108	-	-
		шт								
10	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,4	-	2124	-	1910		
				29,48	-	1769	-	108	-	-
		шт								
11	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	-	320	-	235		
				31,05	-	217	-	108	-	-
		шт								
12	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	70	34,7	-	2429	-	2229		

13	21-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	шт
14	21-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м
15	8-411-1	-Металлический рукав	м
16	21-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м
17	21-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м
19	8-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м
20	8-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	м
21	775-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт
22	775-6-11	-Шкаф с автоматическими выключателями (RP36z) типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт
24	17-2-27	-Светильники тип ЛП0-2Х40	шт
25	17-2-18	-Светильники тип ARS-4X18	шт

	29,48	-	2064	-	108	-	-
12	72,13	6,92	8[illegible]	83	654		
	46,13	4,33	554	52	108		-
10	80,57	8,47	806	85	612		
	51,75	4,94	518	49	108		-
2000	114,4	7,8	228800	15600	93670		
	48,8	0,5	97600	1000	95	-	
2018	26,92	-	54324	-	53941		
	24,75	-	49945	-	108	-	-
1782	16,24	1,95	28940	3475	27906		
	13,34	1,16	23772	2067	108		
17	93,5	3,1	1590	53	528		
	32,4	0,3	551	5	95	-	-
32	107,3	3,5	3434	112	997		
	32,4	0,4	1037	13	95	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
1	106400	-	106400	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
2	32900	-	65800	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
5	2480	-	12400	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
241	3540	-	853140	-	-	-	-

			шт
27	17-2-9	-Светильники тип AIRONE	
			шт
28	Прайс "Люстры для всех и для каждого"	-Люстра 5-ти рожковая	
			шт
29	17-1-91	-Светильник потолочный тип НП022Х100	
			шт
30	17-1-82	-Светильники тип НП0-22Х60	
			шт
32	17-4-2	-Указатель световой "Выход"	
			шт
33	17-6-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40	
			шт
34	17-6-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	
			шт
35	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип НБ220-230-60	
			шт
36	17-6-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип НБ220-230-100	
			шт
37	17-6-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип НБ220-230-25	
			шт
38	18-3-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ2	
			1000шт
39	18-3-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	
			1000шт
40	18-1-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-05-6/220	
			шт
41	18-1-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-06-6/220	

3	2990	-	8970	-	-	-	-
17	2330	-	39610	-	-	-	-
4	7741,67	-	30967	-	-	-	-
12	214	-	2568	-	-	-	-
11	365	-	4015	-	-	-	-
7	462	-	3234	-	-	-	-
10	99	-	990	-	-	-	-
1064	82	-	87248	-	-	-	-
67	24	-	1608	-	-	-	-
12	39	-	468	-	-	-	-
7	24	-	168	-	-	-	-
0,185	18000	-	3330	-	-	-	-
0,11	26100	-	2871	-	-	-	-
60	156	-	9360	-	-	-	-
7	182	-	1274	-	-	-	-

42	18-1-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки с 3-им заземляющим контактом	шт	20	171	-	16704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	16-1-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	шт	1,73	60500	-	104665	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	16-1-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,75	52100	-	97175	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	8-4-8	-Трубы винипластовые, Dн 25 мм	1000м	1,2	777	-	932	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	8-4-9	-Трубы винипластовые, Dн 32 мм	10м	1	999	-	999	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс iPROTON	-Металлорукав д 16мм	10м	1400	27,24	-	38136	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-

итого поразделу 1 758 697

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	10-310-1	-Системный контролер с 3Д джойстиком	шт	1	1830	-	1830	-	1525	8	8
					1510	-	1510	-	101	-	-
2	Прайс Система безопасности "ТЕРАТЕК СБ"г.Москва	-Системный контролер с 3Д джойстиком Samsung SCC-3100A	к-т	1	42394,87	-	42395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	10-310-1	-16-канальное цифровое устройство обработки изображения	шт	1	1830	-	1830	-	1525	8	8
					1510	-	1510	-	101	-	-
4	Прайс Интернет-магазин InSTOrE г.Алматы	-16- канальное цифровое устройство обработки изображения MDR759Z AV	к-т	1	38899,8	-	38900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс КомпьютерМаркет г.Москва	-Жесткий диск 250Гб	шт	4	3004,82	-	12019	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	10-350-23	-Видеокамеры	шт	12	438,9	9,2	5267	110	5206	2	24
					425	4,5	5100	54	101	0,03	-
7	Прайс Система безопасности "SAfEMAg"г.Москва	-Видеокамера цветная KPC 133 AV Tech	к-т	7	3870,84	-	27096	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс	-Уличная видеокамера цветная		5	3678,6	-	18393	-	-	-	-

	г.Астана		к-т	
9	10-309-1	-Установка гермобоксов для видеокамер		5
			шт	
10	Прайс Производственная фирма "ТАХИОН"	-Гермобокс для видеокамер		5
			к-т	
11	10-309-3	- Установка блока питания		4
			шт	
12	Прайс Система безопасности "ПРОЛАЙН"г.Москва	-Блок питания БПП-20		4
			шт	
13	Прайс "AREAL"г.Москва	-Монитор для систем видеонаблюдения Samsung		4
			шт	
14	Прайс ООО "ОЛФОНЕТ"	-Источник бесперебойного питания UPS RS 1200VA		1
			шт	
15	Прайс STABilizATOr-MOsKOw г.Москва	-Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-2000/1		1
			шт	
16	Прайс ЗАО"Спецвидеопроект"	-Комплект для передачи видеосигнала VP-03T/04R		12
			к-т	
17	Торг.сеть	-Световой фильтр "Пилот"		1
			шт	
18	8-148-1	-Кабель в коробах		1486
			м	
19	8-411-1	-Гофротруба д=20мм		40
			м	
20	8-412-1	-Кабель в гофротрубе		40
			м	
21	16-1-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2		0,866
			1000м	
22	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель витая пара FTP Cat5 4p		660
			м	
23	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель-канал 60х40		90
			м	
24	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель-канал 25х40		130
			м	
25	Прайс iPROTON г.Москва	-Гофра д 20мм		40
			м	
26	Прайс "SAfE	-Разъемы		24

-	-	-	-	-	-	-
180,4	-	90[illegible]	-	899	1	5
178	-	890	-	101	-	-
4700,3	-	23502	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
149	-	596	-	602	1	4
149	-	596	-	101	-	-
1437,74	-	5751	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33731,57	-	134926	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20675,71	-	20676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8018,16	-	8018	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12441,97	-	149304	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
711,99	-	712	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27,7	2,1	41162	3121	28516	0,1	149
19,7	0,5	29274	743	95	-	4
114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
48,8	0,5	1952	20	95	-	-
8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
7,3	-	292	-	95	-	-
28900	-	25027	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,77	-	11071	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
106,19	-	9557	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
57,4	-	7462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26,97	-	1079	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
282,02	-	6768	-	-	-	-

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	10-667-2	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	-	90	-	-
		шт								
2	10-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые оповещатель комбинированный	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	-	936	-	90	-	-
		шт								
3	10-698-1	-Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	1	92,4	-	92	-	81	0,5	1
				90	-	90	-	90	-	-
		шт								
4	10-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой	161	457,5	1,6	73658	258	63321	2	322
				437	-	70357	-	90	-	-
		шт								
5	8-532-4	-Ручной пожарный извещатель	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
				263	-	1052	-	95	-	-
		шт								
6	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
7	8-409-1	-Прокладка короба монтажного	1300	108,6	48,9	141180	63570	63973	0,22	286
				39,6	12,2	51480	15860	95	0,07	92
		м								
8	8-399-1	-Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	1289	10	4,5	12890	5801	7592	0,03	39
				4,9	1,3	6316	1676	95	0,01	10
		м								
9	8-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	335	114,4	7,8	38324	2613	15690	0,29	97
				48,8	0,5	16348	167	95	-	1
		м								
10	8-410-1	-Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	3	34,2	1,2	103	4	67	0,14	-
				23,2	0,2	70	1	95	-	-
		м								
11	8-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	246	0,22	1
				39,6	12,2	198	61	95	0,07	-
		м								
12	8-407-1	-Трубы стальные с креплением скобами, диаметр 15 мм	3	125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	95	0,09	-
		м								
13	8-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	346	8,5	0,1	2941	35	2400	0,05	17
				7,3	-	2526	-	95	-	-

9	10-309-1	-Установка гермобоксов для видеокамер	5	180,4	-	902	-	899	1	5
				178	-	890	-	101	-	-
		шт								
11	10-309-3	- Установка блока питания	4	149	-	596	-	602	1	4
		шт		149	-	596	-	101	-	-
13	Прайс "AREAL"г.Москва	-Монитор для систем видеонаблюдения Samsung	4	33731,57	-	134926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Прайс ООО "ОЛФОНЕТ"	-Источник бесперебойного питания UPS RS 1200VA	1	20675,71	-	20676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Прайс STABilizATOr-MOsKOw г.Москва	-Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-2000/1	1	8018.16	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Торг.сеть	-Световой фильтр "Пилот"	1	711,99	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	8-148-1	-Кабель в коробах	1486	27,7	2,1	41162	3121	28516	0,1	149
				19,7	0,5	29274	743	95	-	4
		м								
19	8-411-1	-Гофротруба д=20мм	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
				48,8	0,5	1952	20	95	-	-
		м								
20	8-412-1	-Кабель в гофротрубе	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
				7,3	-	292	-	95	-	-
		м								
21	16-1-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,866	28900	-	25027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель витая пара FTP Cat5 4р	660	16,77	-	11071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель-канал 60х40	90	106,19	-	9557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Прайс iPROTON г.Москва	-Кабель-канал 25х40	130	57,4	-	7462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	Прайс iPROTON г.Москва	-Гофра д 20мм	40	26,97	-	1079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Прайс "SAfE COMMuniCATiOns"г.Москва	-Разъемы	24	282,02	-	6768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

итого по разделу 460 807

42	18-1-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки с 3-им заземляющим контактом	20	171	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	16-1-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,73	60500	-	104665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
47	16-1-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,75	52100	-	97175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	8-4-8	-Трубы винипластовые, Dн 25 мм	1,2	777	-	932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
49	8-4-9	-Трубы винипластовые, Dн 32 мм	1	999	-	999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
50	Прайс iPROTON	-Металлорукав д 16мм	1400	27,24	-	38136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

итого пораздeлу 1 758 697

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	10-310-1	-Системный контролер с 3Д джойстиком	1	1830	-	1830	-	1525	8	8
				1510	-	1510	-	101	-	-
		шт								
2	Прайс Система безопасности "ТЕРАТЕК СБ"г.Москва	-Системный контролер с 3Д джойстиком Samsung SCC-3100A	1	42394,87	-	42395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
3	10-310-1	-16-канальное цифровое устройство обработки изображения	1	1830	-	1830	-	1525	8	8
				1510	-	1510	-	101	-	-
		шт								
4	Прайс Интернет-магазин InSTOrE г.Алматы	-16- канальное цифровое устройство обработки изображения MDR759Z AV	1	38899,8	-	38900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
5	Прайс КомпьютерМаркет г.Москва	-Жесткий диск 250Гб	4	3004,82	-	12019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	10-350-23	-Видеокамеры	12	438,9	9,2	5267	110	5206	2	24
				425	4,5	5100	54	101	0,03	-
		шт								
7	Прайс Система безопасности "SAfEMAg"г.Москва	-Видеокамера цветная КРС 133 AV Tech	7	3870,84	-	27096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								

		м2							
15	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,04	40097,59	339,59	1604	14	7	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	119,7	0,58	-
16	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	143,52	775,1	15,35	111243	2203	1890	0,03	5
				5,94	5,06	853	726	119,7	0,02	3
		м2								
17	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	50	603,22	6,63	30161	332	6610	0,7	35
				108,68	1,76	5434	88	119,7	0,01	-
		м								
18	30-3-10	-Камни бордюрные БР 100.20.8	0,8	27100	-	21680	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

итого по разделу 404 435

итого по всем разделам 17 895 690

5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	486762
		итого	18382452
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	363972
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	183824
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	73529
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,897%	164891
12.		Итого	19168670
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774	40019199
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	800384
		Итого	40819584
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	4898350
		Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**45 717 934**

ЗАКАЗЧИК
руководитель аппарата Акима
Каналин Ж.Н.

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО «НазТур»
генеральный директор Елеусинов Л.Ж.

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за август месяц 2012 г
по капитальному ремонту здания аппарата Акима г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	56-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	54,18	74,9	6,81	4058,08	368,96					
				68,09	1,08	3689,11	58,51					
		м2										
2	56-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3017,98	297,36					
				194,33	3,31	2720,62	46,34					
		шт										
3	56-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,2	146,99	6,63	1499,29	67,62					
				140,36	1,04	1431,67	10,608					
		м2										
4	56-12-1	-Снятие дверных полотен	44,36	59,88	6,55	2656,26	290,56					
				53,33	1,04	2365,72	46,13					
		м2										
5	56-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах отливов, свесов и т.п.шт	13	320,85	30,15	4171,09	391,99					
				290,7	2,9	3779,10	37,70					
		м										
7	53-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	3,02	4899,14	1880,99	14794,98	5680,59					
				3018,15	538,09	9114,81	1625,03					
		м3										
8	55-1-6	-Разборка перегородок из ГВЛ	16,8	81,77	5,83	1373,73	97,94					
		м2		75,94	0,95	1275,79	15,98					
9	9-45-3 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж перегородки из ПВХ	14,2	576,39	20,19	8184,74	286,70					
		м2		556,2	7,1	7898,04	100,82					
12	57-3-1	-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	251,32	5,64	0,19	1417,44	47,75					
				5,45	0,02	1369,69	5,03					
		1м										
15	57-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	141,5	17,38	0,93	2459,27	131,60					
				16,45	0,14	2327,68	19,81					
		1м2										
16	57-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	141,5	11,07	0,04	1566,41	5,66					

		1м2	
17	57-2-8	-Разборка цементно-песчаной стяжки	80,5
		1м2	
33	10-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	10
		м2	
42	10-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	46,3
		м2	
43	10-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	26,4
		м2	
44	10-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,82
		м2	
45	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей с поворотно-откидной фурнитурой	79,52
		м2	
46	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	44,3
51	10-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	6,64
53	6-2-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние	25,84
54	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние	12,18
		м2	
55	6-2-21	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-12 внутренние	7,56

11,03	0,02	1560,79	2,83			
358,97	192,06	28897,09	15460,83			
166,91	72,15	13436,26	5808,08			
1669,91	17,38	16699,10	173,8			
370,01	6,55	3700,1	65,5			
371,23	23,59	17187,95	1092,22			
156,91	7,99	7264,93	369,94			
379,3	23,6	10013,52	623,04			
196,66	8,22	5191,82	217,01			
510,22	23,76	3479,70	162,04			
250,39	7,73	1707,68	52,71			
5240	-	416684,4				
-	-	-	-	-	-	-
2860	-	126698,00				
-	-					
671,57	39,81	4459,22	264,33			
219,42	15,05	1456,95	99,93			
4250	-	109820				
-	-	-	-	-	-	-
4010	-	48842	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5300	-	40068	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

		м2								
58	1-1-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	-	4500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
59	46-24-2	-Очистка потолков	450	32,87	-	14791,5				
		м2		32,87	-	14791,5				
60	15-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	40,31	335,3	5,08	13515,94				
				156,03	1,21	6289,56				
61	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	67,78	702,12	7,91	47589,69	536,13			
				359,66	2,99	24377,75	202,66			
		м2								
62	15-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	200	1014,19	3,58	202838,00	716,00			
				324,35	1,17	64870,00	234,00			
		м2								
63	15-64-4	-Шпатлевка из сухих растворных смесей потолков	200	213,7	4,93	42740,00	986,00			
				117,43	1,86	23486,00	372,00			
		м2								
64	15-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	205,9	338,18	2,91	69631,26	599,17			
				93,41	1,1	19233,12	226,49			
		м2								
65	15-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	200	260,86	2,91	52172,00	582,00			
				50,2	1,1	10040,00	220			
		м2								
66	15-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1303,57	316,78	2,63	412944,9	3428,39			
				74,78	0,99	97480,96	1290,53			
		м2								
67	15-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	222,5	174,66	0,78	38861,89	173,55			
				84,87	0,31	18883,58	68,98			
		м2								
74	57-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	111,32	382,5	1,86	42579,9	207,06			
				50,56	0,29	5628,34	32,23			
		1м2								
75	57-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из	111,32	736,16	1,14	81949,33	126,90			

		древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	
76	11-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1м2
77	57-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2
78	57-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м
			1м2

1	21-23-1	-Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф
2	21-24-2	-Установка шкафов распределительных с автоматическими выключателями	шт
3	21-24-1	-Установка шкафов распределительных с автоматическими выключателями	шт
4	21-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт
6	21-17-6	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт
8	21-17-1	-Монтаж светильников точечных	шт
10	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт
12	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт
16	21-9-1	-Скрытая прокладка провода	

	58,43	0,18	6504,43	20,04
211,6	779,78	6,13	165001,49	1297,1.
	67,28	2,31	14236,45	488,8
245,66	178,36	0,09	43815,92	22,11
	15,12	0,02	3714,38	4,91
		ТИП 2		
58,52	254,78	14,01	14909,73	819,87
	85,79	2,21	5020,43	129,33

Электроснабжение

1	2070	-	2070	-
	1215	-	1215	-
1	589,67	36,17	589,67	36,17
	454,5	14,34	454,5	14,34
1	518,13	31	518,13	31
	393,75	12,29	393,75	12,29
25	244,37	65,36	6109,29	1634
	151,65	34,45	3791,25	861,25
4	297,9	71,36	1191,60	285,44
	159,75	46,09	639,00	184,36
56	169,86	57,56	9512,16	3223,36
	86,85	35,93	4863,60	2012,08
20	35,4	-	708,00	-
	29,48	-	589,60	-
44	34,7	-	1526,8	-
	29,48	-	1297,12	-
810	26,92	-	21805,20	

		сечением до 10 мм2	
			м
17	21-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м
18	21-11-1	-Прокладка светодиодной ленты	м кабеля
22	775-6-11	-Шкаф с автоматическими выключателями (RP36z) типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт
23	775-6-9	-Шкаф с автоматическими выключателями (RP6z) типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	шт
25	17-2-18	-Светильники тип ARS-4X18	шт
40	18-1-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-05-6/220	шт
42	18-1-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки с 3-им заземляющим контактом	шт
43	Прайс Компания "ЛЕДПРОМ" г.Москва	-Светодиодная лента	м
45	16-1-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м
50	Прайс iPROTON	-Металлорукав д 16мм	м

	24,75	-	20047,5				
240	16,24	1,95	3897,60	468			
	13,34	1,16	3201,60	278,40			
40	94,79	10,91	3791,6	436,4			
	78,3	6,91	3132,0	276,4			
1	32900	-	32900				
	-	-					
1	31700	-	31700				
	-	-					
241	3540	-	853140				
	-	-					
20	156	-	3120				
	-	-					
20	171	-	3420				
	-	-					
40	175,11	-	7004,40				
	-	-					
0,055	360600	-	19833				
	-	-					
600	27,24	-	16344				
	-	-					

Отопление

1	65-19-1	-Демонтаж радиаторов	20	197,2	15,96	3944	319,2			
		шт		181,24	2,52	3624,8	50,4			
2	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	42	51,07	0,69	2144,94	28,98			
		м		50,38	0,11	2115,98	4,62			
3	18-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	25	254,63	23,96	6365,79	599			
		1кВт		115,41	8,99	2885,25	224,75			
4	Прайс "AQUAGAS"	-Алюминиевые радиаторы Fondital	1019	751,54	-	765819,26				
		секц		-	-					
5	16-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	352,3	4,95	22899,5	321,75			
		м		60,03	1,86	3901,99	120,90			
11	16-14-3	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб наружным диам. 32 мм	60	339,92	6,6	20395,2	396			
		м		216,83	2,48	13009,8	148,8			
12	8-4-70	-Трубы полипропиленовые армированные, d-32x5,4 мм	230	247	-	56810				
		м		-	-					
13	Прайс "AQUAGAS"	-Клапан термостатическиий прямой RA-G-П Danfoss д 20мм	101	1608,3	-	162438				
		шт		-	-					
14	Прайс "AQUAGAS"	-Головка термостатическая RA2990 Danfoss	81	1396,68	-	113131				
		шт		-	-					
15	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран д 20мм	1	395,55	-	395,55				
		шт		-	-					
16	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран д 25мм	4	771,32	-	3085,28				
		шт		-	-					
17	Прайс "AQUAGAS"	-Шаровой кран с бабочкой д 15мм	6	304,57	-	1827,42				
		шт		-	-					
18	Прайс "DAnfOss"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой д 25мм USV-I Danfoss	4	4709,87	-	18839,48				
		шт		-	-					
19	Прайс "DAnfOss"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой д 20мм USV-I Danfoss	1	3434,28	-	3434,28				
		шт		-	-					
20	Прайс "AQUAGAS"	-Автоматический воздухоотводчик д 15мм	8	573,55	-	4588,4				
				-	-					

Накладные не предвиденные	4321209,35x1,16=5012602,85 тенге
Расчет в базовых ценах 2001 г	5012602,85x1,11=5563989,16 тенге
Текущие цены в 2012 г К=2,08774	11616351,90 тенге
Налоги 2%	232327,04 тенге
итого	11848678,94 тенге
НДС 12%	1421841,47 тенге
Итого	13270520,41 тенге

ЗАКАЗЧИК
руководитель аппарата Акима
Каналин Ж.Н.

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО «НазТур»
генеральный директор_____Елеусинов Л.Ж.

12 п.

Унифицированная ФОРМА № 2

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№ 10
	дата	20 06 2012
Вид операции		

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ГУ «Аппарат Акима Бурлинского района»
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО «НазТур» , г.Аксай, ул.Советская д 1Д, 38355
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка г.Аксай, ул.Железнодорожная 119
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт призывного пункта в здании Бурлинского ОДО (военкомат)
(наименование)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.06.12		

Полная сметная стоимость – 555305 тенге
Лимит финансирования – 555305 тенге
Стоимость выполненных работ,
включая работы по настоящему
акту с начала строительства – 555305 тенге

тенге

Шифр и № позиции	Наименование работ	Кол-во	Стоимость заработной платы строителей	Ед.эксп.Маш В т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость (тенге) Всего
1	2	3	4	5	6
62-36-1	- Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски $м^2$	39,19	25,7 / 25,7	1007,18	1007,18
15-65-1	- Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню $м^2$	2,4	702,12 / 239,66	1685,09	1685,09
Е01-61-26-1	- Перетирка штукатурки внутренних помещений $м^2$	39,19	41,79 / 38,48	1637,75	1637,75
Е0115-1803	- Улучшенная окраска стен поливинилацетатным составом $м^2$	39,19	436,63 / 74,78	17111,5	17111,5
Е0110-7-8	- Обшивка потолков плитами ГКЛ $м^2$	23,81	148,61 / 139,73	3538,4	3538,4
С11011-376	- Листы ГКЛ шт	23,81	286	6809,66	6809.66
Е0157-13-4	- Устройство основание под покрытие пола из ДВП $м^2$	23,81	355,39 / 39,15	8461,8	8461,8
Е0111-36-1	- Устройство покрытие из линолеума на клее Бустилат $м^2$	23,81	983,15 / 67,28	23408,8	23408,8
Е0157-23-5	- Устройство плинтусов полихловидных м	20,38	178,73 / 15,12	3642,5	3642,5
Е0113-20-3	- Установка стальных крепежных элементов из двитавра 20ч 7 м т	0,147	177381,63 / 393,3	26075,01	26075,01
Е0110-22-1	- Установка деревянных перегородок h=1m $м^2$	3,5	274,2 / 203,9	959,7	959,7
С12069-59	- Доски из антисептированной древесины $м^3$	0,06	49700	2982	2982
Е0151-3-2	- Очистка чердака от птичьего помета $м^3$	4,2	900,3 / 886,5	3781,26	3781,26

Е0158-6-3	- Ремонт балок перекрытия для устранения провисания потолков $м^2$	23,81	811,99 235,62	19333,48
			26096,74	
			120434	

С коэффициентом 1,2587 151590
С коэффициентом 1,0274 155743 на цены 2001 г
С коэффициентом 2,0774 323541 на цены 2012 г
Налоги 2% 6471
330012
НДС 12% 39601
Итого по смете 369613 тенге
В связи с невозможностью применять механизмы
смет стоимость увеличивается на 25% 462016 тенге

56-13-1 снятие наличников	5	6,47	32,35
56-12-1 снятие дверных полотен	2	59,88	119,76
56-11-1 демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатуркой	1	352,5	352,5
6-1-192 двери входные их металла с установкой	1	36400	36 400
			36 904,6
			157 338
	К 1,2587		198 042
	К 1,0274		203 468
	К 2,0774		422 685
	Налоги 2%		8 453
			431 138
	НДС 12%		51 736
			482 874
	К 1,15		555 305 тенге

Сдал Прораб _____ Магзумов Б.Н._____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.