Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5,№11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/89	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»	**218 255 072,15**	**62 392 642,23**	**78 635 832,4**	**25 177 206,59**	-	-	-	-	**7 487 117,07**	**69 879 759,30**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ **Абиев Е.** _____ **20___года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___года**

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 23615,692 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8379 чел.-ч
Сметная заработная плата 1493,377 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №5														
		СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ 0,00														
77	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	20,205	2434,64	335,84	49192	6786	19687	4,54	92						
				699,75	126	14138	2546	118	0,61	12						
78	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	15,3481221 м3	13400	-	205665	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
79	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17 1000шт	2417,46	337,41	41097	5736	15978	4,38	74						
				670,5	126	11399	2142	118	0,62	11						
80	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	12,91354 м3	11017	-	142268	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
81	Е0108-7-5 Изм. и	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2	18 1000шт	368,89	34,37	6640	619	4288	1,21	22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	кирпича при высоте этажа до 4 м м2		189	12,87	3402	232	118	0,06	1
82	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	0,9	11017 -	- -	9915 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	54	104,56 23,85	66,43 23,85	5646 1288	3587 1288	3606 140	0,15 0,11	8 6
84	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,594	25600 -	- -	15206 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ТЕХПОДПОЛЬЕМ								
85	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	7,8	885,61 299,25	200,77 71,15	6908 2334	1566 555	4045 140	1,74 0,31	14 2
86	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	67,2	1439,28 465,75	373,54 135,07	96719 31298	25102 9077	56525 140	2,66 0,61	179 41
87	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1254	175710,1 8100	1826,1 690,75	22034 1016	229 87	1543 140	42,7 3,37	5 -
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	494,04	3080 -	- -	1521643 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 шт	3,6	1209,31 515,25	475,71 162,92	4354 1855	1713 587	3418 140	2,63 0,64	9 2
90	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	10,368	2040 -	- -	21151 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	м2 28,2	393,24 130,73	250,96 88,22	11090 3687	7077 2488	8644 140	0,81 0,37	23 10
92	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт 4,038	25600 -	- -	103373 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНЫ	м3							
123	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	451	2840,5 972	355,12 132,75	1281066 438372	160159 59870	587926 118	6,04 0,65	2724 293
124	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м3 187,866	13400 -	- -	2517404 -	- -	- -	- -	- -
125	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1000шт 134	8390 -	- -	1124260 -	- -	- -	- -	- -
		армирование в местах пересечения облегченной кладки стен	м3							
126	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,2523	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2190 2083	107 40	2505 118	56,4 0,77	14 -
127	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,669	50800 -	- -	33985 -	- -	- -	- -	- -
128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,12	64100 -	- -	7692 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-7 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,052	49502	-	2574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
132	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	52	2458,64	335,84	127849	17464	50668	4,54	236
				699,75	126	36387	6552	118	0,61	32
		м3								
133	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	7,8164	13400	-	104740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
134	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	357	2417,46	337,41	863033	120455	335534	4,38	1564
				670,5	126	239369	44982	118	0,62	221
		м3								
135	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	180,971	13400	-	2425011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
136	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	756	368,89	34,37	278881	25984	180084	1,21	915
				189	12,87	142884	9730	118	0,06	48
		м2								
137	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	50,43	11017	-	555587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
138	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	460	104,56	66,43	48098	30560	30719	0,15	68
				23,85	23,85	10971	10971	140	0,11	48
		шт								
139	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	21,042	25600	-	538675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	45	462,67	242,86	20820	10929	17938	1,19	54
				198,68	86,05	8941	3872	140	0,37	17
		шт								
141	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для	9	19100	-	171900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ		м3						
146	E0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	14	929,76	477,08	13017	6679	11194	2,37	33
				405	166,12	5670	2326	140	0,68	10
147	E0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	12	854,32	452,74	10252	5433	8798	2,2	26
				366,75	156,92	4401	1883	140	0,64	8
148	E0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	10,8	205,12	12,56	2215	136	2793	1,08	12
				180	4,75	1944	51	140	0,02	-
149	E0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	42,6	3985,3	6,56	169774	279	6025	0,57	24
				98,55	2,48	4198	106	140	0,01	1
150	C143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	43,2	3420	-	147744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	C143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	49,14	2750	-	135135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	C143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	10,8	1190	-	12852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТРЕМЯНКА СМ 1		м						
153	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0174	13711,47	5475,87	239	95	103	28,9	1
				5040	1552,87	88	27	90	5,46	-
154	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,0174	т 133700	-	2326	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 т	0,6	375,5 191,93	30,89 11,68	225 115	19 7	147 120	1,23 0,06	1 -
156	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,6	12300 -	- -	7380 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,103	175710,1 8100	1826,1 690,75	18098 834	188 71	1268 140	42,7 3,37	4 -
158	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,11	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1508 554	602 171	653 90	28,9 5,46	3 1
159	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,11	63600 -	- -	6996 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,053	13864,97 9090	4022,39 1071,86	735 482	213 57	485 90	56,5 3,81	3 -
161	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,053	64200 -	- -	3403 -	- -	- -	- -	- -
162	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,144	8596,94 695,25	98,32 37,15	1238 100	14 5	111 105	4,41 0,18	1 -
163	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		33075	114,75	463	2	105	0,56	-
164	E0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,005	174524,6	1941,97	873	10	45	42,3	-
		т		6975	726,75	35	4	118	3,55	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
165	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	24	885,61	200,77	21255	4819	12445	1,74	42
		шт		299,25	71,15	7182	1708	140	0,31	7
166	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	140	1439,28	373,54	201499	52295	117761	2,66	372
		шт		465,75	135,07	65205	18910	140	0,61	85
167	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2215,584	3080	-	6823999	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
168	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1687	175710,1	1826,1	29642	308	2076	42,7	7
		т		8100	690,75	1366	117	140	3,37	1
169	E0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1873,78	924,97	3748	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
170	C143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,84	10200	-	8568	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
171	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,027	175710,1	1826,1	4744	49	332	42,7	1
		т		8100	690,75	219	19	140	3,37	-
172	E0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	8	1209,31	475,71	9674	3806	7596	2,63	21
		шт		515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
173	C143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	48,37	2040	-	98675	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ 0,00								
1	Е0116-14-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	3	448,26 247,5	16,1 6,03	1345 743	48 18	974 128	1,4 0,03	4 -
2	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	228 -	- -	684 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	3	115,42 92,93	12,21 4,57	346 279	37 14	374 128	0,56 0,02	2 -
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	3	662 -	- -	1986 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	24	693,07 76,95	10,34 3,87	16634 1847	248 93	2483 128	0,43 0,02	10 -
6	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15	596,67 59,85	4,19 1,58	8950 898	63 24	1179 128	0,34 0,01	5 -
7	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67 59,85	4,19 1,58	7075 898	63 24	1179 128	0,34 0,01	5 -
8	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67 59,85	4,19 1,58	8341 1377	96 36	1808 128	0,34 0,01	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
12	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1шт 1	4860 -	- -	4860 -	- -	- -	- -	- -
13	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт 2	3443 -	- -	6886 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	5530 128	1,47 0,07	24 1
15	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1шт 7	3074 -	- -	21518 -	- -	- -	- -	- -
16	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт 9	2430 -	- -	21870 -	- -	- -	- -	- -
17	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт 10	200 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	кг							
30	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	3	7475 -	- -	22425 -	- -	- -	- -	- -
31	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт 1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ 0,00								
1	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	471,67 59,85	4,19 1,58	14150 1796	126 47	2359 128	0,34 0,01	10 -
2	Е0116-8-3	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	285,95 51,3	4,59 1,71	8579 1539	138 51	2036 128	0,28 0,01	8 -
3	Е0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 -
4	Е0116-15-2	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
5	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	3443 -	- -	13772 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47 254,25	39,24 15,75	17045 9153	1413 567	12442 128	1,47 0,07	53 3
7	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	13	3074 -	- -	39962 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	5	2596 -	- -	12980 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт 18	2430	-	43740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1	шт							
1	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм,Д=60Х2,5	7	623,7	14,12	4366	99	947	0,55	4
				100,35	5,29	702	37	128	0,03	-
3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м 42,5	250	-	10625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	м 10	6880	-	68800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт 7	3500	-	24500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт 10	682	-	6820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт 1	869	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 6	362	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт 34	305	-	10370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	20	157	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	12	1770	-	21240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2								
59	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	9	1270	-	11430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	682	-	6820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	16	305	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
69	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	18	228 -	- -	4104 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
70	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
71	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	20	157 -	- -	3140 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
77	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	12	1770 -	- -	21240 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,00								
111	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	40	127 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
		м								
112	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	120,7 100,35	14,12 5,29	4828 4014	565 212	5409 128	0,55 0,03	22 1
		м								
113	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	97	168 -	- -	16296 -	- -	- -	- -	- -
		м								
114	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм,Д 60Х2,5ММ	53	503 -	- -	26659 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
115	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13	422,48	3,96	5492	51	893	0,3	4
				52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
116	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 8	264,48	3,96	2116	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
117	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	м 10	408	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт 10	888	-	8880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт 8	682	-	5456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт 8	1270	-	10160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт 20	350	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт 16	157	-	2512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт. 16	228	-	3648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20739403	498771			6738
			----			---	---			---
			Тенге			1078505	183940			872
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20098988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			344169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1229054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1186290	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17027677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1497336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22892103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1453655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4808	-	-		-
		Материалы -	Тенге			447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1565	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			635607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			717176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23615692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493377	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			20739403	498771			6738
			----			---	---			---
			Тенге			1078505	183940			872
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20098988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			344169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1229054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1186290	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			17027677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1497336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22892103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1453655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4808	-	-		-
		Материалы -	Тенге			447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1565	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			635607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			717176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38158	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23615692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493377	-		-

Временные здания и сооружения 1,1%	259 772,61
Итого:	**23 875 464,61**
Зимнее удорожание 1,08%	257 855,02
Выслуга лет 1%	238 754,65
Дополнительные отпуска 0,4%	95 501,86
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	709 630,45
Итого:	**25 177 206,59**
Итого стоимость с коэф К=2,55742	64 388 691,67
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 287 773,83
Итого:	**65 676 465,50**

Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	62 392 642,23
НДС 12%	7 487 117,07
Всего по акту с учетом НДС (12%)	69 879 759,30

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Алматов Р.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/89 от 3 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	1 493 377,00
От временных зданий: N x 0,141=	36 627,94
От зимнего удорожания: N x 0,46=	118 613,31
Всего	1 648 618,25
С экологическим коэффициентом 30%	494 585,47
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	77 660,12
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	137 384,85
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**709 630,45**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5,№11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/89	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда» Дом №11, №12.	271 592 966,39	47 623 119,86	97 853 116,43	19 217 284,03	-	-	-	-	5 714 774,38	53 337 894,24

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ Сакишев Е.Р. _____ 20___года

М.П. Технадзор
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ Абиев Е. _____ 20___года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ Махамбетов А.Т. _____ 20___года

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 17693,682 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 13327 чел.-ч
Сметная заработная плата 1940,519 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №11														
		ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ЗА ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ														
7	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1822	29,63	28,58			53990	52064			18650	0,01	13		
				0,99	9,56			1804	17423			97	0,04	64		
8	С010333-А15-1	-Завоз грунта за 15 км м3	3552,9	108,2	-			384424	-			76885	0,45	1615		
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м т	1275	21,64	-			76885	-			100	-	-		
				6,48	6,48			8261	8261			2602	-	-		
				-	2,1			-	2682			97	0,01	10		
10	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	547	134,1	-			73353	-			82889	0,97	532		
				134,1	-			73353	-			113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1275	14,01	14,01	17857	17857	5930	-	-
				-	4,8	-	6114	97	0,02	20
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ								
67	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,99	8679,65	422,15	17273	840	19760	56,4	112
				8257,5	157,5	16432	313	118	0,77	2
		т								
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,99	62000	-	123380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0106-13-3	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ	61,26	10533,34	360,48	645272	22083	101384	8,99	551
				1440	136,17	88214	8342	105	0,67	41
		м3								
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,4852	131	-	8186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	62,4852	371	-	23182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0455	51000	-	2321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,324	52400	-	16978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,019	53000	-	1007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
75	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,008	53600 -	- -	429 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,006	29400 -	- -	176 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	893	245,44 37,35	3,82 1,44	219178 33354	3411 1286	40875 118	0,21 0,01	189 6
78	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	261	708,81 31,5	11,21 4,21	184999 8222	2926 1099	10998 118	0,2 0,02	52 5
79	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	261	217,74 58,05	4,19 1,58	56829 15151	1094 412	18365 118	0,38 0,01	100 2
		ОТОПИТЕЛНЫЕ ГИЛЬЗЫ У ВХОДА В ДОМ								
80	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	1,04	18837,97 7560	11119,34 4200,75	19591 7862	11564 4369	12843 105	42,5 20,52	44 21
81	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	1,04	147100 -	- -	152984 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0110-8-1	-ОБШИВКА ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ м2	9,11	2006,81 90,68	29,51 11,14	18282 826	269 101	1113 120	0,62 0,05	6 -
		СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ 0,00								
83	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40,41	2434,64 699,75	335,84 126	98384 28277	13571 5092	39375 118	4,54 0,61	183 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 м3	15,3558	13400 -	- -	205768 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м 1000шт	34	2417,46 670,5	337,41 126	82194 22797	11472 4284	31956 118	4,38 0,62	149 21
86	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 м3	12,92	11017 -	- -	142340 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 1000шт	36	368,89 189	34,37 12,87	13280 6804	1237 463	8575 118	1,21 0,06	44 2
88	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 м2	1,8	11017 -	- -	19831 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т 1000шт	108	104,56 23,85	66,43 23,85	11293 2576	7175 2576	7212 140	0,15 0,11	16 11
90	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	1,188	25600 -	- -	30413 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ м3								
99	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	8,64	634,99 190,8	31,85 12,04	5486 1649	275 104	2103 120	1,15 0,06	10 1
100	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	8,64	12300 -	- -	106272 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
101	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОДЛЬЯ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
102	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5	6,5	7704,43	-	50079	-	4533	3,66	24
				567	-	3686	-	123	-	-
		м3								
		ТОЛЩ.20ММ								
103	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	81,5	345,19	14,76	28133	1203	5811	0,36	29
				52,43	5,54	4273	452	123	0,03	2
		м2								
104	Е0111-15-2 =4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	81,5	179,9	2,68	14662	218	778	0,04	3
				6,76	1	551	81	123	-	-
		м2								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
105	Е0108-3-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ ПОДГОТОВКА	116,7	230,27	100,89	26873	11774	22308	0,85	99
		м3		123,75	38,25	14442	4464	118	0,18	21
106	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	134,205	769	-	103204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		50ММ								
107	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	777,9	340,29	25,04	264713	19479	30264	0,14	111
				22,25	9,38	17308	7297	123	0,05	36
		м2								
108	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	777,9	313,44	15,55	243825	12096	19806	0,1	78
				14,85	5,85	11552	4551	123	0,01	4
		м2								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОД ЛЕСТНИЦЫ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
109	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов,В7,5	9,75	8163,07	86,6	79590	844	5356	3,06	30
				490,5	32,72	4782	319	105	0,16	2
		м3								
		ВХОД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
110	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	347,18	172,69	5555	2763	3057	0,48	8
				76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	3,12	13300 -	- -	41496 -	- -	- -	- -	- -
112	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,12	535 -	- -	1669 -	- -	- -	- -	- -
113	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,12	371 -	- -	1158 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3 ПРИЯМКИ ДРЕНАЖНЫЕ-2ШТ	0,3	8199,6 441	311,32 117,61	2460 132	93 35	176 105	2,82 0,57	1 -
115	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5 м3	0,5	7704,43 567	- -	3852 284	- -	349 123	3,66 -	2 -
116	Е0106-13-1Р-М6323РМ6313	-Устройство бетонных стен подвалов,В7,5 м3	3,15	8163,07 490,5	86,6 32,72	25714 1545	273 103	1731 105	3,06 0,16	10 1
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,213	131 -	- -	421 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,132	174524,6 6975	1941,97 726,75	23037 921	256 96	1200 118	42,3 3,55	6 -
119	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	0,6	708,81 31,5	11,21 4,21	425 19	7 3	25 118	0,2 0,02	- -
120	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,04	665,48 81,68	8,23 3,08	692 85	9 3	104 118	0,47 0,02	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ЛОТКИ								
121	E0106-24-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	5,1	8406,79	493,75	42875	2518	4173	3,81	19
				609,75	169,52	3110	865	105	0,67	3
			5,6	708,81	11,21	3969	63	236	0,2	1
				31,5	4,21	176	24	118	0,02	-
122	E0108-4-3	м3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2	8163,07	86,6	16326	173	1099	3,06	6
				490,5	32,72	981	65	105	0,16	-
123	E0106-13-1	м2 -Устройство бетонных стен подвалов	0,106	174524,6	1941,97	18500	206	963	42,3	4
				6975	726,75	739	77	118	3,55	-
124	E0108-12-3	м3 -Установка металлических решеток приямков	0,132	72779,65	422,15	9607	56	1311	56,4	7
				8257,5	157,5	1090	21	118	0,77	-
125	E0108-12-1	т -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ НАД ЛОТКАМИ	1,7	8682,35	95,97	14760	163	1442	4,9	8
				771,75	36,25	1312	62	105	0,18	-
		т СЕЧЕНИЕ А-А								
126	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	41,3	14,97	1,26	618	52	498	0,05	2
				8,96	0,47	370	20	128	-	-
		м3 СЕЧЕНИЕ Б-Б								
127	E0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	0,041	114900	-	4711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	C12021-260	кг -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	300,822	2840,5	355,12	854485	106828	392153	6,04	1817
				972	132,75	292399	39934	118	0,65	196
		т СТЕНЫ								
129	E0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	93,9328	13400	-	1258700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	C143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	67,3098	8390	-	564729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	C11031-104	1000шт -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН								
132	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1682	8679,65	422,15	1460	71	1670	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1389	26	118	0,77	-
133	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1338	50800	-	6797	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,024	64100	-	1538	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0104	49502	-	515	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
140	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	238,12	2417,46	337,41	575646	80344	223802	4,38	1043
		м3		670,5	126	159659	30003	118	0,62	148
141	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	90,4856	13400	-	1212507	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	25,215	11017	-	277794	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	307	104,56	66,43	32100	20395	20501	0,15	45
		шт		23,85	23,85	7322	7322	140	0,11	32
145	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	10,521	25600	-	269338	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	13,6	885,61	200,77	12044	2730	7052	1,74	24
				299,25	71,15	4070	968	140	0,31	4
				шт						
172	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	80	1439,28	373,54	115142	29883	67292	2,66	213
				465,75	135,07	37260	10806	140	0,61	48
				шт						
173	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	633,024	3080	-	1949714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
174	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0964	175710,1	1826,1	16938	176	1186	42,7	4
				8100	690,75	781	67	140	3,37	-
				т						
175	E0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	5	1873,78	924,97	9369	4625	7872	4,83	24
				807,75	316,76	4039	1584	140	1,25	6
				шт						
176	C143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,4	10200	-	24480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
177	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,077	175710,1	1826,1	13530	141	948	42,7	3
				8100	690,75	624	53	140	3,37	-
				т						
178	E0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	4,8	1209,31	475,71	5805	2283	4557	2,63	13
				515,25	162,92	2473	782	140	0,64	3
				шт						
179	C143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	13,82	2040	-	28193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		11011236	453822			7261

				Тенге		962798	165704			744
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		10852923	-	-		-
	Материалы -			Тенге		620292	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1128113	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			832422	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7676472	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			384424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1313270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12896165	-	-		8659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1325103	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157695	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157695	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167157	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			20	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13064505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1325567	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОМ №12

ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ЗА ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ

7	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1822	29,63	28,58	53990	52064	18650	0,01	13
				0,99	9,56	1804	17423	97	0,04	64
8	С010333-А15-1	-Завоз грунта за 15 км	м3 3552,9	108,2	-	384424	-	76885	0,45	1615
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 1275	21,64 6,48	- 6,48	76885 8261	- 8261	100 2602	- -	- -
				-	2,1	-	2682	97	0,01	10
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 547	134,1	-	73353	-	82889	0,97	532
				134,1	-	73353	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	1275	14,01 -	14,01 4,8	17857 -	17857 6114	5930 97	- 0,02	- 20
		ФУНДАМЕНТЫ								
67	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	1,99	8679,65 8257,5	422,15 157,5	17273 16432	840 313	19760 118	56,4 0,77	112 2
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,99	62000 -	- -	123380 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0106-13-3	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ м3	61,26	10533,34 1440	360,48 136,17	645272 88214	22083 8342	101384 105	8,99 0,67	551 41
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	62,4852	131 -	- -	8186 -	- -	- -	- -	- -
71	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	62,4852	371 -	- -	23182 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0455	51000 -	- -	2321 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,324	52400 -	- -	16978 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,019	53000	-	1007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,008	53600	-	429	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	29400	-	176	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	893	245,44	3,82	219178	3411	40875	0,21	189
				37,35	1,44	33354	1286	118	0,01	6
		м2								
78	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	261	708,81	11,21	184999	2926	10998	0,2	52
				31,5	4,21	8222	1099	118	0,02	5
		м2								
79	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	261	217,74	4,19	56829	1094	18365	0,38	100
				58,05	1,58	15151	412	118	0,01	2
		м2 ОТОПИТЕЛНЫЕ ГИЛЬЗЫ У ВХОДА В ДОМ								
80	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,04	18837,97	11119,34	19591	11564	12843	42,5	44
				7560	4200,75	7862	4369	105	20,52	21
		1т								
81	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	1,04	147100	-	152984	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0110-8-1	-ОБШИВКА ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ	9,11	2006,81	29,51	18282	269	1113	0,62	6
				90,68	11,14	826	101	120	0,05	-
		м2 СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ 0,00								
83	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	40,41	2434,64	335,84	98384	13571	39375	4,54	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при высоте этажа до 4 м								
				699,75	126	28277	5092	118	0,61	25
		м3								
84	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	15,3558	13400	-	205768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
85	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	34	2417,46	337,41	82194	11472	31956	4,38	149
				670,5	126	22797	4284	118	0,62	21
		м3								
86	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	12,92	11017	-	142340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
87	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	36	368,89	34,37	13280	1237	8575	1,21	44
				189	12,87	6804	463	118	0,06	2
		м2								
88	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,8	11017	-	19831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
89	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	108	104,56	66,43	11293	7175	7212	0,15	16
				23,85	23,85	2576	2576	140	0,11	11
		шт								
90	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,188	25600	-	30413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДВЕРИ								
99	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	8,64	634,99	31,85	5486	275	2103	1,15	10
				190,8	12,04	1649	104	120	0,06	1
		м2								
100	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	8,64	12300	-	106272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП								
		м2								
101	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОДЛЬЯ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
102	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5	6,5	7704,43	-	50079	-	4533	3,66	24
				567	-	3686	-	123	-	-
		м3								
		ТОЛЩ.20ММ								
103	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	81,5	345,19	14,76	28133	1203	5811	0,36	29
				52,43	5,54	4273	452	123	0,03	2
		м2								
104	Е0111-15-2 =4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	81,5	179,9	2,68	14662	218	778	0,04	3
				6,76	1	551	81	123	-	-
		м2								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
105	Е0108-3-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ ПОДГОТОВКА	116,7	230,27	100,89	26873	11774	22308	0,85	99
		м3		123,75	38,25	14442	4464	118	0,18	21
106	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	134,205	769	-	103204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		50ММ								
107	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	777,9	340,29	25,04	264713	19479	30264	0,14	111
				22,25	9,38	17308	7297	123	0,05	36
		м2								
108	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	777,9	313,44	15,55	243825	12096	19806	0,1	78
				14,85	5,85	11552	4551	123	0,01	4
		м2								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОД ЛЕСТНИЦЫ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
109	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов,В7,5	9,75	8163,07	86,6	79590	844	5356	3,06	30
				490,5	32,72	4782	319	105	0,16	2
		м3								
		ВХОД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
110	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	347,18	172,69	5555	2763	3057	0,48	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
111	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ шт	3,12	13300	-	41496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,12	535	-	1669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,12	371	-	1158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,3	8199,6	311,32	2460	93	176	2,82	1
				441	117,61	132	35	105	0,57	-
		ПРИЯМКИ ДРЕНАЖНЫЕ-2ШТ								
115	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5 м3	0,5	7704,43	-	3852	-	349	3,66	2
				567	-	284	-	123	-	-
116	Е0106-13-1Р-М6323РМ6313	-Устройство бетонных стен подвалов,В7,5 м3	3,15	8163,07	86,6	25714	273	1731	3,06	10
				490,5	32,72	1545	103	105	0,16	1
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,213	131	-	421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков м3	0,132	174524,6	1941,97	23037	256	1200	42,3	6
				6975	726,75	921	96	118	3,55	-
119	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов т	0,6	708,81	11,21	425	7	25	0,2	-
				31,5	4,21	19	3	118	0,02	-
120	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя м2	1,04	665,48	8,23	692	9	104	0,47	-
				81,68	3,08	85	3	118	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов								
		м2								
		ЛОТКИ								
121	Е0106-24-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	5,1	8406,79	493,75	42875	2518	4173	3,81	19
		м3		609,75	169,52	3110	865	105	0,67	3
122	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,6	708,81	11,21	3969	63	236	0,2	1
				31,5	4,21	176	24	118	0,02	-
		м2								
123	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	2	8163,07	86,6	16326	173	1099	3,06	6
				490,5	32,72	981	65	105	0,16	-
		м3								
124	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,106	174524,6	1941,97	18500	206	963	42,3	4
				6975	726,75	739	77	118	3,55	-
		т								
125	Е0108-12-1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ НАД ЛОТКАМИ	0,132	72779,65	422,15	9607	56	1311	56,4	7
		т		8257,5	157,5	1090	21	118	0,77	-
		СЕЧЕНИЕ А-А								
126	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,7	8682,35	95,97	14760	163	1442	4,9	8
				771,75	36,25	1312	62	105	0,18	-
		м3								
		СЕЧЕНИЕ Б-Б								
127	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	41,3	14,97	1,26	618	52	498	0,05	2
				8,96	0,47	370	20	128	-	-
		кг								
128	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,041	114900	-	4711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3780413	206346			4065
				Тенге		452783	74159			306
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3622100	-	-		-
		Материалы -		Тенге		543708	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	526552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		258842	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1853304	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		384424	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		586237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	87935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		252500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4460837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614488	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157695	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157695	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167157	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			20	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4629177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614952	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14791650	660168			11326
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1415581	239863			1050
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14475024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1164000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1654665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1091264	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9529777	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			768848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1899507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		950
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	284926	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17357002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1939591	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			315390	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315390	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			334313	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			40	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17693682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1940519	-		13327

Временные здания и сооружения 1,1%	194 630,50
Итого:	**17 888 312,50**
Зимнее удорожание 1,08%	193 193,78
Выслуга лет 1%	178 883,13
Дополнительные отпуска 0,4%	71 553,25
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	885 341,37
Итого:	**19 217 284,03**
Итого стоимость с коэф К=2,55742	49 146 666,52
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	982 933,33
Итого:	**50 129 599,85**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	**47 623 119,86**
НДС 12%	5 714 774,38
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**53 337 894,24**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Алматов Р.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/89 от 3 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

	в тенге
Сметная зарплата	1 940 519,00
От временных зданий: N x 0,141=	27 442,90
От зимнего удорожания: N x 0,46=	88 869,14
Всего	2 056 831,04
С экологическим коэффициентом 30%	617 049,31
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	96 889,47
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	171 402,59
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**885 341,37**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Утверждена

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5,№11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/89	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»	**388 158 613,62**	**104 076 470,74**	**139 850 933,98**	**41 997 817,55**	-	-	-	-	**12 489 176,49**	**116 565 647,23**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймерекеа» _____ **Абиев Е.** _____ **20___года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___года**

Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 40239,913 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 25210 чел.-ч
Сметная заработная плата 4471,64 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №5								
		СТЕНЫ								
123	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	631,96	2840,5	355,12	1795082	224422	823826	6,04	3817
				972	132,75	614265	83893	118	0,65	411
124	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 м3	150,292	13400	-	2013913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 1000шт	135,24	8390	-	1134664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		армирование в местах пересечения облегченной кладки стен м3								
126	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,4205	8679,65	422,15	3650	178	4175	56,4	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	3472	66	118	0,77	-
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
132	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	87,28	2458,64	335,84	214590	29312	85044	4,54	396
				699,75	126	61074	10997	118	0,61	53
133	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	7,8164	13400	-	104740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0108-6-7	1000шт -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	595,48	2417,46	337,41	1439549	200921	559674	4,38	2608
				670,5	126	399269	75030	118	0,62	369
135	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	180,971	13400	-	2425011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	1000шт -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	857,76	368,89	34,37	316419	29481	204324	1,21	1038
				189	12,87	162117	11039	118	0,06	54
		м2								
137	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	50,43	11017	-	555587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Е0107-44-10	1000шт -Укладка перемычек масса до 0,3 т	461	104,56	66,43	48203	30626	30786	0,15	68
				23,85	23,85	10995	10995	140	0,11	48
139	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	21,042	25600	-	538675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0107-44-3	м3 -Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	45	462,67	242,86	20820	10929	17938	1,19	54
				198,68	86,05	8941	3872	140	0,37	17
141	С143015-32	шт -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого	9	19100	-	171900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3								
			м3							
		ЛЕСТНИЦЫ								
146	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	23	929,76	477,08	21385	10973	18390	2,37	55
				405	166,12	9315	3821	140	0,68	16
			шт							
147	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	20	854,32	452,74	17086	9055	14663	2,2	44
				366,75	156,92	7335	3138	140	0,64	13
			шт							
148	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	18	205,12	12,56	3692	226	4656	1,08	19
				180	4,75	3240	86	140	0,02	-
			м							
149	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	71	3985,3	6,56	282956	466	10042	0,57	41
				98,55	2,48	6997	176	140	0,01	1
			м							
150	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	72	3420	-	246240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
151	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	81,9	2750	-	225225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
152	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	18	1190	-	21420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
165	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	44	885,61	200,77	38967	8834	22817	1,74	77
				299,25	71,15	13167	3131	140	0,31	13
			шт							
166	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	260	1439,28	373,54	374212	97120	218698	2,66	692
				465,75	135,07	121095	35118	140	0,61	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	949,536	3080 - -	- - -	2924571 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
168	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,3133	175710,1 8100	1826,1 690,75	55050 2538	572 216	3856 140	42,7 3,37	13 1
169	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	3	1873,78 807,75	924,97 316,76	5621 2423	2775 950	4723 140	4,83 1,25	14 4
170	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	1,56	10200 -	- -	15912 -	- -	- -	- -	- -
171	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,05	175710,1 8100	1826,1 690,75	8786 405	91 35	615 140	42,7 3,37	2 -
172	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 шт	16	1209,31 515,25	475,71 162,92	19349 8244	7611 2607	15191 140	2,63 0,64	42 10
173	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ м2	20,73	2040 -	- -	42289 -	- -	- -	- -	- -
		ОКНА. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
228	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	120	498,09 230,97	19,17 6,18	59770 27716	2301 742	34150 120	1,38 0,03	166 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
231	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,8	4472	-	48298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
232	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	109,2	5206	-	568495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	63,36	447,28	20,21	28340	1281	16882	1,29	82
				215,16	6,88	13633	436	120	0,03	2
		м2								
234	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	63,36	10900	-	690624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
276	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2508,8	168,08	4,07	421670	10199	359969	0,74	1857
				135,68	0,97	340394	2434	105	0,05	130
		м2								
		АРМИРОВАННЫЙ ШОВ В ФУНДЕМЕНТАХ								
1	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	261	223,41	9,95	58311	2597	17958	0,36	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
2	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,2	3,74	13624	976	123	0,02	5
			261	144,27	2,68	37654	699	1130	0,02	5
				2,52	1	658	261	123	-	-
3	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2							
			1,002	5239,08	327,33	5250	328	2119	11,6	12
				1890	123,75	1894	124	105	0,6	1
				-	-	45368	-	-	-	-
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1т							
			0,856	53000	-					
				-	-					
				-	-					
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т							
			0,146	55620	-	8121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0121-9-1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м							
			11381	26,92	-	306377	-	304214	0,15	1730
				24,75	-	281680	-	108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км							
			10,078	47878	-	482514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С151607-178 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км							
			1,303	76732	-	99982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге							

			Тенге			17946337	680996			12947
						2114490	250143			1310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			888873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45632	-		152
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1264672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327312	-		1882
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17057464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			594107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2082954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2495569	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11453982	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2471627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	370744	-		1236
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			20700837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	2453698	-		13762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21965509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2781010	-		15644
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ №11								
		СТЕНЫ								
129	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	300,822	2840,5	355,12	854485	106828	392153	6,04	1817
				972	132,75	292399	39934	118	0,65	196
130	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	93,9328 м3	13400	-	1258700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	67,3098 1000шт	8390	-	564729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН								
132	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1682 м3	8679,65	422,15	1460	71	1670	56,4	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1338	8257,5 50800 -	157,5 - -	1389 6797 -	26 - -	118 - -	0,77 - -	- - -
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,024	64100 -	- -	1538 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0104	49502 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
140	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	238,12	2417,46 670,5	337,41 126	575646 159659	80344 30003	223802 118	4,38 0,62	1043 148
141	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	90,4856	13400 -	- -	1212507 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	504,3	368,89 189	34,37 12,87	186031 95313	17333 6490	120128 118	1,21 0,06	610 32
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	25,215	11017 -	- -	277794 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	307	104,56 23,85	66,43 23,85	32100 7322	20395 7322	20501 140	0,15 0,11	45 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
145	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	10,521	25600	-	269338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ЛЕСТНИЦЫ								
152	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	14	929,76	477,08	13017	6679	11194	2,37	33
				405	166,12	5670	2326	140	0,68	10
		шт								
153	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	9	854,32	452,74	7689	4075	6598	2,2	20
				366,75	156,92	3301	1412	140	0,64	6
		шт								
156	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	32,4	3420	-	110808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	50,96	2750	-	140140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
171	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	13,6	885,61	200,77	12044	2730	7052	1,74	24
				299,25	71,15	4070	968	140	0,31	4
		шт								
172	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	80	1439,28	373,54	115142	29883	67292	2,66	213
				465,75	135,07	37260	10806	140	0,61	48
		шт								
173	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	633,024	3080	-	1949714	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
174	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0964	175710,1	1826,1	16938	176	1186	42,7	4
				8100	690,75	781	67	140	3,37	-
		т								
178	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных	4,8	1209,31	475,71	5805	2283	4557	2,63	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2		515,25	162,92	2473	782	140	0,64	3
179	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	13,82	2040	-	28193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОКНА								
234	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	60	498,09	19,17	29885	1150	17075	1,38	83
				230,97	6,18	13858	371	120	0,03	2
		м2								
235	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	60	420,08	10,41	25205	625	13049	1,11	67
				177,3	3,94	10638	236	120	0,02	1
		м2								
236	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	38,4	3680	-	141312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
237	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,4	4472	-	24149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	54,6	5206	-	284248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8145927	272573			3981
			----			--------	--------			--------
			Тенге			634133	100743			482
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8145927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	734876	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1023288	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6119105	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			886259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9574117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867815	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9574117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867815	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОМ №12								
		СТЕНЫ								
129	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	300,822	2840,5	355,12	854485	106828	392153	6,04	1817
				972	132,75	292399	39934	118	0,65	196
			м3							
130	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	93,9328	13400	-	1258700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
131	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	67,3098	8390	-	564729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН								
132	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1682	8679,65	422,15	1460	71	1670	56,4	9
				8257,5	157,5	1389	26	118	0,77	-
			т							
133	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,1338	50800	-	6797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 4 мм т								
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,024	64100 -	- -	1538 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0104	49502 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
140	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	238,12	2417,46 670,5	337,41 126	575646 159659	80344 30003	223802 118	4,38 0,62	1043 148
141	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	90,4856	13400 -	- -	1212507 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	504,3	368,89 189	34,37 12,87	186031 95313	17333 6490	120128 118	1,21 0,06	610 32
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	25,215	11017 -	- -	277794 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	307	104,56 23,85	66,43 23,85	32100 7322	20395 7322	20501 140	0,15 0,11	45 32
145	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	10,521	25600 -	- -	269338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
171	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	13,6	885,61	200,77	12044	2730	7052	1,74	24
				299,25	71,15	4070	968	140	0,31	4
				шт						
172	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	80	1439,28	373,54	115142	29883	67292	2,66	213
				465,75	135,07	37260	10806	140	0,61	48
				шт						
173	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	633,024	3080	-	1949714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
174	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0964	175710,1	1826,1	16938	176	1186	42,7	4
				8100	690,75	781	67	140	3,37	-
				т						
178	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	4,8	1209,31	475,71	5805	2283	4557	2,63	13
				515,25	162,92	2473	782	140	0,64	3
				шт						
178	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	13,82	2040	-	28193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		7369476	260044			3778
				Тенге		600666	96398			463
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7369476	-	-		-
		Материалы -		Тенге		70201	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	697064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		573579	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		5864986	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		838342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	125751	-		419
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		492469	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8700287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	822815	-		4661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		8700287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	822815	-		4661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			33461740	1213612			20706
			----			--------	-------			-----
			Тенге			3349289	447285			2254
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			888873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1264672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327312	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32572867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			761137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3514894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4092436	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23438072	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4196228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2206146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38975241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4144328	-		-

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40239913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4471640	-		-

Временные здания и сооружения 1,1%	442 639,04
Итого:	**40 682 552,04**
Зимнее удорожание 1,08%	439 371,56
Выслуга лет 1%	406 825,52
Дополнительные отпуска 0,4%	162 730,21
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	306 338,22
Итого:	**41 997 817,55**
Итого стоимость с коэф К=2,55742	107 406 058,56
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 148 121,17
Итого:	**109 554 179,73**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	**104 076 470,74**
НДС 12%	12 489 176,49

Всего по акту с учетом НДС (12%) 116 565 647,23

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР «АЙМЕРЕКЕ»
ТОО «Аймереке»: **Уткельбаев М.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Алматов Р.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/89 от 3 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	447 164,00
От временных зданий: N x 0,141=	62 412,11
От зимнего удорожания: N x 0,46=	202 110,92
Всего	711 687,02
С экологическим коэффициентом 30%	213 506,11
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	33 524,86
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	59 307,25
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**306 338,22**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5,№11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 26.11.15г. по 22.12.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/89	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»	**595 151 458,68**	**184 815 040,23**	**214 429 061,82**	**74 578 127,84**	-	-	-	-	**22 177 804,83**	**206 992 845,06**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ **Абиев Е.** _____ **20___года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___года**

Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 26.11.15г. по 22.12.15г.)

на СМР работы

Сметная стоимость 68237,257 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 47778 чел.-ч
Сметная заработная плата 8563,992 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №5														
123	Е0108-20-7	СТЕНЫ -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	421,15	2840,5	355,12	1196277	149559	549013	6,04	2544						
				972	132,75	409358	55908	118	0,65	274						
124	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	131,506	13400	-	1762180	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
125	С11031-104	1000шт -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	67,309	8390	-	564723	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
126	Е0108-12-1	м3 армирование в местах пересечения облегченной кладки стен -Армирование кладки стен и других конструкций	0,1682	8679,65	422,15	1460	71	1670	56,4	9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8257,5	157,5	1389	26	118	0,77	-
		т								
		ПАРАПЕТ								
130	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	103,5	2458,64	335,84	254469	34759	100849	4,54	470
				699,75	126	72424	13041	118	0,61	63
		м3								
131	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	39,33	13400	-	527022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
132	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	34,82	2458,64	335,84	85610	11694	33928	4,54	158
				699,75	126	24365	4387	118	0,61	21
		м3								
133	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	3,9082	13400	-	52370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
134	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	238,12	2417,46	337,41	575646	80344	223802	4,38	1043
				670,5	126	159659	30003	118	0,62	148
		м3								
135	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	90,486	13400	-	1212512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
136	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	907,74	368,89	34,37	334856	31199	216230	1,21	1098
				189	12,87	171563	11683	118	0,06	57
		м2								
137	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	25,215	11017	-	277794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
138	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	614	104,56	66,43	64201	40791	41003	0,15	91
				23,85	23,85	14644	14644	140	0,11	65
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	10,521	25600	-	269338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	60	462,67	242,86	27760	14571	23917	1,19	71
				198,68	86,05	11921	5163	140	0,37	22
		шт								
141	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	4,5	19100	-	85950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
142	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	100	384,51	24,15	38451	2415	25302	1,03	103
				171,9	8,83	17190	883	140	0,04	4
		шт								
143	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сборные ж/б опорные подушки ОП6.2	1,1	19400	-	21340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
144	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,44	13864,97	4022,39	19966	5792	13170	56,5	81
				9090	1071,86	13090	1543	90	3,81	5
		т								
145	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллер №24	1,44	63600	-	91584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛЕСТНИЦЫ								
146	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	8	929,76	477,08	7438	3817	6397	2,37	19
				405	166,12	3240	1329	140	0,68	5
		шт								
147	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	8	854,32	452,74	6835	3622	5865	2,2	18
				366,75	156,92	2934	1255	140	0,64	5
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7,2	205,12	12,56	1477	90	1862	1,08	8
				180	4,75	1296	34	140	0,02	-
149	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида (м)	28,4	3985,3	6,56	113183	186	4017	0,57	16
				98,55	2,48	2799	70	140	0,01	-
150	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ (м)	28,8	3420	-	98496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ (м2)	32,76	2750	-	90090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ (м2)	7,2	1190	-	8568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТРЕМЯНКА СМ1 (м)								
153	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0406	13711,47	5475,87	557	222	241	28,9	1
				5040	1552,87	205	63	90	5,46	-
154	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	0,0406	133700	-	5428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (т)	1,4	375,5	30,89	526	43	342	1,23	2
				191,93	11,68	269	16	120	0,06	-
156	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П (м2)	1,4	12300	-	17220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (м2)	0,241	175710,1	1826,1	42346	440	2966	42,7	10
				8100	690,75	1952	166	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
158	Е0109-29-1	-Установка металлических косоуров	0,258	13711,47	5475,87	3538	1413	1531	28,9	7
				5040	1552,87	1300	401	90	5,46	1
		т								
159	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,258	63600	-	16409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
160	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,124	13864,97	4022,39	1719	499	1134	56,5	7
				9090	1071,86	1127	133	90	3,81	-
		т								
161	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,124	64200	-	7961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,336	8596,94	98,32	2889	33	258	4,41	1
				695,25	37,15	234	12	105	0,18	-
		м3								
163	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198	6
				33075	114,75	1058	4	105	0,56	-
		1т								
164	Е0108-12-3	-Металлические решетки для вытирания ног	0,01	174524,6	1941,97	1745	19	91	42,3	-
				6975	726,75	70	7	118	3,55	-
		т								
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
174	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	111,6	3796,7	5,89	423712	657	11563	0,42	46
				71,78	2,23	8011	249	140	0,01	1
		м								
175	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	60	393,24	250,96	23595	15057	18392	0,81	49
				130,73	88,22	7844	5293	140	0,37	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	5,75	25600 -	- -	147200 -	- -	- -	- -	- -
177	Е0107-45-5	м3 ПОКРЫТИЕ -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	41	885,61 299,25	200,77 71,15	36310 12269	8232 2917	21261 140	1,74 0,31	71 13
178	Е0107-45-6	шт -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	92	1439,28 465,75	373,54 135,07	132413 42849	34365 12426	77386 140	2,66 0,61	245 56
179	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	814,1	3080 -	- -	2507428 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0107-14-1	м2 -Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	112,56 64,8	37,48 10,81	450 259	150 43	423 140	0,41 0,04	2 -
181	С143017-10	шт -Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	3,96	2010 -	- -	7960 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,215	175710,1 8100	1826,1 690,75	37778 1742	393 149	2646 140	42,7 3,37	9 1
183	Е0107-11-1	т -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	393,24 130,73	250,96 88,22	3932 1307	2510 882	3065 140	0,81 0,37	8 4
184	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,45	25600 -	- -	88320 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0107-53-5	м3 -Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	6	1209,31 515,25	475,71 162,92	7256 3092	2854 978	5697 140	2,63 0,64	16 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
186	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	17,28	2040	-	35251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ЛОДЖИИ								
		ТОЛЩ.20ММ								
216	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,72	21304,82	334,28	15339	241	3044	22,1	16
				3397,5	126	2446	91	120	0,62	-
		м3								
220	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	42,65	20,48	0,91	874	39	257	0,03	1
				4,68	0,34	200	15	120	-	-
		м2								
		ОКНА.БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
228	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	180	498,09	19,17	89655	3451	51225	1,38	249
				230,97	6,18	41575	1113	120	0,03	5
		м2								
231	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,2	4472	-	72446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
232	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	163,8	5206	-	852743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	95,04	447,28	20,21	42510	1921	25323	1,29	122
				215,16	6,88	20449	654	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2								
234	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2 ВИТРАЖ	95,04	10900 -	- -	1035936 -	- -	- -	- -	- -
235	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	82,68	965,99 927	28,84 10,15	79868 76644	2385 839	69735 90	4,98 0,04	412 3
236	Е0115-211-3	-Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 м2	82,68	166,33 157,5	8,83 3,33	13752 13022	730 275	13962 105	1,02 0,02	84 1
237	С11011-917	-Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщина 7,5 мм м2	84,3336	1340 -	- -	113007 -	- -	- -	- -	- -
238	С12031-185	-Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава т ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88 ТИП 132	0,108	454000 -	- -	49032 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	602,8	48,53 42,98	5,55 2,07	29254 25908	3346 1248	33402 123	0,26 0,01	156 6
256	СПрайс-лист-Пеноплекс ТОО		48,23	7507,4	-	362082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"BRAVO"									
257	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м3	602,8	-	-	-	-	-	-	-
				323,65	18,42	195096	11104	68850	0,42	251
				85,95	6,91	51811	4165	123	0,03	20
	ТОЛЩ.50ММ									
258	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	602,8	412,31	13,43	248539	8096	53117	0,45	271
				66,6	5,04	40146	3038	123	0,02	15
259	E0111-11-6 К=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	602,8	472,92	4,02	285076	2423	3915	0,03	16
				3,78	1,5	2279	904	123	-	1
	40ММ	ТИП 61								
261	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2411,04	223,41	9,95	538660	23990	165894	0,36	858
				52,2	3,74	125856	9017	123	0,02	44
262	E0111-11-2 К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2411,04	144,27	2,68	347833	6462	10439	0,02	42
				2,52	1	6076	2411	123	-	3
		ТИП 138								
265	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	45	48,53	5,55	2184	250	2494	0,26	12
				42,98	2,07	1934	93	123	0,01	-
266	СПрайс-лист-Пеноплекс ТОО "BRAVO"	м2	1,8	7507,4	-	13513	-	-	-	-
267	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м3	45	323,65	18,42	14564	829	5140	0,42	19
				85,95	6,91	3868	311	123	0,03	2
	40ММ									
268	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	45	223,41	9,95	10054	448	3096	0,36	16
				52,2	3,74	2349	168	123	0,02	1
269	E0111-11-2 К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	45	144,27	2,68	6492	121	195	0,02	1
				2,52	1	113	45	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА								
276	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	10035,2	168,08	4,07	1686678	40797	1439876	0,74	7426
				135,68	0,97	1361576	9734	105	0,05	519
		м2								
277	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	517	586,72	6,33	303334	3273	171074	1,79	925
				312,75	2,39	161692	1236	105	0,01	6
		м2								
		Отопление								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1								
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42,5	120,7	14,12	5130	600	5747	0,55	24
				100,35	5,29	4265	225	128	0,03	1
		м								
4	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,8	425,7	14,12	341	11	108	0,55	-
				100,35	5,29	80	4	128	0,03	-
		м								
5	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
		м								
6	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
				254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
		1шт								
9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
		1шт								
11	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128	1,47 0,07	18 1
54	E0116-10-2	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм,Д=60Х2,5 1шт	7	623,7 100,35	14,12 5,29	4366 702	99 37	947 128	0,55 0,03	4 -
55	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	46	425,7 100,35	14,12 5,29	19582 4616	650 243	6220 128	0,55 0,03	25 1
56	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5,8	422,48 52,2	3,96 1,49	2450 303	23 9	399 128	0,3 0,01	2 -
57	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	4	343,48 52,2	3,96 1,49	1374 209	16 6	275 128	0,3 0,01	1 -
58	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм м	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
61	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	9	473,47 254,25	39,24 15,75	4261 2288	353 142	3110 128	1,47 0,07	13 1
63	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 50 мм								
65	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
111	C130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,00 -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	43	127 -	- -	5461 -	- -	- -	- -	- -
112	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	57	120,7 100,35	14,12 5,29	6880 5720	805 302	7707 128	0,55 0,03	32 1
119	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм м	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
121	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
123	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	20	473,47 254,25	39,24 15,75	9469 5085	785 315	6912 128	1,47 0,07	29 1
137	E0116-6-5	ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0,00 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	72	472,48 52,2	3,96 1,49	34019 3758	285 107	4948 128	0,3 0,01	21 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	422,48 52,2	3,96 1,49	10140 1253	95 36	1649 128	0,3 0,01	7 -
139	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	343,48 52,2	3,96 1,49	8244 1253	95 36	1649 128	0,3 0,01	7 -
141	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	123,36	4331,44 111,7	35,77 13,4	534327 13780	4413 1653	19754 128	0,7 0,07	87 8
142	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	148	62,81 23,18	- -	9295 3430	- -	4390 128	0,12 -	18 -
145	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	180	193,78 164,25	- -	34880 29565	- -	26609 90	1 -	180 -
146	СПрайс-лист ТОО "Ул-ай"	-Терморегулятор автоматизированный RA2945	180	1210,24 -	- -	217843 -	- -	- -	- -	- -
		ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ								
159	Е0124-4-2	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,01	128668,67 75150	44459,79 16362,75	1287 752	445 164	1190 130	418 85,75	4 1
160	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	333 -	- -	3330 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных	0,134	125843,95	44069,82	16863	5905	15783	414	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С		74250	16353,75	9950	2191	130	85,71	11
162	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	134	250	-	33500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С12021-263	м -Опоры неподвижные	0,001	107900	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С12021-262	т -Опоры скользящие	0,03	107900	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Оопрные подушки ОП1	0,2	19400	-	3880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0124-12-2	м3 -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3	6
				535,5	11,25	1071	23	130	0,06	-
167	Е0124-13-1	шт -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
168	С130902-10	компл -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм,Д 65ММ	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С130901-108	шт -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520	-	7040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	364	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С130809-30 Изм. и	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	157	-	628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
172	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	4	121 -	- -	484 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0113-16-6	шт. -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,8 5,81	0,05 0,02	610 163	1 1	147 90	0,03 -	1 -
		м2 Горячее водоснабжение НИЖЕ 0,00								
1	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22	471,67 59,85	4,19 1,58	10377 1317	92 35	1730 128	0,34 0,01	7 -
2	Е0116-8-3	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	45	285,95 51,3	4,59 1,71	12868 2309	207 77	3053 128	0,28 0,01	13 -
		м Холодное водоснабжение ВЫШЕ ОТМ 0,00								
34	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	25	362,67 59,85	4,19 1,58	9067 1496	105 39	1966 128	0,34 0,01	8 -
35	Е0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67 59,85	4,19 1,58	5470 898	63 24	1179 128	0,34 0,01	5 -
36	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	150	499,47 292,5	12,19 4,57	74921 43875	1828 685	57037 128	1,64 0,02	246 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.02-06-20 02		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		18929299	577237				18004
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		3086085	206981				1442
		Материалы -	Тенге		34880	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге		5315	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		-	29565	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		26609	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	3991	-			13
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		3689	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		65178	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -			-	33556	-			193
		Материалы -	Тенге		17850312	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге		1206526	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	3047080	-			-
		Местные материалы -	Тенге		2772028	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		10470075	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		3451040	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	517656	-			1726
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1278081	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		22579434	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -			-	3564736	-			19786
		Материалы -	Тенге		163452	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге		2970	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	95345	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		57805	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		85811	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	12872	-			43
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		14956	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		264219	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -			-	108217	-			563
		Материалы -	Тенге		880654	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге		670382	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	121076	-			-
		Сдача и испытание -	Тенге		80875	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		630	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		154977	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	23247	-			77
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		62138	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1097768	-	-			-
					-	-	-			764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24006599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3850831	-		21306
										-
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ №11								
		СТЕНЫ								
129	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	752	2840,5	355,12	2136056	267050	980311	6,04	4542
				972	132,75	730944	99828	118	0,65	489
130	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	234	13400	-	3135600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	168	8390	-	1409520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН								
132	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,4205	8679,65	422,15	3650	178	4175	56,4	24
				8257,5	157,5	3472	66	118	0,77	-
133	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3345	50800	-	16993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,6	64100	-	38460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,026	49502	-	1287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
140	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	595	2417,46	337,41	1438389	200759	559223	4,38	2606
				670,5	126	398948	74970	118	0,62	369
141	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	226	13400	-	3028400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	1000шт -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1261	368,89	34,37	465170	43341	300378	1,21	1526
				189	12,87	238329	16229	118	0,06	79
		м2								
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	63,037	11017	-	694479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Е0107-44-10	1000шт -Укладка перемычек масса до 0,3 т	767	104,56	66,43	80199	50955	51220	0,15	114
				23,85	23,85	18293	18293	140	0,11	81
145	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	26	25600	-	665600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0107-44-3	м3 -Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	90	462,67	242,86	41640	21857	35876	1,19	107
				198,68	86,05	17881	7745	140	0,37	33
147	С143015-32	шт -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	13,5	19100	-	257850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0107-53-11	м3 -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	60	384,51	24,15	23071	1449	15181	1,03	62
				171,9	8,83	10314	530	140	0,04	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сборные ж/б опорные подушки ОП6.2	0,6	19400	-	11640	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,864	13864,97	4022,39	11979	3475	7902	56,5	49
				9090	1071,86	7854	926	90	3,81	3
		т								
151	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллер №24	0,864	63600	-	54950	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ								
152	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	20	929,76	477,08	18595	9542	15991	2,37	47
		шт		405	166,12	8100	3322	140	0,68	14
153	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	20	854,32	452,74	17086	9055	14663	2,2	44
		шт		366,75	156,92	7335	3138	140	0,64	13
156	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	72	3420	-	246240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	72,8	2750	-	200200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
171	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	40,8	885,61	200,77	36133	8191	21157	1,74	71
		шт		299,25	71,15	12209	2903	140	0,31	12
172	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10	240	1439,28	373,54	345426	89649	201876	2,66	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		465,75	135,07	111780	32417	140	0,61	145
173	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1899,072	3080	-	5849142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
174	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2892	175710,1	1826,1	50815	528	3559	42,7	12
				8100	690,75	2343	200	140	3,37	1
		т								
178	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	14,4	1209,31	475,71	17414	6850	13672	2,63	38
				515,25	162,92	7420	2346	140	0,64	9
		шт								
179	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	41,46	2040	-	84578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОКНА								
234	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	120	498,09	19,17	59770	2301	34150	1,38	166
				230,97	6,18	27716	742	120	0,03	4
		м2								
235	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	120	420,08	10,41	50409	1249	26099	1,11	133
				177,3	3,94	21276	473	120	0,02	2
		м2								
236	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	76,8	3680	-	282624	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
237	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,8	4472	-	48298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	109,2	5206	-	568495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
282	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5017,6	168,08	4,07	843339	20399	719938	0,74	3713
				135,68	0,97	680788	4867	105	0,05	259
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			22233499	736827			13892
			----			---	---			---
			Тенге			2305002	268995			1517
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22221519	-	-		-
	Материалы -		Тенге			389104	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2565217	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2420627	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			16381289	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2997470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1499
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	449620	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1513139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26732128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16855
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3014837	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11979	-	-		-
	Материалы -		Тенге			650	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8780	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7902	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1185	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1193	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21074	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9965	-		56
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26753202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3024802	-		16911
	РАЗДЕЛ 3. ДОМ №12									
	СТЕНЫ									
129	E0108-20-7 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	601,644	2840,5	355,12	1708970	213656	784306	6,04	3634
			972	132,75	584798	79868	118	0,65	391
130	С143006-8 Изм. и доп.вып.19 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	187,8656 м3	13400	-	2517399	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
131	С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	134,6196 1000шт	8390	-	1129458	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН								
132	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций	0,3364 м3	8679,65	422,15	2920	142	3340	56,4	19
			8257,5	157,5	2778	53	118	0,77	-
133	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2676 т	50800	-	13594	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,048 т	64100	-	3077	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0208	49502	-	1030	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ И ЧЕРДАКА								
140	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	476,24	2417,46	337,41	1151291	160688	447604	4,38	2086
				670,5	126	319319	60006	118	0,62	295
		м3								
141	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	180,9712	13400	-	2425014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
142	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1008,6	368,89	34,37	372062	34666	240255	1,21	1220
				189	12,87	190625	12981	118	0,06	63
		м2								
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	50,43	11017	-	555587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
144	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	614	104,56	66,43	64201	40791	41003	0,15	91
				23,85	23,85	14644	14644	140	0,11	65
		шт								
145	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	21,042	25600	-	538675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
146	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	45	462,67	242,86	20820	10929	17938	1,19	54
				198,68	86,05	8941	3872	140	0,37	17
		шт								
147	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	6,75	19100	-	128925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	30	384,51	24,15	11535	724	7591	1,03	31
				171,9	8,83	5157	265	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	55890	16208	140	0,61	73
173	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт	946	3080	-	2913680	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
174	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1446	175710,1	1826,1	25408	264	1780	42,7	6
		т		8100	690,75	1171	100	140	3,37	-
178	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	7,2	1209,31	475,71	8707	3425	6836	2,63	19
				515,25	162,92	3710	1173	140	0,64	5
179	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ шт	20,7	2040	-	42228	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ОКНА								
234	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	60	498,09	19,17	29885	1150	17075	1,38	83
		м2		230,97	6,18	13858	371	120	0,03	2
235	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	60	420,08	10,41	25205	625	13049	1,11	67
				177,3	3,94	10638	236	120	0,02	1
236	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	38,4	3680	-	141312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
237	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,4 м2	4472	-	24149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	54,6 м2	5206	-	284248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3								
			Тенге			14768007	532183			7759
			----			---	---			---
			Тенге			1233613	196722			942
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14762017	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1425945	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1624343	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11228778	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1716208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		858
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17466918	-	-		9533
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1683376	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4390	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
			Тенге			17477455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1688359	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			55930804	1846247			39655
			----			--------	-------			-----
			Тенге			6624700	672698			3901
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29565	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			26609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3991	-		13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			65178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33556	-		193
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54833849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1744395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7038241	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6816998	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38080142	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			8164718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1224708	-		4082
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3779914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66778480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8262949	-		46174
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108515	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14650	-		49
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			295830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123165	-		647
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			880654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			670382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80875	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			630	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			154977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23247	-		77
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			1097768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144322	-		764
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			68237257	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8563992	-		47778
		Временные здания и сооружения 1,1%				750 609,83				
		Итого:				**68 987 866,83**				
		Зимнее удорожание 1,08%				745 068,96				
		Выслуга лет 1%				689 878,67				
		Дополнительные отпуска 0,4%				275 951,47				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса				3 879 361,91				
		Итого:				**74 578 127,84**				
		Итого стоимость с коэф К=2,55742				190 727 595,70				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3 814 551,91				
		Итого:				**194 542 147,61**				
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95				**184 815 040,23**				
		НДС 12%				22 177 804,83				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**206 992 845,06**				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Уткельбаев М.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Алматов Р.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/89 от 3 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 26.11.15г. по 22.12.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	8 563 992,00
От временных зданий: N x 0,141=	105 835,99
От зимнего удорожания: N x 0,46=	342 731,72
Всего	9 012 559,71
С экологическим коэффициентом 30%	2 703 767,91
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	424 547,35
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	751 046,64
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**3 879 361,91**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Отчет

Расчета по местному содержанию при работах по строительству объекта: "Строительство 3-х 50-квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

за период с 26.11.2015г и по 22.12.2015г

Договор №05-3/89 от 03.08.2015г.

№ п/пДоговора(	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммар-ная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертифи-ката СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	206 992 845,06	107 972 083	0	1	1	4,55	110 000	500 500	80	KZ4 10 00481	30.06.2014	Сортовой прокат, т
итого	206 992 845,06				2	3663	10240	37 509 120	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	Плиты перекрытие, м2
					3	79,44	6 120	486 173	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	балконные плиты, м2
					4	330	10260	3 385 800	91,4	KZ4 61 00003	08.08.2014	Лестничный марш, м2
					5	370	16000	5 920 000	-	-	-	ПСБС-40, м3
					6	1232750	40,2	49 556 550	100	KZ4 61 00016	10.09.2014	Кирпич керамический, шт
					8	455	11500	5232500	73	KZ3 16 00456	30.12.2013	Профили из ПВХ для оконных и дверных
					9	66,8	76800	5 130 240	89	KZ4 61 00005	08.08.2014	перемычки, м3
					10	15,7	16 000	251 200	100	KZ5 112 00019	23.04.2015	Бетон, м3
								107 972 083				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012г., по следующей формуле:

$$\hat{E}\tilde{N}_{\delta/\delta} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} \tilde{N}\grave{O}_i * \hat{E}_i + \sum_{j=1}^{m} (\tilde{N}\ddot{A}_j - \tilde{N}\grave{O}_j - \tilde{N}\tilde{N}\ddot{A}_j) * R_j \right] / S$$

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания (%):**КСр/у = 92,50

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Составил ТОО "Жабдыктау" инж.ПТО_____Каримов Р.

Отчет

Расчета по местному содержани работах по строительству объекта: "Строительс в 3-х 50-квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

за период с 26.11.2015г и по 22.12.2015г

Договор №05-3/89 от 03.08.2015г.

№ п/пДоговора(	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммар-ная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертифи-ката СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	206 992 845,06	107 972 083	0	1	1	4,55	110 000	500 500	80	KZ4 10 00481	30.06.2014	Сортовой прокат, т
итого	206 992 845,06				2	3663	10240	37 509 120	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	Плиты перекрытие, м2
					3	79,44	6 120	486 173	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	балконные плиты, м2
					4	330	10260	3 385 800	91,4	KZ4 61 00003	08.08.2014	Лестничный марш, м2
					5	370	16000	5 920 000	-	-	-	ПСБС-40, м3
					6	1232750	40,2	49 556 550	100	KZ4 61 00016	10.09.2014	Кирпич керамический, шт
					8	455	11500	5232500	73	KZ3 16 00456	30.12.2013	Профили из ПВХ для оконных и дверных
					9	66,8	76800	5 130 240	89	KZ4 61 00005	08.08.2014	перемычки, м3
					10	15,7	16 000	251 200	100	KZ5 112 00019	23.04.2015	Бетон, м3
								107 972 083				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012г., по следующей формуле:

$$\hat{E}\tilde{N}_{\delta/\acute{o}} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} \tilde{N}\grave{O}_i * \hat{E}_i + \sum_{j=1}^{m} (\tilde{N}\ddot{A}_j - \tilde{N}\grave{O}_j - \tilde{N}\tilde{N}\ddot{A}_j) * R_j \right] / S$$

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;
Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания (%):**КСр/у = 92,50

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Составил ТОО "Жабдыктау" инж.ПТО _____Каримов Р.

Отчет

Расчета по местному содержани[illegible]работах по строительству объекта: "Строительс[illegible]3-х 50-квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

за период с 26.11.2015г и по 22.12.2015г

Договор №05-3/89 от 03.08.2015г.

№ п/пДоговора(	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммар-ная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертифи-ката СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	206 992 845,06	107 972 083	0	1	1	4,55	110 000	500 500	80	KZ4 10 00481	30.06.2014	Сортовой прокат, т
итого	206 992 845,06				2	3663	10240	37 509 120	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	Плиты перекрытие, м2
					3	79,44	6 120	486 173	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	балконные плиты, м2
					4	330	10260	3 385 800	91,4	KZ4 61 00003	08.08.2014	Лестничный марш, м2
					5	370	16000	5 920 000	-	-	-	ПСБС-40, м3
					6	1232750	40,2	49 556 550	100	KZ4 61 00016	10.09.2014	Кирпич керамический, шт
					8	455	11500	5232500	73	KZ3 16 00456	30.12.2013	Профили из ПВХ для оконных и дверных
					9	66,8	76800	5 130 240	89	KZ4 61 00005	08.08.2014	перемычки, м3
					10	15,7	16 000	251 200	100	KZ5 112 00019	23.04.2015	Бетон, м3
								107 972 083				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012г., по следующей формуле:

$$\hat{E}\tilde{N}_{\delta i\acute{o}} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} \tilde{N}\grave{O}_i * \hat{E}_i + \sum_{j=1}^{m} (\tilde{N}\ddot{A}_j - \tilde{N}\grave{O}_j - \tilde{N}\tilde{N}\ddot{A}_j) * R_j \right] / S$$

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания (%):**КСр/у = 92,50

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Составил ТОО "Жабдыктау" инж.ПТО_____Каримов Р.