АКТ

приемочной комисси о приемке в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом объекта
«Средняя школа имени Амангельды»

г. Атырау **«23» января 2013 года**

Приемочная комиссия, назначенная приказом директора школы за **№ 12** от **«23» января 2013 г.** в составе:

председателя Марданова Т. – директор школы имени Амангельды,

членов комиссии:

Султангалиева Ж. – заместитель начальника городского отдела образования,

Нургалиева Б. – представитель по связом с региональными и местными органами Проекта Расщирения АО КТК-К.

Оспанова Э. – и.о. заведующего производственно-технического сектора городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта,

Даутов М.И. – начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям (по согласованию),

Мусакаева Б. – заведующего производственно-технического сектора городского отдела строительства

Муратовой А.–заместитель началника городского управления санитарно-эпидемиологического контроля (по согласованию),

Куспанова С. – директор ТОО «ЭРА»,

Чеснаковой К. – главный инженер проекта

установила:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «ЭРА»**
(наименование организации и её ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект «Средняя школа имени Амангельды».

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, приказа) от « » 20 г. №
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от « » 20 г. №.

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрячиком выполнившим **все виды строительно – монтажных работ предусмотренные**
(указать виды работ)
проектно – сметной документацией
и субподрядными предприятиями **ТОО «Карасайстройсервис»**
(указать все предприятия и виды работ)

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **АО НИПИ «Каспиймунайгаз»**
(наименование проектной организации)

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту **КЕ 001А – 11А**
(номер проекта, номер серии)

6. Проектно-сметная документация утверждена **Заказчиком, школа**

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

им. Амангельды в селе Дамба « » 20 г. №

7. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 08. 08. 2012г. окончание работ 31. 12. 2012г.

продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):

по договору **4 месяца 22 дня**

фактически **4 месяца 22 дня**

Приемочной комиссии представлена следующая документация **исполнително-техническая документация по объекту .**
(перечень документов и номер приложения к акту)

8. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно – сметной документации: всего **128481, 17** тыс. тенге, в том числе ремонтно-строительных работ **112 000, 00** тыс. тенге.

9. на основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта «Средняя школы имени Амангельды» в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:

Качество ремонтно-строительных работ _____.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объект «Средняя школа имени Амангельды» принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта «Средняя школа имени Амангельды» **хорошо**
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Подрядчик в течении 2-годичного срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. И за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им объекте «Средняя школа имени Амангельды».

Председатель государственной комиссии:

_____ Т. Марданов

Члены рабочей комиссии:

_____ Ж. Султангалиев
_____ Б. Нургалиев
_____ Э. Оспанов
_____ М.И. Даутов
_____ Б. Мусакаев
_____ А. Муратова
_____ С. Куспанов
_____ К. Чеснакова

Форма 2в

Заказчик ТОО "Эра"
Подрядчик ТОО "Карасайстройсервис
Наименование стройки - Капитальный ремонт школы имени Амангельды в селе Дамба Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт школы имени Амангельды в селе Дамба Атырауской области
Договор №2/2 от 22.08.2012г.

АКТ
выполненных работ за декабрь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	531,200	51,33	4,89	27266	2598	27797	0,34	181
				46,44	0,83	24669	441	110,7	0,01	5
2	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм до 10м2 м2	531,20	1941,68	5,23	1031420	2778	83460	0,90	478
				141,10	0,83	74952	441	110,7	0,01	5
3	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	1899,40	17,38	0,93	33012	1766	34883	0,11	209
				16,45	0,14	31245	266	110,7	0,00	0
4	Е0111-36-1	Устройство покрытия из линолеума на клее "Бустилат" м2	1899,40	935,06	6,13	1776053	11643	146322	0,44	836
				67,28	2,31	127792	4388	110,7	0,01	19
5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	1395,00	116,63	10,56	162699	14731	166379	0,70	977
				106,07	1,67	147968	2330	110,7	0,01	14
6	Е0157-20-2	Установка покрытия из керамических плиток на растворе м2	1395,00	1580,53	14,85	2204839	20716	380306	1,54	2148
				243,95	2,32	340310	3236	110,7	0,02	28
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	2151,45	5,64	0,19	12134	409	13028	0,04	86
				5,45	0,02	11725	43	110,7	0,00	0
8	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	1456,34	178,36	0,09	259753	131	24408	0,09	131
				15,12	0,02	22020	29	110,7	0,00	0
9	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	695,11	282,58	2,26	196424	1571	38613	0,29	202
				49,84	0,34	34644	236	110,7	0,00	0
10	Е0162-36-1	Очистка потолков от известковой окраски м2	3825,60	25,70	0,00	98318	0	92910	0,18	689
				25,70	0,00	98318	0	94,5	0,00	0
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	3825,60	180,50	4,93	690521	18860	431256	0,64	2448
				117,43	1,86	449240	7116	94,5	0,01	38
12	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	3825,60	338,18	2,91	1293741	11132	341672	0,56	2142
				93,41	1,10	357349	4208	94,5	0,01	38
13	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	7416,61	32,87	0,00	243784	0	219406	0,23	1706

		м2		32,87	0,00	243784	0	90	0,00	0
14	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7416,61	314,55	5,08	2332895	37676	1102047	0,85	6304
		м2		156,03	1,21	1157214	8974	94,5	0,06	445
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7416,61	316,78	2,63	2349434	19506	531049	0,45	3337
		м2		74,78	0,99	554614	7342	94,5	0,00	0
16	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	685,00	635,71	7,91	435461	5418	234752	2,06	1411
		м2		359,66	2,99	246367	2048	94,5	0,01	7
17	Е0115-65-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	685,00	286,46	7,65	196225	5240	107132	0,93	637
		м2		162,60	2,90	111381	1987	94,5	0,01	7
18	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	685,00	316,78	2,63	216994	1802	49048	0,45	308
		м2		74,78	0,99	51224	678	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13560974	56034	4024469		24230
			Тенге			4084817	43851			607
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13560974				
Всего заработная плата -			Тенге				4128668			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9476157				
		Накладные расходы -	Тенге			4024469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2012
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1055127				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18640570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26849
		Сметная заработная плата -	Тенге				4732338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18640570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26849
		Сметная заработная плата -	Тенге				4732338			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13560974	56034			24230
			Тенге			4084817	43851			607
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13560974				
Всего заработная плата -			Тенге				4128668			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9476157				
		Накладные расходы -	Тенге			4024469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2012
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1055127				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18640570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26849

		Сметная заработная плата -	Тенге				4732338			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18640570				

Временные здания и сооружения 2,4%	447374
Итого с временными 2,4%	19087943
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	468991
Затраты на выслугу лет 1%	190879
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	76352
ИТОГО	19824165
Итого в текущих ценах 2012 г. К-2,088	41392857
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	827857
Итого	42220714
НДС 12%	5066486
Всего по акту:	47287200

СДАЛ

ТОО «Карасайстройсервис» ЖШС

ПРИНЯЛ