Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Наименование строительства: Строительство водоочистного сооружения в с. Приморье Курмангазинского района Атырауской области

Приложение

Типовая межведомственная №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

СПРАВКА Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь 2013 года**

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№15	от 26.04.2013г.				

Наименование пускового комплекса,объектов, комплекса раьот	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			СМР В базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу электрооборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоочистного сооружения	55 000 000	31 250 000							3 750 000	35 000 000
Всего к оплате:	(Тридцать пять миллионов тенге)									

Заказчик:

Ж.Хасанов Хасанов Ж.А.

Подрядчик:

Сагизбаев Б.Ж.

Наименование объекта: Строительство водоочистного сооружения в с. Приморье Курмангазинского р-на Атырауской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на"Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Договор №: 15 от 26 апреля 2013 года

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за **ИЮНЬ-2** 2013 года

Наименование смет,работ	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц без НДС	НДС	Всего с НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6
Контрольно-пропускной пункт (КПП)					
ИЮНЬ 2013 год					
Общестроительные работы	2 405 545	2 147 808	257 737	2 405 545	
Итого за месяц:	**2 405 545**	**2 147 808**	**257 737**	**2 405 545**	
Котельная					
ИЮНЬ 2013 год					
Общестроительные работы	2 058 429	1 837 883	220546	2 058 429	
Итого за месяц:	**2 058 429**	**1 837 883**	**220546**	**2 058 429**	
Резервуар чистой воды на 100 м3					
ИЮНЬ 2013 год					
Резервуар чистой воды на 100 м3	5 408 448	4 828 971	579 477	5 408 448	
Итого за месяц:	**5 408 448**	**4 828 971**	**579 477**	**5 408 448**	
Резервуар-накопитель на 100 м3					
ИЮНЬ 2013 год					
Резервуар -накопитель на 100 м3	5 369 563	4 794 253	575 310	5 369 563	
Итого за месяц:	**5 369 563**	**4 794 253**	**575 310**	**5 369 563**	
Благоустройство территории					
ИЮНЬ 2013 год					
Железобетонное ограждение территории	4 758 015	4 248 228	509 787	4 758 015	
Итого за месяц:	**4 758 015**	**4 248 228**	**509 787**	**4 758 015**	
ВСЕГО за ИЮНЬ месяц 2013 года:	**20 000 000**	**17 857 143**	**2 142 857**	**20 000 000**	
ИЮНЬ-2 2013 год					

Ограждение иловой площадки металлическими сетками	2 767 271	2 470 778	296 493	2 767 271	
Итого за месяц:	**2 767 271**	**2 470 778**	**296 493**	**2 767 271**	
Насосная станция 1-го подъема					
ИЮНЬ-2 2013 год					
Общестроительные работы	318 849	284 687	34 162	318 849	
Итого за месяц:	**318 849**	**284 687**	**34 162**	**318 849**	
Насосная станция 2-го подъема					
ИЮНЬ-2 2013 год					
Общестроительные работы	331 750	296 205	35 545	331 750	
Итого за месяц:	**331 750**	**296 205**	**35 545**	**331 750**	
Внутриплощадочные сети электроснабжения					
ИЮНЬ-2 2013 год					
Внутриплощадочные сети электроснабжения	31 582 130	28 198 330	3 383 800	31 582 130	
Итого за месяц:	**31 582 130**	**28 198 330**	**3 383 800**	**31 582 130**	
ВСЕГО за ИЮНЬ - 2 месяц 2013 года:	**35 000 000**	**31 250 000**	**3 750 000**	**35 000 000**	

Принял:
Директор
ГУ "Отдела строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Ж.Хасанов **Хасанов Ж.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Товарищество экспертов-строителей"

Нурмаганбетов Б.

Сдал:
Директор
ТОО "ЗапЭлектроПром"

Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства курмангазинского района" атырауской области

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №15 от 26 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоочистного сооружения в с.Приморье Курмангазинского района

Наименование обьекта: Иловая площадка

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

На Ограждение площадки металлическими сетками

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,13	4772,77	100,89	10142	214	0,85	2
					123,75	38,25	263	81	0,18	0
2.	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	м3	2,13	5652,57	462,96	12012	984	11,00	23
					1935,00	173,25	4112	368	0,85	2
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	30,60	245,44	3,82	7510	117	0,21	6
					37,35	1,44	1143	44	0,01	0
4.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов	м3	2,29	16640,83	98,32	38191	226	4,41	10
					695,25	37,15	1596	85	0,18	0
5.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,34	132,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	166,34	540,00	--	89826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	252,80	567,30	214,15	143414	54137	2,01	508
					344,25	58,46	87026	14779	0,21	53

2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4457,99	1172,83	4458	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
9.	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	т	2,01	13864,97	4022,39	27886	8090	56,50	114
					9090,00	1071,86	18283	2156	3,81	8
10.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	2,01	114900,00	--	231096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	358,54	502,00	--	179987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-62-3	Изготовление панелей ограждения в построечных условиях и на производственных базах	т	2,01	27935,09	9375,11	56185	18856	91,00	183
					16380,00	2107,33	32945	4238	7,36	15
13.	С12069-44	Навесы для ворот и калиток	шт	4,00	426,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	157,71	21,80	0,05	3438	8	0,03	5
					5,81	0,02	916	3	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	157,71	29,28	0,02	4618	3	0,02	3
					4,16	--	656	--	--	--

ИТОГО:

	810776	83808
	150158	22089

Накладные расходы :

На общестроительные работы	872
На металломонтажные работы	80
Всего накладных расходов:	156522
Итого с накладными	51859
	208381
	1019157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61149
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1080306
Итого с временными, 3,4 %	1117036
Итого с зимними удорожаниями, 2,457 %	1144482

2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1148950		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1160120		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						2422331		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						48447		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2470778		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						296493		
		Итого с НДС						2767271		

Принял:

Заведующий отделом
ГУ «Отдела строительства Курмангазинского р-на»
Атырауской области

Ж. Хасанов **Хасанов Ж.А.**

Сдал:

Директор
ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Инженер по качеству приемки работ

ТОО «Товарищество экспертов-строителей»

Зинуллаев Ф.

Технадзор
(подпись)
(ф.и.о)

2060

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Курмангазинскогорайона"Атырауской области

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №15 от 26 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоочистного сооруженияв с.ПриморьеКурмангазинского района

Наименование обьекта: Насосная станция I-подъема

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

По Общестроительным работам

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	С143003-5 Ракушеблоки, 400х200х200 мм 8		шт	2730,91	43,00	--	117429	--	--	--
		Итого по разделу: Стены			--	--	--	--	--	--
										117429

ИТОГО:

	117429	--
Накладные расходы :	--	--
Всего накладных расходов:		0
Итого с накладными		117429
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		7046
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		124475
Итого с временными, 3,4 %		128707
Итого с зимними удорожаниями, 2,457 %		131869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						132384		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						133671		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						279105		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5582		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						284687		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						34162		
		Итого с НДС						318849		

Принял:

Заведующий отделом
ГУ «Отдела строительства Курмангазинского р-на»
Атырауской области

Ж.Хасанов **Хасанов Ж.А.**

Сдал:

Директор
ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Инженер по качеству приемки работ

ТОО «Товарищество экспертов-строителей»

Зинуллаев Ф.

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О)

2070

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Курмангазинскогорайона"Атырауской области

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №15 от 26 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоочистного сооруженияв с.ПриморьеКурмангазинского района

Наименование обьекта: Насосная станция 2-го подъема

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

По Общестроительным работам

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	С143003-5 8	Ракушеблоки, 400x200x200 мм	шт	2841,39	43,00	--	122180	--	--	--
		Итого по разделу: Стены			--	--	--	--	--	--
										122180
		ИТОГО:					122180	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						122180		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						7331		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						129511		
		Итого с временными, 3,4 %						133914		

Итого с зимними удорожаниями, 2,457 %	137204
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	137740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	139079
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	290397
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	296205
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35545
Итого с НДС	331750

Принял:

Заведующий отделом
ГУ «Отдела строительства Курмангазинского р-на»
Атырауской области

Ж.Хасанов **Хасанов Ж.А.**

Сдал:

Директор
ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Инженер по качеству приемки работ

ТОО «Товарищество экспертов-строителей»

Зинуллаев Ф.

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Курмангазинскогорайона"Атырауской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №15 от 26 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоочистного сооруженияв с.ПриморьеКурмангазинского района

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ВЛ-10/04КВ												
1.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,38	4772,77	100,89	1833	39	0,85	0				
					123,75	38,25	48	15	0,18	0				
2.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,38	5652,57	462,96	2171	178	11,00	4				
					1935,00	173,25	743	67	0,85	0				
3.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	2,00	884,84	389,08	1770	778	0,94	2				
					153,90	136,92	308	274	0,55	1				
4.	С143003-2-1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,73	12500,00	--	21600	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	м2	7,20	245,44	3,82	1767	28	0,21	2				
					37,35	1,44	269	10	0,01	0				
6.	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	Шкаф	1,00	2611,40	547,00	2611	547	12,00	12				
					2016,00	158,00	2016	158	0,92	1				
7.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	Шт	1,00	8859,00	5158,00	8859	5158	20,00	20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3420,00	1151,99	3420	1152	6,68	7
8.	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	735100,00 / --	-- / --	735100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	1,00	261000,00 / --	-- / --	261000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	м	25,06	635,25 / 344,25	214,15 / 58,46	15919 / 8627	5367 / 1465	2,01 / 0,21	50 / 5
11.	Е0107-25-8	Устройство калиток по металлическим столбам	шт	1,00	1488,85 / 1435,50	33,47 / 12,65	1489 / 1436	33 / 13	7,85 / 0,06	8 / 0
12.	С12069-44	Дверные петли	шт	2,00	426,00 / --	-- / --	852 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С130806-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80x3,5 мм	м	33,48	509,00 / --	-- / --	17039 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	46,00	647,00 / --	-- / --	29762 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С143001-10	Бетон тяжелый	м3	0,46	15700,00 / --	-- / --	7144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,30	59500,00 / --	-- / --	17844 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	28,34	21,80	0,05	618	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	165	1	0,00	0
18.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,34	29,28	0,02	830	1	0,02	1
					4,16	--	118	--	--	--
32.	С151601-705	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,1850	6084500,00	--	1125632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для освещения	Опора	14,00	1534,11	878,23	21478	12295	3,06	43
					506,25	246,42	7088	3450	1,03	14
40.	С143019-101	Стойка для светильников наружного освещения	Шт	14,00	27700,00	--	387800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-596-1	Светильник наружного освещения	Шт	14,00	705,60	23,60	9878	330	1,57	22
					263,00	4,20	3682	59	0,02	0
44.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	150,00	51,70	2,80	7755	420	0,16	24
					27,50	0,30	4125	45	0,00	0
45.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,17	44300,00	--	7699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей с ПРН	компл	1,00	8118,00	3057,00	8118	3057	19,00	19
					3443,00	647,99	3443	648	3,76	4
48.	С151802-27	Разъединитель РЛНД 1	шт	1,00	23400,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	119,00	4836,53	3187,28	575547	379286	9,00	1071
					1476,00	878,40	175644	104530	3,63	432
50.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	6,00	26600,00	--	159600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	107,00	27400,00	--	2931800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5			--	--	--	--	--	--
52.	С143019-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт	6,00	64000,00 --	-- --	384000 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,66	2794,69 679,50	1445,81 281,18	1844 448	954 186	3,86 1,13	3 1
54.	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,66	26500,00 --	-- --	17490 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0109-62-2	Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	т	3,06	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	24692 12821	8017 1431	23,30 1,77	71 5
56.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,06	147100,00 --	-- --	449685 --	-- --	-- --	-- --
57.	С11071-8	Изолятор штыревой, тип ШФ-20-В	100шт	5,57	6500,00 --	-- --	36205 --	-- --	-- --	-- --
58.	С11041-60	Колпачок К-6	шт	555,00	101,00 --	-- --	56055 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151803-7	Конструкции для крепления: кронштейн настенный, У-4	шт	16,00	584,00 --	-- --	9344 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11071-29	крепление провода,накладка,болт,стяжка,надставка	т	11,14	113800,00 --	-- --	1267732 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11071-6	Зажим ПС-2	100шт	12,15	7100,00 --	-- --	86265 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11051-203	Изолятор подвесной ПС70Д	шт	54,00	556,00 --	-- --	30024 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	50,00	51,70 27,50	2,80 0,30	2585 1375	140 15	0,16 0,00	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	44300,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	ячейка	1,00	169010,00	104550,00	169010	104550	286,00	286
					52880,00	28130,22	52880	28130	163,16	163
69.	75-5-6	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "SEPAM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	шт	1,00	1697300,00	--	1697300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151610-5	Муфты мачтовые на 10кВ	компл	3,00	3160,00	--	9480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151803-208	Наконечники кабельные на сечение 95мм2	шт	9,00	333,00	--	2997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-471-1	Сталь угловая, размер 50х50х5 мм	шт	0,21	431,60	21,60	91	5	0,90	0
					149,00	2,90	31	1	0,02	0
75.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10/04КВ								10634354
		Раздел: Существующая ВЛ-10КВ подлежащее демонтажу								
76.	Е0133-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,08	16601,82	12442,02	1383	1036	20,44	2
					3663,00	2565,83	305	214	9,09	1
77.	Е0133-103	Демонтаж одностоечных	опора	2,00	1227,29	702,58	2455	1405	2,45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			-------- 405,00	-------- 197,14	-------- 810	-------- 394	-------- 0,82	-------- 2
		Итого по разделу: Существующая ВЛ-10КВ подлежащее демонтажу								3838
		Раздел: Переноса ВЛ-10кВ								
78.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	4836,53 -------- 1476,00	3187,28 -------- 878,40	43529 -------- 13284	28686 -------- 7906	9,00 -------- 3,63	81 -------- 33
79.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	9,00	26600,00 -------- --	-- -------- --	239400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,12	2794,69 -------- 679,50	1445,81 -------- 281,18	335 -------- 82	173 -------- 34	3,86 -------- 1,13	0 -------- 0
81.	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,12	26500,00 -------- --	-- -------- --	3180 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	Е0109-62- 2	Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	8077,36 -------- 4194,00	2622,65 -------- 468,05	1405 -------- 730	456 -------- 81	23,30 -------- 1,77	4 -------- 0
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,17	147100,00 -------- --	-- -------- --	25595 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С11071-8	Изолятор штыревой, тип ШФ-20-В	100шт	0,31	6500,00 -------- --	-- -------- --	2015 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С11041-60	Колпачок К-6	шт	19,00	101,00 -------- --	-- -------- --	1919 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С11041-60	Колпачок К-9	шт	12,00	101,00 -------- --	-- -------- --	1212 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	Ц0108-88- 3	крепление провода,накладка,болт,стяжка,надставка	т	0,62	102170,00 -------- 8280,00	1870,00 -------- 270,01	63345 -------- 5134	1159 -------- 167	52,00 -------- 1,57	32 -------- 1
88.	С11071-29	крепление провода,накладка,болт,стяжка,надст	т	0,62	113800,00 --------	-- --------	70556 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		авка			--	--	--	--	--	--
89.	С11071-6	Зажим ПС-2	100шт	0,09	7100,00	--	639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11071-6	Зажим плашечный ПА	100шт	0,29	7100,00	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С11051-20 3	Изолятор подвесной ПС70Д	шт	6,00	556,00	--	3336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Переноса ВЛ-10кВ								458526
		Раздел: ВЛ-0,4кВ								
94.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10,00	4836,53	3187,28	48365	31873	9,00	90
					1476,00	878,40	14760	8784	3,63	36
95.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	10,00	28900,00	--	289000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	14,00	410,80	377,00	5751	5278	--	--
					33,80	83,30	473	1166	0,48	7
97.	С11071-8	Хомут Х10	100шт	0,14	6500,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11041-10 2	Траверсы стальные ТН9	шт	14,00	824,00	--	11536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11041-55	Кронштейны У3	шт	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-472 -3	Проводник ЗП2	м	12,60	55,00	7,60	693	96	0,13	2
					23,20	0,90	292	11	0,01	0
101.	С11071-29	Проводник ЗП2	т	0,00	113800,00	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С11041-60	Крюки стальные КН18	шт	28,00	101,00	--	2828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-2001	100шт	0,28	6500,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11041-60	Колпачок К-5	шт	28,00	101,00	--	2828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11071-6	Зажим ПА1	100шт	0,15	7100,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11071-6	Зажим ПС1	100шт	0,10	7100,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ЦО108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	32,00	51,70	2,80	1654	90	0,16	5
					27,50	0,30	880	10	0,00	0
110.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02	44300,00	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	ЦО108-471 -1	Сталь угловая, размер 50х50х5 мм	шт	0,42	431,60	21,60	181	9	0,90	0
					149,00	2,90	63	1	0,02	0
113.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	47200,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-0,4кВ								371420

ИТОГО:

	11468029	591451	1868
	315500	160418	714
Оборудование:	2693400		
СМР	8774629		
Накладные расходы :	490602		

Итого с накладными	9265231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	555914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9821145
Временные здания и сооружения:3,4%	333919
Итого:	10155064
Доп. затраты при производстве работ в зим. вр.2,457%	249510
Затраты на выслугу лет:1%	101551
Затраты на доп отпуска:0,4%	40620
Итого в ценах 2001 г.:	10546745
Итого с оборудованием в ценах 2001 г.:	13240145
Итого в ценах 2012 г К=2,088	27645422
Налоги,сборы,обязательные платежи:2%	552908
Итого:	28198330
НДС 12%	3383800
Итого по акту:	31582130

Принял:

Заведующий отделом
ГУ «Отдела строительства Курмангазинского р-на»
Атырауской области

Хасанов Ж.А.

Сдал:

Директор
ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Инженер по качеству приемки работ

ТОО «Товарищество экспертов-строителей»

Технадзор
(подпись)

Зинуллаев Ф.

(Ф.И.О.)