АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом объекта
«Средняя школа №21»

г.Атырау «20» декабря 20 13 **года**

Приемочная комиссия, назначенная приказом директора школы за №____ от «___»_____ 20__г. в составе:
Председателя Шибалаевой А. – директор школы-лицея № 21
Членов комиссии:
Султангалиева Ж. – заместитель начальника городского отдела образования.
Нургалиева Б. – представитель по связям с региональными и местными органами проекта расширения АО КТК-К.
Ибрагимова К. – начальник отдела городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
Даутова М.И. – начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям (по согласованию).
Мусакаева Б. – главный специалист городского отдела строительства.
Мусагалиева Т. – начальник городского управления санитарно-эпидемиологического контроля .
Сейткалиева О. – руководитель проекта
Куспанова С .- директор ТОО «ЭРА».

Установила:
1.Генеральным подрядчиком ТОО «ЭРА»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект «Средняя школа №21».
2.Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, приказа) от « 08 » август 2013г. № К-ЕХР-12-0020 договор.
3.Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком выполнившим
Ремонтно – строительные работы
(указать виды работ)
и субподрядными предприятиями ТОО «Карасайстройсервис»
(указать все предприятия и виды работ)
4.Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
АО НИПИ «КаспийМунайГаз»
(наименование проектной организации)
5.Капитальный ремонт осуществлялся по проекту КЕ 001А – 11А
(номер проекта, номер серии)
6.Проектно-сметная документация утверждена
Директором школы № 21 г.Атырау «___»_____20_г.№____
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)
7.Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: август 2012г. , окончание работ
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по договору 5 месяц
фактически
приемочной комиссии представлена следующая документация Общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты, исполнительная документация
(перечень документов и номер приложения к акту)

8.Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации: всего 184800,00 тыс.тенге, в том числе ремонтно-строительных работ 159615,55 тыс.тенге.

9. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта «Средняя школа №21» в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:

Качество ремонтно-строительных работ Хорошо

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объект «Средняя школа №21» принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта «Средняя школа №21» Хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Подрядчик в течении 2-годичного срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. И за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им объекте «Средняя школа №21».

Председатель приемочной комиссии

А.Шибалаева

Члены комиссии:

Ж. Султангалиев

Б. Нургалиев

К. Ибрагимов

М. Даутов

Б. Мусакаев

Т. Мусагалиев

О. Сейткалиев

С. Куспанов

Форма 2в

Заказчик ТОО "Эра"
Подрядчик ТОО "Карасайстройсервис
Наименование стройки - Капитальный ремонт школы №21 имени Жамбыла в г.Атырау
Наименование объекта - Капитальный ремонт школы №21 имени Жамбыла в г.Атырау
Договор №1 от 01.01.2013г.

АКТ
выполненных работ за июнь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	338,100	270,90	23,78	91591	8040	77929	1,65	558
		м2		247,12	8,98	83551	3036	90	0,04	14
2	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. При наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	338,10	379,30	23,60	128241	7979	74812	1,18	399
		м2		196,66	8,22	66491	2779	108	0,04	14
3	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	338,10	6920,00	0,00	2339652	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2м	338,10	246,66	6,98	83396	2360	40462	0,67	227
		м2		108,16	2,65	36569	896	108	0,01	3
5	С12061-196	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 450мм	193,20	3680,00	0,00	710976	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм	290,00	446,02	2,53	129346	734	20376	0,45	131
		м		73,75	0,60	21388	174	94,5	0,00	0
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	216,93	158,38	23,78	34357	5159	28032	0,91	197
		м2		134,60	8,98	29199	1948	90	0,04	9
8	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах , площадь проема до 3м2	203,07	671,57	39,81	136376	8084	51423	1,32	268
		м2		219,42	15,05	44558	3056	108	0,07	14
9	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ-13П внутренние	27,30	3540,00	0,00	96642	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	175,77	4010,00	0,00	704838	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С11011-816	Замок врезной оцинкованной с цилиндровыми механизмами	103,00	583,00	0,00	60049	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	93,00	1380,00	0,00	128340	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С12062-3	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	10,00	1500,00	0,00	15000	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций дверей	0,59	17032,17	1416,44	10049	836	7323	94,42	56
		т		14826,38	497,81	8748	294	81	2,44	1
15	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСНДПН 1-2-2М2 21-13 огрунтованные и окрашенные	3,00	37400,00	0,00	112200	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С12022-1	Двери стальные утепленные однопольные ДСНДПН 1-2-2М2 21-2109 огрунтованные и окрашенные	3,00	25100,00	0,00	75300	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4856353	33191	300356		1835
			Тенге			290502	12183			55
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4856353				
Всего заработная плата -			Тенге				302686			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4565851				
		Накладные расходы -	Тенге			300356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5466112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2040
		Сметная заработная плата -	Тенге				347739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5466112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2040
		Сметная заработная плата -	Тенге				347739			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4856353	33191			1835
			Тенге			290502	12183			55
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4856353				
Всего заработная плата -			Тенге				302686			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4565851				
		Накладные расходы -	Тенге			300356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5466112				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2040
		Сметная заработная плата -	Тенге				347739			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5466112				

Временные здания и сооружения 2,4%	131187
Итого с временными 2,4%	5597299
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	137526
Затраты на выслугу лет 1%	55973
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	22389
ИТОГО	5813186
Итого в текущих ценах 2012 г. К-2,088	12137933
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	242759
Итого	12380692
НДС 12%	1485683
Всего по акту:	13866375

СДАЛ

ПРИНЯЛ