Заказчик: ГУ «Средняя школа № 10 им. Н.К.Крупской»

Подрядчик: ТОО "СК Рубиком"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт тамбуров СШ №10 им. Н.К. Крупской ».

Договор № 110 от 03 сентября 2010года

А К Т № 1
п р и е м к и в ы п о л н е н н ы х р а б о т
з а п е р и о д с 0 3 с е н т я б р я 2 0 1 0 г о д а п о 1 8 н о я б р я 2 0 1 0 г о д а .

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Тамбур №1 3шт												
		1.1Тамбур												
1	Е0146-44-3 К=3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	24,98	158,38	23,78	3956	594	3228	0,91	23				
		м2		134,6	8,98	3362	224	90	0,04	1				
2	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	24,98	373,19	103,92	9322	2596	5291	0,92	23				
		м2		159,65	36,46	3988	911	108	0,15	4				
3	С12063-15	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	24,98	5230	-	130645	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
4	С11011-788 к=3	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980	-	8940	-	-	-	-				
		комплект		-	-	-	-	-	-	-				
5	С11011-789 к=3	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	-	4500	-	-	-	-				
		комплект		-	-	-	-	-	-	-				
6	С11011-815 к=3	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844	-	7596	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-38-3 к=3	-Разборка панелей стен деревянных	17,34	65,98	21,02	1144	364	826	0,32	6
		м2		44,96	7,94	780	138	90	0,04	1
8	Е0146-24-2 к=3	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	44,52	32,87	-	1463	-	1317	0,23	10
		м2		32,87	-	1463	-	90	-	-
9	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30,74	314,23	2,45	9659	75	3674	0,7	22
		м2		125,24	0,56	3850	17	95	0,03	1
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	30,74	370,5	4,29	11389	132	2524	0,52	16
		м2		84,79	1,64	2606	50	95	0,01	-
11	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	10,26	193,4	5,08	1984	52	1573	0,86	9
		м2		160,17	1,21	1643	12	95	0,06	1
12	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,26	450,49	4,93	4622	51	1163	0,64	7
		м2		117,43	1,86	1205	19	95	0,01	-
13	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	18,24	135,52	2,01	2472	37	1049	0,36	7
		м2		59,78	0,76	1090	14	95	-	-
14	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	12,5	330,42	2,35	4130	29	542	0,27	3
		м2		44,77	0,9	560	11	95	-	-
15	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,26	336,72	2,91	3455	30	500	0,3	3
		м2		50,2	1,1	515	11	95	0,01	-
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,26	273,78	12,44	2809	128	737	0,41	4
		м2		60,03	4,67	616	48	111	0,02	-
17	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	10,26	341,95	14,65	3508	150	2311	1,22	13
				197,43	5,49	2026	56	111	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многоцветных полов								
		м2								
18	С11011-529 к=3	-Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщиной 11-13 мм	10,47	1420	-	14861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	9,3	30,63	-	285	-	257	0,17	2
				28,46	-	265	-	97	-	-
		м								
20	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0096	16600	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
21	Е0167-7-3 к=3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,06	-
				9,09	0,05	55	-	97	-	-
		шт								
22	Е0167-7-1 к=3	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
				8,42	-	51	-	97	-	-
		шт								
23	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	283,46	81,7	850	245	633	1,09	3
				174,4	43,07	523	129	97	0,2	1
		шт								
24	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	3	2320	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151706-3	-Лампы люминесцентные	6	77	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	3	255,06	61,89	765	186	616	1,02	3
				174,4	37,18	523	112	97	0,16	-
		шт								
28	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	3	970	-	2910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	3	41	-	123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0167-17-1 к=3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	37,55	-	225	-	219	0,24	1
				37,55	-	225	-	97	-	-
		шт								
31	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо								
32	Е0163-8-3 к=3	-Разборка облицовки крыльца из известковых плит	60,62	841,16	86,64	50994	5252	44335	4,79	290
		м2		754,52	15,3	45741	928	95	0,09	5
33	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60,62	314,23	2,45	19049	148	7245	0,7	43
		м2		125,24	0,56	7592	34	95	0,03	2
34	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	60,62	1745,78	2,35	105834	142	12525	1,2	73
		м2		216,58	0,9	13130	55	95	-	-
35	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,28	341,95	14,65	10012	429	6595	1,22	36
		м2		197,43	5,49	5781	161	111	0,03	1
36	С11011-529 к=3	-Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщиной 11-13 мм	29,87	1420	-	42409	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	25,92	48,37	4,36	1254	113	1239	0,29	7
		м2		44,01	0,68	1141	18	107	0,01	-
38	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	25,92	136,55	0,93	3539	24	2198	0,5	13
		м2		79,11	0,14	2051	4	107	-	-
39	С11011-435 к=3	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	25,92	896	-	23224	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	6,6	1519,11	19,35	10026	128	1007	0,86	6
		м		135,33	7,26	893	48	107	0,04	-
41	Е0158-18-4 к=3	-Устройство фартука из листовой стали	10,5	253,64	0,56	2663	6	460	0,26	3
		м		40,86	0,09	429	1	107	-	-
42	Е0107-19-3	-Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	10,5	63,22	0,18	664	2	408	0,18	2
		м		30,8	0,06	323	1	126	-	-
43	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (облицовка козырька)	0,084	23143,99	395,71	1944	33	377	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	337	13	108	0,73	-
44	Е0134-60-5 к=3	-Облицовка каркаса панелями "ИНСИ" ПС-13	16,05	198,71	5,51	3189	88	2423	1,02	16
		м2		163,79	2,11	2629	34	91	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Прайс-Лист -Панель ПС-13 "ИНСИ"	м2	16,05	661	-	10609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			525345	11037			645

			Тенге			105393	3048			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16665	-	-		-
	Материалы -		Тенге			630	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4545	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11244	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	637	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			22169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5183	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508680	-	-		-
	Материалы -		Тенге			112020	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	103895	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242785	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42237	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			101125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15169	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36588	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646393	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		686
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	119064	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			668562	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		716
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124246	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Тамбур №2(1шт)									
46	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	2,31	158,38	23,78	366	55	299	0,91	2
				134,6	8,98	311	21	90	0,04	-
47	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,31	457,54	128,16	1057	296	546	1,03	2
				174,4	44,59	403	103	108	0,17	-
48	С12063-17 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,73	5610	-	26535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-790 -Скобяные изделия для		2	1960	-	3920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
50	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	3,57	250,04	23,78	893	85	756	1,52	5
				226,26	8,98	808	32	90	0,04	-
		м2								
52	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,57	537,52	23,97	1919	86	1054	1,59	6
				265,62	7,73	948	28	108	0,04	-
		м2								
53	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,57	5240	-	18707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм	3,57	643	-	2296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0163-8-3	-Разборка облицовки стен из известковых плит	9,49	841,16	86,64	7983	822	6940	4,79	45
				754,52	15,3	7160	145	95	0,09	1
		м2								7
56	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	9,49	314,23	2,45	2982	23	1134	0,7	-
				125,24	0,56	1188	5	95	0,03	-
		м2								
57	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	9,49	1745,78	2,35	16567	22	1961	1,2	11
				216,58	0,9	2055	9	95	-	-
		м2								
58	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,96	341,95	14,65	1354	58	892	1,22	5
				197,43	5,49	782	22	111	0,03	-
		м2								
59	С11011-529	-Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщиной 11-13 мм	4,04	1420	-	5736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных,	10,26	6,08	-	62	-	56	0,05	-
				6,08	-	62	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурных работ								
61	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	10,26	3,02	-	31	-	28	0,02	-
		м2		3,02	-	31	-	90	-	-
62	ЕП9-29-1	-Мусор строительный -погрузка	11,75	33,88	33,88	398	398	251	-	-
		м2		-	23,71	1238	1238	90	0,05	1
63	ЕП8-10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10км, 1класс груза	11,75	105,33	105,33	-	279	223	-	-
		т		-	21,06	-	247	90	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92887	3083			85
			----			13749	890			3
			Тенге			92887	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	14639	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			58037	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3225	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14139	-	-		7
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	2121	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6422	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113448	-	-		95
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	16760	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			113448	-	-		95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	16760	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			618232	14120			729
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			119142	3938			21
			----			16665	-	-		-
			Тенге			630	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	4545	-		-
		Материалы -	Тенге			11244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4249	-	-		2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			-	637	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1255	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			22169	-	-		30
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			-	5183	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			601566	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			126813	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			300822	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115264	-	-		58
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759840	-	-		781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135824	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			782009	-	-		810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141007	-		-

Итого с коэффициентом перехода.	тенге	1050420
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	21008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)		1071428
НДС 12%	тенге	128572
Всего по акту с НДС (12%)	тенге	1200000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор _____