Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6,№7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 28.08.15г. по 20.09.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№05-3/90	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»	**34 614 992,08**	**30 906 242,93**	**12 471 548,49**	**12 471 548,49**	-	-	-	-	**3 708 749,15**	**34 614 992,08**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___ года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ **Абиев Е.** _____ **20___ года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т** _____ **20___ года**

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 28.08.15г. по 20.09.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 11658,873 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5323 чел.-ч
Сметная заработная плата 834,305 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №6												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1395	28,03	26,5	39103	36961	11104	0,01	15				
				1,54	6,67	2143	9305	97	0,02	32				
		м3												
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	105	262,72	-	27585	-	31171	1,85	194				
				262,72	-	27585	-	113	-	-				
		м3												
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12	7059	5999	2117	0,01	6				
				1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6				
		м3												
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	590	21,55	4,52	12712	2664	9746	0,11	64				
				17,03	-	10048	-	97	-	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	720	32,26	30,77	23225	22155	6820	0,01	7
				1,42	8,34	1022	6008	97	0,03	21
		м3								
9	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1188	108,2	-	128542	-	25708	0,45	540
				21,64	-	25708	-	100	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	870	95,48	73,75	83071	64166	38241	0,14	125
				21,38	11,67	18601	10152	133	0,04	36
		м3								
11	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	650	769	-	499850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	888	340,29	25,04	302179	22236	34548	0,14	127
				22,25	9,38	19758	8329	123	0,05	41
		м2								
13	Е0111-19-4К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	888	313,44	15,55	278335	13808	22609	0,1	89
				14,85	5,85	13187	5195	123	0,03	25
		м2								
14	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
				104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
		шт								
15	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	38	408,67	272,99	15530	10374	12245	0,83	31
				135,68	94,48	5156	3590	140	0,36	14
		шт								
16	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	14	626,36	424,53	8769	5943	6886	1,21	17
				201,83	149,49	2826	2093	140	0,61	8
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	33	952,52	669,02	31433	22077	22662	1,68	55
				283,5	207,02	9356	6832	140	0,86	28
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1458299	206974			1273
				Тенге		136513	53079			212
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1458299	-	-		-
		Материалы -		Тенге		9280	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	189592	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1002699	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		128542	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		224581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	33687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		100973	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1783853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1597
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	223280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1783853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1597
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	223280	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ №7								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	380	28,03	26,5	10652	10068	3025	0,01	4
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,54	6,67	584	2535	97	0,02	9
		м3								
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	262,72	-	7881	-	8906	1,85	55
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	7881	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-169-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	400	134,39	29,31	53757	11725	53969	0,76	304
				105,08	14,32	42032	5729	113	0,07	28
		м3								
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	250	21,55	4,52	5387	1129	4130	0,11	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	4258	-	97	-	-
5	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	250	14,12	12	3529	2999	1059	0,01	3
				1,62	2,75	405	686	97	0,01	3
6	E0101-17-8	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	725	32,26	30,77	23387	22308	6867	0,01	7
				1,42	8,34	1030	6050	97	0,03	21
7	C010333-A15-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1914	108,2	-	207095	-	41419	0,45	870
				21,64	-	41419	-	100	-	-
		т ФУНДАМЕНТЫ								
8	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1528	95,48	73,75	145899	112696	67163	0,14	220
				21,38	11,67	32669	17830	133	0,04	63
9	C143008-104	м3 -Смеси песчано-гравийные природные	480	769	-	369120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	E0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	511	340,29	25,04	173889	12795	19880	0,14	73
				22,25	9,38	11370	4793	123	0,05	23
11	E0111-19-4K=5	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	511	313,44	15,55	160168	7946	13011	0,1	51
				14,85	5,85	7588	2989	123	0,03	15
12	E0107-1-1	м2 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
				104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
13	E0107-1-2	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	42,5	408,67	272,99	17369	11602	13695	0,83	35
				135,68	94,48	5766	4015	140	0,36	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	58,5	626,36	424,53	36642	24835	28773	1,21	71
				201,83	149,49	11807	8745	140	0,61	35
15	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т шт	10	952,52	669,02	9525	6690	6867	1,68	17
				283,5	207,02	2835	2070	140	0,86	9
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	89,13	19400	-	1729122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м3	248,5	347,18	172,69	86273	42913	47485	0,48	118
				76,28	60,21	18956	14962	140	0,24	59
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	191,5	495,88	243,37	94960	46606	51464	0,67	128
				106,88	85,08	20468	16293	140	0,34	65
19	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	55,5	745,47	389,08	41374	21594	22597	0,94	52
				153,9	136,92	8541	7599	140	0,55	31
20	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	144,8	1083,47	598,4	156887	86649	83052	1,18	171
				195,53	214,16	28313	31010	140	0,91	132
21	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	80,6835	8534	-	688553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	20,426	7157	-	146189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143003-21 Изм. и доп. вып.	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона м3	102,942	6695	-	689197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20		класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
24	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	293,1815	131 -	- -	38407 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	293,1815	371 -	- -	108770 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	89,13	432 -	- -	38504 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-1-16	м3 МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП-1,2,3,4,5 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	126,9218	10175,45 272,25	196,62 74,27	1291486 34554	24955 9426	46180 105	1,79 0,36	227 46
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4195	60500 -	- -	25380 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5095	67700 -	- -	34493 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7705	65900 -	- -	116676 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,27	61200 -	- -	200124 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,98565	8679,65	422,15	8555	416	9787	56,4	56
				8257,5	157,5	8139	155	118	0,77	1
		т								
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,98565	62000	-	61110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0106-55-8	-Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,174	4486,93	285,43	781	50	743	20,97	4
				3991,5	77,26	695	13	105	0,3	-
		1т								
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,174	49502	-	8613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АРМИРОВАННЫЙ ШОВ ТОЛЩ. 40ММ								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,805	223,41	9,95	29670	1321	9138	0,36	47
				52,2	3,74	6932	497	123	0,02	2
		м2								
44	Е0111-11-2К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132,805	144,27	2,68	19159	356	575	0,02	2
				2,52	1	335	133	123	-	1
		м2								
45	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,62685	5239,08	327,33	3284	205	1325	11,6	7
				1890	123,75	1185	78	105	0,6	-
		1т								
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,09085	55620	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,536	53000	-	28408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	885,61	200,77	13284	3012	7778	1,74	26
				299,25	71,15	4489	1067	140	0,31	5
		шт								
54	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	60	1439,28	373,54	86357	22412	50469	2,66	160
				465,75	135,07	27945	8104	140	0,61	36
		шт								
55	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	2	1155,65	385,94	2311	772	1767	2,91	6
				492,75	138,4	986	277	140	0,61	1
		шт								
56	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	509,65	3080	-	1569722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
57	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1245	91650,57	2434,57	11410	303	5729	170	21
				31950	920,25	3978	115	140	4,49	1
		т								
58	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1873,78	924,97	7495	3700	6297	4,83	19
				807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
		шт								
59	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	11,8544	2040	-	24183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	104,56	66,43	627	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		шт								
61	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	19	393,24	250,96	7472	4768	5824	0,81	15
				130,73	88,22	2484	1676	140	0,37	7
		шт								
62	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,547	27001	-	95773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8695473	486211			2802
			Тенге			341540	148596			614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8695473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	490136	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			479858	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7164544	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			207095	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			620584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93088	-		310
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9875020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583224	-		3726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9875020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583224	-		3726
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10153772	693186			4074
			----			---	---			---
			Тенге			478053	201676			826
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10153772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	679728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			479858	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8167243	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			335636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			845165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126775	-		423
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11658873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	834305	-		5323
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11658873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	834305	-		5662
		Временные здания и сооружения 1,1%				128 247,60				-
		Итого:				**11 787 120,60**				
		Зимнее удорожание 1,08%				127 300,90				
		Выслуга лет 1%				117 871,21				
		Дополнительные отпуска 0,4%				47 148,48				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса				392 107,30				
		Итого:				**12 471 548,49**				
		Итого стоимость с коэф К=2,55742				31 894 987,54				

Налоги, сборы, объязательные платежи 2%	637 899,75
Итого:	32 532 887,29
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	30 906 242,93
НДС 12%	3 708 749,15
Всего по акту с учетом НДС (12%)	34 614 992,08

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Алматов Р.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/90 от 03 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 28.08.15г. по 20.09.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	834 305,00
От временных зданий: N x 0,141=	18 082,91
От зимнего удорожания: N x 0,46=	58 558,42
Всего	910 946,33
С экологическим коэффициентом 30%	273 283,90
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	42 911,21
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	75 912,19
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**392 107,30**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Отчет

Расчета по местному содержанию в работах по строительству объекта: "Строительство 2-х 60-квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале в районе СПМК-70 в г.Кызылорда за период с 28.08.2015г и по 20.09.2015г

Договор №05-3/90 от 03.08.2015г.

№ п/пДоговора(п	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммар-ная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертифи-ката СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	34 614 992	21 295 826	0	1	1	1440	3 200	4 608 000	100	KZ4 11 00055	18.03.2014	ГПС, м3
итого	34 614 992				2	0,1	5 250	525	100	KZ4 11 00053	18.03.2014	Щебень, м3
					3	8,1	110 000	891 000	80	KZ4 10 00481	30.06.2014	Сортовой прокат, т
					4	89,3	16 000	1 428 800	100	KZ5 112 00019	23.04.2015	Бетон, м3
					5	177,7	16 000	2 843 200	-	-	-	Асфальтобетон, т
					6	586	6 446	3 777 356	96,3	KZ4 61 00008	08.08.2014	ФБС, шт
					7	3,55	76800	272 640	89	KZ4 61 00005	08.08.2014	перемычки, м3
					9	89,13	30210	2 692 617	100			Фундаментные плиты, м3
					11	509,65	9240	4 709 166	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	Плиты перекрытие, м2
					12	11,85	6 120	72 522	81	KZ4 61 00007	08.08.2014	балконные плиты, м2
								21 295 826				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012г., по следующей формуле:

$$\hat{E}\tilde{N}_{\delta/\delta} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} \tilde{N}\grave{O}_i * \hat{E}_i + \sum_{j=1}^{m} (\tilde{N}\ddot{A}_j - \tilde{N}\grave{O}_j - \tilde{N}\tilde{N}\ddot{A}_j) * R_j \right] / S$$

КСр/у Местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),
n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;
i Порядковый номер товара
СТi Стоимость i-ого товара
Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;
Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;
m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.
Доля местного содержания (%):**КСр/у = 88,12
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

j Порядковый номер договора;
СДj Стоимость j-ого договора;
СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;
ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора
Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Составил ТОО "Жабдыктау" инж.ПТО _____ **Каримов Р.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6,№7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/90	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»	105 137 923,99	62 966 903,50	37 880 485,84	25 408 937,35	-	-	-	-	7 556 028,42	70 522 931,91

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ **Абиев Е.** _____ **20___года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___года**

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 23948,58 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6714 чел.-ч
Сметная заработная плата 1228,282 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дом №6												
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	280	6,48	6,48	1814	1814	571	-	-				
				-	2,1	-	589	97	0,01	2				
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	90	134,1	-	12069	-	13638	0,97	87				
				134,1	-	12069	-	113	-	-				
5	Е0101-169-1	-Подсыпка под полы м3	500	134,39	29,31	67196	14656	67462	0,76	380				
				105,08	14,32	52540	7161	113	0,07	35				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81079	16470			467				
			Тенге			64609	7750			37				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81079	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72359	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			81671	-	-		-				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12251	-		41
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	84609	-		546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			172515	-	-		-
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
				Тенге			-	84609	-		546
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
14	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
					104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
15	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	38	408,67	272,99	15530	10374	12245	0,83	31
					135,68	94,48	5156	3590	140	0,36	14
16	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	15	626,36	424,53	9395	6368	7378	1,21	18
					201,83	149,49	3027	2242	140	0,61	9
17	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	шт	33	952,52	669,02	31433	22077	22662	1,68	55
					283,5	207,02	9356	6832	140	0,86	28
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	шт	165	19400	-	3201000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3	494	347,18	172,69	171505	85308	94396	0,48	235
			шт		76,28	60,21	37682	29744	140	0,24	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	382	495,88	243,37	189425	92969	102660	0,67	255
		шт		106,88	85,08	40828	32501	140	0,34	129
21	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	111	745,47	389,08	82748	43188	45193	0,94	104
		шт		153,9	136,92	17083	15198	140	0,55	62
22	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	182	1083,47	598,4	197192	108909	104389	1,18	215
		шт		195,53	214,16	35586	38977	140	0,91	166
23	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	160,497	8534	-	1369681	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	40,852	7157	-	292378	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	206,699	6695	-	1383850	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	573,048	131	-	75069	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	573,048	371	-	212601	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	165	432	-	71280	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-1-22	-Устройство монолитных заделок м/у плитами	8,6	11078,07	353,46	95271	3040	6488	3,6	31
		м3		585	133,52	5031	1148	105	0,65	6
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,037	67700	-	2505	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0294	68200	-	2005	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0114	50800	-	579	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона В7,5	71,2	8694,76	86,6	619067	6166	39116	3,06	218
		м3		490,5	32,72	34924	2330	105	0,16	11
		Монолитные плиты МП-1,2,3,4,5								
34	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В20	142,62	10175,45	196,62	1451222	28042	51892	1,79	255
		м3		272,25	74,27	38828	10592	105	0,36	52
35	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,615	60500	-	37208	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,752	67700	-	50910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,1765	65900	-	209331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	4,894	61200	-	299513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	1,9713	8679,65 8257,5	422,15 157,5	17110 16278	832 310	19574 118	56,4 0,77	111 2
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,9713	62000 -	- -	122221 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-55-8	-Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм 1т	0,348	4486,93 3991,5	285,43 77,26	1561 1389	99 27	1487 105	20,97 0,3	7 -
42	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,348	49502 -	- -	17227 -	- -	- -	- -	- -
		Гидроизоляция								
43	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	265,61	708,81 31,5	11,21 4,21	188267 8367	2977 1118	11192 118	0,2 0,02	53 5
44	Е0113-24-1 К=3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	1456	306,98 24,24	0,36 0,15	446956 35293	524 218	31961 90	0,12 -	181 1
		Армированный шов толщ. 40мм								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных швов толщиной 20 мм м2	265,61	223,41 52,2	9,95 3,74	59341 13865	2643 993	18276 123	0,36 0,02	95 5
46	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементного шва м2	265,61	144,27 2,52	2,68 1	38319 669	712 266	1150 123	0,02 -	5 1
47	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,2537	5239,08 1890	327,33 123,75	6568 2369	410 155	2651 105	11,6 0,6	15 1
48	С12041-4	-Сталь арматурная	0,1817	55620	-	10106	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,072	53000 -	- -	56816 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11036096	415231			1887
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306047	146445			609
	Материалы -		Тенге			11036096	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			650618	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	452492	-		-
	Местные материалы -		Тенге			808421	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8855779	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			573434	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		287
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	86015	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			12306101	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		2782
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12306101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	538507	-		2782
		РАЗДЕЛ 3. Стены ниже отм.0,00								
50	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/ м3	57,46	7550,64 699,75	335,84 126	433860 40208	19297 7240	55988 118	4,54 0,61	261 35
51	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/ м3	36,38	7509,46 670,5	337,41 126	273194 24393	12275 4584	34192 118	4,38 0,62	159 23
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	31,12	924,15 189	34,37 12,87	28759 5882	1070 401	7413 118	1,21 0,06	38 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									60010
53	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	127	104,56	66,43	13279	8437	8481	0,15	19
		шт		23,85	23,85	3029	3029	140	0,11	13
54	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	3,228	27001	-	87159	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			836252	41079			477
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73511	15253			73
	Материалы -		Тенге			836252	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			3497	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-	88764	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			718165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			106075	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		53
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	15911	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			998866	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		603
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					998866	104676	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	104676	-		603
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие над техподпольем								-
55	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	885,61	200,77	26568	6023	15557	1,74	52
		шт		299,25	71,15	8978	2135	140	0,31	9
56	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	120	1439,28	373,54	172713	44824	100938	2,66	319
		шт		465,75	135,07	55890	16208	140	0,61	73
57	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	4	1155,65	385,94	4623	1544	3534	2,91	12
		шт		492,75	138,4	1971	554	140	0,61	2
58	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1019,3	3080	-	3139444	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
59	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,249	91650,57	2434,57	22821	606	11459	170	42
		т		31950	920,25	7956	229	140	4,49	1
60	Е0107-53-6	-Установка плит балконов площадью до 5 м2 /ПБК/	8	1873,78	924,97	14990	7400	12595	4,83	39
		шт		807,75	316,76	6462	2534	140	1,25	10
61	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /ПБК/	23,7088	2040	-	48366	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	104,56	66,43	1255	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
63	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	38	393,24	250,96	14943	9536	11648	0,81	31
				130,73	88,22	4968	3352	140	0,37	14
64	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	7,094	27001	-	191545	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3637269	70731			497
			Тенге			86510	25298			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3637269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111808	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3433925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227628	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4021428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4021428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135288	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Полы техподполья								
65	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	130,5	1461,32	-	190702	-	76204	3,1	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев из ГПС		474,75	-	61955	-	123	-	-
66	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м3	870	340,29	25,04	296054	21785	33847	0,14	124
				22,25	9,38	19358	8161	123	0,05	40
67	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	870	313,44	15,55	272693	13529	22151	0,1	87
				14,85	5,85	12920	5090	123	0,03	25
68	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных полы т/узла и водомер/узла м2	12,064	7838,05	-	94558	-	8414	3,66	44
				567	-	6840	-	123	-	-
69	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	150,8	345,19	14,76	52055	2226	10753	0,36	54
				52,43	5,54	7906	835	123	0,03	4
70	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	150,8	-89,95	-1,34	-13565	-202	-720	-0,02	-3
				-3,38	-0,5	-510	-75	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	892497	37337		712
	Тенге	108469	14010		68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	892497	-	-	-
Материалы -	Тенге	10234	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122479	-	-
Местные материалы -	Тенге	736457	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	150649	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	75
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22597	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62589	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1105735	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	856
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145076	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1105735	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	856
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145076	-	-

РАЗДЕЛ 6. Двери в техподполье

71	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	7,2	400,18	102,53	2881	738	1618	0,9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1
72	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7,2 м2	12300	-	88560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5 м2	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	комплект			98341	738			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092	257			1
		Материалы -	Тенге			98341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1051	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1618	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	243	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			105957	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-	1591	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			105957	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		8
						-	1591	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы								
		фундамент под стенки лестниц								
74	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стенок	11,7 м3	8316,34	86,6	97301	1013	6428	3,06	36
				490,5	32,72	5739	383	105	0,16	2
		вход в техподполье								
75	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стенок	1,3 м3	8316,34	86,6	10811	113	714	3,06	4
				490,5	32,72	638	43	105	0,16	-
	ЛС-12-1г									
76	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	48 м	205,12	12,56	9846	603	12415	1,08	52
				180	4,75	8640	228	140	0,02	1
77	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	48	1190	-	57120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		требующими дополнительной отделки		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида МОЛ-1-1 м	13	277,64 / 98,55	6,56 / 2,48	3609 / 1281	85 / 32	1839 / 140	0,57 / 0,01	7 / -
79	С12022-15	-Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/ м	13	1100 / -	- / -	14300 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
80	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм сеч. д-д м	8,64	340,29 / 22,25	25,04 / 9,38	2940 / 192	216 / 81	336 / 123	0,14 / 0,05	1 / -
81	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	8,64	313,44 / 14,85	15,55 / 5,85	2708 / 128	134 / 51	220 / 123	0,1 / 0,03	1 / -
82	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м2	16	347,18 / 76,28	172,69 / 60,21	5555 / 1220	2763 / 963	3057 / 140	0,48 / 0,24	8 / 4
83	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 шт	3,12	8534 / -	- / -	26626 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,12	131 / -	- / -	409 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,12	371 / -	- / -	1158 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м3	5,76	708,81 / 31,5	11,21 / 4,21	4083 / 181	65 / 24	243 / 118	0,2 / 0,02	1 / -
87	Е0113-24-1 К=3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	12,96	306,98 / 24,24	0,36 / 0,15	3978 / 314	5 / 2	284 / 90	0,12 / -	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0106-1-15	м2 сеч. 1-1 -Устройство входа в т/у	0,3	7339,25 146,25	100,65 38,03	2202 44	30 11	58 105	0,97 0,19	- -
89	Е0120-30-1	м3 сеч. б-б -Установка кронштейнов	82,6	14,97 8,96	1,26 0,47	1236 740	104 39	997 128	0,05 -	4 -
90	С12021-260	кг -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0826	114900 -	- -	9491 -	- -	- -	- -	-
91	Е0106-1-13	т сеч. 1-1, сеч. а-а -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,48	8830,08 771,75	95,97 36,25	4238 370	46 17	407 105	4,9 0,18	2 -
92	Е0106-11-1	м3 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0028	172357,31 47475	536,06 202,5	483 133	2 1	140 105	289 0,99	1 -
93	Е0115-61-1	1т Отделка теплового узла -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,12	228,67 117	3,39 0,72	7116 3641	105 22	3847 105	0,65 0,05	20 2
94	Е0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	34,32	17,43 13,73	0,12 0,05	598 471	4 2	497 105	0,09 -	3 -
95	Е0106-33-4	м2 ПРИЯМОК, ЛОТОК -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В7,5	3,78	10296,2 1075,5	954,99 330,44	38920 4065	3610 1249	5580 105	6,51 1,34	25 5
96	Е0108-4-3	м3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6,86	708,81 31,5	11,21 4,21	4862 216	77 29	289 118	0,2 0,02	1 -
97	Е0108-4-5	м2 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	23	665,48 81,68	8,23 3,08	15306 1879	189 71	2300 118	0,47 0,02	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0113-24-1 К=3	м2 -Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	30	306,98	0,36	9209	11	659	0,12	4
				24,24	0,15	727	5	90	-	-
99	Е0106-1-20	м2 -Устройство бетонных лотков	6,1	8337	311,32	50856	1899	3578	2,82	17
				441	117,61	2690	717	105	0,57	4
100	Е0108-12-3	м3 -Установка металлических решеток приямков МР-1	0,294	174524,6	1941,97	51310	571	2672	42,3	12
				6975	726,75	2051	214	118	3,55	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	436272	11645			213
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35362	4184			20
Материалы -	Тенге	411245	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	101689	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	38766	-		-
Накладные расходы -	Тенге	263393	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	45563	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		23
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	6834	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27408	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	484216	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		251
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	45601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23791	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23791	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1427	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	25218	-	-		-
Материалы -	Тенге	1236	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	392	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	-	779	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	997	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	150	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	134	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2367	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		-	928	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	511802	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		256
	Тенге	-	46529	-		-

РАЗДЕЛ 1. Стены

Наружные стены с облегченной кладкой толщ. 640 мм

1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних	63,51	2840,5	355,12	180400	22554	82792	6,04	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/		972	132,75	61732	8431	118	0,65	41
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125	20,244	13400 / -	- / -	271270 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	С11031-104	1000шт -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	14,3094	8390 / -	- / -	120056 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Внутренние стены, парапет, лоджии								
4	Е0108-6-1	м3 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/-парапет	4,33	7550,64 / 699,75	335,84 / 126	32694 / 3030	1454 / 546	4219 / 118	4,54 / 0,61	20 / 3
5	Е0108-6-1	м3 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/-стенки лоджий	2,28	7550,64 / 699,75	335,84 / 126	17215 / 1595	766 / 287	2222 / 118	4,54 / 0,61	10 / 1
6	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	45,527	7509,46 / 670,5	337,41 / 126	341883 / 30526	15361 / 5736	42789 / 118	4,38 / 0,62	199 / 28
7	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций	0,028	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	243 / 231	12 / 4	278 / 118	56,4 / 0,77	2 / -
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0017	49502 / -	- / -	84 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0263	50800 / -	- / -	1336 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/ м2	101,58	924,15 189	34,37 12,87	93875 19199	3491 1307	24197 118	1,21 0,06	123 6
		Кирпичное ограждение лоджий								
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/ м2	7,128	924,15 189	34,37 12,87	6587 1347	245 92	1698 118	1,21 0,06	9 -
		Перемычки								
13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	50	104,56 23,85	66,43 23,85	5228 1193	3322 1192	3339 140	0,15 0,11	7 5
14	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	3	393,24 130,73	250,96 88,22	1180 392	753 265	920 140	0,81 0,37	2 1
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	2,1	27001 -	- -	56702 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	4	384,51 171,9	24,15 8,83	1538 688	97 35	1012 140	1,03 0,04	4 -
17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорные подушки ОП4.4-т м3	0,08	19400 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т шт	6	462,67 198,68	242,86 86,05	2776 1192	1457 516	2392 140	1,19 0,37	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,9	19100	-	17190	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1151810	49511			767
			Тенге			121124	18412			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1151810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121476	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			852424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1396727	-	-		939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164415	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1396727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164415	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия								
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	973,08	3080	-	2997086	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2997086	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2997086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2997086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3176912	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3176912	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
53	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок	5	929,76	477,08	4649	2385	3998	2,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой более 1 т								
54	E0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт 5	405 854,32	166,12 452,74	2025 4272	831 2264	140 3666	0,68 2,2	3 11
55	C143021-6	-Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	шт 19,253	366,75 2750 -	156,92 - -	1834 52946 -	785 - -	140 - -	0,64 - -	3 - -
56	C143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	м2 19,657	3420 -	- -	67227 -	- -	- -	- -	- -
ЛС-12-1г 57	E0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м2 4,32	205,12 180	12,56 4,75	886 778	54 21	1117 140	1,08 0,02	5 -
58	C143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м 4,32	1190 -	- -	5141 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	135120	4703			28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4636	1636			7
Материалы -	Тенге	135120	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	39	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	6272	-		-
Накладные расходы -	Тенге	125742	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	8781	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1317	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8634	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	152535	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	-	7589	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	152535	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		39
		-	7589	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	21301822	647446			5053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			801360	233245			1015
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21276795	-	-		-
		Материалы -	Тенге			820504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1033826	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1025357	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17982972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1290180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193527	-		645
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1354019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23920994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1227353	-		6709
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23791	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23791	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25218	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			40	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928	-		5
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23948580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1228282	-		6714

Временные здания и сооружения 1,1% 263 434,38

Итого: **24 212 014,38**

Зимнее удорожание 1,08% 261 489,76

Выслуга лет 1% 242 120,14

Дополнительные отпуска 0,4% 96 848,06

Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса 596 465,01

Итого: **25 408 937,35**

Итого стоимость с коэф К=2,55742 64 981 324,56

Налоги, сборы, объязательные платежи 2% 1 299 626,49

Итого: **66 280 951,05**

Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	62 966 903,50
НДС 12%	7 556 028,42
Всего по акту с учетом НДС (12%)	70 522 931,91

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Алматов Р.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/90 от 03 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса
(период с 21.09.15г. по 23.10.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	1 228 282,00
От временных зданий: N x 0,141=	37 144,25
От зимнего удорожания: N x 0,46=	120 285,29
Всего	1 385 711,54
С экологическим коэффициентом 30%	415 713,46
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	65 275,59
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	115 475,96
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**596 465,01**

Составила Инженер ПТО Аскарова А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_" _мая_ 2012 г.
№ _170_

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6,№7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/90	**03.08.2015г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда» Дом №7.	**171 627 809,29**	**59 365 969,02**	**61 836 343,66**	**23 955 857,82**	-	-	-	-	**7 123 916,28**	**66 489 885,30**

М.П. **Заказчик**
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) _____ **Сакишев Е.Р.** _____ **20___года**

М.П. **Технадзор**
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке» _____ **Абиев Е.** _____ **20___года**

М.П. **Подрядчик**
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **Махамбетов А.Т.** _____ **20___года**

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 22385,208 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9174 чел.-ч
Сметная заработная плата 1625,809 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №7												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	380 м3	28,03	26,5	10652	10068	3025	0,01	4				
				1,54	6,67	584	2535	97	0,02	9				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30 м3	262,72	-	7881	-	8906	1,85	55				
				262,72	-	7881	-	113	-	-				
3	Е0101-169-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	100 м3	134,39	29,31	13439	2931	13492	0,76	76				
				105,08	14,32	10508	1432	113	0,07	7				
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	250 м3	21,55	4,52	5387	1129	4130	0,11	27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	250	17,03 14,12 1,62	- 12 2,75	4258 3529 405	- 2999 686	97 1059 97	- 0,01 0,01	- 3 3
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	725	32,26 1,42	30,77 8,34	23387 1030	22308 6050	6867 97	0,01 0,03	7 21
7	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	478,5	108,2 21,64	- -	51774 10355	- -	10355 100	0,45 -	217 -
		ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т	382	95,48 21,38	73,75 11,67	36475 8167	28174 4458	16791 133	0,14 0,04	55 16
9	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	480	769 -	- -	369120 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м3	511	340,29 22,25	25,04 9,38	173889 11370	12795 4793	19880 123	0,14 0,05	73 23
11	Е0111-19-4К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	511	313,44 14,85	15,55 5,85	160168 7588	7946 2989	13011 123	0,1 0,03	51 15
12	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м2	5	302,09 104,85	197,24 67,51	1510 524	986 338	1207 140	0,65 0,25	3 1
13	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	42,5	408,67 135,68	272,99 94,48	17369 5766	11602 4015	13695 140	0,83 0,36	35 15
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	58,5	626,36	424,53	36642	24835	28773	1,21	71
				201,83	149,49	11807	8745	140	0,61	35
		шт								
15	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	10	952,52	669,02	9525	6690	6867	1,68	17
				283,5	207,02	2835	2070	140	0,86	9
		шт								
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	89,13	19400	-	1729122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	248,5	347,18	172,69	86273	42913	47485	0,48	118
				76,28	60,21	18956	14962	140	0,24	59
		шт								
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	191,5	495,88	243,37	94960	46606	51464	0,67	128
				106,88	85,08	20468	16293	140	0,34	65
		шт								
19	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	55,5	745,47	389,08	41374	21594	22597	0,94	52
				153,9	136,92	8541	7599	140	0,55	31
		шт								
20	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36,2	1083,47	598,4	39222	21662	20763	1,18	43
				195,53	214,16	7078	7753	140	0,91	33
		шт								
21	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	80,6835	8534	-	688553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	20,426	7157	-	146189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	102,942	6695	-	689197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	293,1815	131 -	- -	38407 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	293,1815	371 -	- -	108770 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	89,13	432 -	- -	38504 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0106-1-22	-Устройство монолитных заделок м/у плитами м3	3,5	11078,07 585	353,46 133,52	38773 2048	1237 467	2641 105	3,6 0,65	13 2
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,037	67700 -	- -	2505 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0294	68200 -	- -	2005 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0114	50800 -	- -	579 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона В7,5 м3	71,2	8694,76 490,5	86,6 32,72	619067 34924	6166 2330	39116 105	3,06 0,16	218 11
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП-1,2,3,4,5								
32	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	42,7382	10175,45	196,62	434880	8403	15550	1,79	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4195	272,25	74,27	11635	3174	105	0,36	16
		м3		60500	-	25380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5095	67700	-	34493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7705	65900	-	116676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,27	61200	-	200124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,98565	8679,65	422,15	8555	416	9787	56,4	56
		т		8257,5	157,5	8139	155	118	0,77	1
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,98565	62000	-	61110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0106-55-8	-Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,174	4486,93	285,43	781	50	743	20,97	4
		1т		3991,5	77,26	695	13	105	0,3	-
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,174	49502	-	8613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	т 265,61	708,81 31,5	11,21 4,21	188267 8367	2977 1118	11192 118	0,2 0,02	53 5
42	Е0113-24-1К=3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2 1560	306,98 24,24	0,36 0,15	478881 37814	562 234	34244 90	0,12 -	194 1
43	Е0111-11-1	АРМИРОВАННЫЙ ШОВ ТОЛЩ. 40ММ -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 132,805	223,41 52,2	9,95 3,74	29670 6932	1321 497	9138 123	0,36 0,02	47 2
44	Е0111-11-2К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 132,805	144,27 2,52	2,68 1	19159 335	356 133	575 123	0,02 -	2 1
45	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2 0,62685	5239,08 1890	327,33 123,75	3284 1185	205 78	1325 105	11,6 0,6	7 -
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1т 0,09085	55620 -	- -	5053 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 0,536	53000 -	- -	28408 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0108-6-1	Стены ниже отм.0,00 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	57,46	7550,64 699,75	335,84 126	433860 40208	19297 7240	55988 118	4,54 0,61	261 35
49	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	м3 36,38	7509,46 670,5	337,41 126	273194 24393	12275 4584	34192 118	4,38 0,62	159 23
50	Е0108-7-5 Изм. и	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2	м3 31,12	924,15	34,37	28759	1070	7413	1,21	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	кирпича при высоте этажа до 4 м м2		189	12,87	5882	401	118	0,06	2
51	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	127	104,56 23,85	66,43 23,85	13279 3029	8437 3029	8481 140	0,15 0,11	19 13
52	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	3,228	27001 -	- -	87159 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ								
53	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	15	885,61 299,25	200,77 71,15	13284 4489	3012 1067	7778 140	1,74 0,31	26 5
54	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	60	1439,28 465,75	373,54 135,07	86357 27945	22412 8104	50469 140	2,66 0,61	160 36
55	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт	2	1155,65 492,75	385,94 138,4	2311 986	772 277	1767 140	2,91 0,61	6 1
56	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	509,65	3080 -	- -	1569722 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,1245	91650,57 31950	2434,57 920,25	11410 3978	303 115	5729 140	170 4,49	21 1
58	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	4	1873,78 807,75	924,97 316,76	7495 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5
59	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/ м2	11,8544	2040 -	- -	24183 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до	6	104,56	66,43	627	399	401	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,3 т								
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
61	Е0107-11-1	шт -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	19	393,24	250,96	7472	4768	5824	0,81	15
				130,73	88,22	2484	1676	140	0,37	7
62	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,547	27001	-	95773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Полы техподполья								
63	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ГПС	130,5	1461,32	-	190702	-	76204	3,1	405
				474,75	-	61955	-	123	-	-
64	Е0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	870	340,29	25,04	296054	21785	33847	0,14	124
				22,25	9,38	19358	8161	123	0,05	40
65	Е0111-19-4 К=5	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	870	313,44	15,55	272693	13529	22151	0,1	87
				14,85	5,85	12920	5090	123	0,03	25
		м2 полы т/узла и водомер/узла								
66	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,064	7838,05	-	94558	-	8414	3,66	44
				567	-	6840	-	123	-	-
67	Е0111-15-1	м3 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	150,8	345,19	14,76	52055	2226	10753	0,36	54
				52,43	5,54	7906	835	123	0,03	4
68	Е0111-15-2 К=2	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	150,8	-89,95	-1,34	-13565	-202	-720	-0,02	-3
				-3,38	-0,5	-510	-75	123	-	-
		м2 Двери в техподполье								
69	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	400,18	102,53	2881	738	1618	0,9	6
				151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1
70	С12064-2	м2 -Блоки дверные служебные с однопольными	7,2	12300	-	88560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП		-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Разные работы								
		фундамент под стенки лестниц								
72	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стенок	11,7	8316,34	86,6	97301	1013	6428	3,06	36
				490,5	32,72	5739	383	105	0,16	2
		вход в техподполье								
73	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стенок	1,3	8316,34	86,6	10811	113	714	3,06	4
				490,5	32,72	638	43	105	0,16	-
	ЛС-12-1г									
74	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	48	205,12	12,56	9846	603	12415	1,08	52
				180	4,75	8640	228	140	0,02	1
75	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	48	1190	-	57120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		сеч. д-д								
78	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	8,64	340,29	25,04	2940	216	336	0,14	1
				22,25	9,38	192	81	123	0,05	-
79	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	8,64	313,44	15,55	2708	134	220	0,1	1
				14,85	5,85	128	51	123	0,03	-
80	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	347,18	172,69	5555	2763	3057	0,48	8
				76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
81	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	3,12	8534	-	26626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,12	131	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
83	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,12	371	-	1158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,76	708,81	11,21	4083	65	243	0,2	1
				31,5	4,21	181	24	118	0,02	-
		м2								
85	Е0113-24-1 К=3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	12,96	306,98	0,36	3978	5	284	0,12	2
				24,24	0,15	314	2	90	-	-
		м2								
		сеч. 1-1								
86	Е0106-1-15	-Устройство входа в т/у	0,3	7339,25	100,65	2202	30	58	0,97	-
				146,25	38,03	44	11	105	0,19	-
		м3								
		сеч. б-б								
87	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов	82,6	14,97	1,26	1236	104	997	0,05	4
				8,96	0,47	740	39	128	-	-
		кг								
88	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0826	114900	-	9491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		сеч. 1-1, сеч. а-а								
89	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,48	8830,08	95,97	4238	46	407	4,9	2
				771,75	36,25	370	17	105	0,18	-
		м3								
90	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0028	172357,31	536,06	483	2	140	289	1
				47475	202,5	133	1	105	0,99	-
		1т								
		ПРИЯМОК, ЛОТОК								
93	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В7,5	3,78	10296,2	954,99	38920	3610	5580	6,51	25
				1075,5	330,44	4065	1249	105	1,34	5
		м3								
94	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6,86	708,81	11,21	4862	77	289	0,2	1
				31,5	4,21	216	29	118	0,02	-
		м2								
95	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки,	23	665,48	8,23	15306	189	2300	0,47	11
				81,68	3,08	1879	71	118	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
96	Е0113-24-1 К=3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	30	306,98	0,36	9209	11	659	0,12	4
				24,24	0,15	727	5	90	-	-
97	Е0106-1-20	-Устройство бетонных лотков м2	6,1	8337	311,32	50856	1899	3578	2,82	17
				441	117,61	2690	717	105	0,57	4
98	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков МР-1 м3	0,294	174524,6	1941,97	51310	571	2672	42,3	12
				6975	726,75	2051	214	118	3,55	1
		Стены т								
		Наружные стены с облегченной кладкой толщ. 640 мм								
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	381,056	2840,5	355,12	1082390	135321	496746	6,04	2302
				972	132,75	370386	50585	118	0,65	248
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125 м3	121,4616	13400	-	1627585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС 1000шт	85,85668	8390	-	720338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Внутренние стены, парапет, лоджии м3								
6	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	273,164	7509,46	337,41	2051314	92168	256739	4,38	1196
				670,5	126	183156	34419	118	0,62	169
7	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м3	0,1681	8679,65	422,15	1459	71	1669	56,4	9
				8257,5	157,5	1388	26	118	0,77	-
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0104	49502	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-89 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из т	0,1577	50800	-	8011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								
13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	297,2	104,56 23,85	66,43 23,85	31076 7088	19744 7088	19847 140	0,15 0,11	44 31
14	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	14,4	393,24 130,73	250,96 88,22	5663 1883	3614 1270	4414 140	0,81 0,37	12 5
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	12,5804	27001 -	- -	339683 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытия								
22	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	14,4	885,61 299,25	200,77 71,15	12753 4309	2891 1025	7467 140	1,74 0,31	25 4
23	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	96	1439,28 465,75	373,54 135,07	138171 44712	35860 12967	80750 140	2,66 0,61	255 58
24	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт	3,2	1155,65 492,75	385,94 138,4	3698 1577	1235 443	2828 140	2,91 0,61	9 2
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	778,464	3080 -	- -	2397669 -	- -	- -	- -	- -
		КОЗЫРЕК КВ 18.22-Т - 6 ШТ								
29	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	6	1873,78 807,75	924,97 316,76	11243 4847	5550 1901	9446 140	4,83 1,25	29 8
30	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	2,52	10200 -	- -	25704 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02832	175710,1	1826,1	4976	52	349	42,7	1
				8100	690,75	229	20	140	3,37	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19446202	709409			7215
				Тенге		1126064	248957			1123
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19435475	-	-		-
		Материалы -		Тенге		857542	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1374243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1309270	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		15392615	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		51774	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1670921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	250638	-		835
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1266384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22372780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1624881	-		9169
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		9491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		10060	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1236	-	-		-
		Материалы -		Тенге		392	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	779	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		40	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	928	-		5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		22385208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1625809	-		9174
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		19446202	709409			7215
				Тенге		1126064	248957			1123
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19435475	-	-		-
		Материалы -		Тенге		857542	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1374243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1309270	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		15392615	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		51774	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1670921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		835
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	250638	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1266384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22372780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1624881	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10060	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			40	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22385208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1625809	-		-

Временные здания и сооружения 1,1% 246 237,29

Итого: **22 631 445,29**

Зимнее удорожание 1,08% 244 419,61

Выслуга лет 1% 226 314,45

Дополнительные отпуска 0,4% 90 525,78

Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса 763 152,69

Итого: **23 955 857,82**

Итого стоимость с коэф К=2,55742 61 265 189,91

Налоги, сборы, объязательные платежи 2% 1 225 303,80

Итого: **62 490 493,71**

Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95 **59 365 969,02**

НДС 12% 7 123 916,28

Всего по акту с учетом НДС (12%)	66 489 885,30

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.) **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Алматов Р.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.**

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жабдыктау "

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/90 от 03 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса (период с 21.09.15г. по 28.10.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	1 625 809,00
От временных зданий: N x 0,141=	34 719,46
От зимнего удорожания: N x 0,46=	112 433,02
Всего	1 772 961,48
С экологическим коэффициентом 30%	531 888,44
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	83 517,46
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	147 746,79
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**763 152,69**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6,№7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№05-3/90	03.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»	261 248 586,97	80 018 551,50	94 126 106,20	32 289 762,54	-	-	-	-	9 602 226,18	89 620 777,68

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЛОПМЕНТ»
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.)
_____ Сакишев Е.Р. _____ 20___года

М.П. Технадзор
Исполнительный Директор ТОО «Аймереке»
_____ Абиев Е. _____ 20___года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО «Жабдыктау»
_____ Махамбетов А.Т. _____ 20___года

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 29916,274 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 15790 чел.-ч
Сметная заработная плата 2810,325 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №6								
		Стены								
		Наружные стены с облегченной кладкой толщ. 640 мм								
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	571,59	2840,5	355,12	1623601	202983	745128	6,04	3452
				972	132,75	555585	75879	118	0,65	372
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125 м3	182,188	13400	-	2441319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС 1000шт	128,7854	8390	-	1080510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Внутренние стены, парапет, лоджии								
4	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р м3	43,33	7550,64	335,84	327169	14552	42220	4,54	197
				699,75	126	30320	5460	118	0,61	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М50/-парапет								
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/-стенки лоджий м3	20,5	7550,64 699,75	335,84 126	154788 14345	6885 2583	19975 118	4,54 0,61	93 13
6	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/ м3	409,744	7509,46 670,5	337,41 126	3076956 274733	138252 51628	385106 118	4,38 0,62	1795 254
7	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м3	0,2521	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2188 2082	106 40	2503 118	56,4 0,77	14 -
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0155	49502 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,2366	50800 -	- -	12019 -	- -	- -	- -	- -
		Перегородки								
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/ м2	914,24	924,15 189	34,37 12,87	844892 172791	31422 11766	217778 118	1,21 0,06	1106 58
		Кирпичное ограждение лоджий								
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/ м2	64,156	924,15 189	34,37 12,87	59290 12125	2205 826	15282 118	1,21 0,06	78 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки								
13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	447	104,56	66,43	46739	29696	29851	0,15	66
				23,85	23,85	10661	10661	140	0,11	47
		шт								
14	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	393,24	250,96	9438	6023	7357	0,81	20
				130,73	88,22	3138	2117	140	0,37	9
		шт								
15	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	18,88	27001	-	509779	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	36	384,51	24,15	13842	869	9109	1,03	37
				171,9	8,83	6188	318	140	0,04	1
		шт								
17	С143014-3	-Опорные подушки ОП4.4-т	0,72	19400	-	13968	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	54	462,67	242,86	24984	13114	21526	1,19	64
				198,68	86,05	10729	4647	140	0,37	20
		шт								
19	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	8,1	19100	-	154710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях	0,96	5030,5	2020,02	4829	1939	2398	14,1	14
				2272,5	502,43	2182	482	90	1,79	2
		т								
21	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,92	114900	-	220608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перекрытия								
22	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	27	885,61	200,77	23912	5421	14001	1,74	47
				299,25	71,15	8080	1921	140	0,31	8
		шт								
23	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием	180	1439,28	373,54	259070	67237	151407	2,66	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
24	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	6	1155,65	385,94	6934	2316	5302	2,91	17
		шт		492,75	138,4	2957	830	140	0,61	4
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1459,62	3080	-	4495630	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,231	91650,57	2434,57	21171	562	10630	170	39
		т		31950	920,25	7380	213	140	4,49	1
27	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,56	66,43	314	199	200	0,15	-
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
28	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,288	27001	-	7776	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек КВ 18.22-т - 6 шт								
29	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1873,78	924,97	7495	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
30	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,68	10200	-	17136	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (анкер А-3)	0,01888	175710,1	1826,1	3317	34	232	42,7	1
		т		8100	690,75	153	13	140	3,37	-
		Балконная плита ПБК 24.12-5								
32	Е0107-53-6	-Установка плит балконов площадью до 5 м2	12	1873,78	924,97	22485	11100	18892	4,83	58
		шт		807,75	316,76	9693	3801	140	1,25	15
33	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см	35,5632	2040	-	72549	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	22	929,76	477,08	20455	10496	17590	2,37	52
				405	166,12	8910	3655	140	0,68	15
		шт								
54	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	19	854,32	452,74	16232	8602	13930	2,2	42
				366,75	156,92	6968	2981	140	0,64	12
		шт								
55	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	77,011	2750	-	211780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	С143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	78,627	3420	-	268904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
ЛС-12-1г										
57	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	17,28	205,12	12,56	3545	217	4469	1,08	19
				180	4,75	3110	82	140	0,02	-
		м								
58	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	17,28	1190	-	20563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОКНА								
80	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,2	472,81	19	3404	137	1935	1,3	9
				217,73	6,18	1568	45	120	0,03	-
		м2								
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	65,7	427,5	19,32	28087	1269	15155	1,11	73
				185,83	6,39	12209	420	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2								
82	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	7,2	5206 -	- -	37483 -	- -	- -	- -	- -
83	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	65,7	5206 -	- -	342034 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА Стены								
191	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен м2	1546,6	284,02 135,68	4,07 0,97	439259 209843	6288 1500	221910 105	0,74 0,05	1144 80

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	16951934	565624				8936
	Тенге	1452888	207518				1057
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16726496	-	-			-
Материалы -	Тенге	187568	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1657742	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1472813	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	13051723	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1977784	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	296668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19826538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1954409	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			241505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3024	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20068042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1957433	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ №7								
		Стены								
		Наружные стены с облегченной кладкой толщ. 640 мм								
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	381,056	2840,5	355,12	1082390	135321	496746	6,04	2302
				972	132,75	370386	50585	118	0,65	248
			м3							
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-125	121,4616	13400	-	1627585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
3	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	85,85668	8390	-	720338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Внутренние стены, парапет, лоджии								
6	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	273,164	7509,46	337,41	2051314	92168	256739	4,38	1196
				670,5	126	183156	34419	118	0,62	169
			м3							
7	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1681	8679,65	422,15	1459	71	1669	56,4	9
				8257,5	157,5	1388	26	118	0,77	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0104	49502 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1577	50800 -	- -	8011 -	- -	- -	- -	- -
		Перемычки								
13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	297,2	104,56 23,85	66,43 23,85	31076 7088	19744 7088	19847 140	0,15 0,11	44 31
14	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	14,4	393,24 130,73	250,96 88,22	5663 1883	3614 1270	4414 140	0,81 0,37	12 5
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	12,5804	27001 -	- -	339683 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытия								
22	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	14,4	885,61 299,25	200,77 71,15	12753 4309	2891 1025	7467 140	1,74 0,31	25 4
23	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	96	1439,28 465,75	373,54 135,07	138171 44712	35860 12967	80750 140	2,66 0,61	255 58
24	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт	3,2	1155,65 492,75	385,94 138,4	3698 1577	1235 443	2828 140	2,91 0,61	9 2
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	778,464	3080 -	- -	2397669 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 8420324 290903 3853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			614500	107823			518
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8420324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	722323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			728864	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6728267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			870460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9848232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	852892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9848232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	852892	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25372258	856528			12789
			Тенге			2067388	315341			1576
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25146821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2380064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2201677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19779990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2848245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	427237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1679704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29674769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2807301	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			241505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3024	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			29916274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2810325	-		-

Временные здания и сооружения 1,1% 329 079,01

Итого:	**30 245 353,01**
Зимнее удорожание 1,08%	326 649,81
Выслуга лет 1%	302 453,53
Дополнительные отпуска 0,4%	120 981,41
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	1 294 324,78
Итого:	**32 289 762,54**
Итого стоимость с коэф К=2,55742	82 578 484,52
Налоги, сборы, объязательные платежи 2%	1 651 569,69
Итого:	**84 230 054,21**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	**80 018 551,50**
НДС 12%	9 602 226,18
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**89 620 777,68**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя Правления
АО "БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ"
(по доверенности №33 от 01.04.2015г.)

Сакишев Е.Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»:

Уткельбаев М.

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»:

Алматов Р.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»:

Махамбетов А.

ЗАКАЗЧИК: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО “ Жабдыктау ”

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов №6, №7 в жилом квартале СПМК-70 в г. Кызылорда»

Договор №05-3/90 от 03 августа 2015 г.

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса
(период с 29.10.15г. по 25.11.15г.)

в тенге

Сметная зарплата	2 810 325,00
От временных зданий: N x 0,141=	46 400,14
От зимнего удорожания: N x 0,46=	150 258,91
Всего	3 006 984,05
С экологическим коэффициентом 30%	902 095,22
Затраты на дополнительные отпуска: Сз x 9 x 8 x 1,3/1987=	141 647,56
Затраты на материальную помощь: Сз/12=	250 582,00
Итого: Сз x 30%+Сдо + Смп=	**1 294 324,78**

Составила Инженер ПТО **Аскарова А.**