Наименование объекта: Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее)с демонтажом существующего, демонтаж окон и дверей ясли-сада "Гулдер" по адресу г. Атырау, ул.Владимирская, 30

Программа 038 Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее)с демонтажом существующего, демонтаж окон и дверей детского ясли-садика "Гулдер" по адресу г. Атырау, ул.Владимирская, 30
подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ЗапЭлектроПром»
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Адрес: г. Атырау, пр-т Азаттык д.90, кв.9
БИН 090340001183
РНН 150100267382
ИИК KZ55450043987000101 5
БИКASFBKZKA, Кбе 17
АО «Банк Астана-Финанс» в г. Атырау

Полная сметная стоимость на 2014 год 15 919 950 тенге
Лимит финансирования на 2014 год 15 919 950 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту.
а) с начала года 15 919 950 тенге, в т.ч. НДС 1 705 708,93 тенге
б) за отчетный месяц 795 998 тенге, в т.ч. НДС 85 285,5 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов	Код	Наименов.	Код
2711251		12	29.10.2014г						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее заактированная сумма*	*Сумма факт.расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее)с демонтажем существующего, демонтаж окон и дверей ясли-сада "Гулдер" по адресу г. Атырау, ул.Владимирская, 30	тенге	15 919 950				15 123 952	15 919 950			795 998
	Итого:	тенге	15 919 950				15 123 952	15 919 950			795 998

Исполнитель:

Директор ТОО «ЗапЭлектроПром» _____ **Б. Сагизбаев**

Заказчик:

Директор КГКП "Ясли-Сад №6 "Гулдер" _____ **Бектабанова Ж.К.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт установки электорического освещения (внутреннее) с демонтажом существующего, демонтаж окон и дверей ясли-сада "Гулдер" по адресу г. Атырау, ул.Владимирская, 30

Заказчик: КГКП "Ясли-Сад №6 "Гүлдер"
Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Договор №: 12 от 29.10.2014г.

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за декабрь 2014 года

№	Наименование работ	Стоимость работ по Договору	С начала года по отчетный месяц	Выполнено,тенге	
				ноябрь 2014 г	декабрь 2014 г
1	2	3	4	5	6
1	Цех 1. Электрическое освещение	15 919 950	15 123 952	15 123 952	795 998
	Итого	15 919 950	15 123 952	15 123 952	795 998

Принял:
Директор КГКП "Ясли-Сад №6 "Гүлдер"
_____Бектабанова Ж.К.

Технадзор:
Директор ИП "Байменов А.Ж."
_____Байменов А.Ж

Сдал:
Директор
ТОО "ЗапЭлектроПром"
_____Сагизбаев Б.Ж.

Заказчик **КГКП "Ясли-Сад №6 "Гулдер"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее) с демонтажем существующего, демонтаж окон и дверей детского ясли-садика "Гулдер" по адресу г. Атырау, ул.Владимирская, 30

Наименование обьекта: Цех 1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0110-22-2прим	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	67,00	215,87	5,58	14464	374	0,59	39
					94,05	2,12	6301	142	0,01	1
14.	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	м	4,82	4890,00	--	23570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-164-3	Простая окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	6,72	101,73	0,07	684	--	0,33	2
					52,20	0,02	351	--	0,00	0
18.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	6,72	208,02	0,18	1398	1	0,84	6
					142,88	0,07	960	--	0,00	0
21.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	11,00	169,86	57,56	1868	633	0,55	6
					86,85	35,93	955	395	0,16	2
22.	СООО"Динар	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт	шт	60,00	1554,09	--	93246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СООО"Динар	Светильник с люминисцентными лампами 2х18Вт	шт	17,00	1214,14	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	СООО"Дина р	Светильник с люминисцентными лампами 4х18Вт	шт	24,00	1131,95	--	27167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СООО"Дина р	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт	шт	21,00	1307,53	--	27458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	400,00	64,00	--	25600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	24,00	82,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	0,80	215,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	10,00	19,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0167-17-1	Монтаж розеток	шт	47,00	37,55	--	1765	--	0,24	11
					37,55	--	1765	--	--	--
31.	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	6,00	171,00	--	1026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	41,00	226,00	--	9266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 250525 1008 64

10332 537 2

Накладные расходы :

На монтажные работы	3174
На общестроительные работы	9109
Всего накладных расходов:	12283
Итого с накладными	262808

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						15766		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						278574		
		Итого с временными, 1,8 %						283588		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %						287608		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						288742		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						291578		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						696777		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13936		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						710713		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						85285		
		Итого с НДС						795998		

Принял:
Директор КГКП "Ясли-Сад №6 "Гүлдер"

_____ **Бектабанова Ж.К.**

Тех.надзор _____ **Кусаинов А.К.**

Сдал:
Директор ТОО "ЗапЭлектроПром"

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**