Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер, Семеновой, 19**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140007049**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100240001838

Договор (контракт) Доп соглашение№2 от 30.10.2017 к Договору о гос закупках работ №78 от 2017-09-22

Номер документа	Дата составления
20	**04.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории. Организация спортивных площадок			работа	1	3 108 610,00	3 108 610,00
				Итого	1	x	3 108 610,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО
Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19
БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24
БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт
Договор: №78 от 14.09.2017г.

Форма 2В

Акт №3
приемки выполненых работ за ноябрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 МАФ									
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	61,62857	16,36 / 5,81	0,05 / 0,02	1008 / 358	3 / 1	323 / 90	0,0295 / 0,0001	2 / 0
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	61,62931	16,58 / 4,16	0,02 / 0	1022 / 256	1 / 0	231 / 90	0,0213 / 0	1 / 0
49	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка								
		т	14,28571	27,1 / 0	27,1 / 18,97	387 / 271	387 / 271	271 / 100	0 / 0,03984	0 / 1
50	Е99-1-1	Полимерно-порошковая покраска								
		м2 покрытия	27,060225	6897,67 / 3727,7	157,57 / 125,64	186653 / 100872	4264 / 3400	109486 / 105	0,147 / 0	4 / 0
51	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза								
		т	14,28571	45 / 0	45 / 0	643 / 0	643 / 0	0 / 100	0 / 0	0 / 0
	Итого по разделу 3					**189713**	**5298**	**110311**		**7**

Стоимость: материалов, тенге	**101487** 82928	**3672**	**485**	**1**
Накладные расходы, тенге	110311			
- заработная плата, тенге	16547			
- трудоемкость, чел-ч	55			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18001			
Всего по разделу, тенге	**318025**			
Сметная заработная плата, тенге	121706			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	63			

Всего по акту	**318 025**
Оборудование	**-**
Всего СМР по акту	**318 025**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**318 025**
Итого по акту в текущих ценах	**931 177,01**
Налог (2 %)	18 623,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**949 800,55**
НДС (12 %)	113 976,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 063 776,62**
Итого к оплате	**1 063 776,62**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

_____ Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО
Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19
БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24
БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт

Договор: №78 от 14.09.2017г.

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Справка №3
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12%	Всего за отчетный период
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт	40 999 999,73	949 800,55							113 976,07	1 063 777,73
Итого:										**1 063 777,73**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер, Семеновой, 19**	**050140007049**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159**	**100240001838**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп соглашение№2 от 30.10.2017 к Договору о гос закупках работ №78 от 2017-09-22	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
52	**19.11.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории. Организация спортивных площадок			работа	1	1 063 777,73	1 063 777,73
				Итого	1	x	1 063 777,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО
Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19
БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24
БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт
Договор: №78 от 14.09.2017г.

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Справка №2
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12%	Всего за отчетный период
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт	39 936 222,26	21 371 627,02							2 564 595,24	23 936 222,26
Итого:										**23 936 222,26**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО Форма 2В

Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19

БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24

БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"

Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт

Договор: №78 от 14.09.2017г.

Акт №2

приемки выполненых работ за октябрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=10,000; *м3 грунта*	55,77	9,24 / 0	9,24 / 3	515 / 0	515 / 167	162 / 97	0 / 0,0115	0 / 1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=10,000; *м3 грунта*	202,5	39,73 / 1,87	37,82 / 11	8045 / 379	7659 / 2228	2528 / 97	0,013 / 0,0376	3 / 8
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=10,000; *т*	546,75	45 / 0	45 / 0	24604 / 0	24604 / 0	0 / 100	0 / 0	0 / 0
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=10,000; *м3 грунта*	62,775	218,93 / 218,93	0 / 0	13743 / 13743	0 / 0	15530 / 113	1,54 / 0	97 / 0

	Итого по разделу 1				**46908**	**32778**	**18220**		**99**
	Стоимость: материалов, тенге				**14122** 8	**2395**			**8**
	Накладные расходы, тенге				18220				
	- заработная плата, тенге				2733				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3908				
	Всего по разделу, тенге				**69036**				
	Сметная заработная плата, тенге				19250				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
	Раздел 2 Покрытие								
5	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=10,000; *м3 материала основания в плотном теле*	33,75	745,36	68,13	25156	2299	1532	0,144	5
			21,38	12,76	722	431	133	0,0438	1
6	Е27-24-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)К=10,000; *м2 основания*	101,25	209,82	23,95	21244	2425	1756	0,033	3
			5	8,04	506	814	133	0,02838	3
7	Е11-15-1 Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=10,000; *м2 покрытия*	675	206,33	14,76	139273	9963	48130	0,361	244
			52,43	5,54	35390	3740	123	0,027	18
8	Е11-15-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=10,000; *м2 покрытия*	2700	27,44	0,67	74088	1809	6443	0,0104	28
			1,69	0,25	4563	675	123	0,0012	3
9	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=10,000; *м бортового камня*	179,52	416,2	6,63	74716	1190	26369	0,698	125
			108,68	1,76	19510	316	133	0,0061	1
10	30-3-9 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=10,000; *м3*	8,0784	8599,55		69471				
11	Е13-44-9 Обеспыливание поверхностейК=10,000; *м2*	675	59	47,75	39825	32231	17769	0,07	47
			11,25	18	7594	12150	90	0,09	61

12	Е11-24-1	Устройство покрытий на основе резиновой крошки толщиной 20 ммК=10,000;							
		м2 покрытия	675	345,29	131,76	233071	88938	218248	0,94	637
13	99-1-1	Резиновая плиткаК=10,000;		213,53	49,34	144133	33305	123	0,24	163
		м2	675	1158,09		781711				
14	Е27-65-1	Разметка площадки сплошной линиейК=10,000;								
		км линии	0,348	11660,84	1692,25	4058	589	501	3,1	1
				450	632,07	157	220	133	2,8	1
		Итого по разделу 2				**1462612**	**139445**	**320748**		**1090**
		Стоимость: материалов, тенге				**212574**	**51650**			**251**
						1110593				
		Накладные расходы, тенге				320748				
		- заработная плата, тенге				48112				
		- трудоемкость, чел-ч				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107002				
		Всего по разделу, тенге				**1890361**				
		Сметная заработная плата, тенге				312336				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1502				

Раздел 3 МАФ

15	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,8 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=7,000;								
		м3 грунта	24,192	402,75	0	9743	0	11010	2,8	68
16	Е37-74-11	Бетонирование стоек металлическихК=10,000;		402,75	0	9743	0	113	0	0
		м3	58,18486	3563,21	419,97	207325	24436	183983	14,59	849
17	Т1-9-44	Турник – строительные работыК=10,000		2475	160,04	144008	9312	120	3,8417	224
		турник	10	7939,27	515,95	79393	5160	7321	3,2	32
18	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкцийК=10,000		528	169,2	5280	1692	105	0,826	8
		турник	10	8381,88	13,74	83819	137	12410	8	80
19	Т1-5-1	Брусья– строительные работыК=10,000		1375,14	3,74	13751	37	90	0,014	0
		брусья-лабиринт	10	9088,77	394,35	90888	3944	9887	6,1	61
20	Т1-5-2	Брусья– монтаж металлоконструкцийК=10,000		999,9	98,7	9999	987	90	0,482	5
		брусья-лабиринт	10	9891,75	13,74	98918	137	8716	5,6	56

21	Т1-9-40	Рукоход,– строительные работыК=10,000		964,71	3,74	9647	37	90	0,014	0
		рукоход	10	7984,53	519,6	79845	5196	7338	3,2	32
22	Т1-9-41			529,65	169,2	5297	1692	105	0,826	8
		Рукоход, тип I – монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	9226,09	13,74	92261	137	13648	8,8	88
		рукоход								
23	Т1-5-1			1512,65	3,74	15127	37	90	0,014	0
		Брусья перекладина– строительные работыК=10,000	10	9088,77	394,35	90888	3944	11535	6,1	61
		брусья-лабиринт								
24	Т1-5-2			999,9	98,7	9999	987	105	0,482	5
		Брусья перекладина – монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	9891,75	13,74	98918	137	8716	5,6	56
		брусья-лабиринт								
25	Т1-6-1			964,71	3,74	9647	37	90	0,014	0
		Лавка перекладина – строительные работыК=10,000	10	6122,01	295,8	61220	2958	5731	2,7	27
		брусья								
26	Т1-6-2			447,15	98,7	4472	987	105	0,482	5
		Лавка перекладина – монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	4829,33	0	48293	0	4303	2,8	28
		брусья								
27	Т1-9-1			478,13	0	4781	0	90	0	0
		Гимнастическая лестница – строительные работыК=10,000	10	16622,21	979,64	166222	9796	18456	6	60
		арка								
28	Т1-9-2			988,35	329,94	9884	3299	140	1,6	16
		Гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	1511,73	2,5	15117	25	2228	1,4	14
		арка								
29	Т1-6-3			247,53	0	2475	0	90	0	0
		Брусья малые – строительные работыК=10,000	10	5240,33	484,76	52403	4848	7105	3,1	31
		брусья								
30	Т1-6-4			513,15	163,56	5132	1636	105	0,799	8
		Брусья малые – монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	5527,16	9,37	55272	94	8185	5,3	53
		брусья								
31	Т1-9-42			907,59	1,87	9076	19	90	0,007	0
		Рукоход змейка – строительные работыК=10,000	10	12153,1	775,75	121531	7758	11171	4,9	49
		рукоход								
32	Т1-9-43			810,15	253,8	8102	2538	105	1,2	12
		Рукоход, змейка– монтаж металлоконструкцийК=10,000	10	14781,16	22,48	147812	225	21773	14	140
		рукоход								

33 Т1-11-9	Жерди – строительные работыК=10,000		2411,78	7,48	24118	75	90	0,028	0
		10	14786,34	1757,88	147863	17579	29949	14	140
	стойка								
34 Т1-11-10	Жерди – монтаж металлоконструкцийК=10,000		2277	575,28	22770	5753	105	2,8	28
		10	27662,17	43,09	276622	431	40864	26	260
	стойка								
35 Т1-43-3	Секция лавка– строительные работыК=10,000		4527,38	13,09	45274	131	90	0,048	0
		10	9155,54	432,17	91555	4322	15110	7,9	79
	скамья								
36 Т1-43-4	Секция лавка– строительные работыК=10,000		1295,25	143,82	12953	1438	105	0,702	7
		10	5717,3	152,63	57173	1526	9753	5,4	54
	скамья								
37 Т1-9-38	Стойка гимнастическая – строительные работыК=10,000		889,35	39,48	8894	395	105	0,193	2
		10	19119,23	436,49	191192	4365	49432	28	280
	стойка								
38 Т1-9-39	Стойка гимнастическая – монтаж металлоконструкцийК=10,000		4603,5	104,34	46035	1043	105	0,51	5
		10	23969,86	36,22	239699	362	21997	14	140
	стойка								
39 Т1-9-44	Перекладина молот строительные работыК=10,000		2432,94	11,22	24329	112	90	0,042	0
		10	7939,27	515,95	79393	5160	7321	3,2	32
	турник								
40 Т1-9-45	Перекладина молот – монтаж металлоконструкцийК=10,000		528	169,2	5280	1692	105	0,826	8
		10	8381,88	13,74	83819	137	12410	8	80
	турник								
41 Т1-9-46	Перекладина молот2 – строительные работыК=10,000		1375,14	3,74	13751	37	90	0,014	0
		10	8140,4	631,25	81404	6313	5426	1,9	19
	турник								
42 Т1-9-47	Перекладина молот 2– монтаж металлоконструкцийК=10,000		305,25	211,5	3053	2115	105	1	10
		10	14909,27	20,61	149093	206	13303	8,6	86
	турник								
43 Т1-43-9	Скамья, тип 11– строительные работыК=10,000		1472,46	5,61	14725	56	90	0,021	0
		40	3064,08	0	122563	0	28552	4,1	164
	скамья								
44 Т1-43-2	Скамья тип 11 – монтаж металлоконструкцийК=10,000		679,8	0	27192	0	105	0	0
		40	3211,03	4,37	128441	175	19869	3,2	128
	скамья								
			550,06	1,87	22002	75	90	0,007	0

45 Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работыК=10,000									
	урна	20	5447,64	27,54	108953	551	13008	3,7	74
			613,8	5,64	12276	113	105	0,028	1
46 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкцийК=10,000								
	урна	20	1471,62	2,5	29432	50	6398	2,1	42
			355,42	0	7108	0	90	0	0
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	0	16,36	0,05	0	0	0	0,0295	0
			5,81	0,02	0	0	90	0,0001	0
48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	0	16,58	0,02	0	0	0	0,0213	0
			4,16	0	0	0	90	0	0
49 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0	27,1	27,1	0	0	0	0	0
	т		0	18,97	0	0	100	0,03984	0
50 Е99-1-1	Полимерно-порошковая покраска	81,180675	6897,67	157,57	559958	12792	328458	0,147	12
	м2 покрытия		3727,7	125,64	302617	10200	105	0	0
51 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0	45	45	0	0	0	0	0
	т		0	0	0	0	100	0	0
	Итого по разделу 3				**3947026**	**122899**	**955367**		**3375**
	Стоимость: материалов, тенге				**868794**	**46533**	**3678**		**354**
	Накладные расходы, тенге				2955333				
	- заработная плата, тенге				955367				
	- трудоемкость, чел-ч				143305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				478				
					294144				
	Всего по разделу, тенге				**5196537**				
	Сметная заработная плата, тенге				1058632				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4206				
	Всего по акту				**7 155 934**				
	Оборудование				-				
	Всего СМР по акту				**7 155 934**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 155 934**
Итого по акту в текущих ценах	**20 952 575,51**
Налог (2 %)	419 052
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21 371 627,02**
НДС (12 %)	2 564 595
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 936 222,26**
Итого к оплате	**23 936 222,26**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

_____ Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер, Семеновой, 19** — **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159** — **100240001838**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение№1 от 11.10.2017 к Договору о гос закупках работ №78 от 2017-09-22

Номер документа	Дата составления
47	27.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории. Организация спортивных площадок			работа	1	23 936 222,26	23 936 222,26
				Итого	1	x	23 936 222,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

Форма 2В

Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19

БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24

БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"

Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт

Договор: №78 от 14.09.2017г.

Акт №1

приемки выполненых работ за сентябрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=7,000; *м3 грунта*	130,13	9,24 / –	9,24 / 3	1202 / –	1202 / 390	378 / 97	– / 0,0115	– / 1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=7,000; *м3 грунта*	472,5	39,73 / 1,87	37,82 / 11	18772 / 884	17870 / 5198	5900 / 97	0,013 / 0,0376	6 / 18
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=7,000; *т*	1275,75	45 / –	45 / –	57409 / –	57409 / –	– / 100	– / –	– / –

4	Е1-164-2									
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=7,000;	146,475	218,93	–	32068	–	36237	1,54	226
	м3 грунта		218,93	–	32068	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**109451**	**76481**			**232**
	Стоимость: материалов, тенге				**32952** 18	**5588**			**19**
	Накладные расходы, тенге				42515				
	- заработная плата, тенге				6377				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9118				
	Всего по разделу, тенге				**161084**				
	Сметная заработная плата, тенге				44917				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				272				
	Раздел 2 Покрытие								
5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=7,000;	78,75	745,36	68,13	58697	5365	3576	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1684	1005	133	0,0438	3
6	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)К=7,000;	236,25	209,82	23,95	49570	5658	4096	0,033	8
		м2 основания		5	8,04	1181	1899	133	0,02838	7
7	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=7,000;	1575	206,33	14,76	324970	23247	112303	0,361	569
		м2 покрытия		52,43	5,54	82577	8726	123	0,027	43
8	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=7,000;	6300	27,44	0,67	172872	4221	15033	0,0104	66
		м2 покрытия		1,69	0,25	10647	1575	123	0,0012	8
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=7,000;	418,88	416,2	6,63	174338	2777	61527	0,698	292

	м бортового камня								
			108,68	1,76	45524	737	133	0,0061	3
10 30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=7,000;	18,8496	8599,55		162098				
	м3								
11 Е13-44-9	Обеспыливание поверхностейК=7,000;	1575	59	47,75	92925	75206	41462	0,07	110
	м2								
			11,25	18	17719	28350	90	0,09	142
12 Е11-24-1	Устройство покрытий на основе резиновой крошки толщиной 20 ммК=7,000;	1575	345,29	131,76	543832	207522	509246	0,943	1485
	м2 покрытия								
			213,53	49,34	336310	77711	123	0,241	380
13 99-1-1	Резиновая плиткаК=7,000;	1575	1158,09		1823992				
	м2								
14 Е27-65-1	Разметка площадки сплошной линиейК=7,000;	0,812	11660,84	1692,25	9469	1374	1168	3,18	3
	км линии								
			450	632,07	365	513	133	2,85	2
	Итого по разделу 2				**3412763**	**325370**			**2544**
					496007	**120516**			**588**
	Стоимость: материалов, тенге				2591386				
	Накладные расходы, тенге				748411				
	- заработная плата, тенге				112262				
	- трудоемкость, чел-ч				374				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				249670				
	Всего по разделу, тенге				**4410844**				
	Сметная заработная плата, тенге				728785				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3506				

Раздел 3 МАФ

15 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,8 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=7,000;	56,448	402,75	–	22734	0	25689	2,8	158
	м3 грунта								
			402,75	–	22734	0	113	–	0
16 Е37-74-11	Бетонирование стоек металлическихК=7,000;	22,45514	3563,21	419,97	80012	9430	71004	14,59	328
	м3								
			2475	160,04	55576	3594	120	3,8417	86

Итого по разделу 3	**102 746**	**9 430**	**96 693**	**486**
	78 310	**3 594**		**86**
Стоимость: материалов, тенге	15 005			
Накладные расходы, тенге	96 693			
- заработная плата, тенге	14 504			
- трудоемкость, чел-ч	48			
Стоимость демонтируемых материалов, тенге				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11 966			
Всего по разделу, тенге	**211 406**			
Всего по акту	**4 783 334**			
Оборудование	-			
Всего СМР по акту	**4 783 334**			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 783 334**			
Итого по акту в текущих ценах	**14 005 602**			
Налог (2 %)	280 112			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 285 714**			
НДС (12 %)	1 714 286			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 000 000**			
Итого к оплате	**16 000 000**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

_____ Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО
Риддер Г.А.,г.Риддер,Семеновой,19
БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АЛТАЙ" ВКО,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Менделеева,24
БИН 100240001838, ИИК KZ20914102203KZ0010U, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта: Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Договор: №78 от 14.09.2017г.

Справка №1
стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12%	Всего за отчетный период
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство спортивной площадки "Воркаут"-7 шт	16 000 000	14 285 714							1 714 286	16 000 000
Итого:	16 000 000									**16 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера ВКО

Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер, Семеновой, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007049**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100240001838**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №78 от 2017-09-22	

Номер документа	Дата составления
42	**26.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории. Организация спортивных площадок			работа	1	16 000 000,00	16 000 000,00
				Итого	1	x	16 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2017

М.П.