Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик"
Наименование стройки: "Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за__за декабрь месяц 2015года (за период с 05.12.2015г по 15.12.2015г)

Код	Код	Договор		сточник финансирован		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наимено вание	код	наименование	код
		05-3/62	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в отчетном месяце, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа лов	другие дополнит ельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО	227 301 851,62	22 082 287,40	85 481 829,00	9 301 070,00					2 649 874,49	24 732 161,89
В том числе:										

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления

АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
Сакишев Е.Р.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Малик"

Айтахметов Н.М.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО "Dostar Stroi Group"

Алабергенов Р.М.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

"SANA-2001" Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

Наименование стройки: "Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

Акт

выполненных работ №10 за декабрь месяц 2015 г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 7 Проемы								
		7.2 Двери								
241	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей *т конструкций*	0.91245	14806.01	1133.15	13510	1034	10914	82.1	75
				12892.5	398.25	11764	363	90	1.95	2
242	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900 *шт*	11	25100		276100				
243	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	11	583		6413				
245	99-1-12(пл)	Металлические двери с кодовым замком *шт*	1	80466.47		80466				
246	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	4.9	398.48	102.53	1953	502	1102	0.899	4
				151.65	35.67	743	175	120	0.1393	1
247	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12 *м2*	4.9	5850		28665				

248	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				
249	E15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках армированным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	1.984	773.56	3.04	1535	6	282	0.837	2
				134.33	1.15	267	2	105	0.0056	–
250	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	93.6	634.99	31.85	59435	2981	22783	1.15	108
				190.8	12.04	17859	1127	120	0.0587	5
251	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние *м2*	18.8	3640		68432				
252	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	27.1	3900		105690				
253	E15-202-3	Остекление дверей на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	16.2	1141.21	4.69	18488	76	3127	1.411	23
				182.03	1.78	2949	29	105	0.0086	–
254	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	14.1	4010		56541				
255	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	33.6	4250		142800				
256	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	39	1380		53820				
257	E10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 *м2 проемов*	13.7	836.59	36.52	11461	500	13247	4.42	61
				792	13.79	10850	189	120	0.0674	1
258	6-5-23	Полотна глухие *м2*	13.7	3110		42607				
259	1-1-792	Скобяные изделия дверей *комплект*	5	843		4215				

Раздел 8 Полы

270	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18.3	929.68	11.72	17013	214	3963	1.06	19
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	3142	80	123	0.0214	–
271	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28.12	139.63	0.32	3926	9	1444	0.236	7
		м плинтусов								
				41.63	0.11	1171	3	123	0.0006	–
	8.3 Тип3									
274	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	69.6	941.42	11.72	65523	816	15074	1.06	74
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	11949	306	123	0.0214	1
275	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94.8	139.63	0.32	13237	30	4867	0.236	22
		м плинтусов								
				41.63	0.11	3947	10	123	0.0006	–
	8.6 Тип6									
299	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	25.9	929.68	11.72	24079	304	5610	1.06	27
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	4447	114	123	0.0214	1
300	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54.28	139.63	0.32	7579	17	2787	0.236	13
		м плинтусов								
				41.63	0.11	2260	6	123	0.0006	–
	8.7 Тип7									
304	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	104	929.68	11.72	96687	1219	22524	1.06	110
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	17855	457	123	0.0214	2
305	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	218.99	139.63	0.32	30578	70	11243	0.236	52
		м плинтусов								
				41.63	0.11	9117	24	123	0.0006	–
	Раздел 11 Наружная отделка									
357	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	167.464	1711.91	3.99	286683	668	82357	2.7	452
		м2 поверхности облицовки								
				467.15	1.22	78231	204	105	0.0046	1
358	99-20-10(пл	Металлосайдинг с полимерным покрытиемК=1,060:	187.9539	509.29		95723				
		м2								

	E15-40-1									
359		Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	343.8	659.45	2.02	226719	694	23211	0.3925	135
		м		64.13	0.17	22048	58	105	0.0013	–
360	E15-53-1	Штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	85.95	112.99	0.6	9711	52	5200	0.32	28
		м откосов		57.38	0.23	4932	20	105	0.0011	–
	Раздел 12 Входная группа									
383	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	42	84.93	5.89	3567	247	4353	0.415	17
		м ограждений		71.78	2.23	3015	94	140	0.0109	–
384	2-1-267	Ограждение ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	0.4268	133700		57063				
		т								
385	E34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	0.4268	6135.45	2270.95	2619	969	1380	14.61	6
		т металлоконструкций		2333.25	866.25	996	370	101	4.23	2
386	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.039	93997.62	304.24	3666	12	1359	198	8
		т		33075	114.75	1290	4	105	0.56	–
		Всего прямые затраты				**1919504**	**10420**			**1243**
						208832	**3635**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1700254				
		Накладные расходы, тенге				236827				
		- заработная плата, тенге				35524				
		- трудоемкость, чел-ч				118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129380				
		Всего				**2285711**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				25143				
		- сметная заработная плата, тенге				3545				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				39285				
		- сметная заработная плата, тенге				18071				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				110				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23109				

		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				9243				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2382491**				
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 1-5 этаж								
		Е15-64-3								
342		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	812.126	112.08	3.43	91023	2786	63989	0.4552	370
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	59878	1064	105	0.0063	5
	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей								
343			23.338	182.52	6.12	4260	143	3522	0.8056	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	3300	54	105	0.01132	–
344	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	143.48	17.43	0.12	2501	17	2076	0.092	13
		м2 окрашиваемой поверхности		13.73	0.05	1970	7	105	0.0002	–
	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций								
345		стен, подготовленных под окраску	2706.512	251.66	1.88	681121	5088	112680	0.231	625
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	105365	1949	105	0.0035	9
	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным								
346		разбеленным	492.016	118.31	1.61	58210	792	27169	0.31	153
		м2 окрашиваемой поверхности		51.98	0.61	25575	300	105	0.003	1
	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором								
347			263.672	125.18	1.42	33006	374	19898	0.45	119
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71.33	0.54	18808	142	105	0.0026	1
348	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	263.672	155.5	3.94	41001	1039	28683	0.5535	146
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	26924	393	105	0.00729	2
349	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	970.8	257.14	2.33	249632	2262	45390	0.26	252

		м2 окрашиваемой поверхности								
				43.65	0.88	42375	854	105	0.0043	4
350	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	104.86	17.43	0.12	1828	13	1517	0.092	10
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13.73	0.05	1440	5	105	0.0002	–
	Е15-17-1									
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
351			14	1045.71	2.1	14640	29	4907	2	28
		м2 поверхности облицовки								
				333	0.79	4662	11	105	0.0039	–
		Всего прямые затраты				**1177222**	**12543**			**1735**
						290297	**4779**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				874382				
		Накладные расходы, тенге				309831				
		- заработная плата, тенге				46475				
		- трудоемкость, чел-ч				155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				89223				
		Всего				**1576276**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				17339				
		- сметная заработная плата, тенге				2445				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				27091				
		- сметная заработная плата, тенге				12462				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15936				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				6374				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1643016**				

Раздел 1 Канализация

1.2 Выше отм. 0,000

17	8-4-56	Прочистка d=50 мм	1	820	820
		10шт			
18	8-4-56	Ревизия d=50 мм	0.8	820	656

		10шт								
19	8-4-60	Ревизия d=110 мм	0.8	6190		4952				
		10шт								
20	E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	10	1412.7	6.95	14127	70	1066	0.46	5
		комплект								
				81	2.25	810	23	128	0.01	–
21	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	20	387.4	13.9	7748	278	7258	1.56	31
		комплект								
				279	4.5	5580	90	128	0.03	1
22	E17-2-3	Установка смесителей	20	143.32	1.57	2866	31	3226	0.7	14
		шт								
				126	–	2520	–	128	–	–
23	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-1ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	20	3850		77000				
		шт								
24	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5680.28	21.53	113606	431	9101	1.95	39
		комплект								
				346.5	9	6930	180	128	0.04	1
25	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	20	5468.07	93.94	109361	1879	9389	1.95	39
		комплект								
				330.75	36	6615	720	128	0.17	3
26	E17-2-3	Установка смесителей	20	2993.32	1.57	59866	31	3226	0.7	14
		шт								
				126	–	2520	–	128	–	–
27	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	20	7066.62	39.24	141332	785	10310	2.22	44
		комплект								
				387	15.75	7740	315	128	0.07	1
		Всего прямые затраты				**532334**	**3505**			**186**
						32715	**1328**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				496117				
		Накладные расходы, тенге				43576				
		- заработная плата, тенге				6536				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				34555				

	Всего	**610465**
	Временные здания и сооружения (1.1 %)	6715
	- сметная заработная плата, тенге	947
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)	10492
	- сметная заработная плата, тенге	4826
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6172
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	2469
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**636313**

40 квартирный жилой дом в осях 6-11

Общестроительные работы

Раздел 7 Проемы

7.2 Двери

246	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0.91245	14806.01	1133.15	13510	1034	10914	82.1	75
		т конструкций		12892.5	398.25	11764	363	90	1.95	2
247	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100x900	11	25100		276100				
		шт								
248	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	11	583		6413				
		шт								
249	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								
250	99-1-12(пл)	Металлические двери с кодовым замком	1	80466.47		80466				
		шт								
251	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4.9	398.48	102.53	1953	502	1102	0.899	4
		м2 проемов		151.65	35.67	743	175	120	0.1393	1
252	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	4.9	5850		28665				
		м2								

253	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				
254	E15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках армированным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	1.984	773.56	3.04	1535	6	282	0.837	2
				134.33	1.15	267	2	105	0.0056	–
255	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	93.6	634.99	31.85	59435	2981	22783	1.15	108
				190.8	12.04	17859	1127	120	0.0587	5
256	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние *м2*	18.8	3640		68432				
257	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	27.1	3900		105690				
258	E15-202-3	Остекление дверей на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	16.2	1141.21	4.69	18488	76	3127	1.411	23
				182.03	1.78	2949	29	105	0.0086	–
259	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	14.1	4010		56541				
260	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	33.6	4250		142800				
261	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	38	1380		52440				
262	E10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 *м2 проемов*	13.7	836.59	36.52	11461	500	13247	4.42	61
				792	13.79	10850	189	120	0.0674	1
263	6-5-23	Полотна глухие *м2*	13.7	3110		42607				
264	1-1-792	Скобяные изделия дверей *комплект*	5	843		4215				

Раздел 8 Полы

275	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18.3	929.68	11.72	17013	214	3963	1.06	19
		м2 покрытия		171.68	4.39	3142	80	123	0.0214	–
276	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28.12	139.63	0.32	3926	9	1444	0.236	7
		м плинтусов		41.63	0.11	1171	3	123	0.0006	–
	8.3 Тип3									
279	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	69.6	941.42	11.72	65523	816	15074	1.06	74
		м2 покрытия		171.68	4.39	11949	306	123	0.0214	1
280	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94.8	139.63	0.32	13237	30	4867	0.236	22
		м плинтусов		41.63	0.11	3947	10	123	0.0006	–
	8.6 Тип6									
304	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	23.8	929.68	11.72	22126	279	5154	1.06	25
		м2 покрытия		171.68	4.39	4086	104	123	0.0214	1
305	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47.72	139.63	0.32	6663	15	2450	0.236	11
		м плинтусов		41.63	0.11	1987	5	123	0.0006	–
	8.7 Тип7									
309	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	94.8	929.68	11.72	88134	1111	20530	1.06	100
		м2 покрытия		171.68	4.39	16275	416	123	0.0214	2
310	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	192.02	139.63	0.32	26812	61	9858	0.236	45
		м плинтусов		41.63	0.11	7994	21	123	0.0006	–
	Раздел 11 Наружная отделка									
	11									
362	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	167.464	1711.91	3.99	286683	668	82357	2.7	452
		м2 поверхности облицовки		467.15	1.22	78231	204	105	0.0046	1
363	99-20-10(пл	Металлосайдинг с полимерным покрытиемК=1.060:	177.51184	509.29		90405				
		м2								

	Е15-40-1									
364		Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	343.8	659.45	2.02	226719	694	23211	0.3925	135
		м		64.13	0.17	22048	58	105	0.0013	–
365	Е15-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	85.85	112.99	0.6	9700	52	5193	0.32	27
		м откосов		57.38	0.23	4926	20	105	0.0011	–
	Раздел 12 Входная группа									
389	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	42	84.93	5.89	3567	247	4353	0.415	17
		м ограждений		71.78	2.23	3015	94	140	0.0109	–
390	2-1-267	Ограждение ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	0.409	133700		54683				
		т								
391	Е34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	0.409	6135.45	2270.95	2509	929	1321	14.61	6
		т металлоконструкций		2333.25	866.25	954	354	101	4.23	2
		Всего прямые затраты				**1896951**	**10224**			**1213**
						204157	**3560**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1682570				
		Накладные расходы, тенге				231230				
		- заработная плата, тенге				34685				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				127691				
		Всего				**2255872**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				24815				
		- сметная заработная плата, тенге				3499				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				38772				
		- сметная заработная плата, тенге				17835				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22807				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9123				

	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2351389				
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
	10.1 1-5 этаж								
347	E15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	813.69	112.08	3.43	91198	2791	64112	0.4552	370
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	59993	1066	105	0.0063	5
348	E15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	23.338	182.52	6.12	4260	143	3522	0.8056	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	3300	54	105	0.01132	–
349	E15-152-1 Известковая окраска по штукатурке	134.496	17.43	0.12	2344	16	1947	0.092	12
	м2 окрашиваемой поверхности		13.73	0.05	1847	7	105	0.0002	–
350	E15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2754.616	251.66	1.88	693227	5179	114681	0.231	636
	м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	107237	1983	105	0.0035	10
351	E15-165-10 Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	459	118.31	1.61	54304	739	25346	0.31	142
	м2 окрашиваемой поверхности		51.98	0.61	23859	280	105	0.003	1
352	E15-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	263.672	125.18	1.42	33006	374	19898	0.45	119
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71.33	0.54	18808	142	105	0.0026	1
353	E15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	263.672	155.5	3.94	41001	1039	28683	0.5535	146
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	26924	393	105	0.00729	2
354	E15-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	970.8	257.14	2.33	249632	2262	45390	0.26	252
	м2 окрашиваемой поверхности		43.65	0.88	42375	854	105	0.0043	4

355	E15-152-1	Известковая окраска потолков	83.888	17.43	0.12	1462	10	1214	0.092	8
		м2 окрашиваемой поверхности		13.73	0.05	1152	4	105	0.0002	–
	E15-17-1									
356		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14	1045.71	2.1	14640	29	4907	2	28
		м2 поверхности облицовки		333	0.79	4662	11	105	0.0039	–
		Всего прямые затраты				**1185074**	**12582**			**1732**
						290157	**4794**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				882335				
		Накладные расходы, тенге				309700				
		- заработная плата, тенге				46455				
		- трудоемкость, чел-ч				155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				89686				
		Всего				**1584460**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				17429				
		- сметная заработная плата, тенге				2457				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				27232				
		- сметная заработная плата, тенге				12527				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16019				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				6408				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1651548**				

Раздел 1 Канализация

1.2 Выше отм. 0,000

18	8-4-56	Прочистка d=50 мм	1	820		820
		10шт				
19	8-4-56	Ревизия d=50 мм	0.8	820		656
		10шт				
20	8-4-60	Ревизия d=110 мм	0.8	6190		4952
		10шт				

21	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	10	1412.7	6.95	14127	70	1066	0.46	5
		комплект		81	2.25	810	23	128	0.01	–
22	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	20	387.4	13.9	7748	278	7258	1.56	31
		комплект		279	4.5	5580	90	128	0.03	1
23	Е17-2-3	Установка смесителей	20	143.32	1.57	2866	31	3226	0.7	14
		шт		126	–	2520	–	128	–	–
24	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-1ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	20	3850		77000				
		шт								
25	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5680.28	21.53	113606	431	9101	1.95	39
		комплект		346.5	9	6930	180	128	0.04	1
26	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	20	5468.07	93.94	109361	1879	9389	1.95	39
		комплект		330.75	36	6615	720	128	0.17	3
27	Е17-2-3	Установка смесителей	20	2993.32	1.57	59866	31	3226	0.7	14
		шт		126	–	2520	–	128	–	–
28	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	20	7066.62	39.24	141332	785	10310	2.22	44
		комплект		387	15.75	7740	315	128	0.07	1
		Всего прямые затраты				**532334**	**3505**			**186**
						32715	**1328**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				496117				
		Накладные расходы, тенге				43576				
		- заработная плата, тенге				6536				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				34555				
		Всего				**610465**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				6715				

- сметная заработная плата, тенге			947
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			10492
- сметная заработная плата, тенге			4826
- нормативная трудоемкость, чел-ч			29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6172
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2469
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**636313**
ИТОГО по акту			9301070,00
Итого по акту в текущих ценах	К=	2,3276140670	21649301,37
Налог (2 %)			432986,03
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			22082287,40
НДС (12 %)			2649874,49
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**24 732 161,89**

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
_____ **Сакишев Е.Р.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Малик"
_____ **Айтахметов Н.М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
_____ **Аллабергенов Е.М.**

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____ **Касенов Е.Д.**

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____ **Жанекенов Б.У.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"
Инженер эксперт
_____ **Тойкенов С.Е.**

Инженер технического надзора
ТОО "Dostar Stroi Group"
Захарова Елена Сергеевна

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна