Республика Казахстан. Форма № КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Заказчик: ТОО "Достар Сауда"

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство стеклянных торговых бутиков перед зданиям Алатау-1**

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное кольцо 23

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовн.	код	наименование	код
		10/2019	10.03.2019г			ТОО "СМУ-АЛТАЙ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	15320000									
Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2018 г.	15320000	13 678 571,00							**1 641 429**	15 320 000
Всего к оплате:	**15 320 000,00**									**15 320 000,00**

Заказчик: ТОО "Достар Сауда"

Джакибаев Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.А.

Заказчик: ТОО "Достар Сауда"

БИН 000440004789, АО "Народный Банк", ИИК:KZ616010131000050161

БИК: HSBKKZKX,РК. г.Алматы,Жетысуский район, ул. Северное кольцо д. 23

Наименование объекта: Строительство стеклянных торговых бутиков перед зданием Алатау-1

Адрес объекта: РК. г. Алматы, Жетысуский район, ул. Северное кольцо дом №23

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"
БИН 100240001838, АО " Банк Центр Кредит", ИИК:KZ988562203101278045
БИК: KSJBKZKX,РК. г.Алматы,Жетысуский район, ул. Богенбай батыра 156
Договор: № ____ от _____2019 г.

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 118 %								
			м3 грунта	267	211,67	199,52	56515	53273	–	20783
					12,14	53,82	3242	14371	–	6184

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 118 % ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	85	2250,86	–	191323	–	–	225761
				2250,86	–	191323	–	–	33367
3 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 118 %	м2 спланированной площади	219,35	7,12	7,12	1561	1561	–	551
				–	2,13	–	467	–	169
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 118 %								
		м3 грунта	240	19,29	19,29	4630	4630	–	2318
				–	8,18	–	1964	–	556
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 118 %	м3 уплотненного грунта	240	175,24	79,88	42058	19171	–	38210
				95,36	39,56	22887	9494	–	6421
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 118 %	м3 грунта	181,5	891,2	–	161752	–	–	190867
				891,2	–	161752	–	–	28210
	Итого по разделу 1					**1 011 236**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					379 204			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					78 635			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 296			
	Накладные расходы, тенге					478 490			
	- в т.ч. зарплата, тенге					43 064			

	Сметная прибыль (8 %), тенге					74 907			
	Раздел 2 Фундаменты								
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	36	11991,58	10,94	431697	394	379981	46768
					1425,61	1,97	51322	71	–	38277
8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	120	17807,27	345,18	2136872	41421	1647899	413733
					3729,6	59,17	447552	7100	–	204048
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	5	170694		853470		853470	–
					–		–		–	68278
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,5	170789		256184		256184	–
					–		–		–	20495
11	1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	171,14	905,39	19,88	154949	3403	97704	50553
					314,61	3,02	53842	516	–	16440
	Итого по разделу 2						**4 691 764**			
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					552 716			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 218			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 687			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 235 238			
	Накладные расходы, тенге					511 054			
	- в т.ч. зарплата, тенге					45 995			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					347 538			
Раздел 3 Кровля									
12 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	740	1008,62	296,22	746379	219206	170284	347105
				482,28	197,51	356889	146161	–	87479
13 2106-0201-0403	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм ГОСТ 32603-2012	м2	740	7461		5521140		5521140	–
				–		–		–	441691
14 2113-0208-0214	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм	1000 шт.	2,05	18848		38638		38638	–
				–		–		–	3091
15 2113-0208-0227	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 200 мм	1000 шт.	1,65	36168		59677		59677	–
				–		–		–	4774
16 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	120	200		24000		24000	–
				–		–		–	1920

17	2900-0000-0000	Доборный элемент							
			м	500	358,33		179165	179165	–
18	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %			–		–	–	14333
			м желобов	300	1235,76	12	370728	261877	97960
					350,84	4,09	105251	–	37495

Итого по разделу 3	**7 975 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	462 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 254 781
Накладные расходы, тенге	445 065
- в т.ч. зарплата, тенге	40 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	590 783
Итого по смете	**13 678 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 394 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 490 019
Накладные расходы, тенге	1 434 609
- в т.ч. зарплата, тенге	129 115
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 013 228
НДС 12%	**1641429**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**15 320 000**

Заказчик: ТОО "Достар Сауда"

Джакибаев Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство стеклянных торговых бутиков перед зданиям Алатау-1
Наименование объекта: Строительство стеклянных торговых бутиков перед зданиям Алатау-1

Основание:

Локальная смета № 1-1-1
Общестроительные работы

Сметная стоимость, тыс. тенге	15320,000
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1704,546
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,347

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 118 %	м3 грунта	267	211,67	199,52	56515	53273	--	20783	83482
					12,14	53,82	3242	14371	--	6184	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 118 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	85	2250,86	--	191323	--	--	225761	450451
					2250,86	--	191323	--	--	33367	
3	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 118 %	м2 спланированной площади	219 35	7,12	7,12	1561	1561	--	551	2261

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 118 %			–	2,13	–	467	–	169	
		м3 грунта	240	19,29	19,29	4630	4630	–	2318	7504
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 118 %	м3 уплотненного грунта		–	8,18	–	1964	–	556	
			240	175,24	79,88	42058	19171	–	38210	86689
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 118 %			95,36	39,56	22887	9494	–	6421	
		м3 грунта	181,5	891,2	–	16 752	–	–	190867	380829
				891,2	–	16 752	–	–	28210	
	Итого по разделу 1					**1 011 236**				
	в том числе									
	- заработная плата рабочих-строителей, тенге					379 204				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					78 635				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 296				
	Накладные расходы , тенге					478 490				
	- в т.ч. зарплата, тенге					43 064				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					74 907				
Раздел 2 Фундаменты										
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	36	1 991,58	10,94	43 697	394	379931	46768	516742
				1 425,61	1,97	5 322	71	–	38277	
8 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	120	17807,27	345,18	2136872	41421	1647899	413733	2754653
				3729,6	59,17	447552	7100	–	204048	

9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400С) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	5	170394		853470		853470	–
					–		–		–	68278
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,5	170789		256184		256184	–
					–		–		–	20495
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	171 14	905,39	19,88	154949	3403	97704	50553
					314,61	3,02	53842	516	–	16440
		Итого по разделу 2					**4 691 764**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					552 716			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 218			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 687			
		- материалы, изделия и конструкции тенге					3 235 238			
		Накладные расходы, тенге					511 054			
		- в т.ч. зарплата, тенге					45 995			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					347 538			
	Раздел 3 Кровля									
12	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	740	1008,62	296,22	746379	219206	170284	347105
					482,28	197,51	356889	146161	–	87479

921748

276679

221942

1180963

13 2106-0201-0403	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм ГОСТ 32603-2012									5962331
		м2	740	7461		5521140		5521140	--	
				--		--		--	441691	
14 2113-0208-0214	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные размерами 5,5 мм х 102 мм									41729
		1000 шт.	2 05	18848		38638		38638	--	
				--		--		--	3091	
15 2113-0208-0227	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные размерами 6,3 мм х 200 мм									64451
		1000 шт.	1 65	36168		59677		59677	--	
				--		--		--	4774	
16 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90									25920
		м	120	200		24000		24000	--	
				--		--		--	1920	
17 2900-0000-0000	Доборный элемент									193494
		м	500	358,33		179165		179165	--	
				--		--		--	14333	
18 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %									506183
		м желобов	300	1235,76	12	370728	3600	261877	97960	
				350,84	4,09	105251	1227	--	37495	

Итого по разделу 3	**7 975 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	462 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 254 781
Накладные расходы, тенге	445 065
- в т.ч. зарплата, тенге	40 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	590 783

Итого по смете	13 678 571
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 394 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 490 019
Накладные расходы, тенге	1 434 609
- в т.ч. зарплата, тенге	129 115
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 013 228

Составил Темирбаев М.А.

Согласовал Джакибаев Т.А.