Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г.
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик"
Наименование стройки: "Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за_за декабрь месяц 2015года (за период с 16.12.2015г по 24.12.2015г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		05-3/62	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в отчетном месяце, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				из них			на приобре-тение материа лов	другие дополнит ельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова. Уланского района. ВКО	249 560 531,41	19 873 821,24	93 852 692,00	8 370 863,00					2 384 858,55	22 258 679,79
В том числе:										

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления

АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г

Сакишев Е.Р.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Малик"

Айтахметов Н.М.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО "Dostar Stroi Group"

Аллаберг енов Е.М.

(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

SANA-2001

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "НО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

Наименование стройки: "Строительство 40 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

Акт

выполненных работ №11 за декабрь месяц 2015 г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 7 Проемы								
		7.2 Двери								
244	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	1	5500		5500				
247	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12 *м2*	4.9	5850		28665				
		Раздел 8 Полы								
		8.4 Тип4								
283	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 *м плинтусов*	225.54	122.02	0.16	27520	36	4508	0.0899	20
				16.18	0.07	3649	16	123	0.0003	-
		8.5 Тип5								
290	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	814.8	739.82	4.9	602805	3993	60483	0.382	311
				58.5	1.85	47666	1507	123	0.009	7
291	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	904.83	122.02	0.16	110407	145	18085	0.0899	81

	м плинтусов								
			16.18	0.07	14640	63	123	0.0003	–
	8.6 Тип6								
292	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	25.9	48.53	5.55	1257	144	1435	0.258	7
		м2 изолируемой поверхности								
				42.98	2.07	1113	54	123	0.0102	–
293	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольногоК=1.030:	0.80031	8390		6715				
		м3								
294	E11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами	25.9	104.55	18.42	2708	477	2958	0.416	11
		м2 изолируемой поверхности								
				85.95	6.91	2226	179	123	0.0337	1
295	E11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами	25.9	59.9	9.05	1551	234	1728	0.251	7
		м2 изолируемой поверхности								
				50.85	3.4	1317	88	123	0.0165	–
296	1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3.0 ГОСТ 30547-97К=2.240:	58.016	118		6846				
		м2								
297	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25.9	238.68	9.95	6182	258	1782	0.356	9
		м2 стяжки								
				52.2	3.74	1352	97	123	0.0182	–
298	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4.000:	103.6	37.17	0.67	3851	69	112	0.0044	–
		м2 стяжки								
				0.63	0.25	65	26	123	0.0012	–
	Раздел 9 Лестницы									
	9									
320	E13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытиемК=2.000:	107.4	13.48	0.09	1448	10	272	0.0137	1
		м2								
				2.77	0.05	297	5	90	0.0002	–
321	99-1-17(пп)	Огнезащитное покрытие "X-Flame" за два раза	12.35	801.75		9902				
		кг								
332	E15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	31	662.27	6.14	20530	190	6742	1.17	36

	м2 гор. проекции (поэтажно)								
			205.2	1.94	6361	60	105	0.0405	1
333 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0008	50600		40				
	т								
336 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0494	175710.1	1826.1	8680	90	608	42.7	2
	т стальных элементов								
			8100	690.75	400	34	140	3.37	–
337 Е9-24-1	Монтаж конструкций пандуса	0.0071	147564.97	4022.39	1048	29	66	56.5	–
	т конструкций								
			9090	1071.86	65	8	90	3.81	–
338 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11.94	21.8	0.05	260	1	62	0.0295	–
	м2								
			5.81	0.02	69	–	90	0.0001	–
339 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2.000:	23.88	20.35	0.02	486	–	89	0.0213	1
	м2								
			4.16	–	99	–	90	–	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1-5 этаж

341 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	116.69	673.87	6.33	78634	739	38613	1.79	209
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312.75	2.39	36495	279	105	0.0117	1
344 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	35.87	17.43	0.12	625	4	519	0.092	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13.73	0.05	492	2	105	0.0002	–
345 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	676.628	251.66	1.88	170280	1272	28169	0.231	156
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38.93	0.72	26341	487	105	0.0035	2
346 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	123.004	118.31	1.61	14553	198	6792	0.31	38
	м2 окрашиваемой поверхности								
			51.98	0.61	6394	75	105	0.003	–
349 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	242.7	257.14	2.33	62408	565	11348	0.26	63
	м2 окрашиваемой поверхности								

				43.65	0.88	10594	214	105	0.0043	1
Раздел 11 Наружная отделка										
11										
361	Е15-165-1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	42.4	165.65	1.61	7024	68	3974	0.532	23
				88.65	0.61	3759	26	105	0.003	–
364	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (экраны.) из листовой оцинкованной стали								
		м2 покрытия	85.95	544.76	1.24	46822	107	15720	0.972	84
				153.23	0.47	13170	40	119	0.0023	–
Раздел 13 Разные работы										
13.2 Балкон										
429	Е12-8-2									
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
		м2 фасадов (без вычета проемов)	112.56	8.68	0.05	977	6	1034	0.049	6
				7.7	0.02	867	2	119	0.0001	–
430	99-1-12(пл)	Профлист с полимерным покрытием	112.56	371.36		41800				
		м2								
431	112-8-2									
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
		м2 фасадов (без вычета проемов)	92.4	8.68	0.05	802	5	848	0.049	5
				7.7	0.02	711	2	119	0.0001	–
432	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	603.48	62		37416				
		кг								
		Всего прямые затраты				**1307742**	**8640**			**1073**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**178142** 1120960	**3264**			**13**
		Накладные расходы, тенге				205947				
		- заработная плата, тенге				30892				
		- трудоемкость, чел-ч				103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90821				
		Всего				**1604510**				

	Временные здания и сооружения (1.1 %)				17650				
	- сметная заработная плата, тенге				2489				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				27577				
	- сметная заработная плата, тенге				12685				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16222				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				6489				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1672448**				
	Раздел 1 Холодное водоснабжение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	Е16-7-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329.67	4.19	2967	38	708	0.337	3
	м трубопровода		59.85	1.58	539	14	128	0.0076	–
2	Е16-7-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	13	364.67	4.19	4741	54	1023	0.337	4
	м трубопровода		59.85	1.58	778	21	128	0.0076	–
3	Е16-7-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16	362.67	4.19	5803	67	1258	0.337	5
	м трубопровода		59.85	1.58	958	25	128	0.0076	–
4	Е16-7-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	7	471.67	4.19	3302	29	550	0.337	2
	м трубопровода		59.85	1.58	419	11	128	0.0076	–
5	Е16-7-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	11	596.67	4.19	6563	46	864	0.337	4
	м трубопровода		59.85	1.58	658	17	128	0.0076	–
6	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	56	10.99	–	615	–	767	0.0501	3
	м трубопровода		10.69	–	599	–	128	–	–

7	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа. Dy 15 мм	2	280		560			
		шт							
8	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа. Dy 20 мм	2	325		650			
		шт							
9	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа. Dy 25 мм	4	430		1720			
		шт							
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм со шлангом дл.20м	1	7773.57	1.57	7774	2	69	0.3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	45.92	200		9184				
		кг								
1.2	**Выше отм. 0,000**									
15	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	225	10.99	–	2473	–	3078	0.0501	11
		м трубопровода		10.69	–	2405	–	128	–	–
16	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа. Dy 15 мм	50	280		14000				
		шт								
17	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	30	75.82	1.57	2275	47	2592	0.41	12
		счетчик (водомер)		67.5	–	2025	–	128	–	–
18	99-3-1(пл)п	Счетчик холодной воды СВК 15-3 диам. 15 мм (прилож.1-1)	30	819.97		24599				
		шт								
19	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187.02	50.89	5611	1527	5702	0.75	23
		фильтр		130.5	18	3915	540	128	0.09	3
20	99-3-2(пл)К	Фильтр сетчатый диам. 15 мм	30	236.88		7106				
		шт								
21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473.47	39.24	14204	1177	10369	1.47	44
		шт		254.25	15.75	7628	473	128	0.07	2

22	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара. Ру 1,6 МПа. Dy 15 мм	30	202		6060				
		шт								
		1.3 Строительные работы								
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27.75	148.39	0.07	4118	2	3148	0.646	18
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0.02	2997	1	105	0.0001	–
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.81	21.8	0.05	192	–	46	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	51	–	90	0.0001	–
25	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000:	17.62	19.64	0.02	346	–	50	0.016	–
		м2		3.13	–	55	–	90	–	–
26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука termaflex, изоляция трубчатая	56	72.96	16.85	4086	944	2403	0.211	12
		м трубопровода		38.59	4.33	2161	242	100	0.025	1
27	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 15, 20 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100:	24.2	149		3606				
		м								
28	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100:	17.6	190		3344				
		м								
29	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100:	7.7	224		1725				
		м								
30	1-3-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100:	12.1	298		3606				
		м								
		Всего прямые затраты				**141230**	**3933**			**141**
						25242	**1344**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				112054				
		Накладные расходы, тенге				32627				
		- заработная плата, тенге				4894				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10431				

	Всего				**184288**				
	Временные здания и сооружения (1.1 %)				2027				
	- сметная заработная плата, тенге				286				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				3167				
	- сметная заработная плата, тенге				1457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1863				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				745				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**192090**				
	Раздел 1.Горячее водоснабжение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	Е16-7-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	329.67	4.19	1319	17	314	0.337	1
	м трубопровода		59.85	1.58	239	6	128	0.0076	–
2	Е16-7-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364.67	4.19	10940	126	2359	0.337	10
	м трубопровода		59.85	1.58	1796	47	128	0.0076	–
3	Е16-7-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16	362.67	4.19	5803	67	1258	0.337	5
	м трубопровода		59.85	1.58	958	25	128	0.0076	–
4	Е16-7-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	22	471.67	4.19	10377	92	1731	0.337	7
	м трубопровода		59.85	1.58	1317	35	128	0.0076	–
5	Е16-7-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	11	693.07	10.34	7624	114	1138	0.433	5
	м трубопровода		76.95	3.87	846	43	128	0.0189	–

6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	83	10.99	–	912	–	1135	0.0501	4
		м трубопровода								
				10.69	–	887	–	128	–	–
7	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	1	280		280				
		шт								
8	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 20 мм	7	325		2275				
		шт								
9	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				
		шт								
10	8-10-9	Пробка диам25 мм	4	183		732				
		шт								
11	8-10-8	Пробка диам. 20 мм	7	181		1267				
		шт								
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	45.92	200		9184				
		кг								
1.2 Выше отм. 0,000										
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	330	10.99	–	3627	–	4516	0.0501	17
		м трубопровода								
				10.69	–	3528	–	128	–	–
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	30	280		8400				
		шт								
18	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 20 мм	11	325		3575				
		шт								
19	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	30	75.82	1.57	2275	47	2592	0.41	12
		счетчик (водомер)								
				67.5	–	2025	–	128	–	–
20	99-3-1(пл)	Счетчик холодной воды СВК 15-3 диам. 15 мм (прилож.1-1)	30	819.97		24599				
		шт								
21	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187.02	50.89	5611	1527	5702	0.75	23
		фильтр								
				130.5	18	3915	540	128	0.09	3

22	99-3-2(пл)К	Фильтр сетчатый диам. 15 мм *шт*	30	236.88		7106			
23	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	30	473.47	39.24	14204	1177	10369	1.47	44
				254.25	15.75	7628	473	128	0.07	2
24	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм *шт*	30	202		6060				
25	E18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм *шт*	1	2947.49	36.99	2947	37	269	1.11	1
				195.75	13.5	196	14	128	0.07	–
26	E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	20	915.2	6.95	18304	139	2650	0.61	12
				101.25	2.25	2025	45	128	0.01	–
1.3 Строительные работы										
27	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	229	72.96	16.85	16708	3859	9829	0.211	48
				38.59	4.33	8837	992	100	0.025	6
28	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100; *м*	132	149		19668				
29	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100; *м*	83.6	190		15884				
30	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100; *м*	24.2	224		5421				
31	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100; *м*	12.1	366		4429				
32	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	34.5	21.8	0.05	752	2	181	0.0295	1
				5.81	0.02	200	1	90	0.0001	–
33	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаK=2.000; *м2*	69	19.64	0.02	1355	1	194	0.016	1

				3.13	–	216	–	90	–	–
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21.12	148.39	0.07	3134	1	2395	0.646	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0.02	2281	–	105	0.0001	–
		Всего прямые затраты				**216492**	**7206**			**205**
						36894	**2221**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				172394				
		Накладные расходы, тенге				46632				
		- заработная плата, тенге				6995				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				15787				
		Всего				**278911**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				3068				
		- сметная заработная плата, тенге				433				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				4794				
		- сметная заработная плата, тенге				2205				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2820				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				1128				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**290721**				

Раздел 1 Канализация

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	387.4	13.9	387	14	364	1.56	2
		комплект								
				279	4.5	279	5	128	0.03	–
2	Е17-2-3	Установка смесителей	1	143.32	1.57	143	2	161	0.7	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
3	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК11 со смесителем См-М-11А, пластмассовым бутылочным сифоном	1	3850		3850				
		шт								

4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	15	620.54	0.64	9308	10	2044	0.584	9
		м трубопровода		106.2	0.25	1593	4	128	0.0012	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	45	748.88	1.43	33700	64	5928	0.56	25
		м трубопровода		102.38	0.54	4607	24	128	0.0026	–
6	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	2	150.08	1.43	300	3	264	0.56	1
		м трубопровода		102.38	0.54	205	1	128	0.0026	–
7	8-4-2323	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	465		930				
		м								
8	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623.7	14.12	2495	56	540	0.553	2
		м трубопровода		100.35	5.29	401	21	128	0.0258	–
9	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	10.99	–	44	–	55	0.0501	–
		м трубопровода		10.69	–	43	–	128	–	–
10	8-4-60	Прочистка d=100 мм	0.6	6190		3714				
		10шт								
11	8-4-56	Ревизия d=50 мм	0.4	820		328				
		10шт								
12	8-4-60	Ревизия d=110 мм	0.4	6190		2476				
		10шт								
13	11-1-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								
14	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1.6 МПа, Dy 50 мм	1	1140		1140				
		шт								

1.3 Строительные работы

28	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	90	72.96	16.85	6566	1517	3863	0.211	19

	м трубопровода									
			38.59	4.33	3473	390	100	0.025	2
29 1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммК=1.100;	35.2	366		12883				
	м									
30 1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 110 мм, толщина изоляции 13 ммК=1.100;	63.8	678		43256				
	м									
	Всего прямые затраты				**121804**	**1666**			**59**
					10727	**445**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				109414				
	Накладные расходы, тенге				13219				
	- заработная плата, тенге				1983				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				8101				
	Всего				**143124**				
	Временные здания и сооружения (1.1 %)				1574				
	- сметная заработная плата, тенге				222				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				2460				
	- сметная заработная плата, тенге				1132				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1447				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				579				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**149184**				
Раздел 1 Вентиляция									
1 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) 120х200мм	66	355.85	16.96	23486	1119	16366	1.1235	74
	решетка								
			186.64	7.09	12318	468	128	0.0315	2
	Всего прямые затраты				**23486**	**1119**			**74**
					12318	**468**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10049				

	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге					16366			
	- трудоемкость, чел-ч					2455			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					8			
						2391			
	Всего					**42243**			
	Временные здания и сооружения (1.1 %)					465			
	- сметная заработная плата, тенге					66			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)					726			
	- сметная заработная плата, тенге					334			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					2			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					427			
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)					171			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**44032**			
	Раздел 1 Отопление								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
3	E16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	112.8	11.31	–	1276	–	1590	0.0516	6
	м трубопровода		11.01	–	1242	–	128	–	–
	1.2 Выше отм. 0,000								
17	E16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	989.8	11.31	–	11195	–	13949	0.0516	51
	м трубопровода		11.01	–	10898	–	128	–	–
	1.3 Строительные работы								
19	E15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	200.816	148.39	0.07	29799	14	22777	0.646	130
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0.02	21688	4	105	0.0001	–
20	E13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44.424	21.8	0.05	968	2	233	0.0295	1
	м2		5.81	0.02	258	1	90	0.0001	–
21	E13-26-21 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2.000;	88.848	19.64	0.02	1745	2	250	0.016	1
	м2								

22	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая		3.13	–	278	–	90	–	–
		м трубопровода	308.6	72.96	16.85	22515	5200	13245	0.211	65
23	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100:		38.59	4.33	11909	1336	100	0.025	8
		м	212.3	149		31633				
24	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100:								
		м	24.64	190		4682				
25	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1.100:								
		м	102.52	224		22964				
		Всего прямые затраты				**126777**	**5218**			**254**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**46273** 75287	**1341**			**8**
		Накладные расходы, тенге				52044				
		- заработная плата, тенге				7807				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				10729				
		Всего				**189550**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				2085				
		- сметная заработная плата, тенге				294				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				3258				
		- сметная заработная плата, тенге				1499				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1916				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				767				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**197576**				

Раздел 1 Электроосвещение

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169.86	57.56	2718	921	2122	0.55	9
		шт		86.85	35.93	1390	575	108	0.157	3
2	17-1-86	Светильники, тип НСП02х60-01-У2	16	137		2192				
		шт								
3	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	16	42		672				
		шт								
4	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	39.85	–	159	–	131	0.192	1
		шт		30.15	–	121	–	108	–	–
5	99-5-1(пл)К	Переключатель "Рондо" IP44 о/у 1кл. 250 В, 6А	4	133.02		532				
		шт								
6	18-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843.5	19.5	3374	78	1829	3	12
		шт		479	2.3	1916	9	95	0.013	–
7	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У997	4	505		2020				
		шт								
8	18-2-21	Коробка протяжная У-75	26	59		1534				
		шт								
9	18-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97.7	1.6	98	2	82	1	1
		шт		85.5	–	86	–	95	–	–
10	99-5-1(пл)К	Кнопка ПКЕ 212/2 (прилож.1-2)	1	335.28		335				
		шт								
11	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	33	23.41	3.47	773	115	707	0.114	4
		м		17.98	1.88	593	62	108	0.0085	–
12	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	147	10.3	–	1514	–	1509	0.0593	9

		м							
13	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		9.5	–	1397	–	108	–	–
			240	11.05	1.1	2652	264	2563	0.0581	14
		м		9.23	0.66	2215	158	108	0.0029	1
14	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	615	4.55	–	2798	–	2737	0.0251	15
		м		4.12	–	2534	–	108	–	–
15	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0.855	25484		21789				
		1000м								
16	16-7-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 50 мм2	0.18	303445		54620				
		1000м								
17	Е21-1-4	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм с креплением накладными скобами	33	136.9	20.95	4518	691	4215	0.662	22
		м труб		107.78	10.48	3557	346	108	0.048	2
18	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 70х3.5 ммК=1.020:	33.66	509		17133				
		м								
19	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	240	78.15	8.23	18756	1975	17571	0.388	93
		м труб		63.68	4.11	15283	986	108	0.0188	5
20	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2.8 ммК=1.020:	244.8	148		36230				
		м								
1.2 Выше отм. 0,000										
21	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	662.34	41.34	3312	207	2884	3	15
		шт		517.5	16.38	2588	82	108	0.08	–

22	99-5-2(пл)Б	Корпус щитка этажного учетно-распределительного со слаботочным отсеком на 4 квартиры (прилож.1-1)	5	9828.72		49144				
		шт								
23	118-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	20	62.9	5.4	1258	108	1070	–	–
		шт		54	2.3	1080	46	95	0.013	–
24	80-5-3(пл)Т	Счетчик "Орман" СО-Э711 TX PLC IP 10-60А (прилож.1-3)	20	2824.34		56487				
		шт								
25	E21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	40	643.92	3.06	25757	122	14338	1.93	77
		шт		330.75	1.15	13230	46	108	0.0056	–
26	E21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	60	496.94	3.06	29816	184	15384	1.4	84
		шт		236.25	1.15	14175	69	108	0.0056	–
27	99-5-4(пл)Б	Автоматы с расцепителем ВА47-29 на 16 А	20	72.89		1458				
		шт								
28	99-5-7(пл)Б	Автоматический выключатель АД12 2Р на 25 А	40	583.09		23324				
		шт								
29	99-5-7(пл)Б	Автоматический выключатель АД12 2Р на 32 А. (прилож.1-1)	20	728.86		14577				
		шт								
30	99-5-5(пл)Б	Автоматический выключатель ВА47-29 на 63 А (прилож.1-1)	20	91.11		1822				
		шт								
31	E21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	29.13	–	146	–	146	0.171	1
		шт		27	–	135	–	108	–	–
32	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-11-2-0-07-6/220	5	66		330				
		шт								
35	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	45	169.86	57.56	7644	2590	5967	0.55	25
		шт		86.85	35.93	3908	1617	108	0.157	7
36	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип С360/132	44	342		15048				

37	17-6-79	Компактная люминесцентная лампа на 32 Вт	шт	44	99		4356				
38	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	шт	1	42		42				
39	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1	441		441				
40	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	1	244.37	65.36	244	65	201	0.946	1
41	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	151.65 4460	34.45	152 4460	34	108	0.1562	–
42	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	шт	1	496		496				
43	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	70	35.4	–	2478	–	2229	0.187	13
44	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	70	29.48 156	–	2064 10920	–	108	–	–
45	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	50	45.74	–	2287	–	1677	0.198	10
46	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	50	31.05 264	–	1553 13200	–	108	–	–
47	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	39.85	–	80	–	65	0.192	–
48	99-5-1(п.1)К	Переключатель "Рондо" IP44 о/у 1кл. 250 В, 6А	шт	2	30.15 133.02	–	60 266	–	108	–	–
49	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	260	34.7	–	9022	–	8278	0.188	49
50	99-5-2(п.1)К	Розетка с/у 3К 250В, 16А с защитными шторками	шт	220	29.48 107.51	–	7665 23652	–	108	–	–

51	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	20	226		4520				
		шт								
52	99-5-3(пл)К	Розетка с/у 3К двухместная 250В, 16А с защитными шторками	20	120.26		2405				
		шт								
53	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	4	496.94	3.06	1988	12	1026	1.4	6
		шт								
				236.25	1.15	945	5	108	0.0056	–
54	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-01-25/220	4	343		1372				
		шт								
55	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	74.15	–	1483	–	987	0.289	6
		комплект								
				45.68	–	914	–	108	–	–
56	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	20	431		8620				
		шт								
57	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	80	34.7	–	2776	–	2547	0.188	15
		шт								
				29.48	–	2358	–	108	–	–
58	99-5-8(пл)Б	Розетки потолочные РП с крюком (прилож.1-1)	80	32.8		2624				
		шт								
59	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХЛ3	0.38	28100		10678				
		1000шт								
60	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,3	26100		7830				
		1000шт								
61	99-5-10(пл)	Колодка клеммная на 2 напр.	45	20.04		902				
		шт								
62	99-5-11(пл)	Колодка клеммная на 3 напр.	35	25.51		893				
		шт								
63	18-3-7	Кронштейн настенный, КР-7М1	1	584		584				
		шт								

64	E21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	45	98.48	0.36	4432	16	3036	0.396	18
		шт								
65	99-5-12(пл)	Патрон подвесной (прилож.1-2)	45	62.33 21.87	0.14	2805 984	6	108	0.0007	–
		шт								
66	E21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	20	72.14	0.36	1443	7	1039	0.305	6
		шт								
67	99-5-13(пл)	Патрон настенный (прилож.1-2)	20	47.93 32.8	0.14	959 656	3	108	0.0007	–
		шт								
88	**1.3 Для системы уравнивания потенциалов**									
	118-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	20	843.5	19.5	16870	390	9145	3	60
		шт								
89	18-1-131	Коробка пластмассовая	20	479 509	2.3	9580 10180	46	95	0.013	–
		шт								
90	E21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	315	11.05	1.1	3481	347	3364	0.0581	18
		м								
91	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0.315	9.23 25484	0.66	2907 8027	208	108	0.0029	1
		1000м								
92	E21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	315	72.13	6.92	22721	2180	17167	0.286	90
		м труб								
93	99-5-15(пл)	Трубы поливинилхлоридные диам. 20 мм (прилож.1-2)К=1.010;	318.15	46.13 18.22	4.33	14531 5797	1364	108	0.0189	6
		м								
	1.4 Строительные работы									
94	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	680	116.61	55.43	79295	37692	55848	0.3621	246
		шт								
				61.18	20.95	41602	14246	100	0.1023	70

	E46-31-1								
95		Пробивка в стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1840	42,56	19,79	78310	36414	55642	0,1348	248
		м борозд		22,77	7,47	41897	13745	100	0,0365	67
	E46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения								
96		до 50 см2	160	61,81	28,71	9890	4594	7032	0,1961	31
		м борозд		33,1	10,85	5296	1736	100	0,053	8
		Всего прямые затраты				**765245**	**88974**			**1199**
						199496	**35389**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				420291				
		оборудования, тенге				56487				
		Накладные расходы, тенге				242538				
		- заработная плата, тенге				36381				
		- трудоемкость, чел-ч				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57078				
		Всего				**1064861**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				11092				
		- сметная заработная плата, тенге				1564				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				17331				
		- сметная заработная плата, тенге				7972				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10195				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4078				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1107557**				

40 квартирный жилой дом в осях 6-11

Раздел 8 Полы

8.4 Тип4

287	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	203,7	769,78	4,9	156804	998	15120	0,382	78
		м2 покрытия		58,5	1,85	11916	377	123	0,009	2
288	E11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	225,54	122,02	0,16	27520	36	4508	0,0899	20
		м плинтусов								

8.5 Тип5			16.18	0.07	3649	16	123	0.0003	–
295 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	814.8	739.82	4.9	602805	3993	60483	0.382	311
296 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 *м плинтусов*	904.83	58.5 122.02	1.85 0.16	47666 110407	1507 145	123 18085	0.009 0.0899	7 81
8.6 Тип6			16.18	0.07	14640	63	123	0.0003	–
297 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	23.7	48.53	5.55	1150	132	1314	0.258	6
298 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольногоК=1.030; *м3*	0.73233	42.98 8390	2.07	1019 6144	49	123	0.0102	–
299 Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	23.7	104.55	18.42	2478	437	2707	0.416	10
300 Е11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	23.7	85.95 59.9	6.91 9.05	2037 1420	164 214	123 1582	0.0337 0.251	1 6
301 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2.240; *м2*	53.088	50.85 118	3.4	1205 6264	81	123	0.0165	–
302 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	23.7	238.68	9.95	5657	236	1631	0.356	8
303 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4.000; *м2 стяжки*	94.8	52.2 37.17	3.74 0.67	1237 3524	89 64	123 103	0.0182 0.0044	– –
			0.63	0.25	60	24	123	0.0012	–

325	E13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытиемК=2,000: *м2*	107.4	13.48 2.77	0.09 0.05	1448 297	10 5	272 90	0.0137 0.0002	1 –
326	99-1-17(пл)	Огнезащитное покрытие "X-Flame" за два раза *кг*	12.35	801.75		9902				
337	E15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг *м2 гор. проекции (поэтажно)*	31	662.27	6.14	20530	190	6742	1.17	36
338	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0.0008	205.2 50600	1.94	6361 40	60	105	0.0405	1
341	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0.0494	175710.1	1826.1	8680	90	608	42.7	2
342	E9-24-1	Монтаж конструкций пандуса *т конструкций*	0.0071	8100 147564.97	690.75 4022.39	400 1048	34 29	140 66	3.37 56.5	– –
343	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	11.94	9090 21.8	1071.86 0.05	65 260	8 1	90 62	3.81 0.0295	– –
344	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000: *м2*	23.88	5.81 20.35	0.02 0.02	69 486	– –	90 89	0.0001 0.0213	– 1
				4.16	–	99	–	90	–	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1-5 этаж

346	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	116.69	673.87	6.33	78634	739	38613	1.79	209
349	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	33.624	312.75 17.43	2.39 0.12	36495 586	279 4	105 487	0.0117 0.092	1 3
350	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	688.654	13.73 251.66	0.05 1.88	462 173307	2 1295	105 28670	0.0002 0.231	– 159
				38.93	0.72	26809	496	105	0.0035	2

351	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	114.75	118.31	1.61	13576	185	6337	0.31	36
354	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		51.98	0.61	5965	70	105	0.003	–
		м2 окрашиваемой поверхности	242.7	257.14	2.33	62408	565	11348	0.26	63
355	E15-152-1	Известковая окраска потолков		43.65	0.88	10594	214	105	0.0043	1
		м2 окрашиваемой поверхности	20.972	17.43	0.12	366	3	303	0.092	2
				13.73	0.05	288	1	105	0.0002	–
Раздел 11 Наружная отделка										
11										
366	E15-165-1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	42.4	165.65	1.61	7024	68	3974	0.532	23
369	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (окран) из листовой оцинкованной стали		88.65	0.61	3759	26	105	0.003	–
		м2 покрытия	85.95	544.76	1.24	46822	107	15720	0.972	84
				153.23	0.47	13170	40	119	0.0023	–
Раздел 13 Разные работы										
13.2 Балкон										
433	E34-27-2	Окраска в два слоя ограждений								
		т металлоконструкций	1.0204	6135.45	2270.95	6261	2317	3298	14.61	15
435	E12-8-2			2333.25	866.25	2381	884	101	4.23	4
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
		м2 фасадов (без вычета проемов)	112.56	8.68	0.05	977	6	1034	0.049	6
436	99-1-12(пл)	Профлист с полимерным покрытием		7.7	0.02	867	2	119	0.0001	–
		м2	112.56	371.36		41800				
437	E12-8-2									
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
		м2 фасадов (без вычета проемов)	92.4	8.68	0.05	802	5	848	0.049	5
438	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм		7.7	0.02	711	2	119	0.0001	–
			603.48	62		37416				

Всего прямые затраты			**1436546**	**11869**				**1165**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**192221** 1232458	**4493**				**19**
Накладные расходы, тенге			224004					
- заработная плата, тенге			33601					
- трудоемкость, чел-ч			112					
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			99633					
Всего			**1760183**					
Временные здания и сооружения (1,1 %)			19362					
- сметная заработная плата, тенге			2730					
- нормативная трудоемкость, чел-ч			15					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			30252					
- сметная заработная плата, тенге			13916					
- нормативная трудоемкость, чел-ч			85					
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			17795					
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7118					
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1834710**					

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329.67	4.19	1978	25	471	0.337	2
		м трубопровода		59.85	1.58	359	9	128	0.0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	13	364.67	4.19	4741	54	1023	0.337	4
		м трубопровода		59.85	1.58	778	21	128	0.0076	–

3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	11	362.67	4.19	3989	46	864	0.337	4
				59.85	1.58	658	17	128	0.0076	–
4	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	16	596.67	4.19	9547	67	1258	0.337	5
				59.85	1.58	958	25	128	0.0076	–
5	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	20	693.07	10.34	13861	207	2068	0.433	9
				76.95	3.87	1539	77	128	0.0189	–
6	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм *м трубопровода*	3	603.52	9.63	1811	29	842	1.22	4
				215.78	3.6	647	11	128	0.0176	–
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	66	10.99	–	725	–	904	0.0501	3
				10.69	–	706	–	128	–	–
8	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм *шт*	2	280		560				
9	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм *шт*	2	325		650				
10	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм *шт*	4	430		1720				
11	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм *шт*	1	999		999				
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	4984,51	137,88	4985	138	1928	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				

		шт							
14	8-1-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера до 32 мм	1	4870		4870			
		комплект							
15	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жилких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331		331			
		шт							
16	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр							
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		155,25	27	155	27	128	0,13	–
		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
18	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		шт	1	1020		1020				
19	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм со шлангом дл.20м	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	–
		кран								
20	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50мм		54	–	54	–	128	–	–
		т фасонных частей	0,01072	247994,13	49389,75	2658	529	1135	312,7	3
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		62775	18657	673	200	130	91,12	1
		кг	45,92	200		9184				
22	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (бетонный упор) массой до 0,5 т	1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
		шт сборных конструкций								
23	30-14-3	Бетонный упор УГ-1		171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
		м3	0,112	17200		1926				
24	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
		сальник								
				301,5	–	302	–	128	–	–

1.2 Выше отм. 0,000

28	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	225	10.99	–	2473	–	3078	0.0501	11
		м трубопровода								
				10.69	–	2405	–	128	–	–
29	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	50	280		14000				
		шт								
30	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	30	75.82	1.57	2275	47	2592	0.41	12
		счетчик (водомер)								
				67.5	–	2025	–	128	–	–
31	99-3-1(пл)п	Счетчик холодной воды СВК 15-3 класс А (прилож.1-1)	30	819.97		24599				
		шт								
32	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187.02	50.89	5611	1527	5702	0.75	23
		фильтр								
				130.5	18	3915	540	128	0.09	3
33	99-3-2(пл)К	Фильтр сетчатый диам. 15 мм	30	236.88		7106				
		шт								
34	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473.47	39.24	14204	1177	10369	1.47	44
		шт								
				254.25	15.75	7628	473	128	0.07	2
35	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	30	202		6060				
		шт								

1.3 Строительные работы

36	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27.75	148.39	0.07	4118	2	3148	0.646	18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0.02	2997	1	105	0.0001	–
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12.67	21.8	0.05	276	1	67	0.0295	–
		м2								
				5.81	0.02	74	–	90	0.0001	–
38	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2.000:	25.34	19.64	0.02	498	1	71	0.016	–
		м2								
				3.13	–	79	–	90	–	–