Жетісу ауданының
инспекторы
А. Нашенов

Бекітілді
Утвержден

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
қызметі
аты-жөні
қолы
20 ____ ж. «____»

бет-бет саны

2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 6/1020 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы
(шешімнің (бұйрық қаулы баска) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

18.04.2011 ж. №39 р. Алматы қаласының әкім өкілі
шешімге (бұйрық қаулы және баска) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының

АКТІ

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№39/г.11

«18» 04 2011 ж.

«Көкжиек» ықшам ауданы , №25
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, каулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 30 » желтоқсан 200 8 ж. № 6/1020 Алматы қаласының әкімдігінің қаулысы
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

тораганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев — МСҚББ бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші/ заказчика: Қ. Үсенов — Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

А. Шарахметов — «Алматы тұрғын үй» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика

Н. Мышанов — «AGS-Проект» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

В. Сейдуалиев — МСЭЖКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

А. Кузнецов — ӨҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа

А. Оспанов — Жетісу ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

кадағалаушы баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нуркеримов — МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Г. Бондиков — «Алматы жылу-жай энерго» АҚ
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Ахметов — «Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Макежанов — Табиғи ресурстар және қоршаған органы қорғау басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Капаев — Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Ш. Раздыков — «Алматытелеком» ҚТО «Казахтелеком» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

З. Агибетов — ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

К. Майгарин — «Алматы газ-ирмаш» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

0016558

Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **Мансардалы көппәтерлі тұрғын үй (№25 нокат).**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жана, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Көкжнек» ықшам ауданы, №25 үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 21 » 06 200 6 ж. № **0295221 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт**

(рұхсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұхсатқа сәйкес « 30 » 06 200 9 ж.

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 564 (11.12.2008 ж. №564 рұхсат жалғасы)

(рұхсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«НИКО» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившии (жұмыс түрі)

косалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«AGS-Проект» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

косалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **20.11.2007 ж. № 893 сәулет – жоспарлау тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және ізлестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бойынша

бағыныштылығы, бастапқы деректің такырыбы, үш тібеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам) ...для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
Алматы қаласының сәулет және қала құрылысы департаментінің 2008 жылдың 21 мамырындағы №201 қорытындысы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК-н Оңтүстік филиалының 2008 жылдың 29 мамырындағы № 7-269-1/08 қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **11.12.2008ж.** жұмыстың аяқталуы **20.04.2010ж.**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		**3388,7**
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж	**5**	**5 және мансарда**
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$	**Жертөле**	**10990** **480,4**

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:				**48**	**2464,9**	**1294,6**
Бір бөлмелі				**24**	**947,7**	**460,7**
Екі бөлмелі				**24**	**1517,2**	**833,9**
Үш бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении .... к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы **144 337** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **118 689** мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны **144 337** мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны **118 689** мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
«Көкжиек» ықшам ауданы, №25 үй мекенжайында орналасқан мансардалы көппәтерлі тұрғын үй (№25 нақат)
(нысанның атты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
В. Долженков
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының
орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
А. Тугуев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Тлеков (қолы) **А. Сеитов** (қолы)
К. Найманбаев (қолы) **С. Фазылов** (қолы)
Ш. Кизаков (қолы) **В. Сенгалиев** (қолы)
Б. Бозиков (қолы) **А. Кузнецов** (қолы)
З. Агибетов (қолы) **С. Макежанов** (қолы)
Е. Нуркенимов (қолы) **С. Ахметов** (қолы)
А. Шарахметов (қолы) **С. Кайраев** (қолы)
«НИКО» ЖШС **Н. Мышанов** (қолы)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күнінен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)

Локальная смета № 2-1-16. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	550	0,85	0,85	468	468	134
					0,25	0	138	97
		м2						
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	349,8	18,51	17,50	6475	6122	1839
				1,01	4,41	353	1543	97
		м3						
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2927,82	23,36	22,08	68394	64646	19426
				1,28	5,56	3748	16279	97
		м3						
4	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	220	167,40		36828	0	41616
				167,40		36828	0	113
		м3						
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ	3166,47	26,21	25,02	82993	79225	24387
				1,15	6,79	3641	21500	97
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км,	4433,06	56,20	56,20	249138	249138	49828
					11,24	0	49828	100
		т						
7	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	307,83	6,01	6,01	1850	1850	490
					1,64	0	505	97
		м3						
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,7	134,10		3178	0	3591
				134,10		3178	0	113
		м3						
9	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	100	91,39	74,46	9139	7446	3137
				7,11	25,23	711	2523	97
		м2						
10	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	100	6,11		611	0	583
				6,01		601	0	97
		м2						
11	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	50	514,98	73,98	25749	3699	28782
				441,00	27,00	22050	1350	123
		м3						
12	С143008-50	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм		1190,00		0	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**71110**	**412594**	**173813**
			Тенге			**71110**	**93666**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
				Фундаментная плита на отм.-3,600				
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	361,2	5381,62	196,62	1943841	71019	131421
				272,25	74,27	98337	26826	105
		м3						
14	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,93	54600,00		269178	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,302	54000,00		16308	0	0
						0	0	
		т						
16	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	4,77	52400,00		249948	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм				0	0	
		т						
17	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,62	49800,00		80676	0	0
						0	0	
		т						
18	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,47	47300,00		69531	0	0
						0	0	
		т						
19	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d12 мм	2,96	67200,00		198912	0	0
						0	0	
		т						
20	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,27	68800,00		156176	0	0
						0	0	
		т						
21	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,88	63000,00		307440	0	0
						0	0	
		т						
22	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,24	66400,00		15936	0	0
						0	0	
		т						
				Выпуски В-1,В-2, выпуски под стены подвала				
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	5,01	10137,87	304,24	50791	1524	51499
				9675,00	114,75	48472	575	105
		1т						
24	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	5,01	50800,00		254508	0	0
						0	0	
		т						
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	44,8	569,18	11,21	25499	502	1888
				31,50	4,21	1411	189	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3638744**	**73045**	**184808**
			Тенге			**148220**	**27590**	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
				Монолитные ж.б колонны				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				КМ-1 - КМ-7 (12+6+2+4+1+4+4)шт				
26	Е0106-14-4	Устройство жел.бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	130,89	9062,86	990,15	1186238	129601	277451
				1644,75	374,04	215281	48958	105
		м3				0	0	0
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,177	61800,00		10939	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
28	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,96	58400,00		172864	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
29	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 16-18 мм	0,097	52700,00		5112	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
30	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,29	56900,00		528601	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
31	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,12	54400,00		115328	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
32	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	3,02	53400,00		161268	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
33	С12041-90	Сетка Вр5	0,533	51500,00		27450	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1248	10137,87	304,24	1265	38	1282
				9675,00	114,75	1207	14	105
		1т				0	0	0
35	С12041-49	Детали закладные	0,343	50800,00		17424	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б ригели				
				РМ-1 - РМ-9 (4+12+24+6+6+4+2+2+4)шт				
36	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	195	10798,93	3768,94	2105791	734943	626656
				2040,75	1019,84	397946	198869	105
		м3				0	0	0
37	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,85	58400,00		283240	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
38	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,518	56800,00		29422	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		т				0	0	0
39	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,16	62900,00		135864	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
40	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,5	56900,00		711250	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
41	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,23	54400,00		338912	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
42	С11011-59	Анкерующая шайба	0,316	149300,00		47179	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б консоли.КнМ-1 32шт, КнМ-2 32шт				
43	Е0106-18-7	Устройство железобетонных консолей	15,68	9496,03	306,65	148898	4808	29912
				1701,00	115,83	26672	1816	105
		м3				0	0	0
44	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,06	54400,00		57664	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
45	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,07	56900,00		60883	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
46	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,204	62900,00		12832	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
47	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,574	58400,00		33522	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б дифрагмы. ДМ-1 2шт, ДМ-2 2шт, ДМ-3 1шт,ДМ-4 1шт				
48	Е0106-18-7	Устройство диафрагм	339,2	9496,03	306,65	3221053	104016	647082
				1701,00	115,83	576979	39290	105
		м3				0	0	0
49	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,479	61800,00		29602	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
50	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,33	64900,00		86317	0	0
						0	0	
		т				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	15,61	62900,00		981869	0	0
		А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
52	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	15,56	59500,00		925820	0	0
		А-III, d 16-18 мм				0	0	
		т				0	0	0
53	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	3,02	56900,00		171838	0	0
		А-III, d 20-22 мм				0	0	
		т				0	0	0
54	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,739	54400,00		40202	0	0
		А-III, d 25-28 мм				0	0	
		т				0	0	0
55	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,43	53400,00		22962	0	0
		А-III, d 32 мм				0	0	
		т				0	0	0
56	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,42	10137,87	304,24	4258	128	4318
				9675,00	114,75	4064	48	105
		1т				0	0	0
57	С12041-52	Детали закладные	0,42	67600,00		28392	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11704259**	**973534**	**1586701**
			Тенге			**1222149**	**288995**	
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала						
58	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	238,3	8390,13	360,48	1999368	85902	394381
		толщиной до 300 мм		1440,00	136,17	343152	32449	105
		м3				0	0	0
59	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,465	61800,00		28737	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
60	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,55	58400,00		90520	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
61	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	8,09	62900,00		508861	0	0
		А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
62	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	2,54	59500,00		151130	0	0
		А-III, d 16 мм				0	0	
		т				0	0	0
63	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	3,37	56900,00		191753	0	0
		А-III, d 20 мм				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	0
64	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 25-28 мм	7,21	54400,00		392224	0	0
						0	0	
		т				0	0	8892
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,091	10137,87	304,24	923	28	935
				9675,00	114,75	880	10	105
		1т				0	0	0
66	С12041-52	Детали закладные	0,091	67600,00		6152	0	0
						0	0	
		т				0	0	19036724
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен, фундаментов	408,48	245,44	3,82	100257	1560	18697
				37,35	1,44	15257	588	118
		м2				0	0	0
68	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	316	765,55	4,47	241914	1413	0
				344,25	1,71	108783	540	
		м2				0	0	0
69	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	316	199,72	1,17	63112	370	0
				54,90	0,45	17348	142	
		м2				0	0	0
70	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,23	47200,00		10856	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3785807**	**89273**	**414013**
			Тенге			**485420**	**33729**	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и прегородки						
				СТЕНЫ				
71	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	247,8	1525,86	379,78	378108	94109	269085
				778,50	141,75	192912	35126	118
		м3						
72	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	99,12	10200,00		1011024	0	0
						0	0	
		1000шт						
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,86	87879,65	422,15	251336	1207	28398
				8257,50	157,50	23616	450	118
		т						
74	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м, обрамление проемов	3,3	41830,93	9420,05	138042	31086	49498
				15052,50	1613,63	49673	5325	90
		т				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	3,3	162200,00		535260	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНЫЕ				
76	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	200	292,89	27,64	58578	5528	48215
				193,95	10,35	38790	2070	118
		м2				0	0	0
77	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	5,2	10200,00		53040	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
78	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм0.000--18.000	2,53	8679,65	422,15	21960	1068	25121
				8257,50	157,50	20891	398	118
		т				0	0	0
79	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	2,53	46700,00		118151	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ				
80	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	1375,3	1521,62	11,41	2092684	15692	590119
				353,25	4,32	485825	5941	120
		м2						
				ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖБАЛКОННЫЕ				
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	39,34	1357,04	335,84	53386	13212	38332
				699,75	126,00	27528	4957	118
		м3				0	0	0
82	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	14,95	10200,00		0	0	
						0	0	0
		1000шт						
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,46	10137,87	304,24	24939	748	25287
				9675,00	114,75	23801	282	105
		1т				0	0	0
84	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	2,46	162700,00		400242	0	0
						0	0	
		т				0	0	
85	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,025	46700,00		1168	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	0
86	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	66400,00		199	0	0
						0	0	
		т				0	0	
87	С11011-756	Сетка Вр5	91,75	343,00		31470	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
				ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ. -3,000				
88	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	180	292,89	27,64	52720	4975	43393
				193,95	10,35	34911	1863	118
		м2				0	0	0
89	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	4,68	10200,00		47736	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
90	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм,-3.00	2,81	8679,65	422,15	24390	1186	27903
				8257,50	157,50	23204	443	118
		т				0	0	0
91	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	2,81	46700,00		131227	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
92	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	93,08	66,43	745	531	535
				23,85	23,85	191	191	140
		шт				0	0	0
93	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,004	46700,00		187	0	0
						0	0	
		т				0	0	
94	С11041-86	Сталь угловая 63x5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,116	45500,00		5278	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Стены шахт П-1 4шт,П2 2шт				
95	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	9,5	292,89	27,64	2782	263	2290
				193,95	10,35	1843	98	118
		м2				0	0	0
96	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	0,247	10200,00		2519	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
97	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,44	8679,65	422,15	3819	186	4368
				8257,50	157,50	3633	69	118
		т				0	0	0
98	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,031	46700,00		1448	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		т				0	0	
99	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	61800,00		803	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				СТЕНЫ ШАХТ Эл,ОВ и ВК				
100	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	152	292,89	27,64	44519	4201	36643
				193,95	10,35	29480	1573	118
		м2				0	0	0
101	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	3,95	10200,00		40290	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
102	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	1,49	8679,65	422,15	12933	629	14796
				8257,50	157,50	12304	235	118
		т				0	0	0
103	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,328	54600,00		17909	0	0
						0	0	
		т				0	0	
104	С11011-756	Сетка Вр5	31,5	343,00		10805	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
105	С11041-85	Сталь угловая 50х50, 45Х5 мм	1,11	47200,00		52392	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5622089**	**174621**	**1203983**
			Тенге			**968602**	**59021**	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				1 ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
106	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	95,9	7577,02	213,01	726636	20428	0
				1021,50	80,46	97962	7716	
		м3				0	0	0
107	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,84	54600,00		318864	0	0
						0	0	
		т				0	0	
108	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,704	54000,00		38016	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
109	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,203	52400,00		10637	0	0
						0	0	
		т				0	0	
110	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,39	49800,00		69222	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
111	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,48	47300,00		70004	0	0
						0	0	
		т				0	0	
112	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,168	10137,87	304,24	1703	51	0
				9675,00	114,75	1625	19	
		1т				0	0	0
113	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,168	162700,00		27334	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 НА ОТМ.-0,100				
114	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,69	68800,00		253872	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
115	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,29	66400,00		85656	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.2,900 --- 14,900				
116	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	462,65	7577,02	213,01	3505508	98549	0
				1021,50	80,46	472597	37225	
		м3				0	0	0
117	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	17,21	54600,00		939666	0	0
						0	0	
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
119	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588	0	0
						0	0	
		т				0	0	
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,708	10137,87	304,24	7178	215	0
				9675,00	114,75	6850	81	
		1т				0	0	0
121	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,708	162700,00		115192	0	0
						0	0	
		т				0	0	
122	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16 НА ОТМ. 2,900---14,900				
123	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	18,32	68800,00		1260416	0	0
						0	0	
		т						
124	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,45	66400,00		428280	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.17,900				
125	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	94,7	7577,02	213,01	717544	20172	109574
				1021,50	80,46	96736	7620	105
		м3						
126	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,3	54600,00		180180	0	0
						0	0	
		т						
127	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	54000,00		1728	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
128	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т						
129	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588	0	0
						0	0	
		т						
130	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1896	10137,87	304,24	1922	58	1949
				9675,00	114,75	1834	22	105
		1т						
131	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1896	162700,00		30848	0	0
						0	0	
		т						
132	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т						
				Стойки на фасадах				
133	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для креплений сетки под штукатурку, массой до 2 т	1,5	11247,66	1409,48	16871	2114	10647
				7785,00	101,25	11678	152	90
		т						
134	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,5	47200,00		70800	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**8901193**	**141587**	**122170**
			Тенге			**689282**	**52835**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**33723202**	**1864654**	**3685488**
			Тенге			**3584783**	**555836**	
		Итого с накладными расходами				**37408690**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**2244522**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**39653212**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**571006**		
		Итого				**40224218**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**543027**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**402242**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**160897**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**41330384**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,642581				**67888504**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1357770**		
		Итого				**69246274**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8309553**		
		Всего по акту				**77555827**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Niko" ("Нико")

_____ Солоненко П.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)

Локальная смета № 2-1-16. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие						
				ПЛИТА НА ОТМ.20,900				
1	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью	97,5	7577,02	213,01	738759	20768	112813
				1021,50	80,46	99596	7845	105
		м3						
2	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,39	54600,00		185094	0	0
						0	0	
		т						
3	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,088	54000,00		4752	0	0
						0	0	
		т						
4	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т						
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,32	10137,87	304,24	23520	706	23848
				9675,00	114,75	22446	266	105
		1т						
7	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	2,32	162700,00		377464	0	0
						0	0	
		т						
8	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
9	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,85	68800,00		264880	0	0
						0	0	
		т						
10	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,36	66400,00		90304	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА НА ОТМ.23,900				
11	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью	4,3	7577,02	213,01	32581	916	4975
				1021,50	80,46	4392	346	105
		м3						
12	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,161	54600,00		8791	0	0
						0	0	
		т						
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12	54000,00		6480	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588		
		т						
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,019	10137,87	304,24	193	6	195
				9675,00	114,75	184	2	105
		1т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,019	162700,00		3091	0	0
						0	0	
		т						
18	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
19	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,174	68800,00		11971	0	0
						0	0	
		т						
20	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059	66400,00		3918	0	0
						0	0	
		т						
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				
21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	17,72	7829,74	316,01	138743	5600	27675
				1368,00	119,39	24241	2116	105
		м3						
22	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,266	61800,00		16439	0	0
						0	0	
		т						
23	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,295	64200,00		18939	0	0
						0	0	
		т						
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,59	62900,00		37111	0	0
						0	0	
		т						
				КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ И ТАМБУРЫ ВХОДА				
25	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	120,8	1688,50	8,20	203971	991	100710
				697,50	3,08	84258	372	119
		м2						
26	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам с фартуком,тамбур входа	14	781,21	4,29	10937	60	1192
				69,98	1,60	980	22	119
		м						
27	Е0112-7-7	Устройство водослива,тамбур входа	14	210,03	7,39	2940	103	3120
				184,50	2,77	2583	39	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
28	С11011-0434	Настил профилированный оцинкованный 0,7	7	1190,00		8330	0	0
						0	0	
		м2						
				Козырек над подвалом				
29	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,976	9523,56	4795,68	9295	4681	4461
				3712,50	1367,15	3623	1334	90
		т						
30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,636	114900,00		73076	0	0
						0	0	
		т						
31	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	27,04	815,00		22038	0	0
						0	0	
		м						
32	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20	1688,50	8,20	33770	164	16674
				697,50	3,08	13950	62	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1607059**	**29159**	**158320**
			Тенге			**547983**	**9509**	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница						
33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	5,93	13711,47	5475,87	81309	32472	35186
				5040,00	1552,87	29887	9209	90
		т						
34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	5,93	133700,00		792841	0	0
						0	0	
		т						
35	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	7,6	10437,06	383,89	79322	2918	19471
				2295,00	145,01	17442	1102	105
		м3						
36	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	616	195,02	12,56	120132	7737	159328
				180,00	4,75	110880	2926	140
		м						
37	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	616	799,00		492184	0	0
						0	0	
		м						
38	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0627	51500,00		3229	0	0
						0	0	
		т						
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0291	52200,00		1519	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
40	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,2253	55300,00		12459	0	0
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм				0	0	
		т						
41	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,1371	54000,00		7403	0	0
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т						
42	Е0109-57-5	Монтаж пристенного поручня ПП-1	0,475	16045,56	8912,18	7622	4233	5192
				10170,00	1974,78	4831	938	90
		т						
43	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	95	158,00		15010	0	0
						0	0	
		м						
44	С130806-9	Трубы стальные	0,475	174,00		83	0	0
						0	0	
		м						
45	С11041-13	Шайбы	0,04	211600,00		8464	0	0
						0	0	
		т						
46	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при	0,02	147927,76	587,63	2959	12	420
		бетонировании		19800,00	222,75	396	4	105
		1т						
47	С11011-861	Сталь листовая	0,04	56300,00		2252	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1087279**	**43139**	**214405**
			Тенге			**205930**	**17474**	
		РАЗДЕЛ 9.Лифт						
				Приобретение лифтов				
48	ЦенаТОО Алматылифт	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630кг, на 8 остановок с	2	2227954,50		4455909	0	0
		комплектующими (оборудование)				0	0	
		лифт						
				Монтажные работы по лифтам				
49	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок, высота шахты	2	240810,00	65100,00	481620	130200	273294
		29 м		135900,00	15929,97	271800	31860	90
		лифт						
50	Ц0103-560-4	За каждую остановку, более или менее указанных в	2	-12673,00	-3565,00	-25346	-7130	-14387
		характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов		-7088,00	-905,01	-14176	-1810	90
		остан.						
	Ц0103-560-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в	16	-1694,40	-75,90	-27110	-1214	-23102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов		-1602,00	-2,30	-25632	-37	90
		м						
				Строительные работы по лифтам				
52	Е0111-14-4	Устройство полов из керамзитобетона	9,72	1212,97	35,34	11790	344	862
				69,98	2,16	680	21	123
		м2						
53	Е0106-17-13	Устройство железобетонных стен шахты лифта, высотой более	3,8	10242,29	447,08	38921	1699	10281
		6 м, толщиной до 200 мм		2407,50	168,89	9149	642	105
		м3						
54	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,034	61800,00		2101	0	0
						0	0	
		т						
55	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,232	62900,00		14593	0	0
		А-III, d 12 мм				0	0	
		т						
56	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,064	59500,00		3808	0	0
		А-III, d 16 мм				0	0	
		т						
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03	10137,87	304,24	304	9	308
				9675,00	114,75	290	3	105
		1т						
58	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	0,03	162700,00		4881	0	0
		пребладанием профильного проката, с отверстиями и без				0	0	
		т						
59	Е0106-22-8	Устройство монолитной ж.б плиты ПМ-1	0,96	8867,17	327,70	8512	315	2021
				1881,00	123,80	1806	119	105
		м3						
60	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,0564	62900,00		3548	0	0
		А-III, d 12 мм				0	0	
		т						
61	Е0109-13-1	Монтаж каркасов шахты высотой до 25 м	3,97	15977,75	4520,92	63432	17948	26663
				6570,00	892,17	26083	3542	90
		т						
62	С12021-182	Стоимость м/констркуции шахты лифта	3,97	105100,00		417247	0	0
						0	0	
		т						
63	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских	280	69,08	36,28	19342	10158	15095
		асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных		28,58	9,93	8002	2780	140
		м2						
64	С11011-374	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью,	280	239,00		66920	0	0
		прессованные, толщиной 4 мм				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
65	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	320	133,23	1,19	42634	381	12852
				37,80	0,45	12096	144	105
		м2						
66	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	320	806,78	4,92	258170	1574	65493
				193,05	1,87	61776	598	105
		м2						
67	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м для монтажных работ	24	212,96	1,52	5111	36	3169
				111,38	0,56	2673	13	118
		м2						
68	Е0108-36-2	На каждые последующие 12 м высоты помещений добавлять	24	388,42	2,58	9322	62	6738
				236,94	0,96	5687	23	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**128242**	**7885**	**1114**
			Тенге			**4885073**	**121856**	
		РАЗДЕЛ 10.1 Главный вход в здание,вход в подвал, приямок, МР-1, эвакуационная лестница						
69	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	25	479,25		11981	0	14668
				477,00		11925	0	123
		м3						
70	С143008-106	Смеси песчано-гравийные	25	440,00		11000	0	0
						0	0	
		м3						
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,19	4410,97	66,01	14071	211	739
				195,75	24,93	624	80	105
		м3						
72	Е0106-1-16	Устройство входов, приямков	31	5046,67	196,62	156447	6095	11279
				272,25	74,27	8440	2302	105
		м3						
73	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,878	54600,00		47939	0	0
						0	0	
		т						
74	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,148	52200,00		7726	0	0
						0	0	
		т						
75	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м, вход в здание	1,26	14327,66	4594,36	18053	5789	5040
				2902,50	1541,87	3657	1943	90
		т						
76	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,26	161100,00		202986	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		т						
77	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,222	54000,00		11988	0	0
						0	0	
		т						
78	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,136	10137,87	304,24	1379	41	1399
				9675,00	114,75	1316	16	105
		1т						
79	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,136	162700,00		22127	0	0
						0	0	
		т						
80	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	52400,00		524	0	0
						0	0	
		т						
81	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	12	213,91	12,56	2567	151	3410
				198,23	4,75	2379	57	140
		м						
82	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	3	4630,00		13890	0	0
						0	0	
		м3						
83	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	12	799,00		9588	0	0
						0	0	
		м						
84	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,046	170902,10	1941,97	7861	89	418
				6975,00	726,75	321	33	118
		т						
85	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,022	54600,00		1201	0	0
						0	0	
		т						
86	С11041-85	Сталь угловая 40х4мм /ГОСТ 8509-86/	0,026	47200,00		1227	0	0
						0	0	
		т						
87	Е0109-29-1	Монтаж лестниц эвакуационных	0,328	13711,47	5475,87	4497	1796	1946
				5040,00	1552,87	1653	509	90
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,328	133700,00		43854	0	0
						0	0	
		т						
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен	20	245,44	3,82	4909	76	916
				37,35	1,44	747	29	118
		м2						
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	21,80	0,05	872	2	210
				5,81	0,02	232	1	90
		м2						
91	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40	31,50	0,02	1260	1	149
				4,16		166	0	90
		м2						
				Л-1 8шт				
92	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	5,12	158,98	29,97	814	153	736
				108,45	11,32	555	58	120
		м2						
93	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,12	12300,00		62976	0	0
						0	0	
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**39782**	**193**	**5081**
			Тенге			**460546**	**8171**	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка						
				На отм.-3,000				
94	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	535,2	134,45	3,39	71958	1814	66153
				117,00	0,72	62618	385	105
		м2						
95	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1285,9	17,51	0,12	22516	154	18605
				13,73	0,05	17655	64	105
		м2						
96	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,7	374,69	2,10	11878	67	2190
				65,03	0,79	2061	25	105
		м2						
97	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27,3	393,60	2,33	10745	64	2354
				81,23	0,88	2218	24	105
		м2						
98	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	94,7	1280,81	2,10	121293	199	33191
				333,00	0,79	31535	75	105
		м2						
				На отм.0.000				
99	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	727,9	134,45	3,39	97866	2468	89972
				117,00	0,72	85164	524	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
100	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	48,4	1280,81	2,10	61991	102	16963
				333,00	0,79	16117	38	105
		м2						
101	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	1217,4	133,54	3,43	162572	4176	95922
				73,73	1,31	89759	1595	105
		м2						
102	Е0115-64-4	Левкас потолков по штукатурке т. 2 мм	522,6	171,80	3,94	89783	2059	56849
				102,11	1,49	53363	779	105
		м2						
103	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	522,6	393,60	2,33	205695	1218	45057
				81,23	0,88	42451	460	105
		м2						
104	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1217,4	374,69	2,10	456148	2557	84137
				65,03	0,79	79168	962	105
		м2						
				На отм.3.000-12.000				
105	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2846,4	134,45	3,39	382698	9649	351832
				117,00	0,72	333029	2049	105
		м2						
106	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	2044,9	171,80	3,94	351314	8057	222445
				102,11	1,49	208805	3047	105
		м2						
107	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	266,4	1280,81	2,10	341208	559	93367
				333,00	0,79	88711	210	105
		м2						
108	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	4717,6	133,54	3,43	629988	16181	371709
				73,73	1,31	347829	6180	105
		м2						
109	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2044,9	393,60	2,33	804873	4765	176302
				81,23	0,88	166107	1800	105
		м2						
110	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4717,6	374,69	2,10	1767638	9907	326039
				65,03	0,79	306786	3727	105
		м2						
				На отм.15.000				
111	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	663,6	134,45	3,39	89221	2250	82025

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		или цементным раствором по камню и бетону стен		117,00	0,72	77641	478	105
		м2						
112	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	501,9	171,80	3,94	86226	1977	54597
				102,11	1,49	51249	748	105
		м2						
113	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	501,9	393,60	2,33	197548	1169	43272
				81,23	0,88	40769	442	105
		м2						
114	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	66,6	1280,81	2,10	85302	140	23343
				333,00	0,79	22178	53	105
		м2						
115	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1132,2	133,54	3,43	151194	3883	89208
				73,73	1,31	83477	1483	105
		м2						
116	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1132,2	374,69	2,10	424224	2378	78247
				65,03	0,79	73627	894	105
		м2						
				На отм.18.000				
117	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	680	134,45	3,39	91426	2305	84053
				117,00	0,72	79560	490	105
		м2						
118	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	501,9	171,80	3,94	86226	1977	54597
				102,11	1,49	51249	748	105
		м2						
119	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным	501,9	256,64	1,65	128808	828	13259
				24,53	0,63	12312	316	105
		м2						
120	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	66,6	1280,81	2,10	85302	140	23343
				333,00	0,79	22178	53	105
		м2						
121	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1189,8	133,54	3,43	158886	4081	93747

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				73,73	1,31	87724	1559	105
		м2						
122	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1147,9	374,69	2,10	430107	2411	79333
				65,03	0,79	74648	907	105
		м2						
				На лестнице				
123	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке косоуров	1	806,78	4,92	807	5	205
				193,05	1,87	193	2	105
		м2						
124	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	91,2	133,23	1,19	12151	109	3662
				37,80	0,45	3447	41	105
		м2						
125	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	91,2	806,78	4,92	73578	449	18666
				193,05	1,87	17606	171	105
		м2						
126	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,2	374,69	2,10	34172	192	6303
				65,03	0,79	5931	72	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2857253**	**31173**	**754198**
			Тенге			**2213732**	**34896**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**1604**	**102**	**224**
			Тенге			**0**	**16181**	
		Итого с накладными расходами				**1828**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**110**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1938**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**28**		
		Итого				**1966**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**27**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**20**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**8**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2021**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,642581				**3320**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**66**		
		Итого				**3386**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**406**		
		Всего по акту				**3792**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Нико" ("Нико")

_____ Солоненко Г.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)

Локальная смета № 3-1-2. Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод						
				Основное здание				
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	43	75,82	1,57	3260	68	3716
				67,50		2903	0	128
		1счетчик						
2	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	42	1216,50		51093	0	0
						0	0	
		шт						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-7/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52
				40,50		41	0	128
		комплект						
5	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	42	4867,02	50,89	204415	2137	7983
				130,50	18,00	5481	756	128
		1фильтр						
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	509	32	128
		1шт						
7	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
8	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	401,00		1604	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	560,00		2800	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	1250,00		52500	0	0
						0	0	
		шт						
12	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	1390,00		58380	0	0
						0	0	
		шт						
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207
				54,00		162	0	128
		1кран						
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7773,57	1,57	15547	3	138
				54,00		108	0	128
		1кран						
15	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	505,70	14,12	1517	42	406
				100,35	5,29	301	16	128
		м						
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	434,67	4,19	9997	96	1809
				59,85	1,58	1377	36	128
		м						
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10	490,67	4,19	4907	42	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	599	16	128
		м						
18	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	577,67	4,19	10398	75	1414
				59,85	1,58	1077	28	128
		м						
19	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	604,07	10,34	9061	155	1551
				76,95	3,87	1154	58	128
		м						
20	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	795	439,78	12,19	349625	9691	302299
				292,50	4,57	232538	3633	128
		м						
21	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2,2 мм	325	106,51		34616	0	0
						0	0	
		м						
22	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	420	134,59		56528	0	0
						0	0	
		м						
23	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	6	336,95	7,90	2022	47	1804
				231,75	2,95	1391	18	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	6	242,06		1452	0	0
						0	0	
		м						
25	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	7	310,32	5,28	2172	37	1708
				188,55	1,98	1320	14	128
		м						
26	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	7	675,84		4731	0	0
						0	0	
		м						
27	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	29	412,02	6,65	11949	193	9448
				252,00	2,50	7308	73	128
		м						
28	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	29	675,84		19599	0	0
						0	0	
		м						
29	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями	10	171,93	5,31	1719	53	1114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		109,35	2,03	1094	20	100
		м						
30	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	202,64	5,31	3648	96	2378
				130,05	2,03	2341	37	100
		м						
31	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	209,45	5,31	2095	53	1377
				135,68	2,03	1357	20	100
		м						
32	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,86	17600,00		67936	0	0
						0	0	
		м3						
33	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	346	165,44	5,31	57242	1837	36669
				103,95	2,03	35967	702	100
		м						
34	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	171,93	5,31	1204	37	779
				109,35	2,03	765	14	100
		м						
35	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	202,64	5,31	5877	154	3830
				130,05	2,03	3771	59	100
		м						
36	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	340	108,00		36720	0	0
						0	0	
		м						
37	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина	6	136,00		816	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		изоляции 9 мм				0	0	
		м						
38	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	7	163,00		1141	0	0
						0	0	
		м						
39	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	29	190,00		5510	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1136995**	**14901**	**380161**
			Тенге			**301564**	**5532**	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	44	75,82	1,57	3336	69	3802
				67,50		2970	0	128
		1счетчик						
41	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	42	1216,50		51093	0	0
						0	0	
		шт						
42	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
43	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/32	1	3566,25		3566	0	0
						0	0	
		шт						
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037
				254,25	15,75	763	47	128
		1шт						
45	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
46	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1010,00		1010	0	0
						0	0	
		шт						
47	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	401,00		2406	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
48	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	98	483,00		47334	0	0
						0	0	
		шт						
49	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00		1120	0	0
						0	0	
		шт						
50	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
51	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	982,00		982	0	0
						0	0	
		шт						
52	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250	0	0
						0	0	
		шт						
53	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	1390,00		58380	0	0
						0	0	
		шт						
54	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	42	7298,33	6,95	306530	292	22378
				414,00	2,25	17388	95	128
		шт						
55	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	13	329,67	4,19	4286	54	1023
				59,85	1,58	778	21	128
		м						
56	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	460	364,67	4,19	167748	1927	36170
				59,85	1,58	27531	727	128
		м						
57	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	434,67	4,19	6085	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
58	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	32	490,67	4,19	15701	134	2516
				59,85	1,58	1915	51	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	31	577,67	4,19	17908	130	2437
				59,85	1,58	1855	49	128
		м						
60	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	604,07	10,34	13290	227	2276
				76,95	3,87	1693	85	128
		м						
61	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	280	439,78	12,19	123138	3413	106470
				292,50	4,57	81900	1280	128
		м						
62	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	420	336,95	7,90	141519	3318	126175
				231,75	2,95	97335	1239	128
		м						
63	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	138	310,32	5,28	42824	729	33655
				188,55	1,98	26020	273	128
		м						
64	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515
				252,00	2,50	5040	50	128
		м						
65	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	29	402,02	9,63	11659	279	8143
				215,78	3,60	6258	104	128
		м						
66	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	280	425,07		119020	0	0
						0	0	
		м						
67	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	420	244,97		102887	0	0
						0	0	
		м						
68	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	138	675,84		93266	0	0
						0	0	
		м						
69	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	20	675,84		13517	0	0
						0	0	
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	29	872,40		25300	0	0
						0	0	
		м						
71	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	340	165,44	5,31	56250	1805	36033
				103,95	2,03	35343	690	100
		м						
72	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	138	171,93	5,31	23726	733	15370
				109,35	2,03	15090	280	100
		м						
73	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	202,64	5,31	4053	106	2642
				130,05	2,03	2601	41	100
		м						
74	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	209,45	5,31	6074	154	3994
				135,68	2,03	3935	59	100
		м						
75	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	340	136,00		46240	0	0
						0	0	
		м						
76	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	138	163,00		22494	0	0
						0	0	
		м						
77	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	20	190,00		3800	0	0
						0	0	
		м						
78	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	29	271,00		7859	0	0
						0	0	
		м						
79	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями	74	165,44	5,31	12243	393	7842

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		103,95	2,03	7692	150	100
		м						
80	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	171,93	5,31	5502	170	3564
				109,35	2,03	3499	65	100
		м						
81	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	202,64	5,31	5877	154	3830
				130,05	2,03	3771	59	100
		м						
82	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	209,45	5,31	4189	106	2755
				135,68	2,03	2714	41	100
		м						
83	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	15,28	17600,00		268928	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1871360**	**14503**	**429728**
			Тенге			**346929**	**5428**	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
84	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	32	1218,62	10,58	38996	339	6061
				144,00	3,96	4608	127	128
		м						
85	Е0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,013	815398,71	28043,08	10600	365	1596
				83961,00	10500,76	1091	137	130
		км						
86	Е0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,013	1270480,29	42950,86	16516	558	2231
				115953,75	16082,99	1507	209	130
		км						
87	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	40	33,67	32,10	1347	1284	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кожухов		1,57	12,33	63	493	97
		м3						
88	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки кожухов	10	218,93		2189	0	2474
				218,93		2189	0	113
		м3						
89	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	130	620,54	0,64	80670	83	17714
				106,20	0,25	13806	33	128
		м						
90	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	260	748,88	1,43	194709	372	34252
				102,38	0,54	26619	140	128
		м						
91	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	18	523,00		9414	0	0
						0	0	
		шт						
92	C130810-183	Прочистка Д-100 мм	35	523,00		18305	0	0
						0	0	
		шт						
93	C130810-182	Прочистка d 50 мм	14	227,00		3178	0	0
						0	0	
		шт						
94	C130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	8,4	1220,00		10248	0	0
						0	0	
		10шт						
95	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	42	3977,40	13,90	167051	584	15241
				279,00	4,50	11718	189	128
		комплект						
96	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	42	9126,62	39,24	383318	1648	21652
				387,00	15,75	16254	662	128
		комплект						
97	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	42	15266,57	93,94	641196	3945	28184
				488,25	36,00	20507	1512	128
		комплект						
98	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5930,28	21,53	249072	904	19112
				346,50	9,00	14553	378	128
		комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	84	1793,32	1,57	150639	132	13548
				126,00		10584	0	128
		шт						
100	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369
				139,50	4,50	279	9	128
		комплект						
				Водосток				
101	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	40	1218,62	10,58	48745	423	7575
				144,00	3,96	5760	158	128
		м						
102	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32	936,75	20,80	29976	666	5664
				130,50	7,79	4176	249	128
		м						
103	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	365,48	3,96	731	8	137
				52,20	1,49	104	3	128
		м						
104	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
105	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345
				62775,00	18657,00	25110	7463	130
		т						
106	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	8	523,00		4184	0	0
						0	0	
		шт						
107	С прайс-лист "Ранко"	Сифон	2	500,43		1001	0	0
						0	0	
		шт						
108	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650
				465,75	51,75	1863	207	128
		1воронка						
109	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	4	7790,00		31160	0	0
						0	0	
		шт						
110	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов водостока в чердачном помещений	20	296,33	5,47	5927	109	3952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм		195,53	2,03	3911	41	100
		м						
111	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	3,84	14800,00		56832	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2296101**	**31746**	**225296**
			Тенге			**164702**	**12010**	
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение						
				Пентхаус				
122	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346
				67,50		270	0	128
		1счетчик						
123	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	4	1216,50		4866	0	0
						0	0	
		шт						
124	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
125	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00		5560	0	0
						0	0	
		шт						
126	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	483,00		3864	0	0
						0	0	
		шт						
127	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7298,33	6,95	29193	28	2131
				414,00	2,25	1656	9	128
		шт						
128	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	22	439,78	12,19	9675	268	8366
				292,50	4,57	6435	101	128
		м						
129	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	34	336,95	7,90	11456	269	10214
				231,75	2,95	7880	100	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
130	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258
				252,00	2,50	2520	25	128
		м						
131	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	22	134,59		2961	0	0
						0	0	
		м						
132	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	34	242,06		8230	0	0
						0	0	
		м						
133	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	10	675,84		6758	0	0
						0	0	
		м						
134	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	165,44	5,31	1489	48	954
				103,95	2,03	936	18	100
		м						
135	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	68	171,93	5,31	11691	361	7574
				109,35	2,03	7436	138	100
		м						
136	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	1	108,00		108	0	0
						0	0	
		м						
137	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136,00		1088	0	0
						0	0	
		м						
138	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	68	190,00		12920	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**119282**	**1047**	**32843**
			Тенге			**27133**	**391**	
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственная канализация						
				Пентхаус				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	748,88	1,43	17973	34	3162
				102,38	0,54	2457	13	128
		м						
140	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180
				106,20	0,25	1699	4	128
		м						
141	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,4	1220,00		488	0	0
						0	0	
		10шт						
142	С130810-183	Прочистка чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	4	523,00		2092	0	0
						0	0	
		шт						
143	С130810-182	Прочистка чугунных канализационных труб, d 50 мм	2	227,00		454	0	0
						0	0	
		шт						
144	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062
				387,00	15,75	1548	63	128
		комплект						
145	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820
				346,50	9,00	1386	36	128
		комплект						
146	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	4	15266,57	93,94	61066	376	2684
				488,25	36,00	1953	144	128
		комплект						
147	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	3977,40	13,90	15910	56	1452
				279,00	4,50	1116	18	128
		комплект						
148	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	8	1793,32	1,57	14347	13	1290
				126,00		1008	0	128
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**182486**	**732**	**14650**
			Тенге			**11167**	**278**	
		РАЗДЕЛ 7.Хозпитьевой водопровод						
				Офис (подвал)				
149	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173
				67,50		135	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1счетчик						
150	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
151	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380
				130,50	18,00	261	36	128
		1фильтр						
152	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
153	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00		2780	0	0
						0	0	
		шт						
154	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563
				292,50	4,57	3510	55	128
		м						
155	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,90	2696	63	2404
				231,75	2,95	1854	24	128
		м						
156	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-16х2,2 мм	8	106,51		852	0	0
						0	0	
		м						
157	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	4	134,59		538	0	0
						0	0	
		м						
158	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	8	244,97		1960	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**31105**	**314**	**7520**
			Тенге			**5760**	**115**	
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение						
				Офис (подвал)				
159	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173
				67,50		135	0	128
		1счетчик						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
161	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00		2500	0	0
						0	0	
		шт						
162	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7604
				292,50	4,57	5850	91	128
		м						
163	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х3,4 мм	20	132,53		2651	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**16215**	**247**	7777
			Тенге			**5985**	**91**	
		РАЗДЕЛ 9.Хозяйственная канализация						
				Офис (подвал)				
164	Ц0112-802-3 К-1,25 на привод	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с эл.приводом	2	845,40	55,80	1691	112	1433
				782,50	13,50	1565	27	90
		шт						
165	ТОО "Техснаб"	Задвижка с электроприводом 30ч906бр Д-100 мм	2	7697,65		15395	0	0
						0	0	
		шт						
166	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм к задвижкам	2	2350,00		4700	0	0
						0	0	
		компл						
167	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185
				102,38	0,54	921	5	128
		м						
168	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818
				106,20	0,25	637	2	128
		м						
169	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,2	1220,00		244	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		10шт						
170	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032
				387,00	15,75	774	32	128
		комплект						
171	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910
				346,50	9,00	693	18	128
		комплект						
172	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	1218,62	10,58	19498	169	3030
				144,00	3,96	2304	63	128
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**82105**	**419**	**8408**
			Тенге			**6894**	**147**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5735649**	**63909**	**1106383**
			Тенге			**870134**	**23992**	
		Итого с накладными расходами				**6842032**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**410522**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7252554**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**104437**		
		Итого				**7356991**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**99319**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**73570**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**29428**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**7559308**		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				**13782320**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**275646**		
		Итого				**14057966**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1686956**		
		Всего по акту				**15744922**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Niko" ("Нико")

Солоненко П.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.

Подрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)

Локальная смета № 3-1-1. Вентиляция и отопление

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	192,78	4331,44	35,77	835015	6896	30870
				111,70	13,40	21534	2583	128
		1кВт						
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	373	62,81		23428	0	11067
				23,18		8646	0	128
		комплект						
3	С прайс-лист "Техснаб"	Вентили угловые Dy 20 мм(импортного производства)	388	302,58		117401	0	0
						0	0	
		шт						
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	132	1390,00		183480	0	0
						0	0	
		шт						
5	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	370	574,90		212713	0	0
						0	0	
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0116-19-3	Установка клапанов балансировочных диам. 80 мм	2	1694,22	92,83	3388	186	1247
				451,91	34,76	904	70	128
		1шт						
7	Е0116-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270
				461,18	34,76	922	70	128
		1шт						
8	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680,00		13360	0	0
						0	0	
		шт						
9	С прайс-лист "Энко"	Стоимость балансировочного клапана	2	6079,76		12160	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	2	2680,00		5360	0	0
						0	0	
		шт						
11	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 90 мм	130	455,69	14,92	59240	1940	38528
				225,96	5,58	29375	725	128
		м						
12	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d90x12,5мм "FUSIATERM"	132,6	1936,52		256783	0	0
						0	0	
		мп						
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 20 мм	3578	448,92	12,56	1606236	44940	1401385
				301,28	4,71	1077980	16852	128
		м						
14	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	3649,56	134,35		490318	0	0
						0	0	
		мп						
15	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 40 мм	70	552,83	6,85	38698	480	23488
				259,56	2,58	18169	181	128
		м						
16	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	71,4	675,84		48255	0	0
						0	0	
		мп						
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 32 мм	12	409,84	5,44	4918	65	3014
				194,21	2,04	2331	24	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С Прайс-лсит СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	12,24	675,84		8272	0	0
						0	0	
		мп						
19	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 50 мм	30	610,28	9,92	18308	298	8677
				222,25	3,71	6668	111	128
		м						
20	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	30,6	872,40		26695	0	0
						0	0	
		мп						
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 25 мм	115	416,32	8,14	47877	936	35585
				238,70	3,04	27451	350	128
		м						
22	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d25x3,5мм "FUSIATERM"	117,3	404,80		47483	0	0
						0	0	
		мп						
23	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	15	472,14	9,92	7082	149	4339
				222,25	3,71	3334	56	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Труба металлопластикая Fisitephi D 63x8,7	15,3	1309,08		20029	0	0
						0	0	
		м						
25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263
				1249,13	25,49	2498	51	128
		1шт						
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3977	11,31		44980	0	56047
				11,01		43787	0	128
		м						
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	126	11,45		1443	0	1775
				11,01		1387	0	128
		м						
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	7451	159,68	0,07	1189776	522	845100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108,00	0,02	804708	149	105
		м2						
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7437,4	21,80	0,05	162135	372	39024
				5,81	0,02	43211	149	90
		м2						
30	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	126	129,21	12,02	16280	1515	9923
				74,25	4,50	9356	567	100
		м						
31	С11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	26	542,00		14092	0	0
						0	0	
		м						
32	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	100	475,00		47500	0	0
						0	0	
		м						
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	95	200,00		19000	0	0
						0	0	
		кг						
34	Ц0111-300-5 применительно	Монтаж прибора	2	21303,95	63,95	42608	128	5918
				3285,00	2,25	6570	5	90
		компл						
35	С прайс-лист "ВПО Точмаш	Стоимость прибора учета тепла с комплектующими	2	31724,92		63450	0	0
						0	0	
		счетчик						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5705949**	**58754**	**2520520**
			Тенге			**2108831**	**21943**	
		РАЗДЕЛ 2.						
36	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	908,07	92,83	4540	464	3174
				461,18	34,76	2306	174	128
		1шт						
37	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п	5	5670,00		28350	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм				0	0	
		шт						
38	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62		65	0	72
				55,62		56	0	128
		комплект						
39	C131205-5	Термометры угловые в оправе	1	541,00		541	0	0
						0	0	
		шт						
40	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74
				57,94		58	0	128
		комплект						
41	E0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
				261,88	16,22	524	32	128
		1шт						
42	C130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1660,00		8300	0	0
						0	0	
		шт						
43	C130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	5	2680,00		13400	0	0
						0	0	
		шт						
44	E0118-17-6	Установка автоматических воздухоотводчиков	2	444,47	38,10	889	76	552
				201,62	13,91	403	28	128
		1шт						
45	С прайс "FErrOli"	Автоматический воздухоотводчик	2	966,00		1932	0	0
						0	0	
		шт						
46	C130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	5	2680,00		13400	0	0
						0	0	
		шт						
47	E0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905
				646,58	60,25	647	60	128
		1шт						
48	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	81,8	652,72	16,47	53392	1347	13167
				119,58	6,17	9782	505	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
49	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4,85	357,13	14,54	1732	71	675
				103,36	5,45	501	26	128
		м						
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х2,5 мм	6	267,13	14,54	1603	87	836
				103,36	5,45	620	33	128
		м						
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25х2 мм	0,6	221,13	14,54	133	9	83
				103,36	5,45	62	3	128
		м						
52	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1,13	401,16	4,08	453	5	81
				53,77	1,53	61	2	128
		м						
53	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из труб наружным диам. 20 мм	16	448,92	12,56	7183	201	6266
				301,28	4,71	4820	75	128
		м						
54	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d20х2,8мм "FUSIATERM"	16,32	134,35		2193	0	0
						0	0	
		мп						
55	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм	30	409,84	5,44	12295	163	7535
				194,21	2,04	5826	61	128
		м						
56	С Прайс-лист	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32х4,5мм "FUSIATERM"	30,6	675,84		20681	0	0
						0	0	
		мп						
57	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 50 мм	10	610,28	9,92	6103	99	2893
				222,25	3,71	2223	37	128
		м						
58	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50х6,9мм "FUSIATERM"	10,2	872,40		8898	0	0
						0	0	
		мп						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	44,63	36,09	0,09	1611	4	178
				4,39	0,05	196	2	90
		м2						
60	Е0113-26-1	Огрунтовка металлических поверхностей эмалью ЗП-140 за один раз	44,63	81,40	0,05	3633	2	113
				2,77	0,02	124	1	90
		м2						
61	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	66	550,39	10,09	36326	666	4842
				69,53	3,83	4589	253	100
		м						
62	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0158	314500,00		4969	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**250398**	**3437**	**42158**
			Тенге			**32798**	**1292**	
		РАЗДЕЛ 3.						
63	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	96	285,35	16,15	27394	1550	22671
				177,75	6,75	17064	648	128
		шт						
64	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х400 мм	4	1216,15	16,15	4865	65	945
				177,75	6,75	711	27	128
		шт						
65	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	538,26	1797,88	13,16	967727	7084	173917
				247,50	4,93	133219	2654	128
		м2						
66	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	100	686,63	14,48	68663	1448	8100
				75,60	5,40	7560	540	100
		м						
67	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1066	213,12	13,56	227186	14455	53247
				45,00	4,95	47970	5277	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
68	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1	314500,00		31450	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1327285**	**24602**	**258880**
			Тенге			**206524**	**9146**	
		РАЗДЕЛ 4.						
69	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	28,2	4331,44	35,77	122147	1009	4516
				111,70	13,40	3150	378	128
		1кВт						
70	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	18,4	420,94	4,42	7745	81	641
				25,59	1,65	471	30	128
		м						
71	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81		1382	0	653
				23,18		510	0	128
		комплект						
72	С прайс-лист "Техноснаб "	Вентили Ду 20 мм (импортного производства)	22	302,58		6657	0	0
						0	0	
		шт						
73	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	1390,00		11120	0	0
						0	0	
		шт						
74	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	22	574,90		12648	0	0
						0	0	
		шт						
75	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 20 мм	322	448,92	12,56	144552	4044	126117
				301,28	4,71	97012	1517	128
		м						
76	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	322	134,35		43261	0	0
						0	0	
		мп						
77	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных	14	316,13	5,44	4426	76	3517

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм		194,21	2,04	2719	29	128
		м						
78	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	14	675,84		9462	0	0
						0	0	
		мп						
79	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 40 мм	7,5	419,78	6,85	3148	51	2516
				259,56	2,58	1947	19	128
		м						
80	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	7,5	675,84		5069	0	0
						0	0	
		мп						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**371617**	**5261**	**137960**
			Тенге			**105809**	**1973**	
		РАЗДЕЛ 5.						
81	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200x200 мм	12	291,17	16,63	3494	200	2918
				183,08	6,95	2197	83	128
		шт						
82	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 5 мм без стоимости	164,12	1805,70	13,55	296351	2224	54619
				254,92	5,08	41837	834	128
		м2						
83	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	50	689,33	14,91	34467	746	4172
				77,87	5,56	3894	278	100
		м						
84	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	50	214,88	13,97	10744	699	2573
				46,35	5,10	2318	255	100
		м						
85	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,05	314500,00		15725	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**360781**	**3869**	**64282**
			Тенге			**50246**	**1450**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8016030**	**95923**	**3023800**
			Тенге			**2504208**	**35804**	
		Итого с накладными расходами				**11039830**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**662390**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11702220**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**168512**		
		Итого				**11870732**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**160255**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**118707**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**47483**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**12197177**		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				**22238199**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**444764**		
		Итого				**22682963**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2721956**		
		Всего по акту				**25404919**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Niko" ("Нико")

Солоненко П.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ВИАН"

Аяпбергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)

Локальная смета № 6-1. Электромонтажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения 1ГРЩ	1,8	6012,00	1309,00	10822	2356	6541
				3510,00	315,00	6318	567	95
		м						
				Монтаж аппартуры в шкафу				
2	Ц0108-572-3	Блок управления АВР шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
3	Ц0108-573-4	Блок автомачтического управления освещаемая БАУО	1	514,00	105,00	514	105	260
				254,00	20,30	254	20	95
		шт						
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
				158,00	2,30	158	2	95
		шт						
5	Ц0108-53-1 примен.	Трансформатор тока 50/5 А	3	493,60	18,60	1481	56	1002
				347,00	4,50	1041	14	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
6	Ц0108-83-1 примен.	Механическая блокировка JVE	1	357,80		358	0	267
				281,00		281	0	95
		шт						
7	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А на вводе	4	1008,70	32,70	4035	131	1693
				441,00	4,50	1764	18	95
		шт						
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на линиях	7	862,00	28,00	6034	196	2291
				340,00	4,50	2380	32	95
		шт						
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	14	501,20	13,20	7017	185	3050
				227,00	2,30	3178	32	95
		шт						
10	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм - ЩЭ	16	3385,00	223,00	54160	3568	9310
				563,00	49,50	9008	792	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩЭ				
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	46	166,90	5,40	7677	248	7005
				158,00	2,30	7268	106	95
		шт						
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	80	862,00	28,00	68960	2240	26182
				340,00	4,50	27200	360	95
		шт						
13	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-300 mA	46	501,20	13,20	23055	607	10021
				227,00	2,30	10442	106	95
		шт						
14	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм - ЩК	46	1299,30	68,30	59768	3142	14443
				317,00	13,50	14582	621	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩК				
15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	46	862,00	28,00	39652	1288	15055

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе		340,00	4,50	15640	207	95
		шт						
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	322	501,20	13,20	161386	4250	70143
				227,00	2,30	73094	741	95
		шт						
17	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-30 mA	230	501,20	13,20	115276	3036	50102
				227,00	2,30	52210	529	95
		шт						
18	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный ЩО, устанавливаемый в подвале на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584
				610,00	4,50	610	5	95
		шт						
				Монтаж аппартуры на щите ЩО				
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе	1	862,00	28,00	862	28	328
				340,00	4,50	340	5	95
		шт						
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	9	501,20	13,20	4511	119	1961
				227,00	2,30	2043	21	95
		шт						
21	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО - 30 mA	1	501,20	13,20	501	13	218
				227,00	2,30	227	2	95
		шт						
22	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	3076	36,70	0,90	112889	2768	73639
				25,00	0,20	76900	615	95
		жил						
23	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	500	86,80	2,40	43400	1200	24558
				51,30	0,40	25650	200	95
		жил						
24	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	60	118,00	2,90	7080	174	3374
				58,70	0,50	3522	30	95
		жил						
25	Ц0108-572-3	Ящик управления реверсивным эл.двигателем	2	1299,30	68,30	2599	137	628
				317,00	13,50	634	27	95
		шт						
				Монтаж датчика-реле уровня РОС-102:				
26	Ц0111-350-1	Датчик	2	193,78		388	0	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				164,25		329	0	90
		шт						
27	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	2	210,04		420	0	348
				193,50		387	0	90
		компл						
28	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	6	23,79		143	0	110
				20,34		122	0	90
		конец						
29	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	4	64,17	5,92	257	24	204
				56,48	0,23	226	1	90
		шт						
30	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	46	115,10	2,80	5295	129	4479
				102,00	0,50	4692	23	95
		компл						
31	Ц0108-604-1	Звонок громкого боя	2	115,10	2,80	230	6	195
				102,00	0,50	204	1	95
		компл						
32	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	32	429,40	233,00	13741	7456	6083
				133,00	67,10	4256	2147	95
		шт						
33	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам типа "БРА"	34	298,60	101,00	10152	3434	5973
				157,00	27,90	5338	949	95
		шт						
34	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды для туалетов и ванн	78	313,00	131,00	24414	10218	11552
				119,00	36,90	9282	2878	95
		шт						
35	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	68	313,00	131,00	21284	8908	10071
				119,00	36,90	8092	2509	95
		шт						
36	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды защищенный	36	313,00	131,00	11268	4716	5331
				119,00	36,90	4284	1328	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
37	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	22	314,30	120,00	6915	2640	3469
				132,00	34,00	2904	748	95
		шт						
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	18	84,20	1,90	1516	34	1323
				77,00	0,40	1386	7	95
		шт						
39	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	2	467,80	183,00	936	366	543
				234,00	51,80	468	104	95
		шт						
40	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
				205,00	2,30	410	5	95
		шт						
41	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	92	64,00	1,00	5888	92	5130
				58,50	0,20	5382	18	95
		шт						
42	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	466	62,70	0,20	29218	93	25633
				57,80	0,10	26935	47	95
		шт						
43	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	42	55,00	0,90	2310	38	1990
				49,70	0,20	2087	8	95
		шт						
44	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	202	47,00	0,20	9494	40	8750
				45,50	0,10	9191	20	95
		шт						
45	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	48,50	0,20	6548	27	6041
				47,00	0,10	6345	14	95
		шт						
46	Ц0108-591-3 прим.	Выключатель с встроенной выдержанной времени	14	134,80	3,60	1887	50	1532
				115,00	0,20	1610	3	95
		шт						
47	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815
				41,40	15,80	621	237	95
		м						
48	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7500	108,60	48,90	814500	366750	369075
				39,60	12,20	297000	91500	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
49	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	600	147,30	73,00	88380	43800	38646
				49,50	18,30	29700	10980	95
		м						
50	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	200	180,30	91,60	36060	18320	15276
				57,40	23,00	11480	4600	95
		м						
51	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	7500	8,50	0,10	63750	750	52013
				7,30		54750	0	95
		м						
52	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	14100	5,40	0,10	76140	1410	49562
				3,70		52170	0	95
		м						
53	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,60	0,10	159	2	127
				8,80	0,10	132	2	95
		м						
54	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	5,40	0,10	81	2	53
				3,70		56	0	95
		м						
55	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	600	14,60	0,20	8760	120	6783
				11,80	0,10	7080	60	95
		м						
56	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2300	10,60	0,40	24380	920	16825
				7,60	0,10	17480	230	95
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	200	19,60	0,50	3920	100	3135
				16,40	0,10	3280	20	95
		м						
58	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	950	10,60	0,40	10070	380	6949
				7,60	0,10	7220	95	95
		м						
59	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	40	177,70	116,00	7108	4640	3344
				54,90	33,10	2196	1324	95
		м						
60	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	1345	47,50	21,00	63888	28245	33477
				21,20	5,00	28514	6725	95
		м						
61	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг сеч. 1х25 мм2	10	73,10	20,80	731	208	264
				23,40	4,40	234	44	95
		м						
62	Ц0108-545-1	Коробка клемная КС-10	12	843,50	19,50	10122	234	5487
				479,00	2,30	5748	28	95
		шт						
63	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,10	24,10	6602	482	2252
				116,00	2,50	2320	50	95
		шт						
64	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,90	3,10	8890	310	2679
				27,90	0,30	2790	30	95
		м						
65	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	107,30	3,50	12876	420	3739
				32,40	0,40	3888	48	95
		м						
66	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой	4	263,80		1055	0	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		200,00		800	0	95
		шт						
67	Ц0108-158-1 4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	48	174,20		8362	0	4925
				108,00		5184	0	95
		шт						
68	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	4	137,90		552	0	291
				76,50		306	0	95
		шт						
				Материалы не учтенные ценником				
69	С кальк.№1	Щит силовой вводно-распределительный 1 ГРЩ	1	272929,00		272929	0	0
						0	0	
		компл.						
70	С кальк.№2	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 3 счетчика	14	50259,00		703626	0	0
						0	0	
		компл.						
71	С кальк.№2а	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 2 счетчика	2	36004,00		72008	0	0
						0	0	
		компл.						
72	С кальк.№3	Щит силовой вводно-распределительный квартиры ЩК	46	17428,00		801688	0	0
						0	0	
		компл.						
73	С кальк.№4	Щит силовой навесной распределительный в подвале ЩО	1	11464,00		11464	0	0
						0	0	
		компл.						
74	С прайс-лист "Казтрансф	Ящик управления реверсивными эл.двигателем Я5411-1874 УЯЛ	2	34364,39		68729	0	0
						0	0	
		шт.						
75	С прайс-лист "Электроко	Датчик управления РОС-102	2	2541,68		5083	0	0
						0	0	
		шт.						
76	С прайс-лист "Электроко	Звонок электрический с кнопкой	46	665,68		30621	0	0
						0	0	
		шт.						
77	С прайс-лист "Электроко	Звонок громкого боя	2	1391,87		2784	0	0
						0	0	
		шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	32	1460,00		46720	0	0
						0	0	
		шт						
79	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 типа "БРА"	34	523,00		17782	0	0
						0	0	
		шт						
80	С прайс-лист "Электротр ейд"	Светильники взрывозащищенные для туалетов и ванн	78	1304,35		101739	0	0
						0	0	
		шт.						
81	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	68	871,00		59228	0	0
						0	0	
		шт						
82	С151701-27	Светильник подвесной, тип НСП19Х1000-125-У3 защищенный	36	940,00		33840	0	0
						0	0	
		шт						
83	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	22	665,00		14630	0	0
						0	0	
		шт						
84	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	2	2550,00		5100	0	0
						0	0	
		шт						
85	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00		56	0	0
						0	0	
		шт						
86	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	8	39,00		312	0	0
						0	0	
		шт						
87	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	108	33,00		3564	0	0
						0	0	
		шт						
88	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	16	24,00		384	0	0
						0	0	
		шт						
89	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17,00		34	0	0
						0	0	
		шт						
90	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00		1122	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
91	С прайс-лист "Электроко	Колодка клемная для подключения светильников и люстр	136	211,81		28806	0	0
						0	0	
		шт.						
92	С прайс-лист "Электроко	Патрон стенной	18	42,36		762	0	0
						0	0	
		шт.						
93	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00		9440	0	0
						0	0	
		шт						
94	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	92	134,00		12328	0	0
						0	0	
		шт						
95	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	466	237,00		110442	0	0
						0	0	
		шт						
96	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	202	156,00		31512	0	0
						0	0	
		шт						
97	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	135	182,00		24570	0	0
						0	0	
		шт						
98	С прайс-лист "Электроко	Выключатель с встроенной выдержкой времени	14	726,19		10167	0	0
						0	0	
		шт.						
99	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	42	134,00		5628	0	0
						0	0	
		шт						
100	С прайс-лист "Электроко	Коробки установочные для выключателей и розеток	895	42,36		37912	0	0
						0	0	
		шт.						
101	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	12	1660,00		19920	0	0
						0	0	
		шт						
102	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой	1,2	60400,00		72480	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3				0	0	
		1000шт						
103	С151803-17	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1098 У3	20	2690,00		53800	0	0
						0	0	
		шт						
104	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	10,1	9230,00		93223	0	0
						0	0	
		1000м						
105	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	11,5	13300,00		152950	0	0
						0	0	
		1000м						
106	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,03	29000,00		870	0	0
						0	0	
		1000м						
107	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	2,9	82200,00		238380	0	0
						0	0	
		1000м						
108	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1,15	127900,00		147085	0	0
						0	0	
		1000м						
109	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х1,5 мм2	55	61,12		3362	0	0
						0	0	
		м.						
110	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00		15630	0	0
						0	0	
		1000м						
111	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,9	60500,00		54450	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000м						
112	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х50 мм2	5	1987,35		9937	0	0
						0	0	
		м.						
113	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,005	135500,00		678	0	0
						0	0	
		1000м						
114	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-5х4 мм2	20	174,89		3498	0	0
						0	0	
		м.						
115	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х2,5 мм2	50	93,80		4690	0	0
						0	0	
		м.						
116	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00		289	0	0
						0	0	
		1000м						
117	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,01	83100,00		831	0	0
						0	0	
		1000м						
118	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-20	7500	30,52		228900	0	0
						0	0	
		м.						
119	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-32	600	54,25		32550	0	0
						0	0	
		м.						
120	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-50	200	176,31		35262	0	0
						0	0	
		м.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5829564**	**532327**	**1039045**
			Тенге			**961940**	**131849**	
		Итого с накладными расходами				**6868609**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**412117**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7280726**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**104842**		
		Итого				**7385568**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**99705**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**73856**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**29542**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базисных ценах 2001 года				**7588671**		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				**13835855**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**276717**		
		Итого				**14112572**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1693509**		
		Всего по акту				**15806081**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Nikо" ("Нико")

_____ Солоненко П.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Алибергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)
Локальная смета № 4-1-1. Автоматическая пожарная сигнализация

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,10	1,60	3503	2	3454
				3420,00		3420	0	101
		шт						
2	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,90	1,60	1480	6	1402
				347,00		1388	0	101
		шт						
3	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	4	86,30	7,80	345	31	245
				60,80		243	0	101
		шт						
4	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1649	2	1538
				1523,00		1523	0	101
		шт						
5	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1484	610	1250
				398,00	72,00	796	144	133
		коробка						
6	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с	25	73,70	1,30	1843	33	1488

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям		58,70	0,20	1468	5	101
		м						
7	Ц0110-309-2	Резистор, 1резистор	1	45,00		45	0	45
				45,00		45	0	101
		шт						
				Материалы неучтенные ценником				
8	С прайс-лист ТОО"KSS"	Панель приемно-контрольная пожарной сигнализации "Гранит-2"	1	9935,93		9936	0	0
						0	0	
		компл.						
9	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-41М	4	1661,41		6646	0	0
						0	0	
		шт.						
10	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Блок источника резервного питания РИП-12/3	1	17495,69		17496	0	0
						0	0	
		компл						
11	С прайс-лист ТОО"KSS"	Аккумулятор гелиевый-7а/ч 12 В	1	790,13		790	0	0
						0	0	
		компл.						
12	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00		118	0	0
						0	0	
		шт						
13	С прайс-лист ТОО"KSS"	Резистор	1	50,00		50	0	0
						0	0	
		шт.						
14	С прайс-лист "Электроко	Кабельный 4-х жильный	25	48,41		1210	0	0
						0	0	
		м.						
15	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Кабельный канал пластиковый 15х10	5	169,53		848	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**47443**	**684**	**9422**
			Тенге			**8883**	**149**	
		Итого с накладными расходами				**56865**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**3412**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**60277**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания-сооружения, 1,44%				868		
		Итого				**61145**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				825		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				611		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				245		
		Итого в базисных ценах 2001 года				62826		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				114546		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2291		
		Итого				116837		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14020		
		Всего по акту				130857		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Нико" ("Нико")

_____ Солоненко П.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ВИАН"

_____ Алибергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №5 от 02.04.2009 г.
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)
Локальная смета № 7-1-2. Наружное электроосвещение

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Светильник уличного освещения								
1	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	8	2248,45	1839,63	17 988	14 717	6 751
				408,83	484,15	3 271	3 873	95
		опора						
2	С12021-96 п4.7 техч прим.	Стойка Ст-8-3 /окрашенные за 2 раза/	1,2	183340,00	0,00	220 008	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
3	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,78	4358,04	3470,40	3 399	2 707	833
				571,84	558,90	446	436	95
		т						
4	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,52	432,14	165,63	225	86	162
				266,51	61,88	139	32	95
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Фундамент анкерный	0,52	20800,00	0,00	10 816	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
6	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	8	954,82	508,94	7 639	4 072	2 126
				205,25	105,46	1 642	844	86
		шт						
7	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	8	2599,89	1912,69	20 799	15 302	6 618
				566,67	400,84	4 533	3 207	86
		шт						
8	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	8	6550,00	0,00	52 400	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	8	794,00	0,00	6 352	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
10	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	11,95	0,13	478	5	351
				10,12	0,13	405	5	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
Прокладка кабеля								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	70	251,77	0,00	17 624	0	17 924
				251,77	0,00	17 624	0	102
		м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,1	154,22	0,00	9 577	0	9 739
				154,22	0,00	9 577	0	102
		м3						
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	362	44,97	34,75	16 279	12 580	5 799
				10,12	8,62	3 663	3 120	86
		м траншеи						
14	С143008-92	Песок природный	30	990,00	0,00	29 700	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
18	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,6	47500,00	0,00	76 000	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
Светильник парковый								
19	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	4	2248,45	1839,63	8 994	7 359	3 376
				408,83	484,15	1 635	1 937	95
		опора						
20	С151701-69 прим.	Устройство комплексное осветительное, тип КО2-4	4	80800,00	0,00	323 200	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
Щиток								
21	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9			610,28	297,04	610	297	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	200,79	51,93	200	51	86
		шт						
22	С151803-166	Ящики силовые ЩМП-2-036шт	1	3470,00	0,00	3 470	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
23	Ц0108-521-1	устройство сумеречного реле	1	330,68	14,63	331	15	167
				192,05	2,87	192	3	86
		шт						
24	С151801-80 прим.	Сумеречное реле	1	4100,00	0,00	4 100	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
25	Ц0108-526-1	Автомат на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1 077	33	450
				261,05	2,87	522	5	86
		шт						
26	С151801-34 прим.	Автомат 3Р40А	2	912,00	0,00	1 824	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
27	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный	1	956,48	22,38	956	22	390
				453,10	2,87	453	3	86
		шт						
28	С151801-107	Магнитный пускатель ПМЛ-1202	1	1310,00	0,00	1 310	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			835 156	57 195	54 900
			Тенге			44 302	13 516	
РАЗДЕЛ 2.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прокладка кабеля								
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	13,6	251,77	0,00	3 424	0	3 482
				251,77	0,00	3 424	0	102
		м3						
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,6	154,22	0,00	2 252	0	2 290
				154,22	0,00	2 252	0	102
		м3						
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	69	44,97	34,75	3 102	2 398	1 106
				10,12	8,62	698	595	86
		м траншеи						
32	С143008-92	Песок природный	1,9	990,00	0,00	1 881	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
33	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,45	2174721,88	0,00	978 625	0	10 651
				23908,50	0,00	10 759	0	99
		кан.-км						
34	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	96	11,95	0,13	1 147	12	840
				10,12	0,13	971	12	86
		м						
35	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	205,03	94,63	6 151	2 839	2 805
				83,61	25,75	2 508	773	86
		м						
36	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,063	122300,00	0,00	7 705	0	0
				0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 004 287**	**5 249**	**21 174**
			Тенге			**20 612**	**1 380**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 839 443**	**62 444**	**76 074**
			Тенге			**64 914**	**14 896**	
		Итого с накладными расходами				**1915517**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**114932**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2030449**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**29238**		
		Итого				**2059687**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**27806**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**20597**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**8239**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2116329**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**4128889**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**82578**		
		Итого				**4211467**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**505376**		
		Всего по акту				**4716843**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Нико" ("Нико")

_____ Мусатаев Д.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

подрядчик: ТОО "Niko" ("Нико")
бподрядчик: ТОО "БИАН"
овор субподряда №5 от 02.04.2009 г.
именование стройки: "Многоквартирный жилой дом с мансардой расположенный по адресу микрорайон "Кокжиек" (№25 пятно)
сальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

тавлен(а) вценах на 1.01.2001г.

п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
	2	3	4	5	6	7	8	% 9
ДЕЛ 1.								
мка грунта под отмостку толщ 200мм								
	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	455	192,51	0,00	87 592	0	89 081
				192,51	0,00	87 592	0	102
		м3						
мка грунта с вывозом								
	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	455	6,06	6,06	2 757	2 757	835
				0,00	2,10	0	956	87
		м3						
	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	455	32,63	31,28	14 847	14 232	3 893
				1,32	8,48	601	3 858	87
		м3						
	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	455	220,50	220,50	100 328	100 328	18 059
				0,00	44,10	0	20 066	90
		т						
мка под колодец								
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	455	251,77	0,00	114 555	0	116 502
				251,77	0,00	114 555	0	102
		м3						
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	455	154,22	0,00	70 170	0	71 363
				154,22	0,00	70 170	0	102
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390 249	117 317	299 733
			Тенге			272 918	24 880	

2	3	4	5	6	7	8	9
ЗДЕЛ 2.							
E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	123	12,67	12,67	1 558	1 558	484
			0,00	4,52	0	555	87
	м3						
E0101-132-8 K=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	123	2,20	2,20	271	271	107
			0,00	1,00	0	123	87
	м3						
E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	65	1199,00	85,16	77 935	5 535	3 154
			24,59	15,95	1 598	1 037	120
	м3						
E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев пескоцементных	20	550,80	0,00	11 016	0	12 145
			548,55	0,00	10 971	0	111
	м3						
C143008-110	Смесь пескоцементная	20	1090,00	0,00	21 800	0	0
			0,00	0,00	0	0	0
	м3						
E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	160	836,08	52,60	133 773	8 416	16 191
			65,99	18,56	10 558	2 969	120
	м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			246 353	15 780	32 081
		Тенге			23 127	4 684	
ДЕЛ 3.							
E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	180	12,67	12,67	2 281	2 281	709
			0,00	4,52	0	813	87
	м3						
E0101-132-8 K=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	180	2,20	2,20	396	396	157
			0,00	1,00	0	180	87
	м2						
E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	46	276,31	41,60	12 710	1 914	1 108
			5,75	14,36	265	661	120
	м2						
E0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	632	509,76	5,39	322 166	3 406	15 544
			18,30	2,28	11 565	1 440	120
	м2						

	2	3	4	5	6	7	8	9
	E0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	632	495,23	5,39	312 983	3 406	15 544
				18,30	2,28	11 565	1 440	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			650 536	11 403	33 062
			Тенге			23 395	4 534	
ЗДЕЛ 4.								
	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бардюр БР50.30.18//В7,5/	60	1900,81	8,29	114 049	497	9 133
				124,98	2,20	7 498	132	120
		м						
	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.20.8/ /В7,5/	48	885,12	8,29	42 486	398	7 308
				124,98	2,20	5 999	106	120
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**156 535**	**895**	**16 441**
			Тенге			**13 497**	**238**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 443 673**	**145 395**	**381 317**
			Тенге			**332 937**	**34 336**	
		Итого с накладными расходами				**1824990**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				**109500**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1934490**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**27857**		
		Итого				**1962347**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**26492**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**19623**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**7849**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2016311**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**3933757**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78675**		
		Итого				**4012432**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**481492**		
		Всего по акту				**4493924**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Нико" ("Нико")

Мусатаев Д.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Ардабергенов А.