Заказ 80акрс1

Заказчик: РГКП "Государственный центр по выплате пенсий МТ и СЗН РК"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Договор № 25 от 22 июля 2011г

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2011

Текущий ремонт здания Айыртауского ОГЦВП (кровля)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-1	Текущий ремонт здания Айыртауского ОГЦВП (кровля)	803,959			803,959
		Итого по главе 1	803,959			803,959
		Итого по главам 1-7	803,959			803,959
		Итого:				
2		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**803,959**			**803,959**
3		**- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)**	**1 568,524**			**1 568,524**
4		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**31,370**	**31,370**
5		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**1 568,524**		**31,370**	**1 599,894**
6		**Всего:**	**1 568,524**		**31,370**	**1 599,894**
7		**НДС (12 %)**			**191,987**	**191,987**
8		**Стоимость строительства**	**1 568,524**		**223,357**	**1 791,881**

Заказчик:

Директор

Амрин К.К.

Подрядчик:

Директор

КотоваТ.Ф.

Утверждаю:

Директор

_____ Амрин К.К.

Заказчик: РГКП "Государственный центр по выплате пенсий МТ и СЗН РК"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Аыртауского ОГЦВП (кровля)

Адрес: г.Петропавловск ул.Советская.34

Договор № 25 от 22 июля 2011г

Акт № 1

выполненных работ за август месяц 2011г

(локальная смета №1-1-1)

Текущий ремонт здания Айыртауского ОГЦВП (кровля)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал	3	276,81	29,31	830	88	681	1,6447	5
				247,5	4,64	743	14	90	0,0398	–
		м								
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	175	48,37	4,36	8465	763	8368	0,2875	50
				44,01	0,68	7702	119	107	0,005	1
		м2 кровли								
3	Е58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	87,02	531,21	4,92	46226	428	5829	0,3987	35
				61,81	0,79	5379	69	107	0,0099	1
		м								
4	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	38	811,99	7,94	30856	302	9634	1,5009	57
				235,62	1,31	8954	50	107	0,015	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е58-6-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем	21	1271,04	12,89	26692	271	6270	1,6021	34
				276,91	2,12	5815	45	107	0,0244	1
		м								
6	Е58-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	25	415,78	2,74	10395	69	5812	1,3325	33
				216,83	0,45	5421	11	107	0,0052	–
		м								
7	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	175	24,15	2,64	4226	462	4112	0,1516	27
				21,51	0,45	3764	79	107	0,0046	1
		м2 кровли								
8	Е58-7-7	Разборка и сборка промежуточного узла	3	1370,25	–	4111	–	4399	7,56	23
		узел		1370,25	–	4111	–	107	–	–
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	175	2850,54	10,25	498845	1794	59497	1,9665	344
				313,89	3,85	54931	674	107	0,01875	3
		м2 кровли								
10	Е58-3-2	Разборка слуховых окон	1	499,86	44,86	500	45	494	3,093	3
		окон		455	7,09	455	7	107	0,061	–
11	Е10-15-1	Устройство слуховых окон к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	1	3246,04	102,01	3246	102	1238	6,992	7
				1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
		слуховое окно								
12	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	763		763				
		комплект								
13	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25;	1,6	327,21	0,2	524	–	381	1,449	2
				250,47	0,09	401	–	95	0,00038	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к1зпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*								
14	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м3 древесины в конструкций*	5,33	599,34 142,31	35,14 13,23	3194 759	187 71	896 108	0,897 0,065	5 –
15	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м2 обработанной поверхности*	123,4	21,42 5,38	1,14 0,43	2643 664	141 53	774 108	0,03335 0,0021	4 –
16	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали *шт*	1	4581,79 49,28	1,01 0,23	4582 49	1 –	52 107	0,316 0,002	– –
17	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	177	6,08 6,08	– –	1076 1076	– –	968 90	0,046 –	8 –
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	8,52	27,1 –	27,1 18,97	231 –	231 162	146 90	– 0,03984	– –
19	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза к2трр=1,15; к2трм=1,25; к2зпр=1,15; к2экс=1,25; к2зпм=1,25; *т*	8,52	148,78 –	148,78 29,75	1268 –	1268 253	228 90	– 0,06248	– 1
		Всего прямые затраты В том числе стоимость: материалов				**648 673** **101 331** 541 192	**6 152** **1 646**			**637** **9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				109 779				
		- заработная плата, тенге				16 467				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45 507				
		Всего				**803 959**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**803 959**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1 568 524**				
		- материалы, тенге				1 055 866				
		- сметная заработная плата, тенге				233 035				
		Налог (2 %)				31 370				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 599 894**				
		НДС (12 %)				191 987				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 791 881**				

Заказчик _____ Амрин К.К.

Подрядчик _____ КотоваТ.Ф.