Республика Казахстан. Форма № КС-3

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

Заказчик: ТОО "Tian Shan Group"

Плательщик: ТОО "7KZ - Аманат"

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Наименование строительства **Строительство Торгового Центра "Тянь-Шянь"**

и его адрес: **Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное кольцо 120/4**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименование	код
		4	01.09.2017 г.			ТОО "СМУ-АЛТАЙ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	620 480 264,00									
Акт выполненных работ №3 за декабрь 2018 г.	282 495 489,00	252 228 116,00							30 267 374,00	282 495 490,00
Всего к оплате:	**282 495 489,00**									**282 495 490,00**

Заказчик: ТОО "Tian Shan Group"

_____ Омаров Д.Т.

Плательщик: ТОО "7KZ - Аманат"

_____ Примханов Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.А.

Заказчик: ТОО "Tian Shan Group"
Плательщик: ТОО "7KZ - Аманат"
Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Наименование объекта: Строительство Торгового Центра "Тянь-Шянь"

Адрес объекта: РК.г. Алматы, ул. Северное кольцо 120/4

БИН 100240001838, АО " Банк Центр Кредит", ИИК:KZ988562203101278045
БИК: KSJBKZKX,РК. г.Алматы,Жетысуский район, мкр Айгерим 2,Еркиндик 12
Договор: № 4 от 01.09.2017 г.

Акт № 3
выполненных работ за декабрь 2018 года

Шифр стройки : [018-1]
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ: Г.АЛМАТЫ, УЛ.СЕВЕРНОЕ КОЛЬЦО Д.120/4
(наименование стройки)

№ п.п	Шифр: Объекта, Сметы, (№ пункт	Работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели на объем руб.							
						Прямые затраты	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин	Оплата труда механизаторов	Стоимость материальных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	[018-1]-1-1		**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**										
	1-1		**РАЗБИВКА ОСЕЙ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**										
1	1.	СТ С ПИР РДС РК 8.02-03-2002 табл.10 п.9	Разбивка основных осей зданий и сооружений	км	4,5618	99516							99516
	1-1		**ИТОГО по смете**			99516							**99516**

	[018-1]-1-1		ИТОГО по объекту			99516							**99516**
			Раздел 1. Земляные работы										
2	1.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24534,84	5392553	175847	5208651	1014447	8055	857012	499965	**6749530**
3	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	758,8094	1497635	1497635				1078297	206075	**2782006**
4	3.	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	758,809	400833	400833				288600	55155	**744588**
5	4.	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) площадки под ПМ-1. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14720,6	28161		28161	10908		7854	2881	**38896**
7	6.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25293,6	497801	77761	417273	175068	2768	182037	54387	**734226**

8	7.	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки на просадочных грунтах из ПГС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2944,12	1253756	4436	1248967	422428	353	307342	124888	**1685986**
10	9.	1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	14720,6	11277341	644656	10189979	3043302	442706	2655330	1114614	**15047284**
11	10.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13549,6	2647696	123462	2522751	729844	1483	614380	260966	**3523042**
13	12.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	845,135	27785		27785	10763		7749	2843	**38377**
14	13.	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, Засыпка под полы	м3 грунта	11349,5	1735834	64844	1670989	278991		247561	158672	**2142067**
15	14.	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	845,135	13720		13720	5315		3826	1404	**18951**
16	15.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1354,96	1162930	1162930				837309	160019	**2160258**

17	16.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12194,6	1861618	1020691	840927	423184		1039591	232097	**3133306**
18	17.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13549,6	1102569	128111	933809	218533	40649	249584	108172	**1460325**
			Раздел 2. Пятно 1. Фундаменты										
19	18.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, бетон класса В25	м3	6,61	240370	79056	40134	8904	121180	80043	25633	**346046**
20	19.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,3038	161220	102812	657	292	57751	93824	20404	**275448**
22	21.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	38,2	638730	47754	41534	9156	549442	51788	55241	**745759**
23	22.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон класса В25	м3	232,8	5510304	981392	457370	95945	4071542	980377	519254	**7009935**

516	17.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	185,88	1531294	779982	489169	108123	262143	825938	188579	**2545810**
Раздел 2. Перегородки														
518	19.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство	м3	48	380936	202349	94303	19783	84285	202140	46646	**629722**
520	21.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,466	415743	211763	132808	29355	71171	224240	51199	**691182**
536	37.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05 , Кэм=1,6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	9,58113	317237	77628	182798	53327	56811	90359	32608	**440203**

545	46.	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Потолки. Устройство каркаса. Работа в помещениях высотой 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 поверхности	8691,8	4106043	3983528	72972	28848	49543	3209901	585276	**4760443**
561	62.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	34,8	286685	146026	91581	20242	49078	154630	35305	**476620**
563	64.	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение бетоном	м3 кладки	10,3	27651	14715	12936	3268		16724	3550	**47925**
567	68.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,2	75790	38605	24211	5351	12975	40879	9334	**126003**

569	70.	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение бетоном	м3 кладки	1,2	3221	1714	1507	381		1948	414	**5583**
573	74.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,9	238081	121269	76054	16811	40757	128414	29320	**395814**
575	76.	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение бетоном	м3 кладки	12,6	33825	18001	15825	3998		20458	4343	**58626**
			Раздел 3. Кровля										
580	81.	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	2576	2933079	1251936	1483565	459670	197579	1181008	329127	**4443215**
590	91.	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	183,6	158224	56451	2082	659	99691	52541	16861	**227626**

597	98.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Лобовая деталь. Устройство	м2 покрытия	56,916	63534	61187	788	203	1560	56479	9601	**129614**
598	99.	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	212	241387	103032	122095	37830	16260	97195	27087	**365668**
600	101.	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	97,5	111015	47385	56152	17398	7478	44700	12457	**168173**

ИТОГО по смете **53195745**

ИТОГО ПО АКТУ **252 228 116**

НДС 12% **30 267 374**

ВСЕГО ПО АКТУ **282 495 489**

Заказчик: ТОО "Tian Shan Group"

Омаров Д.Т.

Плательщик: ТОО "7KZ - Аманат"

Примханов Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.А.