Отправить

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН" Республика Республика Казахстан г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 10, адм. зд. "Изумрудный квартал", 20 эт.
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 120740017599

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-АЛТАЙ"
Республива Казахстан, г. Усть-Каменогорскул. Казахстан дом 159-506
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда ТД-Д(н)-151/2019 от 16.05.2019 г.

100240001838

Номер документа	Дата составления
23	04.06.2019 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бетонирование площадки ж.д. станции эстакады топливного склада на станции Алтынколь			усл.	1	5,712,000.00	5,712,000.00
				Итого	1	x	5,712,000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Темирбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора/ / Нурахов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Форма №3 КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищео коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

ЗАКАЗЧИК:"Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"Топливно-энергетический Комплекс КАЗАХСТАН"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-АЛТАЙ"
Наименование объекта: Бетонирование площадки ж.д. станции эстакады топливного склада на станции Алтынколь

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	Код	наименование	Код
			ТД-Д(Н) - 151/2019	**16.05.2019г.**						
	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включитль с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5,712,000**									
В отчетном месяце:		**5,100,000.00**							**612,000.00**	**5,712,000**
в том числе:										
Строительно-монтажные работы		5,100,000.00								

Подрядчик:

ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Директор **Темирбаев М.М.**

М.П.

Заказчик:

ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс Казахстан"

И.о. генерального директора **Нурахов Е.С.**

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс- КАЗАХСТАН"
РК, Z05H9A7, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 10, адм. зд. "Изумрудный квартал", 20 эт.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ- АЛТАЙ" ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул.Казахстан 159-506

Наименование объекта: Бетонирование площадки ж.д. эстакады топливного склада на станции Алтынколь.

Договор: №ТД-Д(н)-151/2019 от 16.05.2019

Составлена в ценах 2001 г.

Акт №1
приемки выполненых работ за период за июнь 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	рабочих, обслуживающих машины	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка эстокады									
1	E0152-1-3	Разборка бетонной площадки								
		м3	100	1301.27	0	130127	0	110673	7.94	794
				1301.27	0	130127	0	85.05	5.48	548
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 20 см								
		м3	144.618	223.31	0	32295	0	36493	1.57	227
				223.31	0	32295	0	113	0	0
3	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную а автомобили-самосвалы								
		м3	144.618	114.75	0	16595	0	14487	0.85	123
				114.75	0	16595	0	87.3	0	0
4	E010-333-A5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалы /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	245.8506	45.18	0	11108	0	2257	0.19	47
				9.18	0	2257	0	100	0	0
5	E0169-18-1	Очистка территории от мусора								
		м2	560	6.2	0	3473	0	3126	0.05	26
				6.2	0	3473	0	90	0	0
6	E0108-3-2	Бетонные работы Устройство щебеночного основания, толщиной 5 см								
		м3	20.259	1176.19	105.93	23828	2146	3978	0.87	18
				126.23	40.16	2557	814	118	0.19	4
7	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
		м3	67.617	10188.72	1393.39	688931	94217	188805	12.74	861
				2180.25	479.05	147422	32392	105	1.8	122
8	С12041-111 Изм и доп. Вып.9 СН,РК 8.02.-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2-004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,6 мм								
		т	1.4117721	77000		108706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**1015062**	**96363**	359818		**2096**
		Стоимость: материалов, тенге				**334725**	**33206**			**674**
		Накладные расходы, тенге				583974				
		- заработная плата, тенге				359818				
		- трудоемкость, чел-ч				53973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				180				
		Транспортные расходы				82493				
		Всего по разделу, тенге				11108				
		Сметная заработная плата, тенге				**1457779**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				421904				
						2950				
		Всего по акту								
		Оборудование				**1,457,779**				
		Всего СМР по акту				-				
		Временные здания и сооружения (1,04 %)				**1,457,779**				
		- сметная заработная плата, тенге				15,161				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2,138				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,79%)				12				
		- сметная заработная плата, тенге				41,095				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18,904				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				115				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14,729				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5,892				
						1,534,656				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек=2525 тенге (Имрп=3,258)				**5,000,000**				
		Налог (2 %)				100,000				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5,100,000.00**				
		НДС (12 %)				612,000				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5,712,000.0**				
		Погашение аванса								
		Итого к оплате				**5,712,000.00**				

Заказчик:

И.о.Генерального директора ТОО " Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс- КАЗАХСТАН"

_____ Нурахов Е.С.

Начальник топливного склада ст. Алтынколь _____

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ- АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.М