Наименование объекта: "Капитальный ремонт участковых пунктов полиции №1,10,11 УВД г.Атырау"

Полная сметная стоимость 18 210 562,66 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 18 210 562,66 тенге

Программа 032 "Капитальные расходы подведомственных Государственных учреждений и организаций"
Специфика 421 "Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений передаточных устройств"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а)с нач.стр-ства 5 950 327,00 в т.ч. НДС 637 535,00 тенге
б)за отчетный месяц 5 950 327,00 в т.ч. НДС 637 535,00 тенге

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ЗапЭлектроПром"
БИН: 090340001183
ИИК: KZ048210639812158750(KZT)
БИК: KINCKZKA
АО Банк "Bank RBK"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 246	02.07.2015г.						

	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактиви-рованная сумма	стоимость выпол-ненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт участковых пунктов полиции №1,10,11 УВД г.Атырау	тенге	18 210 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 327,00	5 950 327,00	5 950 327,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Начальника
ГУ "Департамент внутренних дел Атырауской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Амиров А.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЗапЭлектроПром"
Сагизбаев Б.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент внутренних дел Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №246 от 02.07.2015г.

Форма 2в

Наименование объекта: "Капитальный ремонт участковых пунктов полиции №1,10,11 УВД г.Атырау"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт участкового пункта №1 по адресу ул.Шарипова г.Атырау								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	42,6	116,63	10,56	4968	450	3350	0,70	30
		1м2		106,07	1,67	4519	71	72,99	0,01	1
2	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	45,8	359,92	9,95	16484	456	1870	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2391	171	72,99	0,02	1
3	Е0113-43-1	**Первый слой гидроизоляции полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	45,8	477,68	1,27	21878	58	6616	1,42	65
		м2		270,00	0,47	12366	22	53,4	--	--
4	Е0113-43-2	**Последующий слой гидроизоляции полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	45,8	357,23	0,30	16361	14	5781	1,24	57
		м2		236,25	0,11	10820	5	53,4	--	--
5	Е0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	45,8	2061,58	11,72	94421	537	5886	1,06	49
		м2		171,68	4,39	7863	201	72,99	0,02	1
6	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	39,6	146,46	0,32	5800	13	1206	0,24	9
		м		41,63	0,11	1649	4	72,99	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен и потолков от старой краски**	406,6	46,31	--	18830	--	11732	0,32	131
		м2		46,31	--	18830	--	62,31	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	28,2	270,20	3,94	7619	111	1820	0,55	16
		м2		102,11	1,49	2880	42	62,31	0,01	--
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	85,7	217,93	3,43	18677	294	4007	0,46	39
		м2		73,73	1,31	6319	112	62,31	0,01	1
10	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100,8	325,41	2,33	32801	235	5157	0,49	49
		м2		81,23	0,88	8188	89	62,31	--	--
11	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	305,8	306,50	2,10	93728	642	12541	0,39	119
		м2		65,03	0,79	19886	242	62,31	--	1
12	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,2	1046,31	2,10	13811	28	2745	2,00	26
		м2		333,00	0,79	4396	10	62,31	--	--
13	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича (уширение дверного проема)	0,25	4899,14	1880,99	1225	470	623	21,24	5
		м3		3018,15	538,09	755	135	70,02	2,91	1
14	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	1,6	677,76	6,33	1084	10	314	1,79	3
		м2		312,75	2,39	500	4	62,31	0,01	--
15	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	1,6	297,19	6,12	475	10	143	0,81	1
		м2		141,39	2,32	226	4	62,31	0,01	--
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	306,50	2,10	490	3	66	0,39	1
		м2		65,03	0,79	104	1	62,31	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
17	Е0162-36-5	Очистка вручную фасада от старой краски	135	46,31	--	6252	--	3895	0,32	43
		м2		46,31	--	6252	--	62,31	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2	135	395,74	15,70	53425	2120	24170	1,71	231
		м2		284,92	2,43	38464	328	62,31	0,01	2
19	Е0161-24-1	Шпаклевка фасадов сухой растворной смесью	135	347,30	15,63	46886	2110	10472	0,58	78
		м2		112,55	11,95	15194	1613	62,31	0,06	8
20	Е0115-162-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности фасадной краской	135	310,85	1,42	41964	192	2033	0,14	18
		м2		23,63	0,54	3190	73	62,31	--	--
21	Е0161-18-1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,2	785,38	15,70	3299	66	1535	3,32	14
		м2		584,03	2,43	2453	10	62,31	0,01	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности цоколя	4,2	245,44	3,82	1031	16	114	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	70,02	0,01	--
		КРОВЛЯ								
23	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из профилированного оцинкованного листа	132	17,19	2,02	2269	267	1429	0,10	14
		м2		15,17	0,16	2002	21	70,61	--	--
24	Е0158-22-1 К=06	Демонтаж теплоизоляционного слоя	111	18,91	1,88	2099	209	1358	0,11	13
		м2		17,02	0,30	1889	33	70,61	--	--
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	111	207,96	1,19	23083	132	2152	0,16	17
		м2		27,00	0,45	2997	50	70,61	--	--
26	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из плит теплоизоляционных ISOVER	111	1246,68	3,14	138381	349	2263	0,19	21
		м2		28,37	0,50	3149	56	70,61	0,01	1
27	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	111	477,68	1,27	53022	141	16033	1,42	158
		м2		270,00	0,47	29970	52	53,4	--	--
28	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	111	357,23	0,30	39653	33	14011	1,24	138
		м2		236,25	0,11	26224	12	53,4	--	--
29	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	132	121,68	8,30	16061	1096	8887	0,57	75
		м2		94,18	1,17	12432	154	70,61	--	1
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	7	29,35	2,80	205	20	121	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		26,55	0,45	186	3	64,09	--	--
31	Е0167-4-1	Демонтаж кабелей	43	3,69	--	159	--	102	0,03	1
		м		3,69	--	159	--	64,09	--	--
32	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	11	8,42	--	93	--	59	0,06	1
		шт		8,42	--	93	--	64,09	--	--
33	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	143	175,20	75,70	25054	10825	7521	0,44	63
		м		72,70	20,60	10396	2946	56,37	0,12	17
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,065	52100,00	--	3387	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,078	60500,00	--	4719	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-410-1	Монтаж кабельных каналов	87	34,20	1,20	2975	104	1148	0,14	12
		м		23,20	0,20	2018	17	56,37	--	--
37	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кабельный канал 20х10мм	62	39,00	--	2418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кабельный канал 40х20мм	25	39,00	--	975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,013	26100,00	--	339	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-45	Метизы	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	388	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	681	7	56,37	0,01	--
42	С151801-80	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП2-60/Н3 М1Б 56, 67	3	4100,00	--	12300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	13	467,80	183,00	6081	2379	2094	1,46	19
		шт		234,00	51,80	3042	673	56,37	0,30	4
44	С151702-38	Светильники тип ARS/S 4x18	8	3220,00	--	25760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-13	Светильники тип OPL/S 2x36	1	3850,00	--	3850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151702-5	Светильники тип OPL/S 2x36 с блоком аварийного питания	1	8130,00	--	8130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151702-45	Светильники тип С360 1x18	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151702-7	Светильники тип С360 1x18 с блоком аварийного питания	1	7880,00	--	7880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	32	82,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151803-7	Кронштейны для крепления светильников	13	584,00	--	7592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	169	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	56,37	--	--
53	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,20	1,00	57	1	30	0,37	--
		шт		52,20	0,20	52	--	56,37	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	**С151801-13**	**Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220**	**1**	**182,00**	**--**	**182**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	**Ц0108-591-8**	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	**12**	**64,00**	**1,00**	**768**	**12**	**397**	**0,36**	**4**
		шт		**58,50**	**0,20**	**702**	**2**	**56,37**	**--**	**--**
57	**С151801-145**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**10**	**68,00**	**--**	**680**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**С151801-153**	**Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0**	**2**	**127,00**	**--**	**254**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**902113**	**23446**			**1543**
			Тенге			**263691**	**7172**			**40**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**122443**				
	Материалы -		Тенге			**6213**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21278**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**85217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1804**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8068**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**142540**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23082**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**776077**				
	Материалы -		Тенге			**436007**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**249585**			
	Местные материалы -		Тенге			**83947**				
		Накладные расходы -	Тенге			**152208**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22831**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**983982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272416**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3593**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3593**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**216**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3809**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1130331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1665**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**295498**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт участкового пункта №10 по адресу Привокзальный 3 мкр дом №20 ул. г.Атырау								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
59	**Е0162-36-5**	**Очистка вручную фасада от старой краски**	**100**	**46,31**	**--**	**4631**	**--**	**2885**	**0,32**	**32**
		м2		**46,31**	**--**	**4631**	**--**	**62,31**	**--**	**--**
60	**Е0161-10-3**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2**	**100**	**395,74**	**15,70**	**39574**	**1570**	**17904**	**1,71**	**171**
		м2		**284,92**	**2,43**	**28492**	**243**	**62,31**	**0,01**	**1**
61	**Е0161-24-1**	**Шпаклевка фасадов сухой растворной смесью**	**97,59**	**347,30**	**15,63**	**33893**	**1525**	**7570**	**0,58**	**56**
		м2		**112,55**	**11,95**	**10984**	**1166**	**62,31**	**0,06**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**78098**	**3095**			**260**
			Тенге			**44107**	**1409**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78098**				
	Материалы -		Тенге			**1447**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45516**			
	Местные материалы -		Тенге			**29449**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28359**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49770**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**112844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49770**			
		РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт участкового пункта №11 по адресу пр.Азаттык,134 г.Атырау								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
62	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**67,6**	**17,38**	**0,93**	**1175**	**63**	**819**	**0,11**	**8**
		1м2		**16,45**	**0,14**	**1112**	**9**	**72,99**	**--**	**--**
63	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**67,6**	**925,06**	**4,90**	**62534**	**331**	**2978**	**0,38**	**26**
		м2		**58,50**	**1,85**	**3955**	**125**	**72,99**	**0,01**	**1**
64	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**97,04**	**123,31**	**0,16**	**11966**	**16**	**1151**	**0,09**	**9**
		м		**16,18**	**0,07**	**1570**	**7**	**72,99**	**--**	**--**
65	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**2,94**	**359,92**	**9,95**	**1058**	**29**	**120**	**0,36**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	153	11	72,99	0,02	--
66	Е0113-43-1	Первый слой гидроизоляции полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	2,94	477,68	1,27	1404	4	425	1,42	4
		м2		270,00	0,47	794	1	53,4	--	--
67	Е0113-43-2	Последующий слой гидроизоляции полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	2,94	357,23	0,30	1050	1	371	1,24	4
		м2		236,25	0,11	695	--	53,4	--	--
68	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	2,94	2061,58	11,72	6061	34	378	1,06	3
		м2		171,68	4,39	505	13	72,99	0,02	--
69	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6	146,46	0,32	879	2	183	0,24	1
		м		41,63	0,11	250	1	72,99	--	--
		ПРОЕМЫ								
70	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,47	158,38	23,78	233	35	139	0,91	1
		м2		134,60	8,98	198	13	65,93	0,04	--
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	398,48	102,53	586	151	196	0,90	1
		м2		151,65	35,67	223	52	71,21	0,14	--
72	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0110-90-2 К=0,5;06;0,7	Демонтаж металлических дверных блоков	1,89	185,81	22,46	351	42	231	0,75	1
		м2		163,35	8,49	309	16	71,21	0,03	--
75	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,52	330,85	32,08	834	81	510	1,49	4
		м2		272,25	12,13	686	31	71,21	0,06	--
76	С12022-1	Двери металлические	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-790	Скобяные изделия для входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
78	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и потолков от старой краски	232,37	46,31	--	10761	--	6705	0,32	75
		м2		46,31	--	10761	--	62,31	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	70,53	270,20	3,94	19057	278	4553	0,55	39
		м2		102,11	1,49	7202	105	62,31	0,01	1
80	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	161,84	217,93	3,43	35270	555	7567	0,46	74
		м2		73,73	1,31	11932	212	62,31	0,01	1
81	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70,53	325,41	2,33	22951	164	3608	0,49	35
		м2		81,23	0,88	5729	62	62,31	--	--
82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	161,84	306,50	2,10	49604	340	6637	0,39	63
		м2		65,03	0,79	10524	128	62,31	--	1
83	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,82	1046,31	2,10	3997	8	794	2,00	8
		м2		333,00	0,79	1272	3	62,31	--	--
84	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича (уширение дверного проема)	0,25	4899,14	1880,99	1225	470	623	21,24	5
		м3		3018,15	538,09	755	135	70,02	2,91	1
85	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	1,6	677,76	6,33	1084	10	314	1,79	3
		м2		312,75	2,39	500	4	62,31	0,01	--
86	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	1,6	297,19	6,12	475	10	143	0,81	1
		м2		141,39	2,32	226	4	62,31	0,01	--
87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	306,50	2,10	490	3	66	0,39	1
		м2		65,03	0,79	104	1	62,31	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
88	Е0162-36-5	Очистка вручную фасада от старой краски	83,32	46,31	--	3859	--	2404	0,32	27
		м2		46,31	--	3859	--	62,31	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	83,32	486,27	15,70	40516	1308	14917	1,71	143
		м2		284,92	2,43	23740	202	62,31	0,01	1
90	Е0161-24-1	Шпаклевка фасадов сухой растворной смесью	83,32	347,30	15,63	28937	1302	6463	0,58	48
		м2		112,55	11,95	9378	996	62,31	0,06	5
91	Е0115-162-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности фасадной краской	83,32	310,85	1,42	25900	118	1255	0,14	11
		м2		23,63	0,54	1969	45	62,31	--	--
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности цоколя	12,2	245,44	3,82	2994	47	331	0,21	3
		м2		37,35	1,44	456	18	70,02	0,01	--
		КРЫЛЬЦО								
93	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных толщ.100мм	0,3	3664,20	--	1099	--	104	3,10	1
		м3		474,75	--	142	--	72,99	--	--
94	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100мм	0,3	3242,30	--	973	--	116	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	72,99	--	--
95	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	0,3	4448,52	462,96	1335	139	338	11,00	3
		м3		1935,00	173,25	581	52	53,4	0,85	--
96	Е0106-1-16	Устройство монолитного ж/бетонного крыльца с пандусом из бетона кл.В20 толщ.150мм	0,8	12069,65	196,62	9656	157	173	1,79	1
		м3		272,25	74,27	218	59	62,31	0,36	--
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0162	41200,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8	21,80	0,05	83	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	53,4	--	--
99	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,8	40,72	0,04	155	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	32	--	53,4	--	--
100	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	5,25	2061,58	11,72	10823	62	675	1,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	901	23	72,99	0,02	--
		ОТМОСТКА								
101	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100мм	2,7	3242,30	--	8754	--	1046	3,24	9
		м3		531,00	--	1434	--	72,99	--	--
102	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	2,7	4448,52	462,96	12011	1250	3040	11,00	30
		м3		1935,00	173,25	5225	468	53,4	0,85	2
103	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.100мм	2,7	10262,71	66,01	27709	178	371	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	62,31	0,12	--
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
104	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	5	51,07	0,69	255	3	192	0,33	2
		м		50,38	0,11	252	1	75,95	--	--
105	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	399,37	7,90	1997	40	891	1,29	6
		м		231,75	2,95	1159	15	75,95	0,01	--
106	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	173,00	--	346	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18	Тройник переходной полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	186,00	--	186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	615	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	75,95	0,07	--
109	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	1390,00	--	4170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	45	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	84,39	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
111	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	75	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	75,95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	300	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	84,39	0,04	--
113	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	182	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	75,95	0,01	--
114	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	306	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	75,95	0,07	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24	148,40	0,07	3562	2	1615	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2592	--	62,31	--	--
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
116	Ц0110-667-6	Приборы ПС приемно-контрольные	1	3100,60	1,60	3101	2	1586	16,00	16
		шт		2970,00	--	2970	--	53,4	--	--
117	Цена НПО ООО "Сибирский Арсенал"	Приемно-контрольный прибор "Гранит-2"	1	4078,42	--	4078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	1	2229,00	--	2229	--	952	14,00	14
		шт		1782,00	--	1782	--	53,4	--	--
119	С151801-63	Сирена LD-95	1	675,00	--	675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	88	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	56,37	0,15	--
121	С151704-1	Указатель световой "Выход"	1	457,00	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной	1	457,50	1,60	458	2	233	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	53,4	--	--
123	С151801-31	Ручной пожарный извещатель ИПР-К	1	429,00	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: пожарный дымовой,тепловой	10	457,50	1,60	4575	16	2334	2,00	20
		шт		437,00	--	4370	--	53,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С151801-65	Пожарный извещатель дымовой,тепловой ИП-212/101-45М-А2	10	569,00	--	5690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0110-667-1	Приборы источник резервного питания	1	4487,60	1,60	4488	2	2283	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	53,4	--	--
127	С130905-1741 Изм. и доп.вып.19	Источник резервного питания СКАТ 1200Р20	1	49253,00	--	49253	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-121-4	Аккумулятор	1	596,40	--	596	--	287	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	56,37	--	--
129	Цена "Центр технической безопасности" г.Атырау	Аккумуляторная батарея	1	1118,94	--	1119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0110-372-12	Комплект приемо-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	1	1318,50	--	1319	--	734	7,00	7
		компл		1224,00	--	1224	--	59,93	--	--
131	С151802-41	Передача радиосигнала RR-2TS	1	3890,00	--	3890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0110-54-3	Прокладка кабеля по кабельному каналу	200	6,00	--	1200	--	534	0,03	6
		м		5,00	--	1000	--	53,4	--	--
133	С151607-83	Кабели для сигнализации, марка КПСВЭВ 2х0,5 мм2	0,15	80600,00	--	12090	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
134	С151607-84	Кабели для сигнализации, марка КПСВЭВ 2х0,75 мм2	0,05	86900,00	--	4345	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
135	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х32 мм	100	0,45	--	45	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-410-1	Монтаж кабель-каналов размером 12х12 мм	150	34,20	1,20	5130	180	1979	0,14	21
		м		23,20	0,20	3480	30	56,37	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	**С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Кабель-канал 12х12 мм (2м)**	**150**	**27,00**	**--**	**4050**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
138	**Ц0110-349-4**	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**2**	**702,30**	**--**	**1405**	**--**	**777**	**4,00**	**8**
		шт		**648,00**	**--**	**1296**	**--**	**59,93**	**--**	**--**
139	**С151801-133**	**Коробка соединительная,габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10**	**2**	**1080,00**	**--**	**2160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**583621**	**7714**			**807**
			Тенге			**135460**	**3009**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59674**				
	Материалы -		Тенге			**2975**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21530**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34933**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11786**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1768**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4288**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**75748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23298**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**421711**				
	Материалы -		Тенге			**177916**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**113553**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10300**				
	Местные материалы -		Тенге			**115615**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71387**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10708**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**522684**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124261**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1506**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26606**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**77136**				
	Материалы -		Тенге			**15602**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3386**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58005**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			709565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				151335			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1563832**	**34255**			**2610**
			Тенге			**443257**	**11590**			**63**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			182117				
	Материалы -		Тенге			9188				
	Всего заработная плата -		Тенге				42807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120150				
		Накладные расходы -	Тенге			23815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			218288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				46379			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275886				
	Материалы -		Тенге			615370				
	Всего заработная плата -		Тенге				408654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10300				
	Местные материалы -		Тенге			229011				
		Накладные расходы -	Тенге			251954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1619511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2530
		Сметная заработная плата -	Тенге				446447			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80729				
	Материалы -		Тенге			15602				
	Всего заработная плата -		Тенге				3386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61598				
		Накладные расходы -	Тенге			2606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3777			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 952 740**				
		Временные здания и сооружения 1,44 %	**Тенге**			**28 119**				
		ИТОГО				**1 980 859**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%	**Тенге**			**28 079**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**19 809**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**7 923**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**Тенге**			**2 036 670**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА к=2,55742	**Тенге**			**5 208 620**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**104 172**				
		ИТОГО	**Тенге**			**5 312 792**				
		НДС 12%	**Тенге**			**637 535**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**5 950 327**				

Заказчик:
Заместитель Начальника
ГУ "Департамент внутренних дел Атырауской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан" **Амиров А.И.**

Заместитель Начальника ОТО **Урынгалиев С.К.**

Главн. специалист ОТО ДВД Есенов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЗапЭлектроПром" **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:
ИП "ЭРА Engineering" **Гаитов Р.Ш.**

Авторский надзор: ТОО "Poligram" Выполненные работы соответствуют проектно сметной документации