Заказчик : ТОО "METKA-EGN KZ"
Подрядчик: ТОО "Софт-Кызылорда"
Наименование объекта и его адрес: Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Договор: №007 от 05.02.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	14 158 890	14 158 890	14 158 890	0	0	7 079 445	7 079 445	0	0
В том числе НДС-12%	1 517 024	1 517 024				758 512			
ВСЕГО к оплате:	**14 158 890**	**14 158 890**				**7 079 445**			
В том числе НДС-12%	1 517 024	1 517 024				758 512			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора ТОО "METKA-EGN KZ"
_____ **Иоаннис Петридис**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Софт-Кызылорда"
_____ **Таттибаев Б.К.**

Заказчик : ТОО "METKA-EGN KZ"
Подрядчик: ТОО "Софт-Кызылорда"

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Договор: №007 от 05.02.2019г.

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ 10 кВ									
1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	18	6347,33	2786,47	114252	50156	11990	59878	188060
		НР - 50%, СП - 8%			2894,76	1263,44	52106	22742		13930	
2	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	19547,15	10367,05	39094	20734	1332	21149	65063
		НР - 50%, СП - 8%			8514,00	4704,08	17028	9408		4819	
3	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	12763,58	6440,40	25527	12881	1332	13726	42393
		НР - 50%, СП - 8%			5657,08	2921,60	11314	5843		3140	
4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	12763,58	6440,40	12764	6440	667	6863	21197
		НР - 50%, СП - 8%			5657,08	2921,60	5657	2922		1570	
5	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и**	шт.	30	2115,50	1205,50	63465	36165	--	32470	103609
		НР - 50%, СП - 8%			910,00	442,90	27300	13287		7675	
6	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	23	1682,88	1265,28	38706	29101	--	14090	57020
		НР - 50%, СП - 8%			417,60	348,16	9605	8008		4224	
7	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,82	61321,22	20991,47	234247	80187	18342	133012	396640
		НР - 50%, СП - 8%			35528,20	7996,80	135718	30548		29381	
8	С123-061201-0703	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,01825	276450,00	--	281495	--	281495	--	304015
		СП - 8%			--	--	--	--		22520	
9	Е11-330109-0112	**Конструкции стальные под оборудование масеой до 0,2 т. Установка**	т	0,033	40923,66	21741,70	1350	717	84	623	2131

		НР - 80%; СП - 8%			16635,00	6[illegible],14	549	230		158	
10	Е11-330109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,033	40923,66	21741,70	1350	717	84	623	2131
		НР - 80%; СП - 8%			16635,00	6968,14	549	230		158	
11	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	12301,96	3651,34	24604	7303	220	15895	43739
		НР - 80%; СП - 8%			8540,42	1394,02	17081	2788		3240	
12	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	46	377,58	49,91	17368	2296	2478	9479	28995
		НР - 72%; СП - 8%			273,78	12,42	12594	571		2148	
13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129	246,20	19,15	31759	2470	--	27500	64001
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	29290	281		4741	
14	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	651,00	--	16275	--	16275	--	17577
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
15	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	28	17179,00	--	481012	--	481012	--	519493
		СП - 8%			--	--	--	--		38481	
16	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	11584,00	--	289600	--	289600	--	312768
		СП - 8%			--	--	--	--		23168	
17	С124-040207-3225	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12550,00	--	37650	--	37650	--	40662
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
18	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3406,00	--	10218	--	10218	--	11035
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
19	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3823,00	--	22938	--	22938	--	24773
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
20	С124-040204-2004	Зажимы автоматические соединительные CIL6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	21527,00	--	64581	--	64581	--	69747
		СП - 8%			--	--	--	--		5166	
21	С124-040207-3138	Зажимы оперативные ответвительные SL36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14842,00	--	44526	--	44526	--	48088
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
22	С124-030101-2502	Штанга оперативная для переносного заземления ст48.64(прим.)	шт.	3	9800,00	--	29400	--	29400	--	31752
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
23	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,2821	5602,85	--	1581	--	--	1264	3073
		НР - 80%; СП - 8%			5602,85	--	1581	--		228	
24	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,21542	4300,25	--	926	--	--	741	1801
		НР - 80%; СП - 8%			4300,25	--	926	--		133	
25	С341-010203-1040	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	43,961879	990,00	--	43522	--		--	47004

		СП - 8%				--		--	--		3482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1928213	249169	1314224	337313	2446767
							321297	96857	--	181242	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				779876				
	Материалы		Тенге				2479				
	Всего заработная плата		Тенге					13165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				762507				
		Накладные расходы	Тенге				9479				
		Сметная прибыль	Тенге				63148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				852503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13165			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148337				
	Материалы		Тенге				34051				
	Всего заработная плата		Тенге					404989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515188				
	Транспортные расходы		Тенге				43522				
		Накладные расходы	Тенге				327835				
		Сметная прибыль	Тенге				118094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					404989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2446769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					418154			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство новой ВЛ 10 кВ									
26	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	18	6347,33	2786,47	114252	50156	11990	59878	188060
		НР - 80%, СП - 8%			2894,76	1263,44	52106	22742		13930	
27	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3996	439273,00	--	175533	--	175533	--	189576
		СП - 8%			--	--	--	--		14043	
28	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4	19547,15	10367,05	78189	41468	2665	42298	130125
		НР - 80%, СП - 8%			8514,00	4704,08	34056	18816		9639	
29	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,251	439273,00	--	110258	--	110258	--	119078
		СП - 8%			--	--	--	--		8821	
30	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6347,33	2786,47	6347	2786	666	3327	10448
		НР - 80%, СП - 8%			2894,76	1263,44	2895	1263		774	
31	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0461	439273,00	--	20250	--	20250	--	21871
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
32	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и**	шт.	31	2115,50	1205,50	65581	37371	--	33552	107063
		НР - 80%, СП - 8%			910,00	442,90	28210	13730		7931	

33	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на гл[illegible]у до 5 м	1 заземлитель	23	1682,88	1265,28	38706	29101	--	14090	57020
		НР - 80%; СП - 8%			417,60	348,16	9605	8008		4224	
34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76268	201458,00	--	153648	--	153648	--	165940
		СП - 8%			--	--	--	--		12292	
35	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,265	100718,43	52704,43	127409	66671	3523	62442	205039
		НР - 80%; СП - 8%			45229,50	16472,32	57215	20837		15188	
36	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	11	5912,15	3385,64	65034	37242	2420	31404	104153
		НР - 80%; СП - 8%			2306,56	1262,08	25372	13883		7715	
37	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,1436	901754,00	--	1031246	--	1031246	--	1113746
		СП - 8%			--	--	--	--		82500	
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	144,85	246,20	19,15	35662	2773	--	30879	71864
		НР - 95%; СП - 8%			227,05	2,18	32888	315		5323	
39	С121-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,10834	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
40	С121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	17,34	185,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
41	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,01734	76171,00	--	1321	--	1321	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
42	С121-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,001445	45268,00	--	65	--	65	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
43	С121-130703-0801	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,022678	104633,00	--	2373	--	2373	--	2563
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15183,08	7728,48	15183	7728	667	8236	25292
		НР - 80%; СП - 8%			6788,50	3505,92	6788	3506		1873	
45	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0494	439273,00	--	21700	--	21700	--	23436
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
46	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	23323,36	12440,46	23323	12440	666	12689	38894

		НР - 80%; СП - 8%			10216,80	5[illegible]90	10217	5645		2881	
47	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0918	439273,00	--	40325	--	40325	--	43551
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
48	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	5	2538,60	1446,60	12693	7233	--	6494	20722
		НР - 80%; СП - 8%			1092,00	531,48	5460	2657		1535	
		Заземление ВЛ 10 кВ вдоль действующей линии									
49	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	2019,46	1518,34	6058	4555	--	2205	8925
		НР - 80%; СП - 8%			501,12	417,79	1503	1253		661	
50	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	8	252,79	19,98	2022	160	245	1190	3469
		НР - 72%; СП - 8%			202,18	4,44	1617	36		257	
51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	201003,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
52	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04954	201458,00	--	9980	--	9980	--	10779
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
53	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2	1624,39	--	1949	--	--	1403	3621
		НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	1949	--		268	
54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	847,97	--	1018	--	--	733	1890
		НР - 72%; СП - 8%			847,97	--	1018	--		140	
55	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	120305,22	63245,32	8421	4427	195	4146	13573
		НР - 80%; СП - 8%			54275,40	19766,78	3799	1384		1005	
56	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	1	7050,59	4062,77	7051	4063	220	3426	11315
		НР - 80%; СП - 8%			2767,87	1514,50	2768	1514		838	
57	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0634	901754,00	--	57171	--	57171	--	61745
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	
		Изоляционные работы действующей линий									
58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	295,44	22,97	2954	230	--	2558	5954
		НР - 93%; СП - 8%			272,46	2,61	2725	26		441	

59	С121-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,007535	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
60	С121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	1,2	185,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
61	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0012	76171,00	--	91	--	91	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
62	С121-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0001	45268,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
63	С121-130703-0801	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,000497	104633,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Монтажные работы вдоль действующей линий									
64	С21-260103-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,033	48599,00	26090,04	1604	861	84	748	2540
		НР - 80%; СП - 8%			19962,00	8361,77	659	276		188	
65	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033	501948,00	--	16564	--	16564	--	17889
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
66	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12	442,31	59,89	5308	719	647	2967	8937
		НР - 72%; СП - 8%			328,54	14,90	3942	179		662	
67	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	433,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
68	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14740,31	4381,61	14740	4382	109	9537	26220
		НР - 80%; СП - 8%			10248,50	1672,82	10249	1673		1942	
69	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
		Демонтаж существующей ВЛ10кВ вдоль дейсвующей линии									
70	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж	опора	1	11328,63	6220,23	11329	6220	--	6345	19087
		НР - 50%; СП - 8%			5108,40	2822,45	5108	2822		1414	
71	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30188,00	--	60376	--	60376	--	65206
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
72	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	33	36987,00	--	1220571	--	1220571	--	1318217

					--	--	--	--		97646	
73	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	102015,00	--	102015	--	102015	--	110176
		СН - 8%			--	--	--	--		8161	
74	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,189	501948,00	--	94868	--	94868	--	102458
		СН - 8%			--	--	--	--		7589	
75	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,39755	43491,44	--	60781	--	60781	--	65644
		СН - 8%			--	--	--	--		4863	
76	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	484,00	--	19360	--	19360		20000
		СН - 8%			--	--	--	--		1549	
77	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	652,00	--	26080	--	26080	--	28123
		СН - 8%			--	--	--	--		2083	
78	С124-040201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4343,00	--	21715	--	21715	--	23452
		СН - 8%			--	--	--	--		1737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3952582	320587	3283051	340547	4632679
							300150	120566	48793	339547	
Стоимость оборудования			Тенге				48793				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				48793				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1095747				
Материалы			Тенге				892				
Всего заработная плата			Тенге					5774			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1088417				
		Накладные расходы	Тенге				4157				
		Сметная прибыль	Тенге				87992				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1187897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5774			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2323346				
Материалы			Тенге				23204				
Всего заработная плата			Тенге					414942			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				242100				
Местные материалы			Тенге				1443743				
		Накладные расходы	Тенге				336390				
		Сметная прибыль	Тенге				212779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2872515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					414942			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				479499				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				479499				
		Сметная прибыль	Тенге				38360				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				517859				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5196				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5196				
		Сметная прибыль	Тенге				416				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5612				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4632676				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
Сметная заработная плата	Тенге					420716			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7079445
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей*	Тенге				621447				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569756			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217423			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4597275		
- Перевозка грузов	Тенге				43522				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						48793		
- Накладные расходы	Тенге							677860	
- Сметная прибыль	Тенге							520789	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				7 079 445				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора ТОО "METKA-EGN KZ"

Йоаннис Петридис

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Соф-Кызылорда"

Насибаев Б.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «METKA-EGN KZ»** **050340002005**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** **020640007001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда по переносу и строительству 10кВ воздушной линии №007 от 05.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
2	25.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промежуточная оплата в размере 30% от общей стоимости работ. Второй этап по объекту "Строительство новой 10кВ линии"			работа	1	7 079 445,00	7 079 445,00
				Итого	1	x	7 079 445,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Таттибаев Б.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2019

М.П.