Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Востокэнерго",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 81/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150940009332**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100240001838

Договор (контракт) Д1638-190902-001138 от 24.05.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
9	**06.09.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт административного здания абонентской службы п.Усть-Таловка для УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"			услуга	1	8 977 866,24	8 977 866,24
				Итого	1	x	8 977 866,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темирбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Нач. УТЭЦ Волков А.Л.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Форма 2В

Заказ 2019-СМУ7

Наименование объекта: Ремонт административного здания абонентской службы п. Усть-Таловка ТОО «Востокэнерго"

Договор № Д1938-190902-001138 от 24.05.2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2019

(локальная смета 1-1-1)

Ремонт административного здания абонентской службы п. Усть-Таловка

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Здание L=21 м, B=12,5 м, H=3,5 м											
1	1110-0106-0601	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Демонтаж блоков (2,2мх2,0м - 11 штук) НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2	61,6	1052,61	99,43	64841	6125	–	54917	129339
					953,18	37,39	58716	2303	–	9581	
2	1110-0106-0601	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Демонтаж блоков (1,0мх2,0м - 1 штука) НР = 90 %	м2	2	5169	248,5	10338	497	5075	4458	15980
					2383	93,5	4766	187	–	1184	

3	1203-0101-1601	Ремонт кирпичной кладки подоконника НР = 72 %	м3	2	78869,5 38094	1622,5 695	157739 76188	3245 1390	78306 –	55856 17088	230683
4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	61,6	43356,7 1488,56	241,64 113,69	2670773 91695	14885 7003	2564193 –	88828 220768	2980369
5	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	43755,5 1187,5	238,5 112,5	87511 2375	477 225	84659 –	2340 7188	97039
6	1107-0701-0101	Откосы оконные внутренние. Облицовка панелями ПВХ НР = 118 %	м2 стен за (вычетом проемов)	45,75	8111,87 2580,96	1086,75 428,48	371118 118079	49719 19603	203320 –	162465 42687	576270
7	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	91,5	2243,37 570,9	7,33 1,55	205268 52237	671 142	152360 –	41903 19774	266945
8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	31,5	1637,52	7,33	51582	231	33368	14426	71289

					570,89	1,56	17983	49	–	5281	
9	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	31,5	3827,21	6,98	120557	220	110997	8501	139383
					296,51	3,33	9340	105	–	10325	
10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,5	37516,62	3496,15	243858	22725	181916	40864	307500
					6033,38	726,62	39217	4723	–	22778	
11	1115-0108-1804	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	49,5	15415,86	18,63	763085	922	693772	54879	883401
					1381,64	4,2	68391	208	–	65437	
12	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	1194,71	52,86	8363	370	–	5892	15395
					1141,86	27,29	7993	191	–	1140	
13	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка (6шт х 7 секций) НР = 98 %	кВт	8,5	17978	215,18	152813	1829	142240	9433	175226
					1028,71	103,65	8744	881	–	12980	
14	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	22	999,05	0,32	21979	7	4331	12704	37458
					801,86	0,14	17641	3	–	2775	
15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2	1,7425	1197,13	26,4	2086	46	–	1421	3788

					1170,73	10,9	2040	19	–	281	
16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,7425	67175,9	66	117054	115	111840	3551	130253
					2926,26	27,55	5099	48	–	9648	

Раздел 2 Кабинет начальника L=5,7м, B=2,9м, H=3,5м

17	1115-0406-0201	Демонтаж потолочных галтелей НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м карниза (галтели)	17,2	133,9	–	2303	–	–	1842	4477
					133,9	–	2303	–	–	332	
18	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	60	119,07	–	7144	–	–	5144	13271
					119,07	–	7144	–	–	983	
19	1115-0406-0201	Демонтаж галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	17,2	395,12	–	6796	–	1040	4605	12313
					334,65	–	5756	–	–	912	
20	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	16,53	119	3,09	1967	51	–	1398	3634
					115,91	1,57	1916	26	–	269	
21	1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	16,53	736,36	7,08	12172	117	3431	6252	19898
					521,72	3,63	8624	60	–	1474	

22	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	60	624,83 419,75	6,85 3,53	37490 25185	411 212	11894 –	18286 4462	60238
23	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	60	1318,12 399,73	0,98 0,47	79087 23984	59 28	55044 –	19210 7864	106161
24	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,53	1065,64 848,94	6,05 2,84	17615 14033	100 47	3482 –	11264 2310	31189
25	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера улучшенная по обоям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	826,33 588,25	6,4 3,02	49580 35295	384 181	13901 –	28381 6237	84198
26	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	16,53	3651,78 507,68	29,76 14,4	60364 8392	492 238	51480 –	8112 5478	73954
27	1115-0406-0201	Поверхности. Установка потолочных галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	17,2	395,12	–	6796	–	1040	4605	12313

28 1115-0406-0201	Поверхности. Установка плинтусы из пластмассовых материалов НР = 80 %	м карниза (галтели)	17,2	334,65 395,12 334,65	– – –	5756 6796 5756	– – –	– 1040 –	912 4605 912	12313
Раздел 3 Кабинет контролеров №1 L=3,5м, B=2,8м, H=3,5м										
29 1115-0406-0201	Демонтаж потолочных галтелей НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м карниза (галтели)	12,6	133,89 133,89	– –	1687 1687	– –	– –	1350 243	3280
30 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	44	119,07 119,07	– –	5239 5239	– –	– –	3772 721	9732
31 1115-0406-0201	Демонтаж галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	395,16 334,68	– –	4979 4217	– –	762 –	3374 668	9021
32 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,8	118,98 115,92	3,06 1,63	1166 1136	30 16	– –	829 160	2155
33 1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	9,8	736,33 521,73	7,04 3,67	7216 5113	69 36	2034 –	3707 874	11797

34	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	44	624,82 419,75	6,84 3,52	27492 18469	301 155	8722 –	13409 3272	44173
35	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,8	1065,61 848,98	6,02 2,86	10443 8320	59 28	2064 –	6678 1370	18491
36	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	44	1318,07 399,73	0,98 0,48	57995 17588	43 21	40364 –	14087 5767	77849
37	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера улучшенная по обоям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44	826,34 588,25	6,41 3,02	36359 25883	282 133	10194 –	20813 4574	61746
38	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	9,8	3651,63 507,65	29,69 14,39	35786 4975	291 141	30520 –	4809 3248	43843
39	1115-0406-0201	Поверхности. Установка потолочных галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	395,16	–	4979	–	762	3374	9021

40 1115-0406-0201	Поверхности. Установка плинтусы из пластмассовых материалов НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	334,68 395,16 334,68	– – –	4217 4979 4217	– – –	– 762 –	668 3374 668	9021
Раздел 4 Кабинет контролеров №2 L=3,5м, B=3,4м, H=3,5м										
41 1115-0406-0201	Демонтаж потолочных галтелей НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м карниза (галтели)	12,6	133,89 133,89	– –	1687 1687	– –	– –	1350 243	3280
42 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	44	119,07 119,07	– –	5239 5239	– –	– –	3772 721	9732
43 1115-0406-0201	Демонтаж галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	395,16 334,68	– –	4979 4217	– –	762 –	3374 668	9021
44 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,8	118,98 115,92	3,06 1,63	1166 1136	30 16	– –	829 160	2155
45 1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	9,8	736,33 521,73	7,04 3,67	7216 5113	69 36	2034 –	3707 874	11797

46	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	44	624,82 419,75	6,84 3,52	27492 18469	301 155	8722 –	13409 3272	44173
47	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,8	1065,61 848,98	6,02 2,86	10443 8320	59 28	2064 –	6678 1370	18491
48	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	44	1318,07 399,73	0,98 0,48	57995 17588	43 21	40364 –	14087 5767	77849
49	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера улучшенная по обоям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44	826,34 588,25	6,41 3,02	36359 25883	282 133	10194 –	20813 4574	61746
50	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	9,8	3651,63 507,65	29,69 14,39	35786 4975	291 141	30520 –	4809 3248	43843
51	1115-0406-0201	Поверхности. Установка потолочных галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	395,16	–	4979	–	762	3374	9021

				334,68	–	4217	–	–	668	
52 1115-0406-0201	Поверхности. Установка плинтусы из пластмассовых материалов НР = 80 %	м карниза (галтели)	12,6	395,16	–	4979	–	762	3374	9021
				334,68	–	4217	–	–	668	
Раздел 5 Касса L=3,5м, B=3,4м, H=3,5м										
53 1115-0406-0201	Демонтаж потолочных галтелей НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м карниза (галтели)	12,8	133,91	–	1714	–	–	1371	3332
				133,91	–	1714	–	–	247	
54 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	48,3	119,07	–	5751	–	–	4141	10683
				119,07	–	5751	–	–	791	
55 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,9	118,99	3,11	1416	37	–	1007	2617
				115,88	1,6	1379	19	–	194	
56 1207-0101-0301	Плинтусы напольные деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	13,8	38,33	–	529	–	–	381	983
				38,33	–	529	–	–	73	
57 1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	11,9	736,3	7,06	8762	84	2469	4501	14324
				521,76	3,61	6209	43	–	1061	

58 1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	48,3	624,84 419,75	6,85 3,52	30180 20274	331 170	9575 –	14720 3592	48492
59 1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,9	1065,71 848,99	6,05 2,86	12682 10103	72 34	2507 –	8110 1663	22455
60 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	48,3	1318,07 399,73	0,97 0,48	63663 19307	47 23	44309 –	15464 6330	85457
61 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера улучшенная по обоям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,3	826,34 588,26	6,42 3,04	39912 28413	310 147	11189 –	22848 5021	67781
62 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	11,9	3651,76 507,65	29,75 14,37	43456 6041	354 171	37061 –	5839 3944	53239
63 1115-0406-0201	Поверхности. Установка потолочных галтелей НР = 80 %	м карниза (галтели)	13,8	395,22	–	5454	–	835	3695	9881

64 1111-0101-4001				334,71	–	4619	–	–	732	
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13,8	381,23	1,16	5261	16	3131	1995	7836
				153,19	0,58	2114	8	–	580	
Раздел 6 Прочие работы										
65 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9	73		657		–		710
66 4101-0101-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9	1117		10053		–		10857
67 4101-0201-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	24,2	4070		98494		–		106374
	Итого							–	7880	
	в том числе					**7 539 556**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 033 223				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 099				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 547				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 812 173				
	- перевозка грузов, тенге					109 204				
	Накладные расходы, тенге					919 366				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					558 491				

Всего	**7 539 556**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	476396
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**8 015 952**
НДС (12 %)	961 914
Итого	**8 977 866,24**

Заказчик:

Финансовый директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Им Е.Н.**

Технический директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Дегенбаев М.А.**

Начальник УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ Вольнов А.Л.

гл.инженер УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ Минаков Д.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "СМУ-Алтай"

_____ Темирбаев М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Востокэнерго",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 81/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150940009332**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100240001838

Договор (контракт) Д1938-190902-001131 от 22.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
10	**06.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена кровли дымоходов водогрейных и паровых котлов котельной № 2 для УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"			услуга	1	4 928 566,72	4 928 566,72
				Итого	1	x	4 928 566,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Темирбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / [подпись] Е.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Нач. УТЭЦ [подпись] Вольнов Ал.

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"
Наименование объекта: Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ
Договор № Д1938-190902-001221 от 26.07.2019 г.

Форма № КС-3

Справка№ 1 от 17.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.
по объекту: Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ

№ п/п	Наименование (виды) работ	№ Договора	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	Выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ	№ Д1938-190902-001221 от 26.07.2019 г.	4 400 505,72	1 905 062,72		1 905 062,72		2 495 443,00
	Всего без НДС:		4 400 505,72	1 905 062,72		1 905 062,72		2 495 443,00
	НДС 12%		528 061,00	228 608,00		228 608,00		299 453,00
	Всего с НДС		4 928 566,72	2 133 670,72		2 133 670,72		2 794 896,00

Заказчик:

Финансовый директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Им Е.Н.**

Технический директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Дегенбаев М.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ **Темирбаев М.М.**

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокэнерго" Заказ 2019-СМУ6

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Наименование объекта: Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ ТОО «Востокэнерго"

Договор № Д1938-190902-001131 от 22.05.2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2019

(локальная смета 1-1-1)

Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 кровли	182,5	70,97	0,1	12952	19	–	9312	24045
					70,87	–	12933	–	–	1781	
2	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2	182,5	240,61	24,22	43911	4421	–	29380	79154
					216,38	7,21	39490	1315	–	5863	
3	1338-0101-0111	Демонтированные материалы. Опускание с отм. +7.5 м на отметку 0.00 НР = 61 %	т	5	4982,8	521,2	24914	2606	–	14014	42042

4	1208-0101-1803	Металлические карнизы. Устройство НР = 72 %	м	250	4461,6	133,2	22308	666	–	3114	
					456,76	4,62	114191	1156	50624	45351	172305
5	1109-0701-0115				249,64	2,31	62411	577	–	12763	
		Металлические карнизы. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,5	652964	114956	326482	57478	142742	93152	453205
6	1208-0101-2001				252524	17482	126262	8741	–	33571	
		Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	182	990,7	60,57	180307	11023	70830	73248	273839
7	1113-0301-0101				540,96	18,02	98454	3280	–	20284	
		Поверхности . Огрунтовка битумным праймером НР = 69 %	м2	182,5	155,21	3,32	28325	605	13658	9748	41119
8	1112-0101-0105				77,05	0,36	14062	66	–	3046	
		Кровли плоские из наплавляемых материалов "Биполь". Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	182,5	2535,55	20,26	462737	3698	418271	38456	541288
9	1338-0101-0111				223,39	5,65	40768	1032	–	40095	
		Материальные ресурсы. Подъем на отметку +7,5 м НР = 61 %	т	5	4982,8	521,2	24914	2606	–	14014	42042
10	1113-0301-1406				4461,6	133,2	22308	666	–	3114	
		Поверхности металлических конструкций дымоходов. Окраска эмалями НР = 69 %	м2	180	89,43	2,37	16097	426	9783	4108	21821
					32,71	0,37	5888	66	–	1616	
		Итого					**1 690 860**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					444 884				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	705 908
Накладные расходы, тенге	330 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 247
Всего	**1 690 860,00**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	176849,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 354,00**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 905 063**
НДС (12 %)	228 608
Итого	**2 133 670,72**

Заказчик:

Финансовый директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Им Е.Н.**

Технический директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Дегенбаев М.А.**

Начальник УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ Вольнов А.Л.

гл.инженер УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ Минаков Д.В.

Нач. участка котельной _____ Егоров А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "СМУ-Алтай"

_____ Темирбаев М.М.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Подрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Форма 2В

Наименование объекта: Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ ТОО «Востокэнерго"

Заказ 2019-СМУ6

Договор № Д1938-190902-001131 от 22.05.2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019
(локальная смета 1-1-2)

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Замена кровли дымоходов водонагревных и паровых котлов котельной №2 УТЭЦ

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 кровли	120	70,98 70,87	0,11 –	8517 8504	13 –	– –	6123 1171	15811
2	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2	120	240,61 216,38	24,23 7,21	28873 25966	2907 865	– –	19318 3855	52046
3	1338-0101-0111	Демонтированные материалы. Опускание с отм. +7.5 м на отметку 0.00 НР = 61 %	т	3	4983	521,33	14949	1564	–	8409	25227

4	1208-0101-1803	Металлические карнизы. Устройство НР = 72 %	м	244	4461,67 456,76 249,64	133,33 4,62 2,31	13385 111450 60913	400 1128 563	– 49409 –	1869 44263 12457	168170
5	1109-0701-0115	Металлические карнизы. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,5	652964 252524	114956 17482	326482 126262	57478 8741	142742 –	93152 33571	453205
6	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	120	990,69 540,96	60,56 18,02	118883 64915	7267 2162	46701 –	48295 13374	180552
7	1113-0301-0101	Поверхности . Огрунтовка битумным праймером НР = 69 %	м2	120	155,2 77,05	3,31 0,37	18624 9246	397 44	8981 –	6410 2003	27037
8	1112-0101-0105	Кровли плоские из наплавляемых материалов "Биполь". Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	120	2566,22 223,38	20,27 5,66	307946 26806	2432 679	278708 –	25286 26659	359891
9	1338-0101-0111	Материальные ресурсы. Подъем на отметку +7,5 м НР = 61 %	т	7	4982,71 4461,57	521,14 133,14	34879 31231	3648 932	– –	19619 4360	58858
10	1113-0301-1406	Поверхности металлических конструкций дымоходов. Окраска эмалями НР = 69 %	м2	427	89,42 32,71	2,36 0,37	38184 13968	1009 156	23207 –	9746 3834	51764
11	1107-0102-0104	Плиты перекрытия газоходов ж/б старые размером 2,2х1,8м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	18	1661,5	721,5	29907	12987	–	24425	58679

12	1107-0102-0104				940	209,94	16920	3779	–	4347	
		Плиты перекрытия новые ж/б размером 2,2х1,8м. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	12888,72	1803,72	231997	32467	157230	61063	316505
13	1203-0101-0201				2350	524,89	42300	9448	–	23445	
		Стены из кирпича простые. Разборка разрушенной каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	5	26063,8	5060,6	130319	25303	–	84001	231466
14	1203-0101-1902				21003,2	2330,4	105016	11652	–	17146	
		Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка из краснрого строительного кирпича 250*120*65мм НР = 72 %	м3 кладки	5	31610,6	1889,8	158053	9449	108173	31151	204340
					8086,2	566,8	40431	2834	–	15136	

Итого	
в том числе	**2 203 551**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	815 151
Накладные расходы, тенге	481 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 227
Всего	**2 203 551**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	251358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 534**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 495 443**
НДС (12 %)	299 453
Итого	**2 794 896**

Заказчик:

Финансовый директор ТОО "Востокэнерго"

_____ **Им Е.Н.**

Начальниу УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ **Вольнов А.Л.**

Гл. инженер УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"

_____ **Минаков Д.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ **Темирбаев М.М.**

Нач. участка котельной Егоров А.В.

Тех. директор ТОО. "Востокэнерго" Темирбаев М.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Востокэнерго",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 81/2** ИИН/БИН **150940009332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159** **100240001838**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1938-190902-001138 от 24.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
9	06.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт административного здания абонентской службы п.Усть-Таловка для УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"			услуга	1	8 977 866,24	8 977 866,24
				Итого	1	x	8 977 866,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темирбаев М.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.