Жетісу ауданы

Бекітілді
Утвержден

_____
(шешімнің (бұйрық қаулы баска) нөмірі мен күні)
/(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

_____
шешімге (бұйрық қаулы және баска) кол қоюшы лауазымды тұлғаның
аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

N105

«6» 08 2012ж. Алматы қаласы, ул. Тобаякова, №26-28
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 01 » ақпан 2011ж. № 7р Алматы қаласы әкімінің өкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Д. Жолжанов — Алматы қаласы МСҚББ мемлекеттік мекемесін тарату комиссиясының төрағасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: Қ. Үсенов — Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
Нишанова А.А ~~Д. Нұртазинов~~ — № 17 балабақша меңгерушісі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы/ генерального проектировщика
Т. Ищанова — «КапРемПроект» ЖШС бас директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Дурумбетов Е.Е ~~В. Сейлуалиев~~ — МСЭЖҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
А. Кузнецов — ӨҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа
А. Оспанов — Жетісу ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
қадағалаушы баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Р. Шимашева — Алматы қаласы білім басқармасы ның бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нуркеримов — МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Д. Әлімбеков — «Алматы жылу жүйесі» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А. Прокудин/С. Ахметов — «Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А. Рахимбетов — Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Капаев — Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық [illegible] өкілі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Ш. Раздыков — «Алматытелеком» ҚТО «Казахтелеком» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

З. Агибетов — ММ «Алматы к-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы

0020705

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді Орналасқан бұрыннан бар құрылыстарды бұзу арқылы салынған 80 орынды № 17 балалар бақшасы

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Тобаяқов көшесі, №26-28 үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 11 » 09 2002ж. № 0148689 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылдың 25 тамызындағы №403 рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«ПСК «ВостокСтрой» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

« КапРемПроект» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының 2008 жылдың 03 наурызындағы №91 сәулет-жоспарлау тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
Алматы қаласының сәулет және қала құрылысы басқармасының 2009 жылдың 12 тамызындағы №207 қорытындысы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК-н Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 9 наурызындағы № 02-0124/10 қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____ жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша •
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$	лит. А	2156,2
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж	лит. А	2
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жерасты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$	лит. А	6370

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении .... к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 255100 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 179310 мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 25270 мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Жетісу ауданы, Тобаяқов көшесі, № 26-28 үй мекенжайында орналасқан 80 орындық № 17 балабақша
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **В. Долженков** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Д. Жолжанов** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии:

Қ. Үсенов — **Е. Оспанов** (қолы) (подпись)

Р. Шимашева — **К. Фазылов** (қолы) (подпись)

Е. Нуркеримов — **В. Сейсулайнов** (қолы) (подпись)

Ш. Раздыков — **А. Кушенов** (қолы) (подпись)

З. Агибетов — **А. Рахимжанов** (қолы) (подпись)

Д. Елимбеков — **А. Прокудин/Є. Ахметов** (қолы) (подпись)

Г. Шаранова — **С. Капаев** (қолы) (подпись)

«ПСК «ВостокСервис» ЖШС — **Д. Нуртазинов** (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

«Алматы жылу жүйесі» ЖШС
ТОО «Алматинские тепловые сети»
Жылу жүйелерін пайдалану жөніндегі басқарма
Управление по эксплуатации тепловых сетей

КЕҢСЕ ҚАҒАЗДАР БӨЛІМІ

24.03.2016

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 31 от 16.05 2011 г.
Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25	43	10440,7	990,15	448 950	42 576	91148
		м3		1644,75	374,04	70 724	16 084	105
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,56	69000	0	107 640	0	0
		т		0	0	0	0	0
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,745	72000	0	53 640	0	0
		т		0	0	0	0	0
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,036	64400	0	2 318	0	0
		т		0	0	0	0	0
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,315	62100	0	19 562	0	0
		т		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,412	59900	0	24 679	0	0
		т		0	0	0	0	0
7	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,12	59100	0	7 092	0	0
		т		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**663 881**	**42 576**	**91 148**
						70 724	**16 084**	
РАЗДЕЛ 2.Стены								
8	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600х400х250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	23	6559,02	319,7	150 857	7 353	15755
		м3		461,25	119,25	10 609	2 743	118
9	Е0108-4-1	Самонивилирующий раствор под блоки	42	193,06	4,19	8 109	176	2955
		м2		58,05	1,58	2 438	66	118
10	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	0,6	11487,34	4590,56	6 892	2 754	3005
		т		4725	840,11	2 835	504	90
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,6	172800	0	103 680	0	0
		т		0	0	0	0	0
12	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	147,9	50,52	0,04	7 472	6	1218
		м2		9,15	0	1 353	0	90
13	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	120	292,04	0,82	35 045	98	1877
		м		10,87	0,31	1 304	37	140
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН						
14	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	4	6465,97	378,22	25 864	1 513	14832
		м3		3566,25	141,75	14 265	567	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	4	12800	0	51 200	0	0
		м3		0	0	0	0	0
16	СПрайс лист	Дюбель зонтик	130	5,54	0	720	0	0
		шт		0	0	0	0	0
17	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	198	402,57	4,92	79 709	974	40524
		м2		193,05	1,87	38 224	370	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**469 548**	**12 874**	**80 166**
						71 028	**4 287**	
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
		ВЫШЕ ОТМ.0.000						
18	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка	620	147,15	1,42	91 233	880	46788
		м2		71,33	0,54	44 225	335	105
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	620	291,31	2,33	180 612	1 445	53454
		м2		81,23	0,88	50 363	546	105
20	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	365	278,97	4,07	101 824	1 486	52371
		м2		135,68	0,97	49 523	354	105
21	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	961	135,89	1,19	130 590	1 144	61299
		м2		60,3	0,45	57 948	432	105
22	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	324	274,88	2,1	89 061	680	22392

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		65,03	0,79	21 070	256	105
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	459	176,84	1,88	81 170	863	38084
		м2		78,3	0,72	35 940	330	105
24	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	32,6	213,01	1,52	6 944	50	4306
		м2		111,38	0,56	3 631	18	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**681 434**	**6 548**	**278 694**
						262 700	**2 271**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 814 863**	**61 998**	**450 008**
						404 452	**22 642**	
		Всего с накладными расходами				**2 264 871**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135 892		
		Итого				**2 400 763**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				43 214		
		Итого				**2 443 977**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				32 994		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24 440		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 776		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 511 187**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**4 899 245**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				97 985		
		Итого				**4 997 230**		
		НДС (12 %)				599 668		
		Всего				**5 596 898**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				586 852		
		Всего к оплате:				**5 010 046**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

_____ Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 31 от 16.05 2011 г.
Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28
Локальная смета № 2-1-7. Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Отопления								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	99,63	4357,14	44,71	434 102	4 454	16 666
		1кВт		128,46	16,75	12 798	1 669	115,2
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	58	66,28	0,00	3 844	0	1 781
		комплект		26,65	0,00	1 546	0	115,2
	Тепловой узел 1							
3	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	12	967,28	1,96	11 608	24	894
		комплект		64,69	0,00	776	0	115,2
4	Е0118-22-4	Установка термометров	4	612,10	0,00	2 449	0	286
		комплект		62,10	0,00	248	0	115,2
5	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	26110,19	264,83	26 110	265	1 833
		1шт		1492,99	98,44	1 493	98	115,2
6	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8345,41	85,75	16 691	172	3 285
		1шт		1394,66	30,94	2 789	62	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	521,42	49,05	6 257	589	4 315
		1шт		292,39	19,69	3 509	236	115,2
8	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	8	2580,00	0,00	20 640	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	0,00	13 120	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
10	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	3 129	294	2 157
		1шт		292,39	19,69	1 754	118	115,2
11	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	0,00	6 560	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
12	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	0,00	19 800	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	3	218,42	0,00	655	0	460
		шт		188,89	0,00	567	0	81,0
14	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 20 мм	1	12819,93	0,00	12 819	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
15	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 25 мм	2	7237,63	0,00	14 475	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**592 259**	**5 798**	**31 677**
			Тенге			**25 480**	**2 183**	
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
	В1-В4, В4зв							
16	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,85	1713,35	17,27	13 450	136	2 762
		м2		298,86	6,47	2 346	51	115,2
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42,6	1894,08	13,89	80 688	592	13 722
		м2		274,40	5,20	11 689	222	115,2
18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,8	1973,14	12,01	41 041	250	5 804
		м2		237,73	4,49	4 945	93	115,2
19	Е0120-32-5	Установка вентиляторов	3	5421,46	431,68	16 264	1 295	14 551
		шт		4048,14	162,42	12 144	487	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор IRE 160D	2	19306,69	0,00	38 613	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
21	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор IRE 250C	1	26107,35	0,00	26 107	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
22	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор RK 500x250	1	33506,87	0,00	33 507	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
23	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм /пер 800, 1000мм/	2	2177,31	16,18	4 355	32	1 879
		шт		809,63	5,91	1 619	12	115,2
24	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм	14	1231,23	7,06	17 237	99	3 466
		шт		211,92	2,95	2 967	41	115,2
25	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм	23	632,08	21,20	14 538	488	5 922
		шт		214,63	8,86	4 936	204	115,2
26	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2	2	7971,32	18,24	15 943	36	709
		шт		301,57	5,91	603	12	115,2
27	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3	1	8753,09	23,24	8 753	23	427
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2
28	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4	1	9243,09	23,24	9 243	23	427
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	13,2	231,95	116,02	3 062	1 531	1 896
		м2		115,92	43,60	1 530	576	90,0
30	С11031-544 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	3	847,00	0,00	2 541	0	0
		рулон		0,00	0,00	0	0	0,0
31	С11031-333 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся рулонная бумага изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	13,2	1280,00	0,00	16 896	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0,0
32	Е0113-29-6 прим.	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей огнезащитной краской Fenix	12	2277,01	123,98	27 324	1 488	1 754
		м2		134,03	46,44	1 608	557	81,0
33	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	49,3	1888,59	13,62	93 107	671	15 578
		м2		269,18	5,10	13 271	251	115,2
34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	132	1968,38	11,78	259 826	1 555	36 131
		м2		233,20	4,40	30 782	581	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1902,80	10,82	22 834	130	2 477
		м2		175,10	4,06	2 101	49	115,2
36	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм	12	1227,06	6,93	14 725	83	2 915
		шт		207,88	2,90	2 495	35	115,2
37	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	12	627,59	20,79	7 531	249	3 030
		шт		210,54	8,69	2 526	104	115,2
38	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм /пер 800, 1000мм/	19,3	2161,58	15,87	41 718	306	17 787
		шт		794,21	5,79	15 328	112	115,2
39	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	12,3	231,95	116,02	2 853	1 427	1 766
		м2		115,92	43,60	1 426	536	90,0
40	С11031-333 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся рулонная бумага изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	12,1	1280,00	0,00	15 488	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0,0
41	Е0113-29-6 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Fenix	12,2	2277,01	123,98	27 780	1 513	1 784
		м2		134,03	46,44	1 635	567	81,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**855 424**	**11 927**	**134 787**
			Тенге			**114 673**	**4 508**	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 447 683**	**17 725**	**166 464**
			Тенге			**140 153**	**6 691**	
		Итого с накладными расходами				**1 614 147**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				96 849		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 710 996**		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				24 638		
		Итого				**1 735 634**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				23 431		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				17 356		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 943		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**1 783 364**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				**3 479 286**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				69 586		
		Итого				**3 548 872**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				425 865		
		Всего по акту				**3 974 737**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аппабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 31 от 16.05 2011 г.

Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28

Локальная смета № 2-1-5. Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
Водопровод хоз-питьевой								
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	36	546,39	15,24	19 670	549	14 188
		м		336,38	5,71	12 110	206	115
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	38	445,87	9,88	16 943	375	11 828
		м		266,51	3,69	10 127	140	115
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	16	433,63	6,60	6 938	106	4 042
		м		216,83	2,48	3 469	40	115

4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	33	339,70	5,24	11 210	173	2 691
		м		68,83	1,97	2 271	65	115
5	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	51	374,70	5,24	19 110	267	4 159
		м		68,83	1,97	3 510	100	115
6	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	61	372,70	5,24	22 735	320	4 975
		м		68,83	1,97	4 199	120	115
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	481,70	5,24	6 744	73	1 143
		м		68,83	1,97	964	28	115
8	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	51	606,70	5,24	30 942	267	4 159
		м		68,83	1,97	3 510	100	115
9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	13	642,28	17,65	8 350	229	1 827
		м		115,40	6,61	1 500	86	115
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	154	12,59	0,00	1 939	0	2 181
		м		12,29	0,00	1 893	0	115

11	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	133	82,97	21,06	11 035	2 801	5 961
		м		44,38	5,41	5 903	720	90
12	C11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	42	78,00	0,00	3 276	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
13	C11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	31	96,00	0,00	2 976	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	C11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	132	106,00	0,00	13 992	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	C11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	133	154,00	0,00	20 482	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

16	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	124	186,00	0,00	23 064	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	0,00	5 200	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38	22,68	0,06	862	2	207
		м2		6,68	0,03	254	1	81
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	38	50,94	0,05	1 936	2	295
		м2		9,57	0,00	364	0	81
20	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	132	367,00	0,00	48 444	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
21	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	124	437,00	0,00	54 188	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	167	502,00	0,00	83 834	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	13	656,00	0,00	8 528	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	13	919,00	0,00	11 947	0	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	32	1120,00	0,00	35 840	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	41	13667,06	1,96	560 349	80	2 933
		1кран		62,10	0,00	2 546	0	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 030 534**	**5 244**	**60 589**
						52 620	**1 606**	
РАЗДЕЛ 2.Канализация								
канализация бытовая								
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	132	636,63	0,80	84 035	106	18 619
		м		122,13	0,31	16 121	41	115
28	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	123	764,59	1,79	94 045	220	16 778
		м		117,74	0,67	14 482	82	115
29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	213	636,63	0,80	135 602	170	30 044
		м		122,13	0,31	26 014	66	115
30	Е0116-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	121	1242,87	13,23	150 387	1 601	23 774
		м		165,60	4,95	20 038	599	115
31	С130810-182 прим.	Прочистка, d 50 мм	17	227,00	0,00	3 859	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
32	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	13	523,00	0,00	6 799	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

33	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	39	1426,59	8,69	55 637	339	4 312
		комплект		93,15	2,81	3 633	110	115
34	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	11	21900,03	105,92	240 900	1 165	8 499
		комплект		631,35	39,37	6 945	433	115
35	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	132	397,68	0,00	52 494	0	10 344
		м		68,02	0,00	8 979	0	115
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	11	4022,73	17,38	44 250	191	4 137
		комплект		320,85	5,62	3 529	62	115
37	Е0117-2-3	Установка смесителей на мойки	32	6002,61	1,96	192 084	63	5 342
		шт		144,90	0,00	4 637	0	115
38	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	22	12146,13	59,69	267 215	1 313	8 111
		комплект		297,56	22,50	6 546	495	115
39	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	16	521,42	49,05	8 343	785	5 752
		1шт		292,39	19,69	4 678	315	115
40	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	21	432,00	0,00	9 072	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**1 344 722**	**5 953**	**135 712**
						115 602	**2 203**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**2 375 256**	**11 197**	**196 301**
						168 222	**3 809**	
		Итого с накладными расходами				**2 571 557**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				154 293		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 725 850**		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				39 252		

		Итого				**2 765 102**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				37 329		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				27 651		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11 060		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2 841 142**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				**5 542 977**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				110 860		
		Итого				**5 653 837**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				678 460		
		Всего по акту				**6 332 297**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аннаберганов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 31 от 16.05 2011 г.

Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28

Локальная смета № 5-1-1. Внутриплощ. тепловые сети

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,2	35,29	33,19	2 230	2 098	689
		м3		2,1	9,13	133	577	97
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,25	467,1	0	584	0	660
		м3		467,1	0	584	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,3	6,48	6,48	274	274	86
		м3		0	2,1	0	89	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,1	134,1	0	1 354	0	1530
		м3		134,1	0	1 354	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,3	21,55	4,52	912	191	698
		м3		17,03	0	720	0	97
6	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	70,1	176,4	0	12 366	0	2473
		Т		35,28	0	2 473	0	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,022	3,77	3,24	42	36	16
		м3		0,48	1,12	5	12	97
		КАНАЛ КЛ60Х45						
8	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	5,165	1395,2	152,52	7 206	788	1416
		м3		153,68	57,15	794	295	130
9	Е0106-35-1	Устройство монолитных лотков	5,163	13315,9	1731,7	68 750	8 941	28847
		м3		4727,25	593,87	24 407	3 066	105
10	Е0106-16-1	Устройство бетонного замка	0,153	16769,94	334,73	2 566	51	652
		м3		3937,5	126,45	602	19	105
11	Е0108-4-7 К=2	Покраска битумом за 2 раза	60	490,88	7,64	29 453	458	5493
		м2		74,7	2,88	4 482	173	118
12	Е0114-22-1 прим.	Устройство перегородок - неподвижной опоры ППУ	60	183,15	0	10 989	0	9890
		м2		183,15	0	10 989	0	90
13	С "ТехноТепло"	Неподвижная опора ст.57х3-255х16-1-ППУ-ПЭ	4	9671,16	0	38 685	0	0
		шт		0	0	0	0	0
14	Ц0117-214-33 прим.	Установка скользящей опоры	4	625,5	0	2 502	0	2252
		шт		625,5	0	2 502	0	90
15	С "ТехноТепло"	Опора скользящая ст.57-1-ППУ-ПЭ	4	1265,75	0	5 063	0	0
		шт		0	0	0	0	0
16	Е0107-57-15	Устройство деформационных швов канала	61	55,32	0,07	3 375	4	4536

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		53,1	0,02	3 239	1	140
		ТРУБОПРОВОДЫ						
17	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,51	162133,88	45997,13	82 688	23 459	59734
		км		73125	16970,25	37 294	8 655	130
18	С130806-353 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-ППУ-ПЭ	29	1660	0	48 140	0	0
		м		0	0	0	0	0
19	Е0116-15-3	Установка концевого элемента трубопроводах ППУ изоляции	2	582,88	90,13	1 166	180	1234
		1шт		447,75	33,75	896	68	128
20	С "ТехноТепло"	Концевой элемент трубопровода ст.57х3-1-ППУ-ПЭ с	2	2491,95	0	4 984	0	0
		шт		0	0	0	0	0
21	С "ТехноТепло"	Защитный экран d 57 мм	2	909,76	0	1 820	0	0
		шт		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**325 149**	**36 480**	**120 206**
						90 474	**12 955**	
		Всего с накладными расходами				**445 355**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 721		
		Итого				**472 076**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				8 497		
		Итого				**480 573**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				6 488		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 806		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 922		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**493 789**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**963 367**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				19 267		
		Итого				**982 634**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				117 916		
		Всего				**1 100 550**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				115 412		
		Всего к оплате:				**985 138**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

_____ Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Алтабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 31 от 16.05 2011 г.

Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28

Локальная смета № 6-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	331,52	27,84	26,18	9 230	8 679	2849
		м3		1,66	7,2	550	2 387	97
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	242	467,1	0	113 038	0	127733
		м3		467,1	0	113 038	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	219,5	6,48	6,48	1 422	1 422	447
		м3		0	2,1	0	461	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	331,52	134,1	0	44 457	0	50236
		м3		134,1	0	44 457	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	250,1	21,55	4,52	5 390	1 130	4131
		м3		17,03	0	4 259	0	97
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	145,1	176,4	176,4	25 596	25 596	5119
		т		0	35,28	0	5 119	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	573,52	3,77	3,24	2 162	1 858	889
		м3		0,48	1,12	275	642	97
8	Е0122-7-3	Укладка чугунных канализационных труб диам. 100мм	0,004	724480,32	1939,32	2 898	8	247
		км		46800	733,5	187	3	130
9	Е0122-7-4	Укладка чугунных канализационных труб диам. 150мм	0,037	1097632	1984,82	40 612	73	2753
		км		56475	749,25	2 090	28	130
10	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0114	465331,02	1733,92	5 305	20	913
		км		60966	650,25	695	7	130
11	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,154	1481132,1	23430,96	228 094	3 608	13800
		км		60075	8851,5	9 252	1 363	130
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,04	18491,09	1538,85	93 195	7 756	14362
		м3		1615,95	576,23	8 144	2 904	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8 060	0	0
		комплект		0	0	0	0	0
14	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0014	133700	0	187	0	0
		т		0	0	0	0	0
15	Е0115-172-4	Окраска металлической стремянки	5,103	148,4	0,07	757	0	579
		м2		108	0,02	551	0	105
16	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	13,24	245,44	3,82	3 250	51	607
		м2		37,35	1,44	495	19	118
17	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	1,14	5318,77	66,01	6 063	75	264
		м3		195,75	24,93	223	28	105
18	Е0122-39-6	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 200 мм	1	10884,03	649,28	10 884	649	2027
		врезка		1314	245,25	1 314	245	130
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2196	175710,1	1826,1	38 586	401	2703
		т		8100	690,75	1 779	152	140
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,22	49,69	0,04	707	1	106
		м2		8,32	0	118	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**639 893**	**51 327**	**229 765**
		Всего с накладными расходами				**187 427**	**13 358**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**869 658**		
		Итого				52 179		
		Временные здания и сооружения 1,8%				**921 837**		
		Итого				16 593		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**938 430**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 669		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 384		
						3 754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**964 237**		
		Итого в текущих ценах 2011 года, К=1,950968				**1 881 196**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				37 624		
		Итого				**1 918 820**		
		НДС (12 %)				230 258		
		Всего				**2 149 078**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				10 432		
		Всего к оплате:				**2 138 646**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

_____ Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 31 от 16.05 2011 г.
Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28
Локальная смета № 4-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67	27,84	26,18	1 865	1 754	575
		м3		1,66	7,2	111	482	97
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	67	262,72		17 602		19 890
		м3		262,72		17 602		113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67	134,1		8 985		10 153
		м3		134,1		8 985		113
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры	6,1	7213,55	95,97	44 003	585	5 175
		м3		771,75	36,25	4 708	221	105
5	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	14	4400,56	1831,4	61 608	25 640	38 261
		опора		1977,75	625,01	27 689	8 750	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С12021-245	Стоимость опор металлических для наружного освещения	1,498	172800	-	258 854		
		т		-	-			130
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	51,2	49,69	0,04	2 544	2	383
		м2		8,32	-	426		90
8	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	280	60,4	15,6	16 912	4 368	11 305
		м		38,7	3,8	10 836	1 064	95
9	Ц0108-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу	14	451,5	248	6 321	3 472	3 233
		шт		172	71,1	2 408	995	95
10	Ц0108-148-3	Затягивание кабеля в опору	63	45	6,7	2 835	422	2 024
		м		32,2	1,6	2 029	101	95
11	С151703-4	Светильники тип РКУ12-125-001	14	4460		62 440		
		шт						
12	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	14	619		8 666		
		шт						
13	С151601-607 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВБ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,5537	211400		117 052		
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**609 687**	**36 243**	90 999
						74 794	**11 613**	
		Всего с накладными расходами				**700 686**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 041		
		Итого				**742 727**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,8%				13 369		
		Итого				**756 096**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				10 207		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 561		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 024		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**776 888**		
		Итого в текущих ценах 2012 года, К=2,08774				**1 621 940**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				32 439		
		Итого				**1 654 379**		
		НДС (12 %)				198 525		
		Всего				**1 852 904**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				194 284		
		Всего к оплате:				**1 658 620**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аппабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 31 от 16.05 2011 г.
Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28
Локальная смета № 7-1-4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	У1-49-7	Урна металическая	6	5447,64	27,54	32 686	165	3903
		урна		613,8	5,64	3 683	34	105
2	У1-42-2	Стол-скамья	6	34929,67	4108,57	209 578	24 651	111482
		стол-ск.		14437,5	1046,22	86 625	6 277	120
3	У1-7-1	Балансир	3	32989,16	551,12	98 967	1 653	6564
		балансир		1897,5	186,12	5 693	558	105
4	У1-8-9	Горка-скат	3	71040,18	3178,2	213 121	9 535	55913
		горка		14784	747,3	44 352	2 242	120
5	С "SKiff cOMPAnУ ILTd."	Счет со столиком	2	19935,63	0	39 871	0	0
		шт		0	0	0	0	0
6	У1-38-8	Песочница	3	32286,67	1317,43	96 860	3 952	16058
		песочн.		4125	335,58	12 375	1 007	120
7	У1-9-6 прим	Игровой комплекс, строительные работы	2	5284,37	91,91	10 569	184	4690
		комплекс		2211	22,56	4 422	45	105
8	У1-9-7 прим	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	2	49330,92	72,44	98 662	145	8799
		комплекс		4865,88	22,44	9 732	45	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С "SKiff cOMPAnУ LTd."	Гимнастический городок "Жираф" с баскетбольным щитом	1	92736,3	0	92 736	0	0
		шт		0	0	0	0	0
10	У1-5-7 прим	Дорожка змейка, строительные работы	2	32130,74	1629,14	64 261	3 258	6543
		брусья		2574	541,44	5 148	1 083	105
11	У1-5-8 прим	Дорожка змейка, монтаж металлоконструкций	2	27699,27	40,59	55 399	81	4974
		брусья		2750,28	13,09	5 501	26	90
12	У1-47-6 прим	Стенка для метания, строительные работы	2	37239,67	893,05	74 479	1 786	39063
		указат.		13711,5	239,7	27 423	479	140
13	У1-9-12	Лиана для лазанияI, строительные работы	2	6601,04	266,27	13 202	533	2620
		лиана		1159,95	87,42	2 320	175	105
14	У1-9-13	Лиана для лазания, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13 286	18	1620
		лиана		1794,03	5,61	1 794	6	90
15	У1-47-6 прим	Стенка для рисования, строительные работы	1	37239,67	893,05	37 240	893	19533
		указат.		13711,5	239,7	13 712	240	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 150 917**	**46 854**	**281 762**
						222 780	**12 217**	
		Всего с накладными расходами				**1 432 679**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85 961		
		Итого				**1 518 640**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				27 336		
		Итого				**1 545 976**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				20 871		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 460		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 184		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 588 491**		
		Итого в текущих ценах 2012 года, К=2,08774				**3 316 356**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				66 327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**3 382 683**		
		НДС (12 %)				405 922		
		Всего				**3 788 605**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				18 375		
		Всего к оплате:				**3 770 230**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

_____ Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Жанабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ПСК "ВостокСтрой"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 31 от 16.05 2011 г.

Наименование стройки: ДЕТСКИЙ САД №17 НА 80 МЕСТ по ул. Тобаякова №26-28

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	812,33	19,95	15,58	16 206	12 656	7056
		м2		1,03	5,5	837	4 468	133
2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	812,33	33,43	29,06	27 156	23 606	12199
		м2		1,03	10,26	837	8 335	133
		ПРОЕЗД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ, ТИП 1						
3	E0127-14-2	Устройство оснований из гравия	122	973,88	73,75	118 813	8 998	5363
		м3		21,38	11,67	2 608	1 424	133
4	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	61	280,88	248,35	17 134	15 149	8987
		м3		32,18	78,59	1 963	4 794	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	61	1180	0	71 980	0	0
		м3		0	0	0	0	0
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	610	517,18	15,35	315 480	9 364	8924
		м2		5,94	5,06	3 623	3 087	133
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотныммелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	610	123,46	0	75 311	0	16
		м2		0,02	0	12	0	133
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	135	435,96	6,63	58 855	895	19830
		м		108,68	1,76	14 672	238	133
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	5,12	26700	0	136 704	0	0
		м3		0	0	0	0	0
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ТРОТУАР, ТИП 2						
10	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	14	973,88	73,75	13 634	1 033	614
		м3		21,38	11,67	299	163	133
11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих ивыравнивающих слоев оснований из щебня	14,3	280,88	248,35	4 017	3 551	2107
		м3		32,18	78,59	460	1 124	133
12	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	14,3	1180	0	16 874	0	0
		м3		0	0	0	0	0
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см)	140	417	0	58 380	0	4608
		м2		24,75	0	3 465	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	140	131,38	0	18 393	0	1482
		м2		7,96	0	1 114	0	133
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ						
15	Е010333-А30-1	Перевозка чернозема, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	60	196	196	11 760	11 760	2352
		т		0	39,2	0	2 352	100
16	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	384,3	1240	0	476 532	0	0
		м3		0	0	0	0	0
17	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-	40	588,29	0	23 532	0	15256
		яма		295,65	0	11 826	0	129
18	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	40	151,76	0	6 070	0	7732
		шт		149,85	0	5 994	0	129
19	С143012-67	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 1,5 м	40	8100	0	324 000	0	0
		шт		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 790 831**	**75 252**	**71 186**
						29 890	**23 633**	
		Всего с накладными расходами				**1 862 017**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111 721		
		Итого				**1 973 738**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				35 527		
		Итого				**2 009 265**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				27 125		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20 093		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 037		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 064.520**		
		Итого в текущих ценах 2012 года, К=2,08774				**4 310 181**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				86 204		
		Итого				**4 396 385**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				527 566		
		Всего				**4 923 951**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				516 279		
		Всего				**4 407 672**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "ВостокСтрой"

_____ Нуртазинов Д.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аймагамбетов А.