Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление жилья и жилищной инспекции города шымкент"**	**160440000530**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Өрге баста"г.Тараз, мкр. Мынбулак, дом, 20,кв 31,**	**060440012761.**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2018г к договору №13 от 17.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000005	**24.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома расположенного по адресу г.Шымкент, 4 микрорайон, дом №89			тенге	1	4 600 000,00	4 600 000,00
				Итого	**1**	**x**	**4 600 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Атымтаев Ж Принял (Заказчик) _____ Оразали М

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2018

М.П. ТОО "Өрге баста" ЖШС

М.П.

Форма № КС-3

Заказчик ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент »
Подрядчик ТОО «Өрге баста»
Дополнительное соглашение №1 то 29.11.2018г к договору №13 от 17.07.2018г
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома расположенного по адресу г.Шымкент 4 микрорайон, №89

о стоимости выполненных работ и затрат на 24 декабрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата				
		1	29.11.2018г.				

Наименование объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге) НДС
	С начала года по отчетный месяц вкл-но (тенге)	В отчетный месяц в тенге Без НДС	из гр.1							
			СМР (тенге)	из них		Стоимость прочих не вход-х в состав строит.работ	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов (тенге)	Другие доп. Расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома расположенного по адресу г. Шымкент 4 микрорайон, №89	4600000	4600000							-	4600000
Минус аванс	-	-								-
Итого к оплате	4600000	4600000							-	4600000

Заказчик: ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент »

И.О Руководителя управления._____Оразали М.

Подрядчик: ТОО «Өрге баста»

Директор_____Атымтаев Ж.

Заказчик ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ерге баста»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2018г к договору №13 ОТ 17.07.2018Г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 4 №89 в г.Шымкент

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 4 №89 в г.Шымкент

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 21 декабря 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОПРОВОД В1									
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	592	48,37	4,36	28635	2581	28335	0,29	170	
		м2		44,01	0,68	26054	403	107,1	0,01	3	
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	458,75	24,15	2,64	11079	1211	10789	0,15	70	
		м2		21,51	0,45	9868	206	107,1	-	2	
3	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	23,27	33,88	33,88	788	788	497	-	-	
		т		-	23,71	-	552	90	0,5	12	
4	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	23,27	121,73	121,73	2833	2833	510	-	-	
		т		-	24,35	-	567	90	0,51	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43335	7413			240
			Тенге			35922	1727			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37649	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43669	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43669	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

5	Е0110-14-1	-Установка стропил	12,55	21614,1	417,85	271257	5244	55092	25,42	319
				3907,13	157,5	49034	1977	108	0,78	10
6	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	12,55	599,34	35,14	7522	441	2108	0,9	11
				142,31	13,23	1786	166	108	0,07	1
7	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА+ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ м3	89,25	94,41	16,25	8426	1450	5705	0,33	29
				53,05	6,14	4735	548	108	0,03	3
8	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта м2	2,856	10600	-	30274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0112-15-3 прим	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	592	14,57	1,24	8623	733	8752	0,08	47
				13,33	0,47	7890	281	107,1	-	1
10	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2	0,6512	30400	-	19796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 1000м2	592	42,53	2,55	25178	1510	18507	0,2	116
				28,78	0,41	17038	243	107,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	С11021-53	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	7,12	6050	-	43076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	5,92	21,41	1,14	127	7	37	0,03	-
				5,38	0,42	32	3	108	-	-
		м2								
14	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	592	128,68	42,8	76177	25340	33233	0,36	216
				58,74	10,56	34775	6253	81	0,04	22
		м2								
15	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	660	1190	-	785400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	3600	1,02	-	3672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	29,4	598,35	1,55	17591	46	5567	1,12	33
				176,21	0,59	5181	17	107,1	-	-
		м2								
18	Е0157-15-4	-Устройство стяжек цементных по основанию шлаковому площадью свыше 20 м2	456	260,28	17,51	118690	7986	52885	0,62	281
				113,64	2,76	51821	1260	99,63	0,02	7
		1м2 СЛУХОВОЕ ОКНО-6шт								
19	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	6	1320,84	102,01	7925	612	7431	6,99	42
		шт		1107,45	39,37	6645	236	108	0,19	1
20	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,258	10600	-	2735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,	1,332	10900	-	14519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		III сорта								
22	С12061-152	м3 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,482545	3960 -	- -	9831 -	- -	- -	- -	- -
23	С12061-154	м2 -Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	1,60248	2870 -	- -	4599 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	34,86	128,68 58,74	42,8 10,56	4486 2048	1492 368	1957 81	0,36 0,04	13 1
25	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	34,86	619 -	- -	21578 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0115-201-3	м2 -Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,2	387,65 38,3	2,06 0,79	465 46	2 1	44 94,5	0,25 -	- -
27	С11011-819	м2 -Петля накладная	12	40 -	- -	480 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-813	шт -Задвижка накладная	12	142 -	- -	1704 -	- -	- -	- -	- -
29	С11011-821	шт -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308 -	- -	1848 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0110-51-1	шт -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,332	599,34 142,31	35,14 13,23	798 190	47 18	224 108	0,9 0,07	1 -
31	Е0115-165-1	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	10,562976	179,35 101,95	2,01 0,76	1894 1077	21 8	1025 94,5	0,61 -	6 -
32	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	27,9	598,35	1,55	16694	43	5283	1,12	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		176,21	0,59	4916	16	107,1	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1505365	44974			1146
			----			---	---			---
			Тенге			187214	11394			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1424702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			352145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			939512	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1682605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179563	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43444	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1805408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228285	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы								
		Утепление потолка								
33	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		19,35095	5134,83	307,15	99364	5944	11506	3,12	60
					439,88	115,31	8512	2231	107,1	0,56	11
			м3								
		Отделочные работы парапета									
34	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		30,1	258,28	2,45	7774	74	3578	0,7	21
					125,24	0,56	3770	17	94,5	0,03	1
			м2								
35	E0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая		30,1	15,41	1,13	464	34	329	0,07	2
					11,13	0,43	335	13	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
36	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	160	161,13	0,78	25782	124	13548	0,5	80
				79,44	0,29	12711	46	106,2	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133383	6175			164

			Тенге			25327	2307			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133383	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27634	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88839	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31979	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1682083	58562			1550

			Тенге			248463	15429			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1601420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			365186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	220447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			939512	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			145333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1943163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255210	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43444	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122803	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48723	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2065966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	303933	-		-

Итого по АКТУ	2065966
Итого с К-2,9277419	6048619
Налоги,сборы и объязательные платежи , 2 %	120972
Итого	6169591
Итого с К- 0,7456	4600000
Итого по Акту без НДС	4600000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент»

---------- Оразали Марат Оразалиулы

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Өрге баста»

Директор ---------- Атымтаев Ж.Т.

ТОО "Өрге баста" ЖШС

Тексердім: Гурьбекова