Заказчик : ТОО "METKA-EGN KZ"
Подрядчик: ТОО "Софт-Кызылорда"
Наименование объекта и его адрес: Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Договор: №007 от 05.02.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	16 518 705	16 518 705	16 518 705	0	0	9 439 260	9 439 260	0	0
В том числе НДС-12%	1 769 861	1 769 861				1 011 349			
ВСЕГО к оплате:	**16 518 705**	**16 518 705**				**9 439 260**			
В том числе НДС-12%	1 769 861	1 769 861				1 011 349			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора ТОО "METKA-EGN KZ"
Иоаннис Петридис

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Софт-Кызылорда"
Таштибаев Б.К.

Заказчик: ТОО "METKA-EGN KZ"
Подрядчик: ТОО "Софт-Кызылорда"

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Договор: №007 от 05.02.2019г.

АКТ №3
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ 10 кВ									
1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	18	6347,33	2786,47	114252	50156	11990	59878	188060
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	52106	22742		13930	
2	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	19547,15	10367,05	39094	20734	1332	21149	65063
		НР - 80%; СП - 8%			8514,00	4704,08	17028	9408		4819	
3	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	12763,58	6440,40	25527	12881	1332	13726	42393
		НР - 80%; СП - 8%			5657,08	2921,60	11314	5843		3140	
4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	12763,58	6440,40	12764	6440	667	6863	21197
		НР - 80%; СП - 8%			5657,08	2921,60	5657	2922		1570	
5	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3н**	шт.	30	2115,50	1205,50	63465	36165	--	32470	103609
		НР - 80%; СП - 8%			910,00	442,90	27300	13287		7675	
6	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	23	1682,88	1265,28	38706	29101	--	14090	57020
		НР - 80%; СП - 8%			417,60	348,16	9605	8008		4224	
7	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,82	61321,22	20991,47	234247	80187	18342	133012	396640
		НР - 80%; СП - 8%			35528,20	7996,80	135718	30548		29381	
8	С123-061201-0703	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,01825	276450,00	--	281495	--	281495	--	304015
		СП - 8%			--	--	--	--		22520	
9	Е11-330109-0112	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	т	0,033	40923,66	21741,70	1350	717	84	623	2131
		НР - 80%; СП - 8%			16635,00	6968,14	549	230		158	

10	Е11-330109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка НР - 80%, СП - 8%	т	0,033	40923,66	21741,70	1350	717	84	623	2131
					16635,00	6968,14	549	230		158	
11	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	комплект	2	12301,96	3651,34	24604	7303	220	15895	43739
					8540,42	1394,02	17081	2788		3240	
12	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%, СП - 8%	м	46	377,58	49,91	17368	2296	2478	9479	28995
					273,78	12,42	12594	571		2148	
13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	129	246,20	19,15	31759	2470	--	27500	64001
					227,05	2,18	29290	281		4741	
14	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	25	651,00	--	16275	--	16275	--	17577
					--	--	--	--		1302	
15	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	28	17179,00	--	481012	--	481012	--	519493
					--	--	--	--		38481	
16	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	25	11584,00	--	289600	--	289600	--	312768
					--	--	--	--		23168	
17	С124-040207-3225	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	12550,00	--	37650	--	37650	--	40662
					--	--	--	--		3012	
18	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	3406,00	--	10218	--	10218	--	11035
					--	--	--	--		817	
19	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	3823,00	--	22938	--	22938	--	24773
					--	--	--	--		1835	
20	С124-040204-2004	Зажимы автоматические соединительные СИ6 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	21527,00	--	64581	--	64581	--	69747
					--	--	--	--		5166	
21	С124-040207-3138	Зажимы оперативные ответвительные SL36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	14842,00	--	44526	--	44526	--	48088
					--	--	--	--		3562	
22	С124-030101-2502	Штанга оперативная для переносного заземления ст48.64(прим.) СП - 8%	шт.	3	9800,00	--	29400	--	29400	--	31752
					--	--	--	--		2352	
23	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%, СП - 8%	т	0,2821	5602,85	--	1581	--	--	1264	3073
					5602,85	--	1581	--		228	
24	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%, СП - 8%	т	0,21542	4300,25	--	926	--	--	741	1801
					4300,25	--	926	--		133	
25	С341-010203-1040	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км СП - 8%	т	43,961879	990,00	--	43522	--		--	47004
					--	--	--	--		3482	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1928213	249169	1314224	337313	2446767
		Стоимость монтажных работ	Тенге				321297	96857	--	181242	
		Материалы	Тенге				779876				
		Всего заработная плата	Тенге				2479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13165			
		Накладные расходы	Тенге				762507				
		Сметная прибыль	Тенге				9479				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				852503				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13165			
		Материалы	Тенге				1148337				
		Всего заработная плата	Тенге				34051				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					404989			
		Транспортные расходы	Тенге				515188				
		Накладные расходы	Тенге				43522				
		Сметная прибыль	Тенге				327835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1594266				
		Сметная заработная плата	Тенге								383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2446769	404989			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					418154			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство новой ВЛ 10 кВ									
26	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	18	6347,33	2786,47	114252	50156	11990	59878	188060
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	52106	22742		13930	
27	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3996	439273,00	--	175533	--	175533	--	189576
		СП - 8%			--	--	--	--		14043	
28	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4	19547,15	10367,05	78189	41468	2665	42298	130125
		НР - 80%; СП - 8%			8514,00	4704,08	34056	18816		9639	
29	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,251	439273,00	--	110258	--	110258	--	119078
		СП - 8%			--	--	--	--		8821	
30	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6347,33	2786,47	6347	2786	666	3327	10448
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	2895	1263		774	
31	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0461	439273,00	--	20250	--	20250	--	21871
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
32	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и**	шт.	31	2115,50	1205,50	65581	37371	--	33552	107063
		НР - 80%; СП - 8%			910,00	442,90	28210	13730		7931	
33	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	23	1682,88	1265,28	38706	29101	--	14090	57020

		НР - 80%; СП - 8%			417,60	348,16	9605	8008		4224	
34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76268	201458,00	--	153648	--	153648	--	165940
		СП - 8%			--	--	--	--		12292	
35	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,265	100718,43	52704,43	127409	66671	3523	62442	205039
		НР - 80%; СП - 8%			45229,50	16472,32	57215	20837		15188	
36	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	11	5912,15	3385,64	65034	37242	2420	31404	104153
		НР - 80%; СП - 8%			2306,56	1262,08	25372	13883		7715	
37	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,1436	901754,00	--	1031246	--	1031246	--	1113746
		СП - 8%			--	--	--	--		82500	
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	144,85	246,20	19,15	35662	2773	--	30879	71864
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	32888	315		5323	
39	С121-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,10834	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
40	С121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	17,34	185,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
41	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,01734	76171,00	--	1321	--	1321	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
42	С121-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,001445	45268,00	--	65	--	65	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
43	С121-130703-0801	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,022678	104633,00	--	2373	--	2373	--	2563
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15183,08	7728,48	15183	7728	667	8236	25292
		НР - 80%; СП - 8%			6788,50	3505,92	6788	3506		1873	
45	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0494	439273,00	--	21700	--	21700	--	23436
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
46	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	23323,36	12440,46	23323	12440	666	12689	38894
		НР - 80%; СП - 8%			10216,80	5644,90	10217	5645		2881	

47	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0918	439273,00 --	--	40325 --	--	40325 --	-- 3226	43551
48	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	5	2538,60 1092,00	1446,60 531,48	12693 5460	7233 2657	-- 	6494 1535	20722
		Заземление ВЛ 10 кВ вдоль действующей линии									
49	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	3	2019,46 501,12	1518,34 417,79	6058 1503	4555 1253	-- 	2205 661	8925
50	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	252,79 202,18	19,98 4,44	2022 1617	160 36	245 	1190 257	3469
51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02	201003,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020 	-- 322	4342
52	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04954	201458,00 --	-- --	9980 --	-- --	9980 	-- 798	10779
53	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	1624,39 1624,39	-- --	1949 1949	-- --	-- 	1403 268	3621
54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	847,97 847,97	-- --	1018 1018	-- --	-- 	733 140	1890
55	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,07	120305,22 54275,40	63245,32 19766,78	8421 3799	4427 1384	195 	4146 1005	13573
56	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7050,59 2767,87	4062,77 1514,50	7051 2768	4063 1514	220 	3426 838	11315
57	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,0634	901754,00 --	-- --	57171 --	-- --	57171 	-- 4574	61745
		Изоляционные работы действующей линий									
58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10	295,44 272,46	22,97 2,61	2954 2725	230 26	-- 	2558 441	5954
59	С121-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,007535	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 	-- --	--

60	С121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	1,2	185,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
61	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0012	76171,00	--	91	--	91	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
62	С121-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0001	45268,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
63	С121-130703-0801	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,000497	104633,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Монтажные работы вдоль действующей линий									
64	Е11-330109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,033	48599,00	26090,04	1604	861	84	748	2540
		НР - 80%, СП - 8%			19962,00	8361,77	659	276		188	
65	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033	501948,00	--	16564	--	16564	--	17889
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
66	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12	442,31	59,89	5308	719	647	2967	8937
		НР - 72%, СП - 8%			328,54	14,90	3942	179		662	
67	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	433,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
68	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14740,31	4381,61	14740	4382	109	9537	26220
		НР - 80%, СП - 8%			10248,50	1672,82	10249	1673		1942	
69	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
		Демонтаж существующей ВЛ10кВ вдоль дейсвующей линии									
70	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж	опора	1	11328,63	6220,23	11329	6220	--	6345	19087
		НР - 80%, СП - 8%			5108,40	2822,45	5108	2822		1414	
71	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30188,00	--	60376	--	60376	--	65206
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
72	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	33	36987,00	--	1220571	--	1220571	--	1318217
		СП - 8%			--	--	--	--		97646	

73	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	102015,00 --	--	102015 --	--	102015 --	-- 8161	110176
74	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,189	501948,00 --	--	94868 --	--	94868 --	-- 7589	102458
75	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	1,8	43491,44 --	--	78285 --	--	78285 --	-- 6263	84547
76	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	484,00 --	--	19360 --	--	19360 --	-- 1549	20909
77	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	651,00 --	--	26040 --	--	26040 --	-- 2083	28123
78	С124-040201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	4343,00 --	--	173720 --	--	173720 --	-- 13898	187618
79	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	1070,00 --	--	42800 --	--	42800 --	-- 3424	46224
80	С124-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	1704,00 --	--	68160 --	--	68160 --	-- 5453	73613
81	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	143	383,00 --	--	54769 --	--	54769 --	-- 4382	59151
82	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	36	548,00 --	--	19728 --	--	19728 --	-- 1578	21306
83	С124-010106-2701	Штыри маятниковые СП - 8%	шт.	124	146,00 --	--	18104 --	--	18104 --	-- 1448	19552
84	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	128	51,00 --	--	6528 --	--	6528 --	-- 522	7050
85	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	6	54,00 --	--	324 --	--	324 --	-- 26	350
86	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	80	3375,00 --	--	270000 --	--	270000 --	-- 21600	291600
87	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	134	1933,00 --	--	259022 --	--	259022 --	-- 20722	279744

88	С124-040204-0106	Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	623,00 --	--	1246 --	--	1246 --	-- 100	1346
89	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	822,00 --	--	4932 --	--	4932 --	-- 395	5327
90	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%, СП - 8%	т	0,5266	5602,85 5602,85	--	2950 2950	--	--	2360 425	5736
91	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%, СП - 8%	т	0,233	4300,25 4300,25	--	1002 1002	--	--	802 144	1948
92	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка СП - 8%	т	9,48	342,00 --	--	3242 --	--	--	-- 259	3502
93	С341-310101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка СП - 8%	т	9,48	342,00 --	--	3242 --	--	--	-- 259	3502
94	С341-010203-1040	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км СП - 8%	т	13,3556	990,00 --	--	13222 --	--	--	-- 1058	14280
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4891362	320587	4198173	343709	5649979
	Стоимость оборудования		Тенге				304102	120566	48793	414903	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48793				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48793				
	Материалы		Тенге				1631621				
	Всего заработная плата		Тенге				892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5774			
		Накладные расходы	Тенге				1624291				
		Сметная прибыль	Тенге				4157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				130862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1766641				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5774			
	Материалы		Тенге				2726252				
	Всего заработная плата		Тенге				23204				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					418894			
	Местные материалы		Тенге				603844				
	Транспортные расходы		Тенге				1461247				
		Накладные расходы	Тенге				19706				
		Сметная прибыль	Тенге				339552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3311069				
		Сметная заработная плата	Тенге								393
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					418894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				479499				
		Сметная прибыль	Тенге				479499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38360				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				517859				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5196				
			Тенге				5196				

		Сметная прибыль	Тенге				416					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5612					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5649974					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
		Сметная заработная плата	Тенге					424669				
РАЗДЕЛ 3. Вынос и замена провода ВЛ 10кВ в нормальных условиях												
95	Е11-340203-0101	**Опоры деревянные двустечные. ДЕМОНТАЖ** *НР - 76%, СП - 8%*	опора	1	3149,52 2639,62	509,90 156,67	3150 2640	510 157	--	2125 422	5697
96	Е11-340203-0101	**Опоры деревянные одинарные. ДЕМОНТАЖ** *НР - 76%, СП - 8%*	опора	22	3149,52 2639,62	509,90 156,67	69289 58072	11218 3447	--	46754 9283	125327
97	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	1,67	73450,45 33922,13	39528,32 12354,24	122662 56650	66012 20632	--	61825 14759	199246
98	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,926	88140,54 40706,55	47433,99 14825,09	81618 37694	43924 13728	--	41138 9820	132576
99	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,82069	120305,22 54275,40	63245,32 19766,78	98733 44543	51905 16222	2285	48613 11788	159133
100	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,592	903826,00 --	-- --	535065 --	-- --	535065	-- 42805	577870
101	С124-040201-0102	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	484,00 --	-- --	5808 --	-- --	5808	-- 465	6273
102	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	651,00 --	-- --	7812 --	-- --	7812	-- 625	8437
103	С124-040201-0792	**Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	4343,00 --	-- --	52116 --	-- --	52116	-- 4169	56285
104	С124-040201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	1070,00 --	-- --	12840 --	-- --	12840	-- 1027	13867
105	С124-040203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	1524,00 --	-- --	18288 --	-- --	18288	-- 1463	19751
106	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	92	383,00 --	-- --	35236 --	-- --	35236	-- 2819	38055
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1042618 199599	173569 54185	669450 --	200455 99445	1342517

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1342518				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
	Сметная заработная плата	Тенге					253784			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9439260
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				824998				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					743325			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					271609			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6181847		
	- Перевозка грузов	Тенге				63228				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						48793		
	- Накладные расходы	Тенге							881477	
	- Сметная прибыль	Тенге							695590	
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				9 439 260				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора ТОО "METKA-EGN KZ"

Иоаннис Петридис

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Софт Кызылорда"

Таттибаев Б.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «METKA-EGN KZ»** ИИН/БИН **050340002005**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** **020640007001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда по переносу и строительству 10кВ воздушной линии №007 от 05.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
3	15.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конечная оплата в размере 40% от общей стоимости работ. Третий этап по объекту "Установка трансформатора 400кВА" "			работа	1	9 439 260,00	9 439 260,00
				Итого	1	x	9 439 260,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Таттибаев Б.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

М.П.