Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 904
11.09.2015
(Дата выписки)

			Сумма
Отправитель денег: АО "Байтерек девелопмент"	**ИИК** KZ429470398990112034	**Код** 15	30,438,366-90
БИН/ИИН:081140011838 **Банк получателя** АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК",	**БИК** ALFAKZKA		
Бенефициар: ТОО "Малик"	**ИИК** KZ624322203398F00208	**КБе** 17	
БИН/ИИН:991040005364 **Банк-бенефициара:** Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан),	**БИК** VTBAKZKZ		

Сумма прописью
Тридцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть тенге 90 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	820
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	11.09.2015

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
За строительно-монтажные работы, согласно Справки о стоимости выполненных работ за период с 08.08.2015г.по 27.08.2015г.и Договора №0 5-3/62 от 26.05.2015г. и счета на оплату №8 от 26.08.2015г. Сумма 30 4

М.П.

ФИО руководителя подпись Куздибаев А. Ш. _____

ФИО главного бухгалтера подпись Аринов А. Е. _____

Проведено банком-получателем
"___" _____
_____
(Подписи ответисполнителей)

АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
11.09.2015
БИК ALFAKZKA

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **ТОО " Малик"** БИН: 991040005364	**ИИК** **KZ624322203398F00208**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. г. Алматы	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 8 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 991040005364,ТОО " Малик",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, дом № 2, к.15**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО " ИО " Казахстанская Ипотечная Компания",Республика Казахстан, г.Алматы, Карасай батыр, дом № 98**

Договор: **№ 05-3/63 по стр-ву 100 кв. жилого дома в п К.Кайсенова, ВКО от 26.05.2015г**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района,ВКО период 08.08.2015г по 27.08.2015г	1,000	Работа	30 438 366,90	30 438 366,90

Итого: **30 438 366,90**

В том числе НДС: **3 261 253,60**

Всего наименований 1, на сумму 30 438 366,90 KZT

Всего к оплате: Тридцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть тенге 90 тиын

Исполнитель _____ /Кудырбаева Рая/

МАЛИК

Счет-фактура № 00007 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО " Малик"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040005364, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, дом № 2, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024367, от 08.08.2013

ИИК поставщика: KZ624322203398F00208, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 05-3/63 по стр-ву 100 кв. жилого дома в п К.Кайсенова, ВКО от 26.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО,Уланский район, п.Касым Кайсенова

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО " ИО " Казахстанская Ипотечная Компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720, Республика Казахстан, г.Алматы, Карасай батыр, дом № 98

ИИК получателя: KZ75722S000000486984, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района,ВКО период с 08.08.2015г по 27.08.2015г	Работа	1	28 017 642,58	28 017 642,58	12%	3 362 117,11	31 379 759,69		
Всего по счету:					**28 017 642,58**		**3 362 117,11**	**31 379 759,69**		

Руководитель: Айтахметов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кудырбаева Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кудырбаева Р.Ж

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО " ИО " Казахстанская Ипотечная Компания",Республика Казахстан, г.Алматы, Карасай батыр, дом №**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001240001720**

Исполнитель **ТОО " Малик",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, дом № 2, к.15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040005364

Договор (контракт) № 05-3/63 по стр-ву 100 кв. жилого дома в п К.Кайсенова, ВКО от 26.05.2015г

Номер документа	Дата составления
00007	**26.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района,ВКО	08.08.2015г.-27.08.2015 г		Работа	1	31 379 759,69	31 379 759,69
				Итого	1	x	31 379 759,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтахметов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.председателя правления АО " Байтерек девелопмент " по доверенности № 33 от 01.04.2015г / _____ / Сакишев Е.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик"

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за _за август месяц 2015года (за период с 08.08.2015г. по 27.08.2015 г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		05-3/63	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в отчетном месяце, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО	169 017 093,43	28 017 642,58	62 623 521,00	11 626 700,00					3 362 117,11	31 379 759,69
В том числе:										

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности
№33 от 01.04.2015г
Сакишев Е.Р.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Малик"
Айтахметов Н.М.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
Есжанов М.М.
(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г

№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО"

Акт

выполненных работ №4 за август месяц 2015г. (за период с 08.08.2015г. по 27.08.2015 г)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Стены								
104	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	53,72	8145,92	335,84	437599	18041	52345	4,54	244
				699,75	126	37591	6769	118	0,61	33
105	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000; / *м2 стен (без вычета проемов)*	-141,36	38,93	–	-5503	–	-6494	0,219	-31
				38,93	–	-5503	–	118	–	–
106	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	69,816	8104,74	337,41	565841	23557	65619	4,38	306
				670,5	126	46812	8797	118	0,62	43
107	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	1,364	8104,74	337,41	11055	460	1283	4,38	6
				670,5	126	915	172	118	0,62	1
108	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентшахты) / *м3 кладки*	2,296	7972,78	337,41	18306	775	2157	4,38	10
				670,5	126	1539	289	118	0,62	1
		3.2 Перемычки								
119	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т / *шт сборных конструкций*	17	105,61	66,43	1795	1129	1134	0,148	3

120 Е7-11-1			23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	393,74	250,96	5906	3764	4598	0,813	12
	шт сборных конструкций								
121 30-15-64			130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,66	23100		84546				
	м3								
127 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (электрониши)	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций								
128 30-15-64			23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,0352	23100		813				
	м3								

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

130 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	20	1466,64	373,54	29333	7471	16822	2,66	53
	шт сборных конструкций								
131 Е7-45-5			465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	30	903,54	200,77	27106	6023	15558	1,74	52
	шт сборных конструкций								
133 30-17-8			299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	249,3288	2640		658228				
	м2								
134 99-1-17тех.час	Надбавка на толщину плиты на 1 см	249,3288	45		11220				
	м2								
138 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	441	38	140	3,37	–
146 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2	4	1466,64	373,54	5867	1494	3364	2,66	11
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
147 Е6-1-16	Устройство балконных плит железобетонных	3,24	7120,51	196,62	23070	637	1179	1,79	6
	м3								
148 30-1-56			272,25	74,27	882	241	105	0,3628	1
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,24	170		551				
	м3								
149 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0738	65000		4797				

150 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	*т* 0,01312	45800		601				
151 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т* 0,049	68200		3342				
152 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т* 0,0206	67700		1395				
153 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	*т* 0,386	61200		23623				
154 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т* 0,104	93997,62	304,24	9776	32	3625	198	21
155 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2* 3,056	33075 21,8	114,75 0,05	3440 67	12 –	105 16	0,56 0,0295	– –
156 Е7-44-3	Укладка прогонов перекрытий массой до 1 т	*шт сборных конструкций* 3	5,81 464,22	0,02 242,86	18 1393	– 729	90 1196	0,0001 1,19	– 4
157 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	*м3* 0,516	198,68 18900	86,05	596 9752	258	140	0,3688	1
158 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная плита) массой до 0,5 т	*шт сборных конструкций* 1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
159 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	*м3* 0,028	171,9 17200	8,83	172 482	9	140	0,0405	–
	Всего прямые затраты				**1941146**	**64369**			**700**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**109473** 1767304	**23737**			**111**
	Накладные расходы, тенге				163460				
	- заработная плата, тенге				24519				
	- трудоемкость, чел-ч				82				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	126276
Всего	**2230882**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	24540
- сметная заработная плата, тенге	3460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	38342
- сметная заработная плата, тенге	17637
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22554
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9022
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2325340**

100 квартирный жилой дом в осях 6-11/1
Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

104 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,72	8145,92	335,84	437599	18041	52345	4,54	244
	м3 кладки		699,75	126	37591	6769	118	0,61	33
105 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-141,36	38,93	–	-5503	–	-6494	0,219	-31
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-5503	–	118	–	–
106 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	69,816	8104,74	337,41	565841	23557	65619	4,38	306
	м3 кладки		670,5	126	46812	8797	118	0,62	43
107 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,364	8104,74	337,41	11055	460	1283	4,38	6
	м3 кладки		670,5	126	915	172	118	0,62	1
108 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентшахты)	2,296	7972,78	337,41	18306	775	2157	4,38	10
	м3 кладки		670,5	126	1539	289	118	0,62	1

3.2 Перемычки

119 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	105,61	66,43	1795	1129	1134	0,148	3
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
120 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	393,74	250,96	5906	3764	4598	0,813	12

	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
121 30-15-64									
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	3,66	23100		84546				
127 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (электрониши) *шт сборных конструкций*	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
			23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
128 30-15-64									
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,0352	23100		813				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

130 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	20	1466,64	373,54	29333	7471	16822	2,66	53
			465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
131 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	30	903,54	200,77	27106	6023	15558	1,74	52
			299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
133 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	249,3288	2640		658228				
134 99-1-17тех.час	Надбавка на толщину плиты на 1 см *м2*	249,3288	45		11220				
138 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
			8100	690,75	441	38	140	3,37	–
146 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	4	1466,64	373,54	5867	1494	3364	2,66	11
			465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
147 Е6-1-16	Устройство балконных плит железобетонных *м3*	3,24	7120,51	196,62	23070	637	1179	1,79	6
			272,25	74,27	882	241	105	0,3628	1
148 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	3,24	170		551				
149 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0738	65000		4797				
150 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,01312	45800		601				

151 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,049	68200		3342				
152 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0206	67700		1395				
153 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,386	61200		23623				
154 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,104	93997,62	304,24	9776	32	3625	198	21
			33075	114,75	3440	12	105	0,56	–
155 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,056	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
			5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
156 Е7-44-3	Укладка прогонов перекрытий массой до 1 т *шт сборных конструкций*	3	464,22	242,86	1393	729	1196	1,19	4
			198,68	86,05	596	258	140	0,3688	1
157 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 *м3*	0,516	18900		9752				
158 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная плита) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
159 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,028	17200		482				
	Всего прямые затраты				**1941146**	**64369**			**700**
					109473	**23737**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1767304				
	Накладные расходы, тенге				163460				
	- заработная плата, тенге				24519				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126276				
	Всего				**2230882**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	
- сметная заработная плата, тенге	24540
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	20
- сметная заработная плата, тенге	38342
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17637
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22554
	9022
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2325340**

100 квартирный жилой дом в осях 11/1-16
Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

112	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,72	8145,92	335,84	437599	18041	52345	4,54	244
		м3 кладки		699,75	126	37591	6769	118	0,61	33
113	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-141,36	38,93	–	-5503	–	-6494	0,219	-31
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-5503	–	118	–	–
114	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	69,816	8104,74	337,41	565841	23557	65619	4,38	306
		м3 кладки		670,5	126	46812	8797	118	0,62	43
115	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,364	8104,74	337,41	11055	460	1283	4,38	6
		м3 кладки		670,5	126	915	172	118	0,62	1
116	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентшахты)	2,296	7972,78	337,41	18306	775	2157	4,38	10
		м3 кладки		670,5	126	1539	289	118	0,62	1

3.2 Перемычки

131	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	105,61	66,43	1795	1129	1134	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
132	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	393,74	250,96	5906	3764	4598	0,813	12
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
133	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3.66	23100		84546				

		м3							
139 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (электрониши)	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
140 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,0352	23100		813				
	м3								

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

142 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	20	1466,64	373,54	29333	7471	16822	2,66	53
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
143 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	30	903,54	200,77	27106	6023	15558	1,74	52
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
145 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	249,3288	2640		658228				
	м2								
146 99-1-17тех.ча	Надбавка на толщину плиты на 1 см	249,3288	45		11220				
	м2								
150 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	441	38	140	3,37	–
158 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2	4	1466,64	373,54	5867	1494	3364	2,66	11
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
159 Е6-1-16	Устройство балконных железобетонных плит	3,24	7120,51	196,62	23070	637	1179	1,79	6
	м3		272,25	74,27	882	241	105	0,3628	1
160 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,24	170		551				
	м3								
161 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0738	65000		4797				
	т								
162 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01312	45800		601				
	т								
163 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,049	68200		3342				
	т								

164 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0206	67700		1395				
	т								
165 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,386	61200		23623				
	т								
166 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,104	93997,62	304,24	9776	32	3625	198	21
	т		33075	114,75	3440	12	105	0,56	–
167 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,056	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
168 Е7-44-3	Укладка прогонов перекрытий массой до 1 т	3	464,22	242,86	1393	729	1196	1,19	4
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	596	258	140	0,3688	1
169 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,516	18900		9752				
	м3								
170 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная плита) массой до 0,5 т	1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
171 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,028	17200		482				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1941146**	**64369**			**700**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**109473** 1767304	**23737**			**111**
	Накладные расходы, тенге				163460				
	- заработная плата, тенге				24519				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126276				
	Всего				**2230882**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				24540				
	- сметная заработная плата, тенге				3460				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	38342
	- сметная заработная плата, тенге	17637
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22554
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9022
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2325340**

100 квартирный жилой дом в осях 16-21
Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

104 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,72	8145,92	335,84	437599	18041	52345	4,54	244
	м3 кладки		699,75	126	37591	6769	118	0,61	33
105 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-141,36	38,93	–	-5503	–	-6494	0,219	-31
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-5503	–	118	–	–
106 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	69,816	8104,74	337,41	565841	23557	65619	4,38	306
	м3 кладки		670,5	126	46812	8797	118	0,62	43
107 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,364	8104,74	337,41	11055	460	1283	4,38	6
	м3 кладки		670,5	126	915	172	118	0,62	1
108 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентшахты)	2,296	7972,78	337,41	18306	775	2157	4,38	10
	м3 кладки		670,5	126	1539	289	118	0,62	1

3.2 Перемычки

120 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	105,61	66,43	1795	1129	1134	0,148	3
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
121 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	393,74	250,96	5906	3764	4598	0,813	12
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
122 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,66	23100		84546				
	м3								
128 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (электрониши)	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций								

129 30-15-64			23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,0352	23100		813				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

131 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	20	1466,64	373,54	29333	7471	16822	2,66	53
			465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
132 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	30	903,54	200,77	27106	6023	15558	1,74	52
			299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
134 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	249,3288	2640		658228				
135 99-1-17тех.ча	Надбавка на толщину плиты на 1 см *м2*	249,3288	45		11220				
139 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
			8100	690,75	441	38	140	3,37	–
147 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	4	1466,64	373,54	5867	1494	3364	2,66	11
			465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
148 Е6-1-16	Устройство балконных плит железобетонных *м3*	3,24	7120,51	196,62	23070	637	1179	1,79	6
			272,25	74,27	882	241	105	0,3628	1
149 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	3,24	170		551				
150 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0738	65000		4797				
151 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,01312	45800		601				
152 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,049	68200		3342				
153 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0206	67700		1395				

154 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,386	61200		23623				
	т								
155 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,104	93997,62	304,24	9776	32	3625	198	21
	т								
			33075	114,75	3440	12	105	0,56	–
156 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,056	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
157 Е7-44-3	Укладка прогонов перекрытий массой до 1 т	3	464,22	242,86	1393	729	1196	1,19	4
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	596	258	140	0,3688	1
158 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,516	18900		9752				
	м3								
159 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная плита) массой до 0,5 т	1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
160 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,028	17200		482				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1941146**	**64369**			**700**
					109473	**23737**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1767304				
	Накладные расходы, тенге				163460				
	- заработная плата, тенге				24519				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126276				
	Всего				**2230882**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				24540				
	- сметная заработная плата, тенге				3460				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				38342				
	- сметная заработная плата, тенге				17637				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22554				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9022				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2325340**				

100 квартирный жилой дом в осях 21-26
Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

105 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,72	8145,92	335,84	437599	18041	52345	4,54	244
	м3 кладки		699,75	126	37591	6769	118	0,61	33
106 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-141,36	38,93	–	-5503	–	-6494	0,219	-31
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-5503	–	118	–	–
107 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	69,816	8104,74	337,41	565841	23557	65619	4,38	306
	м3 кладки		670,5	126	46812	8797	118	0,62	43
108 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,364	8104,74	337,41	11055	460	1283	4,38	6
	м3 кладки		670,5	126	915	172	118	0,62	1
109 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентшахты)	2,296	7972,78	337,41	18306	775	2157	4,38	10
	м3 кладки		670,5	126	1539	289	118	0,62	1

3.2 Перемычки

120 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	105,61	66,43	1795	1129	1134	0,148	3
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
121 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	393,74	250,96	5906	3764	4598	0,813	12
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	1961	1323	140	0,3715	6
122 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,66	23100		84546				
	м3								
128 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (электрониши)	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
129 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,0352	23100		813				

		м3								
Раздел 4 Перекрытие										
4.1 Перекрытие										
131	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	20	1466,64	373,54	29333	7471	16822	2,66	53
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
132	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	30	903,54	200,77	27106	6023	15558	1,74	52
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
134	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	249,3288	2640		658228				
		м2								
135	99-1-17тех.ча	Надбавка на толщину плиты на 1 см	249,3288	45		11220				
		м2								
139	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	441	38	140	3,37	–
148	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2	4	1466,64	373,54	5867	1494	3364	2,66	11
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
149	Е6-1-16	Устройство балконных железобетонных плит	3,24	7120,51	196,62	23070	637	1179	1,79	6
		м3		272,25	74,27	882	241	105	0,3628	1
150	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,24	170		551				
		м3								
151	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0738	65000		4797				
		т								
152	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01312	45800		601				
		т								
153	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,049	68200		3342				
		т								
154	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0206	67700		1395				
		т								
155	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,386	61200		23623				
		т								
156	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,104	93997,62	304,24	9776	32	3625	198	21

	т								
			33075	114,75	3440	12	105	0,56	–
157 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,056	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
158 Е7-44-3	Укладка прогонов перекрытий массой до 1 т	3	464,22	242,86	1393	729	1196	1,19	4
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	596	258	140	0,3688	1
159 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,516	18900		9752				
	м3								
160 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная плита) массой до 0,5 т	1	398,34	24,15	398	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
161 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,028	17200		482				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1941146**	**64369**			**700**
					109473	**23737**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1767304				
	Накладные расходы, тенге				163460				
	- заработная плата, тенге				24519				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126276				
	Всего				**2230882**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				24540				
	- сметная заработная плата, тенге				3460				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				38342				
	- сметная заработная плата, тенге				17637				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22554				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9022				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2325340**				

ИТОГО по акту		11626700,00
Итого по акту в текущих ценах	К= 2,3625170550	27468277,04
Налог (2 %)		549365,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		28017642,58
НДС (12 %)		3362117,11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**31379759,69**

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
_____Сакишев Е.Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
_____Есжанов М.М.

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____Жанекенов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Малик"
_____Айтахметов Н.М.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна

Инженер технического надзора
ТОО "Dostar Stroi Group"
Захарова Елена Сергеевна