Заказчик: **филиала Компании «Dongil Construction Co. LTD» в городе Астана**
Подрядчик: **ТОО "ДорСтройГрупп2050"**
Объект: **"Строительство Научно-оздоровительного комплекса "Назарбаев Университет". ПК 7. НЭС 0,4 кВ.**

Акт № 4

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2018 г.

на **НЭС 0,4 кВ.**

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы 0,4кВ								
		Рытье траншей КЛ-0,4кВ от ТП до объектов								
1	**Е0101-12-29 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3,16**	**107,22**	**104,07**	**339**	**329**	**45**	**0,02**	**--**
		м3		**3,16**	**11,68**	**10**	**37**	**97**	**0,03**	**--**
2	**Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**12,85**	**949,32**	**--**	**12199**	**--**	**13785**	**5,13**	**66**
		м3		**949,32**	**--**	**12199**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее (Т-1,Т-2,Т-3,Т-4,Т-5)**	**68**	**44,02**	**33,36**	**2993**	**2268**	**1217**	**0,07**	**5**
		м		**10,56**	**8,28**	**718**	**563**	**95**	**0,05**	**3**
4	**С143008-92 Изм. и доп. вып. 30**	**Песок природный**	**4,76**	**418,00**	**--**	**1990**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17521**	**2597**			**71**
			Тенге			**12927**	**600**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2993**				
	Материалы -		Тенге			**7**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1217**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**183**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**253**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4463**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1464**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14527**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12246**			
	Местные материалы -		Тенге			**1990**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13830**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2075**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1701**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14320**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**34522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15784**			
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы								
		Провода и кабели								
5	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**237**	**32,06**	**2,52**	**7598**	**597**	**5458**	**0,12**	**28**
		м		**23,64**	**0,60**	**5603**	**142**	**95**	**--**	**1**
6	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**68**	**30,84**	**3,72**	**2097**	**253**	**1519**	**0,13**	**9**
		м		**22,92**	**0,60**	**1559**	**41**	**95**	**--**	**--**
7	**Ц0108-146-4**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	**585**	**106,12**	**38,76**	**62080**	**22675**	**25542**	**0,24**	**140**
		м		**37,56**	**8,40**	**21973**	**4914**	**95**	**0,05**	**29**
8	**Ц0108-141-3**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**272**	**36,96**	**9,00**	**10053**	**2448**	**6636**	**0,14**	**39**
		м		**23,76**	**1,92**	**6463**	**522**	**95**	**0,01**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	474	77,26	11,40	36621	5404	27558	0,37	176
		м		59,16	2,04	28042	967	95	0,01	6
10	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	136	51,92	12,72	7061	1730	4853	0,22	29
		м		34,80	2,76	4733	375	95	0,02	2
11	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,6222	1456967,00	--	906525	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-3290 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,59568	827533,00	--	492945	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,3111	519047,00	--	161476	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151603-195 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВБбШв 4х4 ГОСТ 1508-78	0,3111	202711,00	--	63063	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и материалы								
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты в траншее	0,136	7763,29	6190,50	1056	842	442	7,56	1
		км		1572,79	869,62	214	118	133	5,04	1
16	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Лента ЛЗС	136	2,00	--	272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1750847	33948			424
			Тенге			68585	7080			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1750575				
	Материалы -		Тенге			24034				
	Всего заработная плата -		Тенге				75665			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1624009				
		Накладные расходы -	Тенге			72008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1931938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				86466			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1932227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				86466			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1768368	36546			495
			Тенге			81512	7680			44
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1753569				
	Материалы -		Тенге			24040				
	Всего заработная плата -		Тенге				76946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1624009				
		Накладные расходы -	Тенге			73225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1936401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				87930			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14799				
	Всего заработная плата -		Тенге				12246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272				
	Местные материалы -		Тенге			1990				
		Накладные расходы -	Тенге			13830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1966749		1966749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				102250			
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			35 401				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	2 002 150		2 002 150				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,772%	**Тенге**			55 500				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			20 022				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			8 009				
		Итого в ценах 2001 г.	**Тенге**			2 085 680				
		Итого в текущих ценах 2018 г. k-(2405/775)=3,103	**Тенге**			6 472 337				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			129 447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			6 601 783				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			792 214				
		Итого с НДС	Тенге			7 393 997				
		Скидка подрядчика 2,55434 %	Тенге			188 868				
		Итого к оплате подрядчику	Тенге			7 205 130				
		В том числе: Материалы, с НДС	Тенге			6 045 868				
		В том числе: Работы, с НДС	Тенге			1 159 262				

Представитель Заказчика
филиала Компании «Dongil Construction Co. LTD» в городе Астана — **Сонг Джебонг**

Представитель Подрядчика
ТОО "ДорСтройГрупп 2050" — **Сейтжан Т.**

Нуркенов Г.С. 12.01.2018
12.01.2019

Атаньязов Б.Т.