Заказчик: **К/Х "САМВЕЛ"**

Типовая ведомственная форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «ROYAL RICHES»**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт подъездных путей

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			СМР в текущем уровне цен	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	прочие затраты, не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 173 092								-	11 173 092
в том числе										
за отчетный месяц		11 173 092		11 173 092					-	11 173 092

Заказчик:
Гл. инженер к/х "САМВЕЛ" _____ **Сахно А.В.**

Подрядчик:
ТОО «ROYAL RICHES» _____ **Хачатрян А. С.**

Заказчик: К/Х "САМВЕЛ"
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт подъездных путей

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2013 года
на: 2-1 Средний ремонт подъездных путей

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Разборка бортовых камней										
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	320	122,85	--	39312	--	52285	0,77	245
		м		122,85	--	39312	--	133	--	--
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44,544	27,10	--	1207	--	29	0,11	5
		т		5,42	--	241	--	12	--	--
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	44,544	84,26	--	3753	--	751	0,35	16
		т		16,85	--	751	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44272	--			266
			Тенге			40304	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				48264			
РАЗДЕЛ 2.Установка бортовых камней										
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		м3		218,93	--	876	--	113	--	--
5	Е0127-14-4 вода до 6 км	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	6,034	1999,36	249,45	12064	1505	891	0,22	1
		м3		32,18	78,84	194	476	133	0,27	2
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	320	2100,20	6,63	672063	2122	47002	0,70	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	34778	562	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			685003	3627			231
			Тенге			35847	1038			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			777918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				44218			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожное полотно								
7	**Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см**	**2640**	**119,34**	**116,17**	**315062**	**306694**	**34199**	**0,02**	**46**
		м2		3,01	6,73	7946	17767	133	0,03	70
8	**Е010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**439,759584**	**84,26**	**84,26**	**37054**	**37054**	**7411**	--	--
		т		--	16,85	--	7411	100	0,35	156
9	**Е0168-2-1**	**Ремонт шебеночных оснований дорог**	**1848**	**160,01**	**44,81**	**295691**	**82809**	**188357**	**0,46**	**845**
		м2		69,73	15,42	128861	28496	119,7	0,05	92
10	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**	**2640**	**396,66**	**8,29**	**1047177**	**21894**	**21910**	**0,03**	**79**
		м2		5,19	1,05	13702	2772	133	--	10
11	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2**	**10560**	**45,65**	**0,27**	**482044**	**2873**	**610**	--	1
		м2		0,02	0,02	211	247	133	--	2
12	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**	**2640**	**509,11**	**8,29**	**1344059**	**21894**	**21910**	**0,03**	**79**
		м2		5,19	1,05	13702	2772	133	--	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3521088	473218			1050
			Тенге			164422	59465			340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4023213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1527
		Сметная заработная плата -	Тенге				265047			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4250363	476845			1547
			Тенге			240573	60503			343
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:	Тенге			4904309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				357528			
		Итого в текущих ценах 2013 г., К = 2,233548	Тенге			**10954011**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**219080**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**11173092**				

18000

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ROYAL RICHES»

_____ Хачатрян А. С.

ЗАКАЗЧИК:

Гл. инженер к/х "САМВЕЛ"

_____ Сахно А.В.