Форма 2В

Заказчик: Директор ТОО "Asia Management"
Подрядчик: ТОО "Темір зат"
Договор: № 45 от 26 августа 2011г.

А К Т N 1

выполненых работ за **Октябрь - Декабрь 2011 года**

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. ТЕМИРТАУ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		НА ОТМ. +0,000 В РЯДАХ А/3-Б/3 ОСИ 34-35								
1	Е0106-22-11 к=0,2	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/АРМИРОВАНИЕ/	25,15	604,53	48,69	15201	1224	7519	1,68	42
				266,40	18,39	6699	462	105	0,09	2
		м3								
2	С	Арматура класса АIII диам. 10 мм и 12 мм для перекрытия/давальческий материал/	4,3	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	Счет фактура №100000010 77 от "3" октября 2011г.	Арматура класса АIII диам. 8 мм для изготовления кронштейнов	0,131	51596,75	--	6759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	С	Арматурная проволока Вр4 для изготовления кронштейнов /давальческий материал/	0,0126	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0106-22-11 к=0,5	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/БЕТОНИРОВАНИЕ/	25,15	955,44	--	24025	--	17585	4,21	106
				666,00	--	16747	--	105	0,22	6
		м3								
6	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	6	2659,00	2659,00	15954	15954	480	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч		--	666,00	--	3996	12	3,86	23
7	С	Бетон для перекрытия/давальческий материал/ м3	25,52	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0114-34-1н рим.	Устройство покрытия из пленки м2	198	25,77	0,07	5102	14	3900	0,12	24
				18,56	0,02	3675	4	106	--	--
9	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/ м2	247,5	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +0,000 В РЯДАХ А/3-Г/2 ОСИ 31-32								
10	Е0106-22-11 к=0,2	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/АРМИРОВАНИЕ/ м3	41,15	604,53	48,69	24875	2003	12305	1,68	69
				266,40	18,39	10962	757	105	0,09	4
11	С	Арматура класса АIII диам. 10 мм и 12 мм для перекрытия/давальческий материал/ т	6,44	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-22-11 к=0,5	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/БЕТОНИРОВАНИЕ/ м3	41,15	955,44	--	39314	--	28775	4,21	173
				666,00	--	27405	--	105	0,22	9
13	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час маш-ч	9	2659,00	2659,00	23931	23931	719	--	--
				--	666,00	--	5994	12	3,86	35
14	С	Бетон для перекрытия/давальческий материал/ м3	41,77	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0114-34-1н рим.	Устройство покрытия из пленки м2	324	25,77	0,07	8349	23	6381	0,12	40
				18,56	0,02	6013	6	106	--	--
16	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/ м2	405	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +4,500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-22-11 к=0,2	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/АРМИРОВАНИЕ/**	273,94	604,53	48,69	165604	13338	81916	1,68	461
		м3		266,40	18,39	72977	5038	105	0,09	25
18	С	**Арматура класса АIII диам. 10 мм и 12 мм для перекрытия/давальческий материал/**	42,88	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-22-11 к=0,5	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/БЕТОНИРОВАНИЕ/**	273,94	955,44	--	261732	--	191566	4,21	1153
		м3		666,00	--	182443	--	105	0,22	62
20	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	62	2659,00	2659,00	164858	164858	4955	--	--
		маш-ч		--	666,00	--	41292	12	3,86	239
21	С	Бетон для перекрытия/давальческий материал/	278,05	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0114-34-1и рим.	Устройство покрытия из пленки	2157	25,77	0,07	55586	151	42482	0,12	265
		м2		18,56	0,02	40034	43	106	--	--
23	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	2696,25	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +9,000								
24	Е0106-22-11 к=0,2	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/АРМИРОВАНИЕ/	452,63	604,53	48,69	273626	22038	135350	1,68	762
		м3		266,40	18,39	120580	8325	105	0,09	41
25	С	Арматура класса АIII диам. 10 мм и 12 мм для перекрытия/давальческий материал/	70,85	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Счет фактура №100000010 77 от "3" октября 2011г.	Арматура класса АIII диам. 8 мм для изготовления кронштейнов	2,36	51596,75	--	121667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	С	**Арматурная проволока Вр4 для изготовления кронштейнов /давальческий материал/**	0,2267	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0106-22-11 к=0,5	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/БЕТОНИРОВАНИЕ/**	282,62	955,44	--	270024	--	197634	4,21	1190
				666,00	--	188223	--	105	0,22	63
		м3								
29	С2009-4	**Автобетононасосы, 65 м3/час**	63	2659,00	2659,00	167517	167517	5035	--	--
				--	666,00	--	41958	12	3,86	243
		маш-ч								
30	С	**Бетон для перекрытия/давальческий материал/**	286,86	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	Е0114-34-1и рим.	Устройство покрытия из пленки	282,62	25,77	0,07	7283	20	5566	0,12	35
				18,56	0,02	5245	6	106	--	--
		м2								
32	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	353,27	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
33	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004изм. к доп. вып.9 СН РК 8.02-04.20.03	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12-16 мм /устройство каркаса при бетонных работах по устройству монолитных перекрытий для жесткости опирания профлиста к балкам//давальческий материал/	6,16	10300,00	--	63448	--	7614	--	--
				10300,00	--	63448	--	12	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1714857	411070			4322
			Тенге			744452	107882			752
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1714857				
	Материалы -		Тенге			430909				
	Всего заработная плата -		Тенге				852333,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191874				
		Накладные расходы -	Тенге			749780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112467,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2612516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5449
		Сметная заработная плата -	Тенге				964800,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2612516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5449
		Сметная заработная плата -	Тенге				964800,00			

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

НА ОТМ. -3,500 В РЯДАХ А"-В/2 ОСИ 30-26

34	Е0101-164-2	Ручная доработка грунта	14	218,93	--	3065	--	3463	1,54	22
		м3		218,93	--	3065	--	113	--	--
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	14	230,27	100,89	3224	1412	2676	0,85	12
		м3		123,75	38,25	1733	536	118	0,18	3
36	С	Щебень /давальческий материал/	17,8	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0114-34-1п рим.	Устройство гидроизоляции из пленки - верхний слой	609,4	25,77	0,07	15704	43	12002	0,12	75
		м2		18,56	0,02	11310	12	106	--	--
38	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	761,75	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	609,4	53,47	--	32585	--	39300	0,36	220
		м2		52,43	--	31951	--	123	0,03	16
40	Е0111-15-2 К=34	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /толщиной 200 мм/	609,4	57,46	--	35016	--	43070	0,35	215
		м2		57,46	--	35016	--	123	--	1
41	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	17	2659,00	2659,00	45203	45203	1359	--	--
		маш-ч		--	666,00	--	11322	12	3,86	66
42	С	Бетон для устройства пола/давальческий материал/	124,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок проволокой сеткой Вр1	1,37	5239,08	327,33	7152	447	2886	11,60	16
		т		1890,00	123,75	2580	169	105	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С	Сетка ВрI для армирования пола /давальческий материал/	639,87	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +0,000								
45	Е0114-34-1и рим.	Устройство гидроизоляции из пленки - верхний слой	198	25,77	0,07	5102	14	3900	0,12	24
		м2		18,56	0,02	3675	4	106	--	--
46	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	247,5	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	19,8	1811,99	169,49	35877	3356	33769	9,47	188
		м3		1642,50	63,00	32522	1247	100	0,31	6
48	С	Утеплитель толщиной 100 мм/давальческий материал/	20,2	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0114-34-1и рим.	Устройство гидроизоляции из пленки - верхний слой	198	25,77	0,07	5102	14	3900	0,12	24
		м2		18,56	0,02	3675	4	106	--	--
50	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	247,5	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +0,000 В РЯДАХ А/3-К ОСИ 26-37								
51	Е0114-34-1и рим.	Устройство гидроизоляции из пленки - верхний слой	136	25,77	0,07	3505	10	2678	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2524	3	106	--	--
52	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	170	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	136	53,47	--	7272	--	8770	0,36	49
		м2		52,43	--	7130	--	123	0,03	4
54	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /толщиной 80 мм/	136	16,90	--	2298	--	2827	0,10	14
		м2		16,90	--	2298	--	123	--	--
55	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	4	2659,00	2659,00	10636	10636	320	--	--
				--	666,00	--	2664	12	3,86	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч								
56	С	Бетон для устройства пола/давальческий материал/	11,1	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок проволкой сеткой Вр1	0,3046	5239,08	327,33	1596	100	644	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	576	38	105	0,60	--
58	С	Сетка Вр1 для армирования пола /давальческий материал/	142,8	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0114-34-1п рим.	Устройство покрытия из пленки	136	25,77	0,07	3505	10	2678	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2524	3	106	--	--
60	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	170	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ. +0,000 В РЯДАХ Г/1-И/1 ОСИ 18-22								
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1100	53,47	--	58817	--	70938	0,36	397
		м2		52,43	--	57673	--	123	0,03	30
62	Е0111-15-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /толщиной 50 мм/	1100	6,76	--	7436	--	9146	0,04	46
		м2		6,76	--	7436	--	123	--	1
63	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	31	2659,00	2659,00	82429	82429	2478	--	--
		маш-ч		--	666,00	--	20646	12	3,86	120
64	С	Бетон для устройства пола/давальческий материал/	56,1	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок проволкой сеткой Вр1	2,46	5239,08	327,33	12909	807	5210	11,60	29
		1т		1890,00	123,75	4657	305	105	0,60	1
66	С	Сетка Вр1 для армирования пола /давальческий материал/	1155	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0114-34-1п рим.	Устройство покрытия из пленки	1100	25,77	0,07	28347	77	21664	0,12	135
				18,56	0,02	20416	22	106	--	--
		м2								
68	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	1375	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		НА ОТМ. +4,500 В РЯДАХ А"-И/1 ОСИ 18-22								
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	738	53,47	--	39461	--	47593	0,36	266
				52,43	--	38693	--	123	0,03	20
		м2								
70	Е0111-15-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /толщиной 50 мм/	738	6,76	--	4989	--	6136	0,04	31
				6,76	--	4989	--	123	--	1
		м2								
71	С2009-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	21	2659,00	2659,00	55839	55839	1678	--	--
				--	666,00	--	13986	12	3,86	81
		маш-ч								
72	С	Бетон для устройства пола/давальческий материал/	37,64	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок проволкой сеткой Вр1	1,65	5239,08	327,33	8661	541	3495	11,60	19
				1890,00	123,75	3124	205	105	0,60	1
		1т								
74	С	Сетка Вр1 для армирования пола /давальческий материал/	774,9	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
75	Е0114-34-1п рим.	Устройство покрытия из пленки	738	25,77	0,07	19018	52	14535	0,12	91
				18,56	0,02	13697	15	106	--	--
		м2								
76	С	Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/	922,5	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534748	200988			1910
			Тенге			291265	51179			367
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			534748				
Материалы -			Тенге			42496				
Всего заработная плата -			Тенге				342444,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			347116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52067,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			934776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2451
		Сметная заработная плата -	Тенге				394512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			934776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2451
		Сметная заработная плата -	Тенге				394512,00			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		ПО РЯДУ А/3 В ОСЯХ 31-37								
77	Е0106-52-1	Монтаж блочной опалубки стен	151,5	351,30	184,80	53221	27997	35696	1,20	182
		м2		166,50	57,90	25225	8772	105	0,25	38
78	С	Стоимость несъемной пенополистерольной опалубки разм. 1200мм х 400мм х 290мм - ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ГЕННОДРЯДЧИКА	315,63	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,39	4276,93	285,43	5926	396	5920	20,97	29
		т		3991,50	77,26	5531	107	105	0,30	--
80	С	Арматура /сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/давальческий материал/	1,39	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-53-1	Бетонирование конструкций стен в блочной опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 16 см	151,5	79,71	14,46	12077	2191	11002	0,41	62
		м2		65,25	3,92	9885	593	105	0,02	3
82	С	Бетон /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200//давальческий материал/	25,06	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	117,48	60,17	--	7069	--	6362	0,38	44
		м2		60,17	--	7069	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке стен в осях 7-14**	155	198,44	4,92	30758	763	31723	1,15	178
				193,05	1,87	29923	290	105	0,01	1
		м2								
85	Е0106-48-6	**Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3**	4,81	481,32	197,82	2313	951	1975	2,01	10
				283,50	107,95	1362	519	105	0,55	3
		м3								
86	Счет фактура №32 от "30" сентября 2011г.	**Песок природный**	5,97	126,98	--	758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	Счет фактура №20014040 от "15" октября 2011г.	**Шлакопортландцемент**	2,01	6983,97	--	14038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	С	Сетка "Рабица" /давальческий материал/	558	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
89	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	77,5	60,17	--	4663	--	4197	0,38	29
				60,17	--	4663	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130823	32297			535
			Тенге			83658	10281			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130823				
	Материалы -		Тенге			73				
	Всего заработная плата -		Тенге				93939,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14796				
		Накладные расходы -	Тенге			96876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14531,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				108470,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				108470,00			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ								
90	**Е0126-33-5**	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	1,8	1811,99	169,49	3262	305	3070	9,47	17
		м3		1642,50	63,00	2957	113	100	0,31	1
91	С	**Утеплитель ПЕНОПЛЕКС /материал давальческий/**	1,76	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-7-5 Изм. и	**Обкладка колонн толщиной в 1/2 кирпича**	144,2	236,18	34,37	34057	4956	34349	1,21	174
		м2		189,00	12,87	27254	1856	118	0,06	9
93	С	**Кирпич керамический /давальческий материал/**	7268	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-47-17	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75**	3,32	412,25	128,75	1367	427	1157	2,01	7
		м3		283,50	48,65	940	161	105	0,55	2
95	Счет фактура №32 от "30" сентября 2011г.	**Песок природный**	4,49	126,98	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	144,2	119,04	1,88	17166	271	17824	0,65	94
		м2		117,00	0,72	16871	104	105	0,05	7
97	Е0106-48-6	**Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3**	2,18	412,25	128,75	898	280	759	2,01	4
		м3		283,50	48,65	617	106	105	0,55	1
98	С	**Песок природный /давальческий материал/**	2,42	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С	**Шлакопортландцемент /давальческий материал/**	0,9102	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**57319**	**6240**			**296**
			Тенге			**48639**	**2340**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57319**				
	Материалы -		Тенге			**1870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50980,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57159**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8574,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6869**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**121347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59553,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**121347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59553,00**			
		РАЗДЕЛ 5.ЛОТКИ								
100	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	26,88	23,36	22,08	628	593	178	0,01	--
		м3		1,28	5,56	34	149	97	0,02	1
101	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	10,08	230,27	100,89	2321	1017	1927	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1247	386	118	0,18	2
102	С	**Щебень из природного камня для строительных работ, М-1000 фракции 20-40 мм /давальческий материал/**	11,59	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	10,08	21,55	4,52	217	46	167	0,11	1
		м3		17,03	--	172	--	97	--	--
104	Е0114-34-1п рим.	**Устройство гидроизоляции из пленки - верхний слой**	67,2	25,77	0,07	1732	5	1323	0,12	8
		м2		18,56	0,02	1247	1	106	--	--
105	С	**Пленка полиэтиленовая /давальческий материал/**	84	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,72	392,17	66,01	2635	444	1557	1,35	9
				195,75	24,93	1315	168	105	0,12	1
		м3								
107	С	Бетон тяжелый марки В7,5 /М-100//давальческий материал/	7,25	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
108	Е0106-24-10 к=0,2	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм из бетона В15/АРМИРОВАНИЕ/	22,5	425,73	147,74	9579	3324	6935	0,23	5
				243,00	50,54	5468	1137	105	0,04	1
		м3								
109	С	Арматура для лотков/давальческий материал/	4,32	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	Е0106-24-10 к=0,8	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм из бетона В15/ОПАЛУБКА И БЕТОНИРОВАНИЕ/	22,5	1597,96	590,97	35954	13297	27740	3,64	82
				972,00	202,16	21870	4549	105	0,62	14
		м3								
111	С	Бетон для бетонирования лотков/давальческий материал/	22,84	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
112	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах /подъятие колодцев/	0,69	6154,88	2308,84	4247	1593	2826	13,87	10
				2286,00	864,68	1577	597	130	4,22	3
		м3								
113	Счет фактура №000000001 72 от "23" мая 2011г.	Кольца ж/б для колодцев диам. 1000 мм	3	3322,68	--	9968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Е0123-24-1	Установка люков	3	244,67	35,42	734	106	869	1,31	4
				209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68015	20425			128
			Тенге			33559	7027			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68015				
		Материалы -	Тенге			4064				
		Всего заработная плата -	Тенге				40585,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9968				
		Накладные расходы -	Тенге			43522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6528,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				47114,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				47114,00			
		РАЗДЕЛ 6.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
		СО СТОРОНЫ УЛ. ДИМИТРОВА								
115	Е0101-17-9 т.ч. и-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на строительной площадке/	150	50,55	48,31	7582	7247	2231	0,02	2
				2,23	13,10	335	1965	97	0,04	7
		м3								
116	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/вывоз со строительной площадки/	262,5	76,60	76,60	20107	20107	4021	--	--
				--	15,32	--	4021	100	0,32	84
		т								
		СО СТОРОНЫ ТД АЛЕМ								
117	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	498	18,22	18,22	9074	9074	3058	--	--
				--	6,33	--	3153	97	0,02	10
		м3								
118	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	498	0,53	0,53	265	265	90	--	--
				--	0,19	--	93	97	--	--
		м3								
		СО СТОРОНЫ дома № 20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на строительной площадке/**	198,3	50,55	48,31	10023	9581	2950	0,02	3
		м3		2,23	13,10	443	2598	97	0,04	9
120	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/вывоз со строительной площадки/**	327,2	76,60	76,60	25063	25063	5013	--	--
		т		--	15,32	--	5013	100	0,32	105
121	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вне строительной площадки/**	350	50,55	48,31	17691	16910	5206	0,02	5
		м3		2,23	13,10	781	4586	97	0,04	16
122	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	612,5	171,40	171,40	104983	104983	20997	--	--
		т		--	34,28	--	20997	100	0,72	441
123	Счет фактура № 15 от "10" октября 2011г.	Стоимость скального грунта	612,5	211,64	--	129627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	350	18,22	18,22	6377	6377	2149	--	--
		м3		--	6,33	--	2216	97	0,02	7
125	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	350	0,53	0,53	186	186	63	--	--
		м3		--	0,19	--	65	97	--	--
126	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	350	0,53	0,53	186	186	63	--	--
		м3		--	0,19	--	65	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на строительной площадке/	800	50,55	48,31	40436	38651	11900	0,02	12
				2,23	13,10	1786	10482	97	0,04	36
		м3								
128	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/вывоз со строительной площадки/	498,3	76,60	76,60	38170	38170	7634	--	--
				--	15,32	--	7634	100	0,32	160
		т								
129	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вне строительной площадки/	336	50,55	48,31	16983	16233	4998	0,02	5
				2,23	13,10	750	4403	97	0,04	15
		м3								
130	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	588	171,40	171,40	100783	100783	20157	--	--
				--	34,28	--	20157	100	0,72	423
		т								
131	Счет фактура № 15 от "10" октября 2011г.	Стоимость скального грунта	588	211,64	--	124442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
132	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	336	18,22	18,22	6122	6122	2063	--	--
				--	6,33	--	2127	97	0,02	7
		м3								
133	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	336	0,53	0,53	179	179	61	--	--
				--	0,19	--	63	97	--	--
		м3								
134	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	336	0,53	0,53	179	179	61	--	--
				--	0,19	--	63	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			658458	400296			28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4094	89701			1322
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			658458				
	Всего заработная плата -		Тенге				93795,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254069				
		Накладные расходы -	Тенге			92716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13907,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1397
		Сметная заработная плата -	Тенге				107702,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			796244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1397
		Сметная заработная плата -	Тенге				107702,00			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
135	С01031-А12- 2	Разгрузка арматуры и профилей	93,53	232,80	--	21774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С01031-А24- 2	Разгрузка утеплителя	29,62	91,40	--	2707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С01031-А3-2	Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	15,75	141,40	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-66-1 прим.	Крепление банеров к существующему ограждению /220 м.п. , высотой 1,5 м/	330	35,57	1,19	11738	393	12296	0,20	68
		м2		30,60	0,45	10098	148	120	--	1
139	Е	Крепление банеров к существующему ограждению	220	86,58	--	19047	--	--	0,18	40
		п.м.		86,58	--	19047	--	--	--	--
140	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /4 окна 2 м2/	8	252,58	19,17	2021	153	2277	1,38	11
		м2		230,97	6,18	1848	49	120	0,03	--
141	С	Блоки оконные пластиковые/давальческий материал/	8	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0109-43-5к =0,6	Демонтаж ограждения из профилированного алюминиевого листа	60	188,56	77,86	11314	4672	6924	0,43	26
				110,70	17,53	6642	1052	90	0,04	2
		м2								
143	Е0109-43-5	Монтаж ограждения из профилированного алюминиевого листа	60	332,57	129,77	19954	7786	11540	1,20	72
				184,50	29,21	11070	1753	90	0,10	6
		м2								
144	С	Лист профилированный алюминиевый/давальческий материал/	60	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
145	Е0109-22-12 Изм. и	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,6379	3928,59	2861,37	2506	1825	969	5,88	4
				1067,22	620,10	681	396	90	1,98	1
		т								
146	С	Труба диам. 114 мм /давальческий материал/	0,6379	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
147	С	Крепления для опор /уголок, арматура/ /давальческий материал/	0,0032	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
148	Е0110-30-1к =0,6	Демонтаж ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	10	446,61	84,15	4466	842	2924	0,74	7
				213,30	30,34	2133	303	120	0,08	1
		м2								
149	Е0109-47-1к =0,6	Демонтаж облицовка ворот стальным профилированным листом	10	31,09	1,79	311	18	270	0,11	1
				29,30	0,70	293	7	90	--	--
		м2								
150	Е0109-46-1к =0,2	Ремонт каркасов ворот из уголка 63х63	0,05	5017,00	3487,00	251	174	91	1,66	--
				1530,00	485,73	77	24	90	0,33	--
		т								
151	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	10	51,82	2,99	518	30	450	0,30	3
				48,83	1,16	488	12	90	--	--
		м2								
152	С	Лист профилированный алюминиевый/давальческий материал/	10	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С	**Крепления для профлиста**	0,0001	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0110-30-1	**Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками**	10	644,91	140,25	6449	1403	4873	2,06	21
		м2		355,50	50,56	3555	506	120	0,22	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			105282	17295			253
			Тенге			55931	4249			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51382				
		Материалы -	Тенге			4250				
		Всего заработная плата -	Тенге				18641,00			
		Накладные расходы -	Тенге			22369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				21996,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53901				
		Материалы -	Тенге			1098				
		Всего заработная плата -	Тенге				41540,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3037,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3306				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				44577,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			155626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				66573,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3269504	1088609			7471
			Тенге			1261598	272659			2541
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3215604				
		Материалы -	Тенге			483662				
		Всего заработная плата -	Тенге				1492717,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1409538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211431,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277508				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4902650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1704148,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			53901				
Материалы -			Тенге			1098				
Всего заработная плата -			Тенге				41540,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3037,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3306				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			77450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				44577,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4980100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10727
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748724,00			
		Итого в ценах 2011г. МРП=1512	Тенге			9 716 014				
		Налоги 2%	Тенге			194 320				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 910 335				
		НДС, 12%	Тенге			1 189 240				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге			11 099 575				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Asia Management" _____ Скоков А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темір зат" _____ Мезгилбаев А.М.

Расценки проверены [illegible] / Мочалова И.Б. /

Акт выполненных объёмов работ выверен [illegible]

Проверил [illegible]

форма 2в

Заказчик: ТОО "Asia Management"
Подрядчик: ТОО "Темір зат"
Договор: № 45 от 26 августа 2011г.
Объект: ТРЦ, г.Темиртау, пр. Металлургов, район дома №20

АКТ № 2
приёмки выполненных работ
за период октябрь - ноябрь 2011г.

№ п/п	обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Объём	Цена с НДС,тг	Стоимость с НДС,тг
1	ведомость отработанного времени за ноябрь 2011г.	работа автокрана по разгрузке морского контейнера с лифтовым оборудованием	маш.час	25	9 000	225 000
2	" - "	работа автокара по разгрузке морского контейнера с лифтовым оборудованием	маш.час	9	6 000	54 000
3	" - "	работа автокрана по разгрузке оцинкованного листа поставки Заказчика	маш.час	2	9 000	18 000
4	" - "	услуги по доставке материала Заказчика (сетка) от поставщика (Майкудук) на стройплощадку (Темиртау) автомашиной Мерседес	маш.час	4	5 000	20 000
5	ведомость отработанного времени за октябрь 2011г.	работа автокрана по разгрузке морского контейнера с оборудованием	маш.час	4	9 000	36 000
6	" - "	работа автокрана по разгрузке оцинкованного листа поставки Заказчика	маш.час	4	9 000	36 000
7	" - "	работа автокрана по разгрузке арматуры и сетки поставки Заказчика	маш.час	9	9 000	81 000
8		работа автокрана по погрузке с СВХ лифтового оборудования	маш.час	6	9 000	54 000
9		услуги по доставке материала Заказчика (сетка) от поставщика (Майкудук) на стройплощадку (Темиртау) автомашиной Мерседес	маш.час	18	5 000	90 000

10	" - "	услуги по доставке материала Заказчика от поставщика (Караганда) на стройплощадку (Темиртау) автомашиной МАН	маш.час	4	7 000	28 000
		Итого к оплате:		**85**		**642 000**
		в т.ч.НДС				68 786

Подрядчик:_____ Мезгилбаев А.М.

Заказчик:_____ Скоков А.Н.

Проверено

Смотрел