Счет-фактура № 00000000025 от 16 апреля 2015 г.

ата оборота по реализации: 16.04.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/152 от 19.09.2014г.,доп. согл. №3 от 14.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

БИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал"А","В", "Бирлик") города Актобе	объект	1	53 594 671,43	53 594 671,43	12%	6 431 360,57	60 026 032,00	0	
Всего по счету:					**53 594 671,43**		**6 431 360,57**	**60 026 032,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/152	19.09.2014г.			
			Доп.согл.№3	14.03.2015Г			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	270 568 012,88		107 194 883	241 578 582,93			28 989 429,95	270 568 012,88
в т.ч. апрель 2015г.		60 026 032,00	23 524 807	53 594 671,43			6 431 361	60 026 032

Итого к оплате за апрель 2015г: 60 026 032 (Шестьдесят миллионов двадцать шесть тысяч тридцать две) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ
Договор №03-3/152 от 19.09.2014г.

Доп.согл.№3 от 14.03.2015 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1и.ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ .ВОДОПРОВОД.БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18769,9	29,64	28,03	556340	526120	157853	0,01	134
		м3		1,61	7,06	30220	132515	97	0,02	293
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3908	42,17	40,26	164796	157340	48442	0,01	50
		м3		1,86	10,92	7269	42671	97	0,04	146
3	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1483,35	407,25	--	604094	--	682627	2,64	1430
		м3		407,25	--	604094	--	113	--	--
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7125	108,20	108,20	770925	770925	154185	--	--
		т		--	21,64	--	154185	100	0,45	3238
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	2200	483,56	6,82	1063832	15004	107569	0,26	182
		м2		40,73	2,54	89606	5588	113	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3159987	1469389			2576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			836683	313082			3685
		Накладные расходы -	Тенге			1249211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4464148				
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №2-2и ВОДОПРОВОД НАПОРНЫЙ БИРЛИК-БОЛЬШОЙ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2794	29,64	28,03	82809	78310	23486	0,01	31
		м3		1,61	7,06	4498	19714	97	0,02	68
7	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	972	42,17	40,26	40988	39134	12049	0,01	13
		м3		1,86	10,92	1808	10613	97	0,04	36
8	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	118,63	780,30	--	92567	--	104601	4,57	542
		м3		780,30	--	92567	--	113	--	--
9	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	1739,88	108,20	108,20	188255	188255	37651	--	--
		т		--	21,64	--	37651	100	0,45	791
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	558,8	134,10	--	74935	--	84677	0,97	543
		м3		134,10	--	74935	--	113	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2235,2	6,48	6,48	14483	14483	4561	--	--
		м3		--	2,10	--	4702	97	0,01	18
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2235,2	25,65	5,38	57324	12017	43948	0,13	288
		м3		20,27	--	45308	--	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	500	483,56	6,82	241779	3410	24448	0,26	130
		м2		40,73	2,54	20365	1270	113	0,01	6
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	347,4	958,50	152,52	332983	52985	95215	1,02	354
				153,68	57,15	53388	19854	130	0,28	97
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1,735	58881,69	25695,31	102160	44581	89968	194,00	337
				33075,00	6813,45	57385	11821	130	26,38	46
16	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	1752,35	567,00	--	993582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х3,5 мм км	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194,00	--
				33075,00	6813,45	66	14	130	26,38	--
18	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм м	2,02	257,00	--	519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,031	203956,79	85907,16	6323	2663	5171	504,00	16
				95850,00	32451,75	2971	1006	130	158,50	5
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	0,031	244,98	0,28	8	--	6	0,84	--
				146,93	0,11	5	--	130	--	--
21	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	31,124	3360,00	--	104577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,031	647812,25	104375,72	20082	3236	4093	356,70	11
				62122,50	39429,00	1926	1222	130	192,57	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
24	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
		шт	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
26	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт								
			1	8132,34	--	8132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт								
			2	10775,35	--	21551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-10-6	Прокладка гильз из стальных электросварных труб д=125мм								
		м	0,2	1565,57	27,87	313	6	49	1,04	--
				180,23	10,44	36	2	128	0,05	--
29	Е0116-10-7	Прокладка гильз из стальных электросварных труб д=150мм								
		м	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
				180,23	10,44	180	10	128	0,05	--
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1500мм								
		м3	3,1	25330,54	1879,87	78525	5828	7955	8,86	27
				1435,50	538,43	4450	1669	130	2,06	6
31	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1000мм								
		м3	1,34	23093,74	1879,87	30946	2519	3439	8,86	12
				1435,50	538,43	1924	721	130	2,06	3
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	4,44	106,00	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	4,44	302,00	--	1341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев								
			2,5	842,14	53,99	2105	135	566	0,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		154,06	20,23	385	51	130	0,10	--
35	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	23,55	2187,98	140,38	51527	3306	13864	2,18	51
		м2		400,28	52,56	9427	1238	130	0,26	6
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0144	247994,13	49389,75	3571	711	1524	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	904	269	130	91,12	1
38	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 110 SDR11,ШТ	6	1313,82	--	7883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572,00	--	3432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2574770	454977			2381
			Тенге			375374	112565			1093
		Накладные расходы -	Тенге			562276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3325268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -	Тенге				572280			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №2-11и-1.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

40	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	37	35,29	33,19	1306	1228	403	0,01	1
		м3		2,10	9,13	78	338	97	0,03	1
41	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,3	50,82	48,38	473	450	148	0,02	--
		м3		2,39	14,07	22	131	97	0,05	--
42	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	16,647	108,20	108,20	1801	1801	360	--	--
		т		--	21,64	--	360	100	0,45	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9,3	43,20	43,20	402	402	146	--	--
		м3		--	16,20	--	151	97	--	--
44	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4	577,80	--	809	--	914	3,34	5
		м3		577,80	--	809	--	113	--	--
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,6	6,48	6,48	192	192	60	--	--
		м3		--	2,10	--	62	97	0,01	--
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,4	134,10	--	992	--	1121	0,97	7
		м3		134,10	--	992	--	113	--	--
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29,6	21,55	4,52	638	134	489	0,11	3
		м3		17,03	--	504	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
48	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,9296	845,50	97,07	1631	187	338	0,78	2
		м3		112,50	36,00	217	69	118	0,18	--
49	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	337,15	172,69	6743	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
50	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	481,17	243,37	1925	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
51	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1053,12	598,40	8425	4787	4589	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
52	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС 24.4.6	4,416	10000,00	--	44160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС 12.4.6	1,096	10900,00	--	11946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС 9.4.6	4,09	10900,00	--	44581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,592	106,00	--	1017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,592	302,00	--	2897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,592	352,00	--	3376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-1-13	Устройство монолитный участков между бетонными блоками	0,18	8264,15	95,97	1488	17	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1836	106,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1836	302,00	--	55	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1836	352,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,75	245,44	3,82	11229	175	2094	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1709	66	118	0,01	--
63	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	8,576	437,14	5,38	3749	46	1459	0,94	8
		м2		186,75	2,25	1602	19	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	8,576	215,48	1,57	1848	13	573	0,40	3
		м2		74,25	--	637	--	90	--	--
		СТЕНЫ								
65	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(кирпич керамический М100, раствор М75)	27,72	7234,06	337,41	200528	9353	29291	4,76	132
		м3		769,50	126,00	21331	3493	118	0,62	17
66	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	103,01	66,43	1236	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
67	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,471	24000,00	--	11304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(арматура 5Вр1)	0,0086	49879,65	422,15	429	4	85	56,40	--
		т		8257,50	157,50	71	1	118	0,77	--
		ПОКРЫТИЕ								
69	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1694,56	403,26	5084	1210	2495	2,74	8
		шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
70	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	26,26266	2750,00	--	72222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	26,26266	45,00	--	1182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	26,26266	223,00	--	5857	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0123	58810,10	1826,10	723	22	151	42,70	1
		т		8100,00	690,75	100	8	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
74	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,88	1186,12	80,10	3416	231	1427	2,35	7
		м2		384,75	28,24	1108	81	120	0,11	--
75	С12061-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	2,88	5550,00	--	15984	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763,00	--	1526	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,88	718,72	2,93	2070	8	194	0,41	1
		м2		63,00	1,10	181	3	105	0,01	--
78	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,864	282,02	0,16	244	--	198	1,26	1
		м2		217,80	0,07	188	--	105	--	--
79	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	7,2	83,52	0,05	601	--	492	0,36	3
		м2		65,03	0,02	468	--	105	--	--
80	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,04	398,48	102,53	2008	517	1133	0,90	5
		м2		151,65	35,67	764	180	120	0,14	1
81	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,04	104,40	0,09	526	--	342	0,36	2
		м2		56,48	0,05	285	--	120	--	--
82	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	5,04	5380,00	--	27115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	5,04	2096,38	4,60	10566	23	1439	1,56	8
		м2		236,25	1,73	1191	9	120	0,01	--
84	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	5,04	208,02	0,18	1048	1	756	0,84	4
		м2		142,88	0,07	720	--	105	--	--
86	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	12,096	60,36	0,05	730	1	523	0,23	3
		м2		41,18	0,02	498	--	105	--	--
		ПОЛЫ								
87	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18	61,90	2,62	1114	47	255	0,07	1
		м2		10,51	0,99	189	18	123	--	--
88	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	18	442,80	17,70	7970	319	305	0,05	1
		м2		7,88	4,86	142	87	133	0,02	--
89	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать+2СМ	18	101,01	0,77	1818	14	10	--	--
		м2		0,10	0,32	2	6	133	--	--
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,7	7254,61	--	19587	--	1883	3,66	10
		м3		567,00	--	1531	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	64,71	417,93	4,55	27044	294	15182	1,17	76
		м2		222,30	1,15	14385	74	105	0,05	3
92	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,06	618,85	6,33	1894	19	1013	1,79	5
		м2		312,75	2,39	957	7	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ								
93	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	11	1032,89	724,23	11362	7967	5063	1,47	16
		м		240,75	270,70	2648	2978	90	1,08	12
94	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,2993	81800,00	--	24483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-53-4	Монтаж конструкций подкрановых путей	0,03092	6418,57	1111,87	198	34	131	30,00	1
		т		4477,50	238,50	138	7	90	1,16	--
96	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0062	59200,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 13-20 мм,	0,02472	68600,00	--	1696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			616460	34722			347
			Тенге			58753	12140			61
		Накладные расходы -	Тенге			80916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			739218				
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №2-11-2.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
98	СКОММЕРЧЕСК ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛИННК	СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ(ИЗ СТОИМОСТИ ИСКЛЮЧЕНЫ СТОИМОСТИ 3 НАСОСОВ №18,5кВт и стоимость блок управления с частотным преобразователем, которые приняты согласно протокола технического совещания №1 от 18 мая 2012 г.по прайс листам ТОО "Акватория",шт	0,102244	3492388,45	--	357076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Насос консольно моноблочный NB 50-200 Q 65/час H-50м,N - 15кВт,шт	4	128050,33	--	512201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Шкаф управления и защиты с частотным преобразователем,шт	1	527388,66	--	527389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1396666	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1396666				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1396666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1396666				
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА № 2-14И НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (3ШТ)								
		ПОКРЫТИЕ								
101	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1385,25	387,22	4156	1162	1929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
102	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,77	18800,00	--	14476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,77	152,00	--	117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	5,9	2750,00	--	16225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0107-61-1	Устройство опорного кольца	0,02	1187,57	564,43	24	11	21	3,33	--
		м3		567,00	195,49	11	4	140	0,75	--
106	Е0107-61-1	Устройство стенового кольца	0,05	1187,57	564,43	59	28	53	3,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
107	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,74	2980,00	--	2205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки	0,38	1292,59	29,74	491	11	20	0,23	--
		м2		32,85	11,23	12	4	120	0,05	--
109	Е0123-24-1	Установка люков	1	8345,39	35,42	8345	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
110	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,057	16367,84	681,42	933	39	759	95,00	5
		т		14670,00	132,75	836	8	90	0,65	--
111	Е0109-32-1	Монтаж рам для бактерицидной установки	0,057	14327,66	4594,36	817	262	228	17,10	1
		т		2902,50	1541,87	165	88	90	5,95	--
112	С12021-245	М/к рамы для бактерицидной установки	0,057	172800,00	--	9850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,539	24,27	0,02	37	--	6	0,02	--
		м2		4,39	--	7	--	90	--	--
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,539	24,84	0,02	38	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
				КРОВЛЯ						
115	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	12,8	59,54	13,86	762	177	775	0,30	4
		м2		45,68	5,20	585	67	119	0,03	--
116	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	1,3184	3160,00	--	4166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,8	145,23	15,94	1859	204	619	0,24	3
		м2		34,65	5,96	444	76	119	0,03	--
118	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15	12,8	77,34	2,10	990	27	37	--	--
		м2		1,65	0,75	21	10	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	19	1111,75	8,54	21123	162	1095	0,26	5
		м2		45,23	3,20	859	61	119	0,02	--
120	С11011-305	Металлические костыли	0,05	525600,00	--	26280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11	715,87	1,24	7875	14	2012	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1686	5	119	--	--
122	Е0106-11-7	Установка арматуры для молниезащиты по контуру кровли	0,004	33697,62	304,24	135	1	139	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	132	--	105	0,56	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	50600,00	--	202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
124	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,5	61,90	2,62	464	20	106	0,07	1
		м2		10,51	0,99	79	7	123	--	--
125	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,75	7670,77	--	5753	--	523	3,66	3
		м3		567,00	--	425	--	123	--	--
				ДВЕРИ						
126	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,16	398,48	102,53	861	221	486	0,90	2
		м2		151,65	35,67	328	77	120	0,14	--
127	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,16	104,40	0,09	226	--	147	0.36	1
		м2		56,48	0,05	122	--	120	--	--
128	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,16	5610,00	--	12118	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	2,16	2096,38	4,60	4528	10	617	1,56	3
		м2		236,25	1,73	510	4	120	0,01	--
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
131	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	7,5	118,32	1,42	887	11	566	0,45	3
		м2		71,33	0,54	535	4	105	--	--
132	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	33	271,36	2,11	8955	70	4221	0,64	21
		м2		121,50	0,32	4010	11	105	0,04	1
133	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,14	618,85	6,33	705	7	377	1,79	2
		м2		312,75	2,39	357	3	105	0,01	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
134	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	5,7	101,60	0,60	579	3	345	0,32	2
		м		57,38	0,23	327	1	105	--	--
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
135	Е0106-1-1	Бетонирование устья скважины	1,14	6716,17	66,01	7656	75	264	1,35	2
		м3		195,75	24,93	223	28	105	0,12	--
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1571	106,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,104	1865,80	--	194	--	68	3,24	--
		м3		531,00	--	55	--	123	--	--
138	Е0106-1-15	Устройство крылец из сульфатостойкого бетона М100	0,13	7202,78	100,65	936	13	25	0,97	--
		м3		146,25	38,03	19	5	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,3	194,65	9,95	253	13	89	0,36	--
		м2		52,20	3,74	68	5	123	0,02	--
140	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки+10мм	2,6	29,66	0,67	77	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
141	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,3	59,59	0,23	77	--	70	0,29	--
		м2		51,30	0,09	67	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			167519	2580			78
			Тенге			13161	837			5
		Накладные расходы -	Тенге			15895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			194420				
		По 3 насосным скважинам				583260				
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №2-15И.ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ НАД СКВАЖИНОЙ И НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ 2-ГО ПОДЪЕМА								
142	СКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛИНК	СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ(ИЗ СТОИМОСТИ ИСКЛЮЧЕНЫ СТОИМОСТИ 3 НАСОСОВ №18,5кВт и стоимость блок управления с частотным преобразователем, которые приняты согласно протокола технического совещания №1 от 18 мая 2012 г.по прайс листам ТОО "Акватория",шт	0,833655	13735481,90	--	11450653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Насос консольно моноблочный NB 50-200/198/196,4 Q 65м3/час,шт	4	128050,32	--	512201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Шкаф управления и защиты с частотным преобразователем,шт	1	527388,66	--	527389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12490243	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			12490243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12490243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12490243				
		ИТОГО ПООБЪЕКТУ:	Тенге			22998803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			13886909				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			109343				
		ИТОГО:	Тенге			23108146				
		Производство работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			287564				
		Выслуга лет 1%	Тенге			92212				
		Доп отпуска 0,4%	Тенге			36885				
		ИТОГО:				23524807				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355				52543795				
		Налоги, обязательные платежи 2%				1050876				
		ИТОГО:				53594671				
		НДС 12%				6431361				
		ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ:				60026032				
		ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:			ПОДРЯДЧИК:				
		ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Оразбай-2005"			ТОО "Элитстройсервис-Актобе"				

Расчеты по смете проверил