Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Өрге баста»

(наименование, адрес)

Объект: ОҚО Сарыағаш ауданы коллекторларды механикалық тазарту және ағымдағы жөндеу жұмыстары

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 2018-04-24

Акт приемки выполненных работ №1 24 за июля 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водозаборный прямоугольный колодец Д=2,5х2,0м, Нр=1,8м-2шт				
1.	1.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка гильзы 630х8мм	т фасонных частей	0,0490800	536927,09	26352
2.	2.	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016000	28074,96	11275
3.	3.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка гильзы 426х7мм	т фасонных частей	0,0578800	536927,09	31077
4.	4.	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032000	14565,34	11699
5.	5.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка вставки 530х7мм	т фасонных частей	0,0361200	536927,09	19394
6.	6.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016000	17254,01	6929
7.	7.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка вставки 325х6мм	т фасонных частей	0,0361200	536927,09	19394

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032000	9100,45	7309
9.	9.	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	8,0000000	17067,44	136540
10.	10.	2302-0103-0120 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	12443,85	99551
11.	11.	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	20,0000000	4288,80	85776
12.	12.	2302-0103-0116 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	20,0000000	8231,63	164633
13.	13.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	7,0000000	1107,20	7750
14.	14.	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000000	8228,08	57597
15.	15.	1116-0601-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка	шт.	1,0000000	23396,44	23396
16.	16.	1116-0601-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 500 мм. Установка	шт.	1,0000000	23396,44	23396
17.	17.	2304-0103-0509 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,0000000	39746,39	39746
18.	18.	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	шт.	3,0000000	16781,02	50343
19.	19.	2304-0101-1007 РСНБ	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ,	шт.	3,0000000	71013,93	213042

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002				
20.	20.	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000000	1632,10	3264
21.	21.	2302-0303-3693 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 630x315x630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	86768,65	173537
22.	22.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1785000	536927,09	95841
23.	23.	2302-0303-3659 РСНБ РК 2015	Тройник сварной DN 500x315x500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	43391,42	43391
24.	24.	2302-0303-3598 РСНБ РК 2015	Тройник сварной DN 315x280x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	18096,22	18096
25.	25.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	1,0000000	240,94	241
26.	26.	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,4510000	750634,86	338536
27.	27.	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	455,5100000	4474,23	2038055
28.	28.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020000	268200,89	536
29.	29.	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0200000	76,89	155
30.	30.	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0090000	2715533,37	24440
31.	31.	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0360000	19680,68	177835
32.	32.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7,0000000	1107,20	7750

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 300, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000000	27099,68	189698
34.	34.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/упор бетонный В7,5. Устройство	м3	0,6400000	14344,43	9180
35.	35.	1122-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4510000	194806,51	87858
36.	36.	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,0280000	2715533,37	76035
37.	37.	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,1120000	19680,68	553263
38.	38.	1122-0601-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0370000	4009182,87	148340
39.	39.	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	3,0000000	51239,11	153717
40.	40.	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	27791,25	27791
41.	41.	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0200000	1213957,13	24279
42.	42.	2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	331,21	662
43.	43.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	901,3100000	132,13	119091
44.	44.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и	м3 грунта	29,0000000	2099,53	60886

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
45.	45.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ в местах пересечения газопровода	м3 грунта	14,3000000	1749,61	25019
46.	46.	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	49,6000000	291,67	14467
47.	47.	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,4510000	750634,86	338536
48.	48.	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	455,5100000	6748,90	3074190
49.	49.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020000	268200,89	536
50.	50.	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0200000	83,98	170
51.	51.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	270,0000000	677,02	182794
52.	52.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	270,0000000	122,86	33171
53.	53.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	290,2000000	12,08	3504
54.	54.	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	290,2000000	5,34	1549
55.	55.	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	35,1000000	26,82	941
56.	56.	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и	м3 конструкц	1,8000000	13290,56	23923

1	2	3	4	5	6	7	8
			осушительных системах. Устройство/бетон В15,W6,F150	ии			
57.	57.	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0138600	25240,00	350
58.	58.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138600	159480,60	2210
59.	59.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,2000000	743,57	34353
60.	60.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,2000000	122,86	5676
61.	61.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	24,2200000	132,13	3200
62.	62.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,5000000	1710,73	43624
63.	63.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	21,8800000	12,08	264
64.	64.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,8800000	122,86	2688
65.	65.	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	27,8400000	26,82	747
66.	66.	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий,бетоном В15	м3 заделки	1,0000000	73428,76	73429
67.	67.	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые/Стремянка. Установка	т стальных элементов	0,0406000	396800,30	16110

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68.	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,6800000	2325,49	1581
69.	69.	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,8000000	86,05	585
70.	70.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,5200000	620,79	40053
71.	71.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,0400000	13529,51	149366
72.	72.	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6800000	9848,62	85486
73.	73.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0554000	159480,60	8835
74.	74.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5870000	116970,42	68662
75.	75.	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,5400000	20534,13	72691
76.	76.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	1304,71	2609
77.	77.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,0000000	13846,15	27692
78.	78.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,0276800	308303,49	8534
79.	79.	1115-0403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы,	м2	0,8027200	773,06	621

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности				

ИТОГО:			9755848
В том числе :			
Накладные расходы		812801	
Сметная прибыль		722655	
Итого с временными	3,44 % 335601	10091449	
Итого с зимними удорожаниями	1,61 % 162471	10253930	
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	10459000	
Итого без НДС		10459000	

Тапсырыс беруші	Инженер	Мердігер
ОҚО Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары	«Фараб құрылыс» ЖШС-нің техникалық жетекшісі	«Өрге баста» ЖШС-нің директоры
С.Таскулов	Б.Кулетенов	Д.Атымтаев

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
24.07.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" ММ
Мердігер: "Өрге баста" ЖШС
Келісім-шарт: . №132 от 24.04.2018 ж
Нысан атауы: ОҚО Сарыағаш ауданындағы коллекторларды механикалық тазалау және ағымдағы жөндеу жұмыстары

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-сыз	ҚҚС-сыз	ҚҚС-сыз	ҚҚС-сыз	ҚҚС-сыз	
ОҚО Сарыағаш ауданындағы коллекторларды механикалық тазалау және ағымдағы жөндеу жұмыстары	**10 459 000,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**1 045 900,00**
Барлығы	**10 459 000,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**3 137 700,00**	**1 045 900,00**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Сарыағаш ауданы
әкімінің орынбасары
_____ **С. Тасқулов**

Инженер:
"Фараб құрылыс" ЖШС-нің
техникалық қадағалаушысы
_____ **Б. Тлегенов**

Мердігер:
"Өрге баста" ЖШС-нің
директоры
_____ **Д. Атымтаев**

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 10 2018 года

Заказчик Таскулов. С
ГУ Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
ТОО „Орг-Бастау"
Директор Атыгитов. Д г. Тараз мкр. Мынбулак дом. 20,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО „Фирма Курылыс"
Тлеугенов. Б № КZ74VCE00015743 от 01.03.2016г. №14-Н/К,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО „Сатжумалыс жобы"
Аскалиев. Б,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Локализация и ликвидация ЧС нового Р-3-5-1 в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЮКО Сарыагашского района Жибек жолы Р-3-5-1,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО. Сатжурналы жаба

_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) _____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Май 2018;

месяц, год

окончание работ Октября 2018;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трубопровод из полиэтилена диаметр 315 SDR 26. толщина 12.1 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Комплексная индивидуальная 70 квартирный Р-3-5-1 в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Тоскунов. С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Тлегенов. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Атымбаев. Б

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Атыгаев. Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик Тажупов. С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Атомбаев. Б

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П