ТОО "ПетроАльянс "

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

1

УТВЕРЖДАЮ

_____Амрин К.К.

Заказчик: РГКП "Государственный центр по выплате пенсий МТ и СЗН РК"
Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления в здании "Есильского РОГЦВП"

Адрес:г. Петропавловск, ул.Советская,34
Договор № 26 от22 июля 2011г.

Акт №1
выполненных работ за август месяц 2011г

Текущий ремонт системы отопления в здании "Есильского РОГЦВП"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76мм *м*	123,69	128,99 127,49	1,5 0,25	15955 15769	186 31	18170 115	0,8247 0,002	102 –
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм *м*	210,6	67,96 67,46	0,5 0,09	14312 14207	105 19	16360 115	0,4357 0,0007	92 –
3	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов *шт*	8	313,24 281,34	31,9 5,04	2506 2251	255 40	2635 115	1,9078 0,0434	15 –
4	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	19,78	960,53 150,08	26 9,74	18999 2969	514 193	3636 115	0,83375 0,0475	16 1
5	Е99-16-102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм *м*	50,03	528,27 118,86	18,18 6,81	26429 5947	910 341	7231 115	0,66 0,03	33 2
6	Е99-16-65	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40мм *м*	18,5	410,25 61,83	5,1 1,92	7590 1144	94 36	1357 115	0,35 0,01	6 –

7	Е99-16-64	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм *м*	18,5	376,25 61,83	5,1 1,92	6961 1144	94 36	1357 115	0,35 0,01	6 –
8	Е99-16-63	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25мм *м*	188,82	327,25 61,83	5,1 1,92	61791 11675	963 363	13844 115	0,35 0,01	66 2
9	Е99-16-62	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20мм *м*	34,53	304,25 61,83	5,1 1,92	10506 2135	176 66	2531 115	0,35 0,01	12 –
10	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *кВт*	15,77	4352,09 124,72	43,41 16,26	68632 1967	685 256	2556 115	0,7843 0,07938	12 1
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	16,8	200		3360				
12	Е99-16-153	Установка задвижек диам. до 80мм *шт*	2	1735,63 514,91	112,66 42,19	3471 1030	225 84	1281 115	2,99 0,2	6 –
13	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	5190		10380				
14	Е16-9-4 (ДМ)	Демонтаж стальных регистров,прим. кмат1=0; *м трубопровода*	16	151,3 130,5	20,8 7,79	2421 2088	333 125	2545 115	0,725 0,038	12 1
15	Е16-9-4	Установка регистров из стальных труб ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	16	1345,53 150,08	26 9,74	21528 2401	416 156	2941 115	0,83375 0,0475	13 1
16	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов *секция*	32	138,45 105,3	0,15 0,02	4430 3370	5 1	3877 115	0,656 0,0002	21 –
17	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 108 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *врезка*	1	9126,97 1368,79	139,56 53,44	9127 1369	140 53	1635 115	7,659 0,25	8 –

18	Е16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 89 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *врезка*	1	7638,77 1368,79	139,56 53,44	7639 1369	140 53	1635 115	7,659 0,25	8 –
19	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	310,38	12,59 12,29	– –	3908 3815	– –	4387 115	0,05762 –	18 –
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	19,78	12,73 12,29	– –	252 243	– –	279 115	0,05762 –	1 –
21	Е65-24-2	Прочистка радиаторов *шт*	25	422,33 422,33	– –	10558 10558	– –	12142 115	2,6251 –	66 –
22	99-18-2 1	Пробки для чугунных радиаторов *шт*	32	109,71		3511				
23	99-16-36	Контргайки стальные *шт*	33	49,37		1629				
24	Е16-15-2	Установка вентилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1076 115	1,6905 0,0875	5 –
25	9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1120		1120				
26	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	437		874				
27	Е16-15-1	Установка кранов для спуска воды на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	8	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 158	2872 115	1,6905 0,0875	14 1
28	9-4-59	Краны , Dy 20 мм *шт*	8	377		3016				

29	E18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект*	6	65,51 25,88	– –	393 155	– –	178 115	0,138 –	1 –
30	E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *бак*	2	4668,28 714,15	85,75 30,94	9337 1428	172 62	1714 115	4,1745 0,1625	8 –
31	E69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича *отверстие*	13	691,17 208,13	483,04 185,04	8985 2706	6280 2406	4601 90	1,3689 1,02	18 13
32	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	47	341,53 112,39	229,14 88,29	16052 5282	10770 4150	8489 90	0,7339 0,484	34 23
33	E99-15-172 4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб, радиаторов. *м2*	127,88	176,58 124,2	0,09 0,02	22581 15883	12 3	15092 95	0,74 –	95 –
34	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	2,37	27,1 –	27,1 18,97	64 –	64 45	41 90	– 0,03984	– –
35	E99-8-15 2	Перевозка грузов автомобилями самосвалами *т*	2,37	138,95 31,03	– –	329 74	– –	67 90	0,65 –	2 –
36	E26-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	74	110,51 101,69	5,78 2,25	8178 7525	428 167	6923 90	0,56235 0,01	42 1
37	E26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	74	433,86 401,06	23,01 8,73	32106 29678	1703 646	27292 90	2,3805 0,0425	176 3
38	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER *м3*	11,25	14600		164250				
		Всего прямые затраты				**588 915** **151 398**	**25 209** **9 549**			**908** **49**

В том числе стоимость: материалов, тенге	412 313
Накладные расходы, тенге	168 744
- заработная плата, тенге	25 312
- трудоемкость, чел-ч	84
Стоимость демонтируемых материалов	18 711
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46 582
Всего	**804 241**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8 042
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 217
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**815 500**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1 591 041**
- материалы, тенге	804 423
- сметная заработная плата, тенге	385 358
Налог (2 %)	31 821
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 622 862**
НДС (12 %)	194 743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 817 605**

Заказчик _____ Амрин К.К.

Подрядчик _____ Котова Т.Ф.