Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик"

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за _за декабрь месяц 2015года (за период с 05.12.2015г по 15.12.2015г.)

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
				05-3/63	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в отчетном месяце, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО	436 409 427,18	22 389 122,37	161 696 633,00	9 290 989,00					2 686 694,68	25 075 817,05
В том числе:										

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности
№33 от 01.04.2015г
Сакишев Е.Р.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Малик"
Айтахметов Н.М.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
Алдабергенов Е.М.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

от"__02__"__мая__2012 г

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

№170

Акт

выполненных работ № 11 за декабрь месяц 2015г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 5 Перегородки								
		5.1 Перегородки								
176	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 3 слоя, с изоляцией	12.54	1577.79	14.13	19785	177	5938	2.32	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	4881	67	120	0.0261	–
177	E10-3-9	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	25.08	341.15	1.91	8556	48	1159	0.251	6
		м2 стен (за вычетом проемов)		37.8	0.72	948	18	120	0.0035	–
178	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	31.5	998.19	14.13	31443	445	14915	2.32	73
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	12261	168	120	0.0261	1
179	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050; *м2*	18.9	184		3478				
180	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050; *м2*	14.175	250		3544				

181 Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	24.15	1384.59	14.13	33438	341	11435	2.32	56
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	9400	129	120	0.0261	1
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
345 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	4060.63	112.08	3.43	455115	13928	319944	0.4552	1848
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	299390	5319	105	0.0063	26
346 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	116.69	182.52	6.12	21298	714	17609	0.8056	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	16499	271	105	0.01132	1
350 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1318.36	125.18	1.42	165032	1872	99489	0.45	593
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71.33	0.54	94039	712	105	0.0026	3
351 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	1318.36	155.5	3.94	205005	5194	143411	0.5535	730
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	134618	1964	105	0.00729	10
	Всего прямые затраты				**946694**	**22719**			**3429**
					572036	**8648**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				351939				
	Накладные расходы, тенге				613900				
	- заработная плата, тенге				92085				
	- трудоемкость, чел-ч				307				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				93636				
	Всего				**1654230**				
	Временные здания и сооружения (1.1 %)				18197				
	- сметная заработная плата, тенге				2566				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				28431				

- сметная заработная плата, тенге		13078
- нормативная трудоемкость, чел-ч		80
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		16724
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		6690
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1724272**

100 квартирный жилой дом в осях 6-11

Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки

176	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	31.5	998.19	14.13	31443	445	14915	2.32	73
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	12261	168	120	0.0261	1
177	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050:	18.9	184		3478				
		м2								
178	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050:	14.175	250		3544				
		м2								
179	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	48.3	1384.59	14.13	66876	682	22870	2.32	112
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	18801	257	120	0.0261	1

Раздел 10 Внутренняя отделка

343	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	4068.45	112.08	3.43	455992	13955	320562	0.4552	1852
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	299967	5330	105	0.0063	26
344	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	116.69	182.52	6.12	21298	714	17609	0.8056	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	16499	271	105	0.01132	1
348	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1318.36	125.18	1.42	165032	1872	99489	0.45	593
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			71.33	0.54	94039	712	105	0.0026	3
349	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	1318.36	155.5	3.94	205005	5194	143411	0.5535	730
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	134618	1964	105	0.00729	10
		Всего прямые затраты				**952668**	**22862**			**3454**
						576185	**8702**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				353621				
		Накладные расходы, тенге				618856				
		- заработная плата, тенге				92828				
		- трудоемкость, чел-ч				309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				94291				
		Всего				**1665815**				

100 квартирный жилой дом в осях 11/1-16
Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки

188	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 3 слоя, с изоляцией	12.54	1577.79	14.13	19785	177	5938	2.32	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	4881	67	120	0.0261	–
189	E10-3-9	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	25.08	341.15	1.91	8556	48	1159	0.251	6
		м2 стен (за вычетом проемов)		37.8	0.72	948	18	120	0.0035	–
190	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	31.5	998.19	14.13	31443	445	14915	2.32	73
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	12261	168	120	0.0261	1
191	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050;	18.9	184		3478				
		м2								
192	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050;	14.175	250		3544				
		м2								

193	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	24.15	1384.59	14.13	33438	341	11435	2.32	56
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	9400	129	120	0.0261	1
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
358	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	4060.63	112.08	3.43	455115	13928	319944	0.4552	1848
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	299390	5319	105	0.0063	26
359	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	116.69	182.52	6.12	21298	714	17609	0.8056	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	16499	271	105	0.01132	1
363	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1318.36	125.18	1.42	165032	1872	99489	0.45	593
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71.33	0.54	94039	712	105	0.0026	3
364	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	1318.36	155.5	3.94	205005	5194	143411	0.5535	730
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	134618	1964	105	0.00729	10
		Всего прямые затраты				**946694**	**22719**			**3429**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**572036** 351939	**8648**			**42**
		Накладные расходы, тенге				613900				
		- заработная плата, тенге				92085				
		- трудоемкость, чел-ч				307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				93636				
		Всего				**1654230**				
		Временные здания и сооружения (1.1 %)				18197				
		- сметная заработная плата, тенге				2566				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				28431				

	- сметная заработная плата, тенге				13078				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16724				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6690				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1724272**				

100 квартирный жилой дом в осях 16-21

Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки

177	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	105	998.19	14.13	104810	1484	49717	2.32	244
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	40871	560	120	0.0261	3
178	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	63	184		11592				
		м2								
179	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	47.25	250		11813				
		м2								
180	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	161	1384.59	14.13	222919	2275	76232	2.32	374
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389.25	5.33	62669	858	120	0.0261	4

Раздел 10 Внутренняя отделка

347	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	4082.75	112.08	3.43	457595	14004	321687	0.4552	1858
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	301021	5348	105	0.0063	26
348	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	114.75	182.52	6.12	20944	702	17316	0.8056	92
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	16225	266	105	0.01132	1
352	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1318.49	125.18	1.42	165049	1872	99498	0.45	593
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71.33	0.54	94048	712	105	0.0026	3

353 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1318.49	155.5	3.94	205025	5195	143426	0.5535	730
			102.11	1.49	134631	1965	105	0.00729	10
	Всего прямые затраты				**1199747**	**25532**			**3891**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**649465** 524749	**9709**			**47**
	Накладные расходы, тенге				707876				
	- заработная плата, тенге				106181				
	- трудоемкость, чел-ч				354				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				114457				
	Всего				**2022080**				
	Временные здания и сооружения (1.1 %)				22243				
	- сметная заработная плата, тенге				3136				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %)				34753				
	- сметная заработная плата, тенге				15986				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20443				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				8177				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2107696**				

100 квартирный жилой дом в осях 21-26
Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки

178 E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 3 слоя, с изоляцией								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41.8	1577.79	14.13	65952	591	19793	2.32	97
			389.25	5.33	16271	223	120	0.0261	1
179 E10-3-9	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	83.6	341.15	1.91	28520	160	3864	0.251	21
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			37.8	0.72	3160	60	120	0.0035	–

180	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	105	998.19	14.13	104810	1484	49717	2.32	244
				389.25	5.33	40871	560	120	0.0261	3
181	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050; *м2*	63	184		11592				
182	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1.050; *м2*	47.25	250		11813				
183	E10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	80.5	1384.59	14.13	111459	1137	38117	2.32	187
				389.25	5.33	31335	429	120	0.0261	2
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
346	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4060.63	112.08	3.43	455115	13928	319944	0.4552	1848
				73.73	1.31	299390	5319	105	0.0063	26
347	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	116.69	182.52	6.12	21298	714	17609	0.8056	94
				141.39	2.32	16499	271	105	0.01132	1
351	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1318.36	125.18	1.42	165032	1872	99489	0.45	593
				71.33	0.54	94039	712	105	0.0026	3
352	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1318.36	155.5	3.94	205005	5194	143411	0.5535	730
				102.11	1.49	134618	1964	105	0.00729	10
		Всего прямые затраты				**1180596**	**25080**			**3814**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**636183** 519334	**9538**			**46**

Накладные расходы, тенге			691944
- заработная плата, тенге			103792
- трудоемкость, чел-ч			346
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			112352
Всего			**1984892**
Временные здания и сооружения (1,1 %)			21834
- сметная заработная плата, тенге			3079
- нормативная трудоемкость, чел-ч			17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			34114
- сметная заработная плата, тенге			15692
- нормативная трудоемкость, чел-ч			96
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			20067
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8027
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2068934**
ИТОГО по акту			9290989,00
Итого по акту в текущих ценах	К=	2,3625170550	21950119,97
Налог (2 %)			439002,40
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			22389122,37
НДС (12 %)			2686694,68
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**25 075 817,05**

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
_____ **Сакипов Е.Р.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Малик"
_____ **Айтахметов Н.М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
_____ **Аллабергенов Е.М.**

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
_____ **Касенов Е.Д.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"
Инженер-эксперт
_____ **Тойкенов С.Е.**