Заказчик: Тлепова Жамила Рашитовна
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Наименование объекта: "Строительство частного дома коттеджного типа в микрорайоне "Шыгыс-1" "280/1
Основание: договор №9 от 03.11.2014г.

АКТ №1

выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1 Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	388,296	18,51	17,50	7189	6796	2040	0,01	3
		м3		1,01	4,41	392	1711	97	0,02	6
2	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	388,296	23,36	22,08	9070	8573	2576	0,01	3
		м3		1,28	5,56	497	2158	97	0,02	7
3	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	517,728	29,64	28,03	15344	14511	4352	0,01	6
		м3		1,61	7,06	834	3653	97	0,02	13
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	3,968	5,55	5,55	22	22	7	--	--
		м3		--	1,80	--	7	97	0,01	--
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	195,568	6,48	6,48	1267	1267	399	--	--
		м3		--	2,10	--	411	97	0,01	2
6	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	586,704	7,57	7,57	4443	4443	1399	--	--
		м3		--	2,46	--	1442	97	0,01	6
7	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	506,368	45,00	45,00	22787	22787	4557	--	--
		т		--	9,00	--	4557	100	0,19	96
8	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	316,48	3,80	3,24	1203	1027	491	--	1
		м3		0,48	1,12	152	354	97	--	1
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	368	1375,72	49,10	506263	18069	44386	0,53	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	29315	6771	123	0,09	33
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	31,84	8276,45	311,32	263522	9912	18675	2,82	90
		м3		441,00	117,61	14041	3745	105	0,57	18
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	152	302,09	197,24	45918	29981	36678	0,65	99
		шт		104,85	67,51	15937	10262	140	0,25	38
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	296	408,67	272,99	120967	80806	95378	0,83	244
		шт		135,68	94,48	40161	27966	140	0,36	108
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	130,32	10500,00	--	1368360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	44,48	11400,00	--	507072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов МУ	6,72	8473,25	95,97	56940	645	5701	4,90	33
		м3		771,75	36,25	5186	244	105	0,18	1
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1209,92	245,44	3,82	296963	4622	55381	0,21	257
		м2		37,35	1,44	45191	1742	118	0,01	8
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная фундаментов	221,84	769,41	11,21	170686	2487	9348	0,20	45
		м2		31,50	4,21	6988	934	118	0,02	5
		СТЕНЫ								
18	Е0108-23-1	Кладка стен	601,36	2221,47	309,62	1335903	186193	407136	3,13	1882
		м3		456,75	117,00	274671	70359	118	0,57	343
19	С Прайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	601,36	3500,00	--	2104760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8	49879,65	422,15	39904	338	7944	56,40	45
		т		8257,50	157,50	6606	126	118	0,77	1
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек	120	111,66	66,43	13399	7972	8014	0,15	18
		шт		23,85	23,85	2862	2862	140	0,11	13
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	13,472	26100,00	--	351619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
23	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	72	1007,12	200,77	72513	14456	37336	1,74	125
		шт		299,25	71,15	21546	5123	140	0,31	22
24	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	72	1624,66	373,54	116976	26895	60563	2,66	192
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
25	С143017-8 Изм. и	Стоимость плиты покрытий	768	3150,00	--	2419200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-1	Анкерение плит	0,2192	172357,31	536,06	37781	118	10973	289,00	63
		1т		47475,00	202,50	10407	44	105	0,99	--
27	Е0112-15-1	Устройство изоляции из рубероида	798,72	207,95	1,19	166098	950	26091	0,16	124
		м2		27,00	0,45	21565	359	119	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	79,872	6118,12	245,72	488666	19626	45124	2,71	216
		м3		382,50	92,25	30551	7368	119	0,45	36
29	Е0110-14-1	Установка стропил	31,12	21304,82	334,28	663006	10403	131582	22,10	688
		м3		3397,50	126,00	105730	3921	120	0,62	19
30	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	53,44	573,75	28,11	30661	1502	8614	0,78	42
		м3		123,75	10,58	6613	565	120	0,05	3
		КРОВЛЯ								
31	С12061-181 Изм. и	Стоимость слуховых окон	48	4472,00	--	214656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП1								
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	466,8	111,62	2,62	52104	1223	6603	0,07	32
		м2		10,51	0,99	4906	462	123	--	2
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	37,344	7635,84	--	285153	--	26044	3,66	137
		м3		567,00	--	21174	--	123	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	466,8	322,26	9,95	150432	4645	32119	0,36	166
		м2		52,20	3,74	24367	1746	123	0,02	8
35	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	466,8	48,58	0,67	22676	313	505	--	2
		м2		0,63	0,25	294	117	123	--	1
		ТИП2								
36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	200,88	111,62	2,62	22422	526	2841	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2111	199	123	--	1
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,0704	7635,84	--	122711	--	11208	3,66	59
		м3		567,00	--	9112	--	123	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200,88	322,26	9,95	64736	1999	13822	0,36	72
		м2		52,20	3,74	10486	751	123	0,02	4
39	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции	200,88	121,68	9,38	24443	1884	12932	0,24	49
		м2		48,83	3,51	9809	705	123	0,02	3
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200,88	322,26	9,95	64736	1999	13822	0,36	72
		м2		52,20	3,74	10486	751	123	0,02	4
		ПРОЕМЫ								
41	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП внутренние	75,6	4010,00	--	303156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12062-2	Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-7ЛП	25,2	4250,00	--	107100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	64	1380,00	--	88320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка**	114,7776	6022,00	--	691191	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
46	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен**	85,8928	368,17	4,07	31623	349	12324	0,74	64
		м2		135,68	0,97	11654	83	105	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13684760	487337			5033
			Тенге			777179	171227			850
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13483960				
	Материалы -		Тенге			1599575				
	Всего заработная плата -		Тенге				948405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404423				
	Местные материалы -		Тенге			9215446				
		Накладные расходы -	Тенге			1156965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15519381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6462
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121950			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			200800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12048				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			212848				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1572292				

Итого по акту:	**1 572 292**
Временные здания и сооружения 1,5%	23 584
Итого:	**1 595 876**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	8 378
Затраты на выслугу лет, 1%	15 959
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 384
Итого:	**1 626 597**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,15259352791908				**3 501 402**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				70 028				
		Итого:				**3 571 429**				
		НДС 12%				428 571				
		Всего:				**4 000 000**				

Аманат Professional Construction Company

Сдал: _____ **Принял:** _____