Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с.**Жарсуат** Индерского района Атырауской области
Программа 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020»
подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ЗапЭлектроПром»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Адрес: г. Атырау, пр-т Азаттык д.90, кв.9
БИН 090340001183
РНН 150100267382
ИИК KZ98914398410BC02568
БИК SABRKZKA, Кбе 17
ДБ АО «Сбербанк» в г. Атырау

Полная сметная стоимость на 2013 год 83 772 022 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 83 772 022 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 79 804 358,94 тенге, в т.ч. НДС 6 483 145,59 тенге
б) за отчетный месяц 55 564 319,09 тенге, в т.ч. НДС 3 885 998,62 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
2711251		126	21.06.2013г.						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма,тенге*	*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*	*Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)*	*Удержание 5% из актов выполненных работ,согласно условиям договора*	*Стоимость требуемая к перечислению (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения дотек. мес.*	*Сумма погашения затекущ. мес.*	Остаток				*сентябрь*	*Сумма (тенге)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области	тенге	83 772 022,00	22 744 242,30	7 272 011,96	15 472 230,34	0,00	24 240 039,85	79 804 358,94	55 564 319,09	2 778 215,95	37 313 872,80
	Итого:	**тенге**	83 772 022,00	22 744 242,30	7 272 011,96	15 472 230,34	0,00	24 240 039,85	79 804 358,94	55 564 319,09	2 778 215,95	37 313 872,80
431	В том числе без НДС	**тенге**	76 863 769,64	20 307 359,20	6 492 867,97	13 814 491,23	0,00	21 642 892,73	73 321 213,35	51 678 320,47	2 480 549,96	35 383 279,28
168	в том числе НДС:	**тенге**	6 908 252,36	2 436 883,10	779143,99	1 657 739,11	0,00	2 597 147,12	6 483 145,59	3 885 998,62	297 665,99	1 930 593,52

Исполнитель:

Директор ЗапЭлектроПром **Б. Сагизбаев**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления строительства _____ **М. Кайдаулов**

Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №: 126 от 21 июня 2013 г.

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за СЕНТЯБРЬ 2013 года

Наименование работ	Стоимость работ по Договору	С начала года по отчетный месяц	Выполнено,тенге					
			июнь 2013 г	июль 2013 г	август 2013 г	сентябрь 2013 г	октябрь 2013 г	ноябрь 2013 г
	1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные,наружные сети,благоустройство	83 772 022	79 804 358,94	6 945 644	0	17 294 395,85	55 564 319,09		

Принял:

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Неренов Ч.

Технадзор:

Директор ТОО "Товарищество экспертов-строителей"

_____Нурмаганбетов Б.

Сдал:

Директор
ТОО "ЗапЭлектроПром"

_____Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Наружное электроснабжение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6,00	479,14	191,14	2875	1147	1,96	12
					288,00	48,73	1728	292	0,19	1
2.	Е0146-8-1	Обетонирование стоек	м3	0,90	27485,50	316,57	24737	285	26,50	24
					4421,25	119,25	3979	107	0,58	1
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,90	132,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	85,00	19,40	--	1649	--	0,12	10
					19,40	--	1649	--	--	--
5.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 кВ с траверсами	опора	3,00	3215,48	1990,26	9646	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
6.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 11 м, марка СВ 110	шт	6,00	33900,00	--	203400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,83	132,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

8.	С11041-10 0	Траверсы стальные 2-х штырные	шт	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-606 -4	Кронштейн на железобетонной опоре	шт	3,00	1121,60	62,60	3365	188	3,00	9
					518,00	--	1554	--	--	--
10.	С11071-44	Кронштейны для подвески проводов с креплениями	шт	3,00	4080,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11041-40	Изоляторы ТФ-20В	шт	6,00	1570,00	--	9420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11051-19 3	Скобы для изоляторов	шт	12,00	329,00	--	3948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11071-5	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	100шт	0,03	87400,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11071-32	Крепление подкоса	шт	3,00	7900,00	--	23700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11071-49	Вязка спиральная	шт	3,00	385,00	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	3,00	410,80	377,00	1232	1131	--	--
					33,80	83,30	101	250	0,48	1
17.	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,06	7100,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11071-52	Узел крепления оцинкованный	шт	3,00	540,00	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-30 5	Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям: Хомуты Х42	т	0,01	525600,00	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок: оголовок ОГ 9-3шт, штырь стальной -4 шт	т	0,01	41008,57	2434,57	250	15	170,00	1
					31950,00	920,25	195	6	4,49	0
21.	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,00	125300,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-152 -13	Конструкции для крепления закладных подвесок: колпачки, зажимы, подвеска натяжная, звено, серьга	шт	24,00	83,20	2,60	1997	62	0,15	4
					29,90	0,50	718	12	0,00	0

23.	С11071-49	Узел крепления искрового промежутка:подвеска натяжная изолирующая	шт	6,00	385,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11041-78	Крепление провода, колпачки К6	шт	6,00	80,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11071-6	Зажим плашечный петлевой ПС-2-1, болтовой ПА-3-2	100шт	0,12	7100,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11051-20 1	Электросоединители аппаратные, соединители, звено промежуточное ЗП-1.	шт	6,00	333,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0133-106 -2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	ригель	6,00	77,83	9,20	467	55	0,30	2
					47,25	4,50	284	27	0,02	0
28.	С143015-3 1	Ригели объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	1,20	28300,00	--	33960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности опор	м2	15,12	245,44	3,82	3711	58	0,21	3
					37,35	1,44	565	22	0,01	0
30.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,08	152,80	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С010332-А 5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	7,08	49,90	--	353	--	0,21	1
					9,98	--	71	--	--	--
32.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,08	140,00	--	991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0133-27- 1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,01	1100,25	--	13	--	6,71	0
					1100,25	--	13	--	--	--
34.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,09	7259,41	4310,78	617	366	16,10	1
					2745,00	1169,46	233	99	4,45	0
35.	С151607-2 7	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,03	322100,00	--	8816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	3,00	360,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

37.	Е0133-114 -6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	2,00	620,93	83,18	1242	166	2,62	5
					438,75	31,50	878	63	0,15	0
38.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	13,00	196,80	46,30	2558	602	0,14	2
					22,50	10,40	292	135	0,06	1
39.	С151601-1 14	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	1000м	0,01	97600,00	--	1269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-574 -3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	жил	4,00	118,00	2,90	472	12	0,33	1
					58,70	0,50	235	2	0,00	0
41.	С151803-2 01	Наконечники кабельные	шт	4,00	84,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,00	78,30	2,10	78	2	0,39	0
					64,60	0,30	65	--	0,00	0
43.	С151607-4 9	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2	т	0,00	459500,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0133-26- 2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	1,00	373,37	41,12	373	41	0,67	1
					105,75	9,00	106	9	0,04	045.
	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00	47200,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

375616	10100
15622	2674

95

12

Накладные расходы :

На монтажные работы 3545

На общестроительные работы 15135

Всего накладных расходов: 18681

Итого с накладными 394296

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 23658

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 417954

Итого с временными, 1,8 % 425477

Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	431508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	433210
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	437465
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	853494
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	870564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	104467,68
Итого с НДС	975031,68

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись) _____ (ФИО)

Жанабаев С.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Стоимость медицинской техники и изделий медицинского назначения,не облагаемое НДС

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С-Ценовое	Стерилизатор паровой Вка 75 пз, 75 литров	шт	2,00	830240,05	--	1660480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С-Ценовое	Небулайзер компрессорный OMRON, модель COMPAir PrO	шт	1,00	73507,05	--	73507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С-Ценовое	Облучатель ОУФК-01 "Солнышко-01"	шт	8,00	29779,50	--	238236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С-Ценовое	Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф Мед Теко в комплекте	шт	1,00	484011,52	--	484012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С-Ценовое	Камера ультрафиолетовая "УФК-3" для хранения стерильных инструментов	шт	1,00	50889,04	--	50889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С-Ценовое	Стерилизатор воздушный с автоматическим управлением ГП-80 СПУ	шт	3,00	148897,60	--	446693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С-Ценовое	Стерилизатор воздушный	шт	1,00	148897,60	--	148898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С-Ценовое	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Гродно	шт	1,00	88961,62	--	88962	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
9.	С-Ценовое	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Гродно	шт	1,00	88961,62	--	88962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С-Ценовое	Кресло гинекологическое КГ-3М	шт	1,00	156813,70	--	156814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С-Ценовое	Стул поворотный стоматолога от установки ZC 9400A	шт	1,00	27694,96	--	27695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С-Ценовое	Гидроблок стоматолога от стоматологической установки ZC 9400A	шт	1,00	118364,19	--	118364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С-Ценовое	Стоматологическая установка ZC 9400A	шт	1,00	354338,65	--	354339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С-Ценовое	Набор врачебного приема	шт	1,00	45519,22	--	45519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С-Ценовое	Набор инструмента педиатора	шт	1,00	41963,03	--	41963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С-Ценовое	Набор врачебного приема	шт	2,00	45519,22	--	91038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С-Ценовое	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	шт	1,00	17302,28	--	17302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С-Ценовое	Фонарик диагностический "KAWE"	шт	3,00	21411,09	--	64233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С-Ценовое	Прибор для измерения артериального давления LD-71	шт	1,00	3392,60	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С-Ценовое	Комплект инструментов для родовспоможения	шт	1,00	51209,12	--	51209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С-Ценовое	Стетоскоп акушерский	шт	1,00	4267,43	--	4267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С-Ценовое	Подушка кислородная Меридиан	шт	4,00	8534,85	--	34139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С-Ценовое	Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д"	шт	1,00	444808,09	--	444808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

24.	С-Ценовое	Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов костей ног габаритные размеры:110x1200x30, Шина транспортная проволочная для переломов костей рук габаритные размеры: 80x800x20	шт	5,00	6330,02	--	31650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С-Ценовое	Шпатель медицинский	шт	20,00	341,39	--	6828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С-Ценовое	Пикфлуометр MiCrOPEAK	шт	5,00	12816,50	--	64083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С-Ценовое	Офтальмоскоп, ЕВРОЛАЙТ Е36	шт	2,00	169630,20	--	339260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С-Ценовое	Малый прибор хирургический для амбулаторной помощи, НМИМ - "МИЗ-В"	шт	1,00	141735,46	--	141735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С-Ценовое	Набор трахеотомический НА-35	шт	1,00	25783,79	--	25784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С-Ценовое	Комплект инструментов для парацентеза и интубации	шт	1,00	84815,08	--	84815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С-Ценовое	Комплект инструментов для введения ВМС	шт	1,00	36187,78	--	36188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С-Ценовое	Набор пробных очковых линз НПОЛу-87	шт	2,00	333983,03	--	667966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С-Ценовое	Динамомер ручной ДК-50	шт	1,00	20355,62	--	20356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С-Ценовое	Кружка Эсмарха №3 на 2л	шт	2,00	2062,59	--	4125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С-Ценовое	Ингалятор Вулкан-3	шт	2,00	70867,73	--	141735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С-Ценовое	Набор газовых трубок для детей	шт	2,00	6045,52	--	12091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С-Ценовое	Пузырь для льда	шт	2,00	1635,85	--	3272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С-Ценовое	Таблица для определения остроты зрения для взрослых	шт	2,00	18492,18	--	36984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

39.	С-Ценовое	Таблица для определения остроты зрения для детей	шт	2,00	3556,19	--	7112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С-Ценовое	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01	шт	1,00	254822,26	--	254822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С-Ценовое	Молоток неврологический	шт	3,00	3698,44	--	11095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С-Ценовое	Ларингоскоп TruviEw EVO 2 Макси-сет	шт	1,00	516429,73	--	516430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С-Ценовое	Рефлектор лобный с мягким оголовьем	шт	3,00	3556,19	--	10669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С-Ценовое	Катетор для одноразового использования APiX MEd	шт	12,00	149,36	--	1792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С-Ценовое	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	шт	4,00	17302,28	--	69209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С-Ценовое	Клизмы	шт	1,00	3271,69	--	3272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С-Ценовое	Набор интубационных трубок	шт	1,00	9103,84	--	9104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С-Ценовое	Отоскоп Mini 3000 HEinE	шт	2,00	120625,92	--	241252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С-Ценовое	Дефибрилятор HEArTSTArT FRX	шт	1,00	738833,78	--	738834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С-Ценовое	Шприц "Жане" 150 мл	шт	2,00	4623,05	--	9246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С-Ценовое	Тонометр с фенодоскопом детский модель LD-61	шт	1,00	4146,52	--	4147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С-Ценовое	Молокоотсос MEdElA Mini ElECTric	шт	3,00	35660,04	--	106980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С-Ценовое	Тазомер	шт	1,00	8534,85	--	8535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

54.	С-Ценовое	Весы медицинские ВЭМ-150	шт	3,00	49004,28	--	147013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С-Ценовое	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной	шт	6,00	74825,77	--	448955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С-Ценовое	Аппарат для электрофореза Поток-1	шт	1,00	81573,28	--	81573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С-Ценовое	Кресло стоматологическое от стоматологической установки ZC 9400A	шт	1,00	207327,31	--	207327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С-Ценовое	Центрифуга лабораторная, медицинская ОПн-3.02	шт	1,00	101778,12	--	101778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С-Ценовое	Жгут венозный	шт	12,00	344,95	--	4139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С-Ценовое	Негатоскоп на 2 снимка НМ-2 EurO	шт	1,00	46742,55	--	46743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С-Ценовое	Носилки продольно-поперечно складные НППС-А	шт	2,00	35886,21	--	71772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С-Ценовое	Аквадистиллятор электрический ДЭ-25-"СПб"	шт	1,00	215807,32	--	215807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 9695883 -- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 9695883

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	18916667,73
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	378333,35
Итого с НДС	19295000,0

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись) **Жанабаев С.**

(Ф.И.О.)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №126 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Отопление и вентиляция

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.до 50 мм	м	119,00	120,70	14,12	14363	1680	0,55	66
					100,35	5,29	11942	630	0,03	3
2.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	75,00	168,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	22,00	116,00	--	2552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	22,00	90,00	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	24,42	4327,15	34,73	105669	848	0,68	17
					108,45	13,01	2648	318	0,06	2
6.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	46,00	473,47	39,24	21780	1805	1,47	68
					254,25	15,75	11696	724	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
7.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	44,00	328,00 ---	-- --	14432 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С130904-53К=1,25	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	1737,50 ---	-- --	3475 ---	-- --	-- --	-- --
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	22,00	62,13 22,50	-- --	1367 495	-- --	0,12 --	3 --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								178218
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
10.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых	шт	10,00	678,73 650,25	28,48 11,25	6787 6502	285 112	3,65 0,05	37 1
11.	С131301-12	Вентиляторы оконный с электронным регулятором	компл	9,00	16400,00 ---	-- --	147600 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С131301-5	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12,5И1А с электродвигателем	компл	1,00	116600,00 ---	-- --	116600 ---	-- --	-- --	-- --
13.	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 160/200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,11	2119,88 247,50	13,16 4,93	32031 3740	199 74	1,54 0,02	23 0
14.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,32	2189,88 247,50	13,16 4,93	33549 3792	202 76	1,54 0,02	24 0
15.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	22,00	311,15 177,75	16,15 6,75	6845 3910	355 149	1,07 0,03	24 1
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								343413
		ИТОГО:					521630 44725	5374 2083		260 10

Стоимость оборудования		116600
Итого без оборудования		405030
Накладные расходы :		
На сантехнические работы		59914
Всего накладных расходов:		59914
Итого с накладными		464944
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		27897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		492841
Итого с временными, 1,8 %		501712
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %		508824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		510831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		515848
Итого с оборудованием	116600+515848	632448
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		1233906
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		24678,12
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1258584,12
Налог на добавленную стоимость, 12 %		151030,09
Итого с НДС		1409614,21

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Технадзор:

Технадзор

_____ **Жанабаев С.**

(подпись)

(Ф.И.О)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

«ЗапЭлектроПром»

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Благоустройство территории

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	532,10	32,27	30,77	17170	16373	0,01	5
					1,42	8,34	756	4440	0,03	15
2.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	904,40	108,90	108,90	98489	98489	--	--
					--	21,78	--	19698	0,46	414
3.	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	532,00	3,09	2,66	1644	1416	0,00	1
					0,39	0,93	207	495	0,00	2
4.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	532,00	12,51	12,51	6654	6654	--	--
					--	4,28	--	2277	0,01	7
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								123957
		Раздел: Асфальтовое покрытие участка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	96,00	2575,76	68,13	247273	6541	0,14	14
					21,38	12,76	2052	1225	0,04	4
6.	Е0127-24-2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	480,00	384,38	24,63	184504	11824	0,03	16
					5,00	7,66	2400	3675	0,03	13
7.	Е0127-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	480,00	342,11	16,39	164213	7867	0,03	14
					4,32	5,47	2074	2624	0,02	9
8.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых/8 см/	м2	480,00	24,52	15,35	11770	7369	0,03	16
					5,94	5,06	2851	2429	0,02	8
9.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	48,96	7766,00	--	380223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	480,00	24,52	15,35	11770	7369	0,03	16
					5,94	5,06	2851	2429	0,02	8
11.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	14,30	6690,00	--	95684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	43,00	2575,76	68,13	110758	2930	0,14	6
					21,38	12,76	919	549	0,04	2
13.	Е0127-24-2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	215,00	384,38	24,63	82642	5296	0,03	7
					5,00	7,66	1075	1646	0,03	6
14.	Е0127-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с	м2	215,00	342,11	16,39	73554	3524	0,03	6
					4,32	5,47	929	1175	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа								
15.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых/6 см/	м2	215,00	24,52	15,35	5272	3301	0,03	7
					5,94	5,06	1277	1088	0,02	4
16.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	21,93	7766,00	--	170308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	215,00	24,52	15,35	5272	3301	0,03	7
					5,94	5,06	1277	1088	0,02	4
18.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	т	20,77	6690,00	--	138945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие участка								1682188
		Раздел: Тратуар								
19.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	95,00	450,21	33,28	42770	3162	0,03	3
					5,00	11,49	475	1091	0,04	4
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,50	2575,76	68,13	24470	647	0,14	1
					21,38	12,76	203	121	0,04	0
		Итого по разделу: Тратуар								67240
		Раздел: Ограждение								
21.	Е0107-24-6	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2 м	м	220,00	1207,01	452,41	265542	99530	2,26	497
					391,50	122,96	86130	27051	0,44	97
22.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	201,45	931,00	--	187550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-9	Арматура А-I, d 16 мм	т	5,63	44300,00	--	249556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	491,26	149,00	--	73198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	26,10	11473,24	311,32	299451	8125	2,82	74
					441,00	117,61	11510	3070	0,57	15
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	26,10	132,00	--	3445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	26,10	876,00	--	22864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	7571,84	1172,83	15144	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
29.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	3,00	1986,35	33,47	5959	100	7,85	24
					1435,50	12,65	4306	38	0,06	0
30.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,28	120300,00	--	33759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12021-85	Калитка различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,13	120300,00	--	16078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы с двумя контейнерами	площадка	1,00	150069,34	2615,44	150069	2615	147,00	147
					24255,00	724,74	24255	725	3,50	4
		Итого по разделу: Ограждение								1322615

ИТОГО: 3196000 298778 898

151982 77604 624

Накладные расходы :

На общестроительные работы 296802

Всего накладных расходов: 296802

Итого с накладными	3492802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	209568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3702369,68
Итого с временными, 1,8 %	3769012,33
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	3822438,08
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3837514,13
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3875204,25
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	7560523,49
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	151210,47
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7711733,96
Налог на добавленную стоимость, 12 %	925408,08
Итого с НДС	8637142,04

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____**Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись) **Жанабаев С..**

(Ф.И.О)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Технологическое оборудование

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-7	Установка котлов стальных водогрейных на газе	котел	1,00	13192,46	1891,08	13192	1891	44,80	45
					7717,50	708,75	7718	709	3,46	3
2.	75-1-82	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе тип газогорелочного устройства ГБЛ, теплопроизводительность 0,4 МВт, количество секций 10 шт, 1150x2200x2400 мм	комплект	1,00	335700,00	--	335700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц01407-5-1	Пуско наладочные работы по котлу водогрейному, работающему на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью до 1 Гкал/ч	котел	1,00	64618,85	--	64619	--	241,00	241
					64618,85	--	64619	--	--	--
4.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
5.	С131003-5	Насосы перекачки центробежные, тип 4Д 200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	295500,00	--	295500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С131002-14	Насосы подпиточный	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-11-5	Установка баков для подпиточной воды вместимостью 1 м3	1бак	1,00	18613,41	291,91	18613	292	13,80	14
					2115,00	110,25	2115	110	0,53	1
8.	Е0118-11-1	Установка баков гидропневматических вместимостью 0,3 м3	1бак	1,00	11334,83	192,58	11335	193	10,90	11
					1797,75	72,00	1798	72	0,35	0
9.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	1,00	10269,61	76,23	10270	76	2,64	3
					454,50	29,25	454	29	0,14	0
10.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
11.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	958,45	1,57	958	2	0,31	0
					56,25	--	56	--	--	--
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
14.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	3850,00	--	19250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	1570,00	--	1570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	9,00	473,47	39,24	4261	353	1,47	13
					254,25	15,75	2288	142	0,07	1
20.	С130904-8 2	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	7,00	4130,00	--	28910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130903-3 3	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	4110,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-9-7	Установка дымохода диам. до 200 мм	м	6,00	3228,72	45,33	19372	272	1,66	10
					290,25	16,97	1742	102	0,08	0
23.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	422,48	3,96	4225	40	0,30	3
					52,20	1,49	522	15	0,01	0
24.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	343,48	3,96	2061	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	312,70	13
					62775,00	18657,00	2511	746	91,12	4
26.	С130810-8 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	2,00	1760,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	0,90	688,62	24,55	620	22	0,26	0
					39,83	9,20	36	8	0,04	0
28.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,95	11886,13	260,48	11292	247	3,94	4
					614,25	89,46	584	85	0,35	0
29.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,95	132,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	121637,97	11119,34	1216	111	42,50	0
					7560,00	4200,75	76	42	20,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1013996 / 93445	6366 / 2411		408 / 12
		Стоимость оборудования						335700		
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						48464		
		На общестроительные работы						5114		
		На сантехнические работы						34750		
		Всего накладных расходов:						88329		
		Итого с накладными						1102324		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						45998		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1148322		
		Итого с временными, 1,8 %						1162949		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %						1174675		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1177984		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1186256		

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	2314385
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46287,70
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2360672,70
Налог на добавленную стоимость, 12 %	283280,72
Итого с НДС	2643953,42

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

_____Жанабаев С.

Технадзор
(подпись)
(ФИО)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

«ЗапЭлектроПром»

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Телефонизация

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2,00	37,04	35,31	74	71	0,01	0		
					1,73	13,56	3	27	0,05	0		
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2		
					134,10	--	268	--	--	--		
3.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под трубопроводы	м3	7,00	2909,65	--	20368	--	2,99	21		
					477,00	--	3339	--	--	--		
4.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводныхтруб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,04	390330,27	1984,82	14052	71	270,00	10		
					45900,00	749,25	1652	27	3,66	0		
5.	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	1,00	978,00	347,00	978	347	3,00	3		
					475,00	81,00	475	81	0,47	0		
6.	С151803-45	Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

7.	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	участок	1,00	1569,50	--	1570	--	9,00	9
					1553,00	--	1553	--	--	--
8.	Ц0110-913-1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах в диапазоне частот до 10 кГц	участок	1,00	2611,60	--	2612	--	15,00	15
					2588,00	--	2588	--	--	--
9.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	27,70	2,10	1108	84	0,10	4
					19,70	0,50	788	20	0,00	0
10.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,04	52800,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	40,00	23,79	--	952	--	0,11	4
					20,34	--	814	--	--	--
12.	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	колодец	2,00	1120,05	575,54	2240	1151	3,01	6
					544,50	146,03	1089	292	0,59	1
13.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,54	29500,00	--	15930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонных стен колодца	м2	5,40	245,44	3,82	1325	21	0,21	1
					37,35	1,44	202	8	0,01	0
15.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна, консоли	шт	28,00	742,29	--	20784	--	0,82	23
					144,00	--	4032	--	--	--
16.	С11041-57	Консоль,глухарь,кронштейн	100шт	0,28	21700,00	--	6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-111	Катанка круглая Д6 мм	т	0,10	77000,00	--	7700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151607-3	Провод оцинкованный Д3 мм	т	0,12	438100,00	--	52134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						151943	1745		98
							16803	455		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	6667
На общестроительные работы	12824
Всего накладных расходов:	19491
Итого с накладными	171434

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10286
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	181720
Итого с временными, 1,8 %	184991
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	187613
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	188353
Затраты, связанными с командированием работников	1
Итого с затратами, связанными с командированием работников	188354
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	367479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	374829
Налог на добавленную стоимость, 12 %	44979,48
Итого с НДС	419808,48

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Технадзор

_____Жанабаев С.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Уборная на одно очко

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	218,93	-	5254	-	5937	1,54	37
		м3		218,93	-	5254	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	-	3218	-	3637	0,97	23
		м3		134,1	-	3218	-	113	-	-
		Стены								
3	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,72	19085,46	1327,03	147340	10245	21025	12,49	96
		м3		2137,5	456,24	16502	3522	105	1,72	13
4	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	12,4	674,67	4,64	8366	58	890	0,36	5
		м2		58,05	1,76	720	22	120	0,01	-
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню выгреб	14,2	328,21	1,96	4661	28	1630	0,61	9
		м2		108,9	0,45	1546	6	105	0,03	-
		Покрытие								
6	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с	0,7	922,01	28,55	645	20	162	1,19	1

	укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок		---	---	---	---	---	---	---
	м2		181,58	10,78	127	8	120	0,05	-
7	Е0110-12-1 -Подшивка потолков досками обшивки	2	700,7	5,48	1401	11	207	0,53	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		84,15	2,07	168	4	120	0,01	-
	Кровля								
8	Е0110-14-1 -Установка стропил	0,07	25348,66	334,28	1774	23	296	22,1	2
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			3397,5	126	238	9	120	0,62	-
9	Е0112-7-2 -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных	3,7	613,09	7,95	2268	29	306	0,42	2
			---	---	---	---	---	---	---
	листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		66,6	2,97	246	11	119	0,01	-
	м2								
	Полы								
10	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	5,38	207,5	2,62	1116	14	76	0,07	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			10,51	0,99	57	5	123	-	-
11	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,9	333,48	9,95	634	19	131	0,36	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		52,2	3,74	99	7	123	0,02	-
12	Е0111-11-3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1	425,13	13,43	425	13	71	0,37	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		52,65	5,04	53	5	123	0,02	-
13	Е0111-11-4 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	26	74,23	0,67	1930	17	28	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	бетонных стяжек		0,63	0,25	16	6	123	-	-
	м2								
	Прочие работы								
14	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под отмостку	0,38	4772,77	100,89	1814	38	73	0,85	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		123,75	38,25	47	15	118	0,18	-
15	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,8	581,39	14,76	2209	56	271	0,36	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		52,43	5,54	199	21	123	0,03	-
16	Е0111-15-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	45,92	76,82	0,67	3528	31	110	0,01	-
			---	---	---	---	---	---	---
	бетонных покрытий		1,69	0,25	78	11	123	-	-
	м2								
17	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	3,8	132	-	502	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	цемент		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
18	Е0110-16-1 -Установка оконных фрамуг	0,21	899	71,29	189	15	75	1,64	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			272,25	25,25	57	5	120	0,1	-
19	С12061-2 -Стоимость фрамуги	0,21	6860	-	1441	-	-	-	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-23-1 -Установка блоков дверных	1,47	453,6	102,53	667	151	330	0,9	1
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			151,65	35,67	223	52	120	0,14	-
21	Е0115-201-5-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с	0,21	440,29	1,74	92	-	11	0,32	-
			---	---	---	---	---	---	---
	одинарным переплетом		49,73	0,63	10	-	105	-	-
	м2								

22	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами м2	1,47	4250 --	- -	6248 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,82	245,44 37,35	3,82 1,44	2410 367	38 14	449 118	0,21 0,01	2 -
25	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная стен выгреба м2	5,82	475,5 149,18	3,78 1,42	2767 868	22 8	1034 118	0,89 0,01	5 -
26	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	5,82	59,59 51,3	0,23 0,09	347 299	1 1	314 105	0,29 -	2 -
27	Е0112-14-2	-Утепление керамзитом м3	0,456	5232,32 382,5	245,72 92,25	2386 174	112 42	258 119	2,71 0,45	1 -
28	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - люк для откачки выгреба шт	1	332,3 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	131 120	0,68 0,04	1 -
29	С11021-59	-Крышка из досок м3	0,015	21375 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-8-7	-Укладка вентиляционной трубы диаметром 250мм км	0,0028	174718,44 83025	71861,81 27146,25	489 232	201 76	401 130	441 132,58	1 -
31	С130806-100	-Трубы стальные, 219х5 мм м	2,8	1880 -	- -	5264 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
32	Е0115-172-4	-Масляная окраска уборного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	15,57	155,92 108	0,07 0,02	2427 1681	1 -	1766 105	0,65 -	10 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	213846	11168			202
	Тенге	32581	3861			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	208582	-	-		-
Материалы -	Тенге	22569	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36443	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9389	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	132874	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39619	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5943	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14892	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	263093	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42385	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5264	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5264	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5580	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	268673	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42385	-	-

Итого с временными, 1,8 %	273509
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	277386
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	278480
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	281215
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	548650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10973,0
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	559623,0
Налог на добавленную стоимость, 12 %	67154,76
Итого с НДС	626777,76

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Технадзор:

Технадзор _____ **Жанабаев С.**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

«ЗапЭлектроПром»

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Пожарная сигнализация

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	ТПрайс	Пульт приема и управления ВЭРС-ПК-4 ТОО "фирма Три-А-Азия Kz"	шт	1,00	20997,64	--	20998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-669 -6	Блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
4.	С-Прайс	Аккумулятор гелиевый, необслуживаемый, 12В, 7,2 А	шт	1,00	1811,60	--	1812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-683 -9	Сигнализация дистанционная:табло отображения выносное ВТО	шт	1,00	2135,00	--	2135	--	12,00	12
					1958,00	--	1958	--	--	--
6.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	1,00	462,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
8.	ТПрайс	Пьезо-сирена со встроенным стробом	шт	1,00	1572,88	--	1573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Маяк-12КП"			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, во взрывозащищенном исполнении	шт	43,00	457,50	1,60	19672	69	2,00	86
					437,00	--	18791	--	--	--
10.	ТПрайс	Детектор пожарный тепловой "ИП-105""шт		43,00	403,38	--	17345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	шт	8,00	369,90	1,60	2959	13	2,00	16
					347,00	--	2776	--	--	--
12.	ТПрайс	Детектор дымовой оптический 2-х проводной "ИП-212-41"шт		8,00	809,72	--	6478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС ручной в нормальном исполнении	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
					144,00	--	144	--	--	--
14.	ТПрайс	Извещатель пожарный ручной "ИПР-512"	шт	1,00	1051,83	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-349 -4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	702,30	--	4214	--	4,00	24
					648,00	--	3888	--	--	--
16.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	6,00	1080,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	210,00	61,10	0,80	12831	168	0,28	59
					48,80	0,10	10248	21	0,00	0
18.	С151603-1 15прим	Кабели контрольные, марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,4 мм2	1000м	0,22	48300,00	--	10447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал пластиковый по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	0,22	44
					39,60	12,20	7920	2440	0,07	14
20.	ТПрайс	Кабельный канал 16х16	м	200,00	39,36	--	7873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	92100,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-51-9	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 5х2	конец	126,00	116,10	--	14629	--	0,60	76
					109,00	--	13734	--	--	--
24.	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	участок	62,00	1569,50	--	97309	--	9,00	558
					1553,00	--	96286	--	--	--
25.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	154,00	8,62	0,02	1327	3	0,05	8
					8,60	--	1324	--	--	--
26.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	2,00	195,71	137,68	391	275	0,37	1
					58,03	53,01	116	106	0,29	1
27.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	м кабеля	20,00	48,73	3,43	975	69	0,21	4
					34,43	1,72	689	34	0,01	0
28.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	264078	10380	945
Стоимость оборудования	165652	2601	15

Накладные расходы :

	20998
На монтажные работы	170369
На общестроительные работы	1392
Всего накладных расходов:	171761
Итого с накладными	435839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24890

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	460729
Итого с временными, 1,8 %	468644
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	474989
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	476780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	481256
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	938930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18778,60
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	957708,6
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114925,03
Итого с НДС	1072633,63

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись) (Ф.И.О.) **Жанабаев С.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Наружный водопровод и канализация

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,83	28,03	26,50	584	552	0,01	0
					1,54	6,67	32	139	0,02	0
2.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,46	423,90	--	618	--	2,80	4
					423,90	--	618	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,46	134,10	--	598	--	0,97	4
					134,10	--	598	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,84	6,48	6,48	116	116	--	--
					--	2,10	--	38	0,01	0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,30	21,55	4,52	480	101	0,11	2
					17,03	--	380	--	--	--
6.	Е0101-30-	Планировка площадей бульдозерами	м2	24,90	0,28	0,28	7	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	мощностью 59			--	0,09	--	2	0,00	0
7.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	395	148	173,00	1
					29700,00	4698,68	247	39	18,10	0
8.	С130804-141	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Dв 34,5 мм	м	8,55	258,00	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	495,33	80,05	495	80	1,30	1
					254,25	31,50	254	32	0,15	0
10.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	67	--	51,50	0
					8032,50	--	67	--	--	--
11.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
12.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-2м глубиной 3 м	м3	2,77	43123,84	1879,87	119453	5207	8,86	25
					1435,50	538,43	3976	1491	2,06	6
14.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,77	132,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8379,15	35,42	8379	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
16.	С12021-223	Лестницы стремянки для колодцев	т	0,04	173500,00	--	6246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96	49,10	8086	255	0,53	3
					79,66	18,40	414	96	0,09	0
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17	66,01	7364	34	1,35	1
					195,75	24,93	102	13	0,12	0
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,52	132,00	--	69	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
21.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								157038
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
22.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,12	28,03	26,50	844	798	0,01	0
					1,54	6,67	46	201	0,02	1
23.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,11	423,90	--	894	--	2,80	6
					423,90	--	894	--	--	--
24.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,65	134,10	--	891	--	0,97	6
					134,10	--	891	--	--	--
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	26,58	6,48	6,48	172	172	--	--
					--	2,10	--	56	0,01	0
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,23	21,55	4,52	716	150	0,11	4
					17,03	--	566	--	--	--
27.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	36,00	0,28	0,28	10	10	--	--
					--	0,09	--	3	0,00	0
28.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	939	434	247,00	3
					41850,00	9612,90	502	115	37,30	0
29.	С130804-1 29	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	1,24	18500,00	--	22866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0123-13-	Устройство канализационных круглых	м3	0,91	25854,93	1538,85	23528	1400	9,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах			1615,95	576,23	1471	524	2,81	3
31.	Е0123-13-8	Устройство септика глубиной из сборных железобетонных колодцев диам. 2 м глубиной до 3 м в мокрых грунтах	м3	2,77	34109,43 / 1552,73	1265,69 / 474,08	94483 / 4301	3506 / 1313	9,16 / 2,31	25 / 6
32.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,68	132,00 / --	-- / --	486 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8379,15 / 209,25	35,42 / 13,50	16758 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
34.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96 / 79,66	49,10 / 18,40	8086 / 414	255 / 96	0,53 / 0,09	3 / 0
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17 / 195,75	66,01 / 24,93	7364 / 102	34 / 13	1,35 / 0,12	1 / 0
36.	Е0123-13-8	Устройство септика из круглых сборных железобетонных колец диам. 2,0 м в мокрых грунтах	м3	2,96	29296,23 / 1552,73	1265,69 / 474,08	86717 / 4596	3746 / 1403	9,16 / 2,31	27 / 7
37.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96 / 79,66	49,10 / 18,40	8086 / 414	255 / 96	0,53 / 0,09	3 / 0
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17 / 195,75	66,01 / 24,93	7364 / 102	34 / 13	1,35 / 0,12	1 / 0
39.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,04	132,00 / --	-- / --	137 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								280342

ИТОГО:

	437378 / 21927	17442 / 5731	135 / 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы 34769

Всего накладных расходов: 34769

Итого с накладными 472147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28329
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	500476
Итого с временными, 1,8 %	509485
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	516707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	518745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	523840
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1022012
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20440,24
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1042452,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125094,27
Итого с НДС	1167546,51

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Неренов Ч.

Технадзор:

Технадзор

(подпись)

(Ф.И.О)

Жанабаев С.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Строительные работы по чертежам АС

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	274,79	411,89	27,64	113183	7595	1,25	343
					193,95	10,35	53296	2844	0,05	14
2.	С143006-24	Кирпич и камни керамические лицевые, М-100	1000шт	7,14	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								113184
		Раздел: Полы								
3.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	299,10	2446,14	11,72	731642	3505	1,06	317
					171,68	4,39	51349	1313	0,02	6
4.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	157,65	311,08	0,32	49042	50	0,24	37
					41,63	0,11	6563	17	0,00	0
5.	Е0111-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	м2	73,90	1477,38	98,24	109178	7260	0,77	57
					125,55	36,79	9278	2719	0,18	13
6.	Е0111-36-	Устройство покрытий из линолеума	м2	73,90	925,06	4,90	68362	362	0,38	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	на клее "Бустилат"			58,50	1,85	4323	137	0,01	1
7.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	44,95	109,84	0,46	4937	21	0,08	3
					12,04	0,18	541	8	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								963161
		Раздел: Проемы								
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	35,91	453,60	102,53	16289	3682	0,90	32
					151,65	35,67	5446	1281	0,14	5
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	35,91	4010,00	--	143999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,46	453,60	102,53	2477	560	0,90	5
					151,65	35,67	828	195	0,14	1
11.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	453,60	102,53	1334	301	0,90	3
					151,65	35,67	446	105	0,14	0
13.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	127,50	95,32	0,32	12153	41	0,08	10
					11,79	0,11	1503	14	0,00	0
15.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	21,00	1380,00	--	28980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-81-3	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	21,00	1960,00	--	41160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23,00	844,00	--	19412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								303871
		Раздел: Отделочные работы								
20.	Е0134-56-3	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	м2	224,45	1359,46	8,73	305130	1959	3,39	761
					555,75	3,33	124738	747	0,02	4
21.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	224,45	142,00	--	31872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минваты стен	м3	26,94	3450,38	185,63	92953	5001	18,17	489
					3264,75	69,75	87952	1879	0,34	9
23.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	26,93	6190,00	--	166721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню фасада	м2	224,45	328,21	1,96	73666	440	0,61	137
					108,90	0,45	24443	101	0,03	6
25.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ до 3 мм/	м2	224,45	358,58	3,43	80483	770	0,46	102
					73,73	1,31	16549	294	0,01	1
26.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	224,45	147,95	1,65	33207	370	0,13	30
					24,53	0,63	5506	141	0,00	1
27.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	37,52	2901,88	2,56	108878	96	2,55	96
					420,75	0,97	15787	36	0,00	0
28.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	224,00	150,88	0,62	33797	139	0,44	97
					69,08	0,23	15474	52	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
29.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	254,49	2269,96	2,10	577682	534	2,00	509
					333,00	0,79	84745	201	0,00	1
30.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	м2	473,79	297,12	1,88	140773	891	0,23	109
					38,93	0,72	18445	341	0,00	2
31.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	299,10	302,60	2,33	90508	697	0,26	78
					43,65	0,88	13056	263	0,00	1
32.	Е0115-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	153,47	260,85	0,18	40032	28	0,84	129
					142,88	0,07	21928	11	0,00	0
33.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,49	155,92	0,07	3818	2	0,65	16
					108,00	0,02	2645	--	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								1779523
		Раздел: Прочие работы								
34.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	1,65	1515,13	49,10	2500	81	0,53	1
					39,83	18,40	66	30	0,09	0
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонного крыльца и пандуса	м3	8,60	14162,17	66,01	121795	568	1,35	12
					195,75	24,93	1683	214	0,12	1
36.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,60	132,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	8,60	876,00	--	7534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	9,47	396,52	23,26	3755	220	1,83	17
					303,75	8,71	2877	82	0,04	0
39.	С143002-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м3	0,10	15300,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								138248
		Раздел: Отмостка								
40.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	85,00	3109,91	98,20	264343	8347	0,26	22
					159,32	36,80	13542	3128	0,04	4
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	8,50	14162,17	66,01	120378	561	1,35	11
					195,75	24,93	1664	212	0,12	1
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,50	132,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								385843
		ИТОГО:					3683828	44080		3454
							584673	16365		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	660938
Всего накладных расходов:	660938
Итого с накладными	4344766

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	260686
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4605452
Итого с временными, 1,8 %	4688350
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	4754807
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4773560
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4820444
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	9404686
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	188094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9592780		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1151133,60		
		Итого с НДС						10743913,60		

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись) **Жанабаев С..**

(ФИО)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

«ЗапЭлектроПром»

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Водоснабжение и канализация

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (горячее и холодное)								
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	74,80	499,47	12,19	37360	912	1,64	123
					292,50	4,57	21879	342	0,02	2
2.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	45,20	499,47	12,19	22576	551	1,64	74
					292,50	4,57	13221	207	0,02	1
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	7,00	409,13	7,90	2864	55	1,29	9
					231,75	2,95	1622	21	0,01	0
4.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
5.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	30,00	473,47	39,24	14204	1177	1,47	44
					254,25	15,75	7628	472	0,07	2
7.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	28,00	1250,00	--	35000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-20-1	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	10263,47	23,09	10263	23	0,90	1
					157,50	9,00	158	9	0,04	0
10.	2402-3018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5-01	ШТ	2,00	2753,19	--	5506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	127,00	10,99	--	1396	--	0,05	6
					10,69	--	1358	--	--	--
12.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,00	8097,13	--	8097	--	51,50	52
					8032,50	--	8032	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (горячее и холодное)								150723
		Раздел: Канализация								
13.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	41,10	620,54	0,64	25504	26	0,58	24
					106,20	0,25	4365	10	0,00	0
14.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12,00	748,88	1,43	8987	17	0,56	7
					102,38	0,54	1229	6	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация								34491
		Раздел: Сантехнические работы								
15.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	12,00	1793,32	1,57	21520	19	0,70	8
					126,00	--	1512	--	--	--
17.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	12,00	2909,71	12,33	34917	148	0,81	10
					144,00	4,50	1728	54	0,02	0
18.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70	6,95	2825	14	0,46	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
19.	Е0117-1-1 1	Установка ревизии диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70	6,95	1413	7	0,46	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
20.	Е0117-1-1 2	Установка ревизии диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
21.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131101-6 0	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	12,00	284,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	3253,00	--	134	--	20,60	1
					3217,50	--	132	--	--	--
25.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	3358,50	--	40	--	20,60	0
					3217,50	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы								85832

ИТОГО:

	271045	3038	366
	64128	1162	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10664

На сантехнические работы	73070
Всего накладных расходов:	83735
Итого с накладными	354779
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	376066
Итого с временными, 1,8 %	382835
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	388262
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	389793
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	393621
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	767955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15359,10
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	783314,10
Налог на добавленную стоимость, 12 %	93997,69
Итого с НДС	877311,79

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор

_____ **Жанабаев С.**

(Ф.И.О.)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Внутренний газопровод

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-26-2	Установка счетчиков диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
2.	С131102-6 прим	Счетчики G-6	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	11,20	285,95	4,59	3203	51	0,28	3
					51,30	1,71	575	19	0,01	0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	4,80	343,95	4,59	1651	22	0,28	1
					51,30	1,71	246	8	0,01	0
5.	Е0116-9-4	Прокладка гильз из неоцинкованных трубдиам.100 мм	м	1,20	1320,75	20,80	1585	25	0,72	1
					130,50	7,79	157	9	0,04	0
6.	С130810-46	Кронштейны для крепления труб на конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100шт	0,04	9630,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных и задвижки на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	1250,00 ---	-- --	1250 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	5670,00 ---	-- --	5670 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С130810-1 9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	шт	1,00	260,00 ---	-- --	260 ---	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0112-598 -1-4	Сигнализатор загазованности	шт	1,00	22312,65 --- 3898,65	294,00 --- 56,23	22313 --- 3899	294 --- 56	23,10 --- 0,33	23 --- 0
12.	2402-4018	Сигнализатор загазованности МКГ 3025 с ЗБО РВ-4А РВ-4А	шт	1,00	54288,00 ---	-- --	54288 ---	-- --	-- --	-- --
13.	Е0113-16- 6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,00	43,59 --- 11,62	0,10 --- 0,04	87 --- 23	-- --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
14.	Е0113-26- 6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,00	58,56 --- 8,32	0,04 --- --	117 --- 17	-- --- --	0,02 --- --	0 --- --
	ИТОГО:						104581 --- 5892	546 --- 153		34 --- 1

Стоимость оборудования 54288

Накладные расходы :

На монтажные работы	3559
На общестроительные работы	36
На сантехнические работы	2623
Всего накладных расходов:	6218
Итого с накладными	110799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3391

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114190
Итого с временными, 1,8 %	115268
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	116132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116376
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116986
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	228240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4564,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	232804,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27936,58
Итого с НДС	260747,38

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

_____Жанабаев С.

Технадзор _____
(подпись)
_____
(Ф.И.О.)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерскоко района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Электрические сети и пусковая аппаратура

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	3,00	170,10	15,30	510	46	0,09	0
					15,80	3,20	47	10	0,02	0
2.	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00	179900,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-16-3	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 60 мм	ввод	1,50	381,38	--	572	--	0,80	1
					130,50	--	196	--	--	--
4.	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	шт	1,50	941,00	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
6.	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-102	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
8.	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0121-18-13	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	шт	64,00	817,98	95,86	52350	6135	1,87	120
					315,00	58,46	20160	3741	0,26	16
10.	С151702-20	Светильники тип ARS/S-4X18	шт	65,92	5570,00	--	367174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	256,00	17,00	--	4352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	261,12	82,00	--	21412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	1,00	219,93	49,51	220	50	0,88	1
					151,65	29,74	152	30	0,13	0
14.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	169,86	57,56	170	58	0,55	1
					86,85	35,93	87	36	0,16	0
15.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	1,02	49,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1,02	33,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	1,03	158,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,03	871,00	--	897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	26,00	74,54	--	1938	--	0,34	9
					53,55	--	1392	--	--	--
20.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	26,52	237,00	--	6285	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58		контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220			--	--	--	--	--	--
21.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	5,00	26,92	--	135	--	0,15	1
					24,75	--	124	--	--	--
22.	С151607-1 56	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,01	18300,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	306,00	103,71	11,48	31735	3513	0,50	154
					81,68	7,22	24994	2210	0,03	10
24.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,21	52100,00	--	11160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,10	60500,00	--	5924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	300,00	36,51	--	10953	--	0,16	49
					26,33	--	7899	--	--	--
27.	С130804-2 8	Кабель-канал из полиэтилена, Dн 20х10 мм	10м	30,60	664,00	--	20318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55	--	136	--	0,78	1
					124,20	--	124	--	--	--
29.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	34,00	82,17	--	2794	--	0,34	11
					53,55	--	1821	--	--	--
31.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	34,68	156,00	--	5410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-1	Коробка полиэтиленовая для	1000шт	0,06	16300,00	--	978	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ			--	--	--	--	--	--
33.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,03	16100,00 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	589,67 454,50	36,17 14,34	590 454	36 14	2,64 0,07	3 0
35.	С151803-165	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1314М5 на 200А	шт	1,00	6260,00 --	-- --	6260 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	4,00	22,70 22,50	-- --	91 90	-- --	0,13 --	1 --
37.	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	376,00	20,70 20,50	-- --	7783 7708	-- --	0,12 --	45 --
38.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	3,00	360,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60 149,00	21,60 2,90	1295 447	65 9	0,90 0,02	3 0
40.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00 --	-- --	658 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,80	218,93 218,93	-- --	613 613	-- --	1,54 --	4 --
42.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90 23,00	3,30 0,40	619 230	33 4	0,14 0,00	1 0
43.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00 --	-- --	585 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	8,00	19,19 4,39	0,02 --	154 35	-- --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	29,28	0,02	234	--	0,02	0
					4,16	--	33	--	--	--
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,80	134,10	--	375	--	0,97	3
					134,10	--	375	--	--	--
47.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
48.	ТССт-ть	Пускатель магнитный серии ПМЕ 121	шт	1,00	14687,19	--	14687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
50.	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	шт	1,00	703,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2,00	108,60	48,90	217	98	0,22	0
					39,60	12,20	79	24	0,07	0
52.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	2,00	650,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-404-2	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х6 мм2	м	20,00	42,90	13,90	858	278	0,15	3
					25,00	4,00	500	80	0,02	0
54.	С151601-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	115200,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	659991	10834		434
	71705	6270		28
Стоимость оборудования	66687			
ИТОГО без оборудования	593304			

Накладные расходы :

На монтажные работы	81478
На общестроительные работы	1179
Всего накладных расходов:	82656
Итого с накладными	675960

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40558
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	716518
Итого с временными, 1,8 %	729415
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	739754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	742672
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	749966
Итого с оборудованием 66687+749966	816653
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1593290,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31865,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1625155,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	195018,70
Итого с НДС	1820174,50

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись)

_____ **Жанабаев С.**

(Ф.И.О)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Монтаж медицинского оборудования

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	4,00	1855,01	--	7420	--	11,00	44
					1833,75	--	7335	--	--	--
2.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28	21,53	460	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
3.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	комплект	1,00	9570,00	--	9570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	компл	1,00	4660,88	--	4661	--	25,00	25
					4590,00	--	4590	--	--	--
5.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28	21,53	460	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
6.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	комплект	1,00	9570,00	--	9570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выпуском размером 650x590x180 мм								
7.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	1,00	10554,19	4171,50	10554	4171	27,00	27
					6300,00	954,00	6300	954	5,53	6
8.	Ц0134-31-1	Бормашина пневматическая со встроенным компрессором	компл	1,00	1484,94	--	1485	--	8,00	8
					1462,50	--	1462	--	--	--
9.	Ц0134-32-2	Кресло стоматологическое с электромеханическим приводом	компл	1,00	1494,90	--	1495	--	8,00	8
					1476,00	--	1476	--	--	--
10.	Ц0134-33-2	Гидроблок стоматологический масса до 0,08 т	компл	1,00	2937,94	--	2938	--	17,00	17
					2902,50	--	2902	--	--	--
11.	Ц0134-33-3	Светильник стоматологический	компл	1,00	1435,11	--	1435	--	8,00	8
					1419,75	--	1420	--	--	--
12.	С151701-68	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	шт	1,00	17600,00	--	17600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0134-33-4	Стол для стоматолога	компл	1,00	1205,49	--	1205	--	7,00	7
					1192,50	--	1192	--	--	--
14.	Ц0134-33-5	Стул для стоматолога	компл	1,00	590,91	--	591	--	4,00	4
					585,00	--	585	--	--	--
15.	Ц0134-111-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	компл	1,00	1281,99	--	1282	--	7,00	7
					1269,00	--	1269	--	--	--
16.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28	21,53	460	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
17.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650x590x180 мм	комплект	1,00	9570,00	--	9570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01	--	1855	--	11,00	11
					1833,75	--	1834	--	--	--
19.	Ц0134-206	Камера для хранения стерильного	шт	1,00	10554,19	4171,50	10554	4171	27,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	инструмента			6300,00	954,00	6300	954	5,53	6
20.	Ц0134-41-1	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	компл	2,00	2611,13	--	5222	--	15,00	30
					2587,50	--	5175	--	--	--
21.	С151701-68	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	шт	2,00	17600,00	--	35200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0134-51-5	Аппарат для ручного дыхания	компл	1,00	3612,94	--	3613	--	20,00	20
					3577,50	--	3578	--	--	--
23.	Ц0134-141-25	Электрокардиограф 6 Nек-401	шт	1,00	6190,88	--	6191	--	33,00	33
					6120,00	--	6120	--	--	--
24.	Ц0134-203-26	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей ЩС80-01	шт	1,00	6225,42	1423,58	6225	1424	18,00	18
					4747,50	353,25	4748	353	2,05	2
25.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	3,00	10554,19	4171,50	31663	12514	27,00	81
					6300,00	954,00	18900	2862	5,53	17
26.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01	--	1855	--	11,00	11
					1833,75	--	1834	--	--	--
27.	Ц0134-203-18	Установка для производства дистиллированной воды	шт	1,00	66585,13	31912,63	66585	31913	195,00	195
					34200,00	7245,00	34200	7245	42,02	42
28.	Ц0134-12-1	Аппарат для фильтрования растворов	компл	1,00	1541,81	--	1542	--	9,00	9
					1530,00	--	1530	--	--	--
29.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01	--	1855	--	11,00	11
					1833,75	--	1834	--	--	--
30.	Ц0134-166-16	Прибор для электрофореза	компл	1,00	1521,79	--	1522	--	8,00	8
					1505,25	--	1505	--	--	--
31.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01	--	1855	--	11,00	11
					1833,75	--	1834	--	--	--
32.	Ц0134-23-3	Ларингостробоскоп электронный	компл	1,00	1564,54	--	1565	--	9,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1548,00	--	1548	--	--	--
33.	Ц0134-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	компл	1,00	3524,06	--	3524	--	18,00	18
					3465,00	--	3465	--	--	--
34.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	5,00	1855,01	--	9275	--	11,00	55
					1833,75	--	9169	--	--	--
35.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	1,00	10554,19	4171,50	10554	4171	27,00	27
					6300,00	954,00	6300	954	5,53	6

Итого по разделу: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 281412

Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (облагаемые НДС)

36.	С-Ценовое	Весы электронные,МИДЛ МТ 6, В1ДА до 6 кг	шт	2,00	25240,23	--	50480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С-Ценовое	Стол для весов 455.14 732x650x750	шт	2,00	23662,90	--	47326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С-Ценовое	Тележка медицинская многофункциональная	шт	2,00	40690,92	--	81382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С-Ценовое	Стол обеденный	шт	1,00	27692,43	--	27692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С-Ценовое	Стеллаж 2-х сторонний	шт	4,00	27127,28	--	108509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С-Ценовое	Стул рабочий СМ-7	шт	2,00	1638,94	--	3278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С-Ценовое	Вешалка	шт	6,00	2882,27	--	17294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С-Ценовое	Стол 80x80 Прямой каркас	шт	4,00	7368,45	--	29474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С-Ценовое	Стол медсестры габариты	шт	5,00	22764,31	--	113822	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1100x630x740мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
45.	С-Ценовое	Стол пеленальный	шт	2,00	11681,68	--	23363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С-Ценовое	Шкаф металлический двухсекционный	шт	1,00	45576,54	--	45577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С-Ценовое	Стул СМ 7	шт	17,00	1638,94	--	27862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С-Ценовое	Банкетка трехместная со спинкой БС3	шт	6,00	13846,22	--	83077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С-Ценовое	Стол производственный нержавеющий габариты 1мх2м	шт	2,00	33397,64	--	66795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С-Ценовое	Холодильник бытовой NOrd NRT 271 030	шт	4,00	29174,26	--	116697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С-Ценовое	Шкаф для кабинета врача 1550x500x2000 мм	шт	3,00	32349,28	--	97048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С-Ценовое	Столик инструментальный СИ-5, 710x515x870 мм	шт	5,00	19780,31	--	98902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С-Ценовое	Стол пеленальный	шт	1,00	11681,68	--	11682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С-Ценовое	Стол врача 1100x600x740	шт	5,00	22464,78	--	112324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С-Ценовое	Кушетка смотровая	шт	3,00	15824,25	--	47473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С-Ценовое	Штатив для внутренних вливаний	шт	1,00	3786,52	--	3787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С-Ценовое	Столик стоматолога "Панок"	шт	1,00	28155,85	--	28156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
58.	С-Ценовое	Лента измерительная	шт	5,00	324,96	--	1625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С-Ценовое	Кровать палатная с матрацем	шт	4,00	23363,37	--	93453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С-Ценовое	Ростомер для взрослых Р3	шт	3,00	11190,00	--	33570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С-Ценовое	Ширма 2-створчатая на колесах МШ2К	шт	3,00	16389,40	--	49168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С-Ценовое	Шкаф медицинский ШМ4 одностворчатый габариты 400x380x1700	шт	2,00	31450,69	--	62901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С-Ценовое	Набор общеврачебный	шт	4,00	114301,92	--	457208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (облагаемые НДС)								1939924

ИТОГО:

	2221336	58429	735
	139443	13349	77

Стоимость оборудования 899098
Стоимость без оборудования 1322238

Накладные расходы :

На монтажные работы	136554
На сантехнические работы	1365
Всего накладных расходов:	137919
Итого с накладными	1460157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87609
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1547766
Итого с временными, 1,8 %	1575626
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	1297960

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1604263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1620019
Итого с оборудованием	899098+1620019	2519117
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		4914797
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		98295,94
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5013092,94
Налог на добавленную стоимость, 12 %		601571,15
Итого с НДС		5614664,09

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

Технадзор

(подпись)

(Ф.И.О)

_____Жанабаев С.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

«ЗапЭлектроПром»