Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от"__02__"__мая__2012 г
№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
Генподрядчик: ТОО "Малик"

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за _за декабрь месяц 2015года (за период с 16.12.2015г по 24.12.2015г.)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		05-3/63	26.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в отчетном месяце, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО	538 658 644,26	91 293 943,82	199 581 594,00	37 884 961,00					10 955 273,26	102 249 217,08
В том числе:										

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности
№33 от 01.04.2015г
Сакишев Е.Р.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Малик"
Айтахметов Н.М.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО "Dostar Strol Group"
Алдабергенов Е.М.

(должность ф.и.о., подпись)
М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйсва

от"__02__"__мая__2012 г

№170

Заказчик: АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Генподрядчик: ТОО "Малик "

Наименование стройки: "Строительство 100 квартирного жилого дома в п.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО "

Акт

выполненных работ № 12 за декабрь месяц 2015г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 квартирный жилой дом в осях 1-6								
		Общестроительные работы								
		Раздел 5 Перегородки								
		5.1 Перегородки								
176	Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 3 слоя, с изоляцией	29,26	1577,79	14,13	46166	413	13854	2,32	68
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	11389	156	120	0,0261	1
177	Е10-3-9	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	58,52	341,15	1,91	19964	112	2705	0,251	15
		м2 стен (за вычетом проемов)		37,8	0,72	2212	42	120	0,0035	–
178	Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	73,95	998,19	14,13	73816	1045	35015	2,32	172
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	28785	394	120	0,0261	2

179 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	44,1	184		8114				
	м2								
180 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	33,075	250		8269				
	м2								
181 Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	56,35	1384,59	14,13	78022	796	26681	2,32	131
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	21934	300	120	0,0261	1
Раздел 6 Кровля									
184 Е10-3-5	Устройство карнизов	47	767,86	7,54	36089	354	12268	1,43	67
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	10089	134	120	0,0139	1
192 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,15187	175710,1	1826,1	26685	277	1869	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1230	105	140	3,37	1
Раздел 7 Проемы									
7.2 Двери									
244 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	1,8249	14806,01	1133,15	27019	2068	21830	82,1	150
	т конструкций		12892,5	398,25	23528	727	90	1,95	4
245 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	20	25100		502000				
	шт								
246 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	20	583		11660				
	шт								
252 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках армированным стеклом в жилых и общественных зданиях	1,984	773,56	3,04	1535	6	282	0,837	2
	м2 площади остекления		134,33	1,15	267	2	105	0,0056	–

253	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	187,2	634,99	31,85	118870	5962	45566	1,15	215
		м2 проемов								
				190,8	12,04	35718	2254	120	0,0587	11
254	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	37,6	3640		136864				
		м2								
255	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	54,2	3900		211380				
		м2								
256	Е15-202-3	Остекление дверей на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях	32,4	1141,21	4,69	36975	152	6254	1,411	46
		м2 площади остекления								
				182,03	1,78	5898	58	105	0,0086	–
257	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	28,2	4010		113082				
		м2								
258	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	67,2	4250		285600				
		м2								
259	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	75	1380		103500				
		комплект								
260	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2	27,4	836,59	36,52	22923	1001	26495	4,42	121
		м2 проемов								
				792	13,79	21701	378	120	0,0674	2
261	6-5-23	Полотна глухие	27,4	3110		85214				
		м2								
262	1-1-792	Скобяные изделия дверей	10	843		8430				
		комплект								

Раздел 8 Полы

273	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,3	929,68	11,72	17013	214	3963	1,06	19
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3142	80	123	0,0214	–

274 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,12	139,63	0,32	3926	9	1444	0,236	7
	м плинтусов								
			41,63	0,11	1171	3	123	0,0006	–
8.3 Тип3									
277 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	48,72	941,42	11,72	45866	571	10551	1,06	52
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	8364	214	123	0,0214	1
278 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	66,36	139,63	0,32	9266	21	3407	0,236	16
	м плинтусов								
			41,63	0,11	2763	7	123	0,0006	–
8.4 Тип4									
285 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	203,7	769,78	4,9	156804	998	15120	0,382	78
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	11916	377	123	0,009	2
286 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	225,54	122,02	0,16	27520	36	4508	0,0899	20
	м плинтусов								
			16,18	0,07	3649	16	123	0,0003	–
8.5 Тип5									
293 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	570,36	739,82	4,9	421964	2795	42338	0,382	218
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	33366	1055	123	0,009	5
294 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	633,381	122,02	0,16	77285	101	12659	0,0899	57
	м плинтусов								
			16,18	0,07	10248	44	123	0,0003	–
8.6 Тип6									
295 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	25,9	48,53	5,55	1257	144	1435	0,258	7
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	1113	54	123	0,0102	–
296 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольногоК=1,030;	0,80031	8390		6715				
	м3								
297 Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами	25,9	104,55	18,42	2708	477	2958	0,416	11

	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2226	179	123	0,0337	1
298 Е11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами	25,9	59,9	9,05	1551	234	1728	0,251	7
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1317	88	123	0,0165	–
299 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2,240;	58,016	118		6846				
	м2								
300 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,9	238,68	9,95	6182	258	1782	0,356	9
	м2 стяжки		52,2	3,74	1352	97	123	0,0182	–
301 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	103,6	37,17	0,67	3851	69	112	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	65	26	123	0,0012	–
302 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	25,9	929,68	11,72	24079	304	5610	1,06	27
	м2 покрытия		171,68	4,39	4447	114	123	0,0214	1
303 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54,28	139,63	0,32	7579	17	2787	0,236	13
	м плинтусов		41,63	0,11	2260	6	123	0,0006	–
8.7 Тип7									
307 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	104	929,68	11,72	96687	1219	22524	1,06	110
	м2 покрытия		171,68	4,39	17855	457	123	0,0214	2
308 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	218,99	139,63	0,32	30578	70	11243	0,236	52
	м плинтусов		41,63	0,11	9117	24	123	0,0006	–

Раздел 9 Лестницы

335	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	31	662,27	6,14	20530	190	6742	1,17	36
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	6361	60	105	0,0405	1
336	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0008	50600		40				
		т								

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1-5 этаж

347	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	125,545	17,43	0,12	2188	15	1817	0,092	12
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1724	6	105	0,0002	–
348	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2537,355	251,66	1,88	638551	4770	105636	0,231	586
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	98779	1827	105	0,0035	9
349	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	430,514	118,31	1,61	50934	693	23773	0,31	133
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	22378	263	105	0,003	1
352	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	849,45	257,14	2,33	218428	1979	39717	0,26	221
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	37078	748	105	0,0043	4
353	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	73,402	17,43	0,12	1279	9	1063	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1008	4	105	0,0002	–
354	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	49	1045,71	2,1	51240	103	17174	2	98
		м2 поверхности облицовки								

			333	0,79	16317	39	105	0,0039	–
Раздел 12 Входная группа									
12									
383 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	8422,4	–	2527	–	209	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	170	–	123	–	–
384 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00832	5239,08	327,33	44	3	18	11,6	–
	т		1890	123,75	16	1	105	0,6	–
385 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00832	41200		343				
	т		84,93	5,89	2760	191	3367	0,415	13
387 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,5	71,78	2,23	2333	72	140	0,0109	–
	м ограждений		133700		42604				
388 2-1-267	Ограждение ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	0,31865	6135,45	2270,95	1955	724	1029	14,61	5
	т		2333,25	866,25	743	276	101	4,23	1
389 Е34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	0,31865	93997,62	304,24	3666	12	1359	198	8
	т металлоконструкций		33075	114,75	1290	4	105	0,56	–
390 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,039	1128,33	1,04	1433	1	527	2,6756	3
	т		395,24	0,02	502	–	105	0,0012	–
391 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	1,27	1013,86	4,92	41071	199	8291	1,15	47
	м2 шва		193,05	1,87	7820	76	105	0,0091	–
423 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	40,51	39,63	1,19	1605	48	1626	0,223	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1531	18	105	0,0022	–
424 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	0,07258	50600		3673				
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
425 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								

426	Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо К=0,080;	3,2408	4822,06	330,46	15627	1071	6264	10,58	34
		т / *м3 изоляции*		1809	123,75	5863	401	100	0,6	2

Раздел 13 Разные работы

13.2 Балкон

432	Е34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	1,0204	6135,45	2270,95	6261	2317	3298	14,61	15
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	2381	884	101	4,23	4

	Всего прямые затраты					**4016613**	**32048**			**2924**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**483416** / 3501148	**12070**			**57**
	Накладные расходы, тенге					558898				
	- заработная плата, тенге					83835				
	- трудоемкость, чел-ч					279				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					274531				
	Всего					**4850042**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					53350				
	- сметная заработная плата, тенге					7522				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					43				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					83358				
	- сметная заработная плата, тенге					38345				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					233				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					49034				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					19614				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**5055398**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.1 Ниже отм. 0,000										
7	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
8	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	325		650				
		шт								
9	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				
		шт								
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм со шлангом дл.20м	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
1.2 Выше отм. 0,000										
16	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	50	280		14000				
		шт								
17	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		счетчик (водомер)		67,5	–	2025	–	128	–	–
18	99-3-1(пл)пра	Счетчик холодной воды СВК 15-3 диам. 15 мм (прилож.1-1)	30	807,9		24237				
		шт								
19	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187,02	50,89	5611	1527	5702	0,75	23
		фильтр		130,5	18	3915	540	128	0,09	3
20	99-3-2(пл)Кел	Фильтр сетчатый диам. 15 мм	30	233,39		7002				
		шт								
21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10369	1,47	44
		шт		254,25	15,75	7628	473	128	0,07	2
22	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	202		6060				

		шт			
	Всего прямые затраты		**84093**	**2753**	**79**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		**13622** 67718	**1013**	**5**
	Накладные расходы, тенге		18732		
	- заработная плата, тенге		2810		
	- трудоемкость, чел-ч		9		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		6170		
	Всего		**108995**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		1199		
	- сметная заработная плата, тенге		169		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)		1873		
	- сметная заработная плата, тенге		862		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		5		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1102		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		441		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**113610**		

<u>Раздел 1 Горячее водоснабжение</u>

1.1 Ниже отм. 0,000

7	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	280	280
		шт			
8	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	7	325	2275
		шт			
9	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430	1720

		шт							
10	8-10-9	Пробка диам25 мм	4	183		732			
		шт							
11	8-10-8	Пробка диам. 20 мм	7	181		1267			
		шт							
1.2 Выше отм. 0,000									
13	Е16-7-1								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	140	329,67	4,19	46154	587	11008	0,337	47
		м трубопровода		59,85	1,58	8379	221	128	0,0076	1
14	Е16-7-2								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	130	364,67	4,19	47407	545	10222	0,337	44
		м трубопровода		59,85	1,58	7781	205	128	0,0076	1
15	Е16-7-3								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	280		8400			
		шт							
18	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	11	325		3575			
		шт							
19	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		счетчик (водомер)		67,5	–	2025	–	128	–	–
20	99-3-1(пл)	Счетчик холодной воды СВК 15-3 диам. 15 мм (прилож.1-1)	30	807,9		24237			
		шт							
21	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187,02	50,89	5611	1527	5702	0,75	23
		фильтр		130,5	18	3915	540	128	0,09	3

22	99-3-2(пл)Кел	Фильтр сетчатый диам. 15 мм	шт	30	233,39		7002			
23	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	30	473,47	39,24	14204	1177	10369	1,47	44
					254,25	15,75	7628	473	128	0,07	2
24	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	30	202		6060				
25	Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	1	2947,49	36,99	2947	37	269	1,11	1
					195,75	13,5	196	14	128	0,07	–
26	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	20	915,2	6,95	18304	139	2650	0,61	12
					101,25	2,25	2025	45	128	0,01	–
		Всего прямые затраты					**214210**	**4310**			**203**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**35540**	**1593**			**7**
							174362				
		Накладные расходы, тенге					47530				
		- заработная плата, тенге					7130				
		- трудоемкость, чел-ч					24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15704				
		Всего					**277444**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					3052				
		- сметная заработная плата, тенге					430				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					4768				
		- сметная заработная плата, тенге					2193				

	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2805				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1122				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**289191**				

Раздел 1 Вентиляция

1	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) 120х200мм	66	355,85	16,96	23486	1119	16366	1,1235	74
		решетка		186,64	7,09	12318	468	128	0,0315	2
2	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,37	1144,51	11,11	11869	115	3222	1,4805	15
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2474	43	128	0,02037	–
		Всего прямые затраты				**35355**	**1234**			**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**14792**	**511**			**2**
						19328				
		Накладные расходы, тенге				19588				
		- заработная плата, тенге				2938				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3297				
		Всего				**58240**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				641				
		- сметная заработная плата, тенге				90				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1001				
		- сметная заработная плата, тенге				460				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				589				

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)								236
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге								**60707**
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Ниже отм. 0,000								
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	56,4	11,31	–	638	–	795	0,0516	3
		м трубопровода		11,01	–	621	–	128	–	–
		1.2 Выше отм. 0,000								
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	989,8	11,31	–	11195	–	13949	0,0516	51
		м трубопровода		11,01	–	10898	–	128	–	–
		1.3 Строительные работы								
27	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	200,606	148,39	0,07	29768	14	22752	0,646	130
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	21665	4	105	0,0001	–
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,61	21,8	0,05	885	2	213	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	236	1	90	0,0001	–
29	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	81,22	19,64	0,02	1595	2	229	0,016	1
		м2		3,13	–	254	–	90	–	–
30	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	272,6	72,96	16,85	19889	4593	11700	0,211	58
		м трубопровода		38,59	4,33	10520	1180	100	0,025	7
31	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	190,52	149		28387				

32	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	24,64	190	4682	
33	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	62,04	224	13897	
34	1-3-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, D 50 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	22,66	298	6753	
			м				
		Всего прямые затраты				**117689**	**4611**	**244**
						44194	**1185**	**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				68883		
		Накладные расходы, тенге				49638		
		- заработная плата, тенге				7446		
		- трудоемкость, чел-ч				25		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10040		
		Всего				**177367**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1951		
		- сметная заработная плата, тенге				275		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				3048		
		- сметная заработная плата, тенге				1402		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1793		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				717		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**184876**		

Раздел 1 Электроосвещение

1.1 Ниже отм. 0,000

4	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	39,85	–	159	–	131	0,192	1
		шт		30,15	–	121	–	108	–	–
5	99-5-1(пл)Каз	Переключатель "Рондо" IP44 о/у 1кл. 250 В, 6А	4	131,06		524				
		шт								
6	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
		шт		479	2,3	1916	9	95	0,013	–
7	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У997	4	505		2020				
		шт								
8	18-2-21	Коробка протяжная У-75	26	59		1534				
		шт								
9	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
10	99-5-1(пл)Каз	Кнопка ПКЕ 212/2 (прилож.1-2)	1	330,34		330				
		шт								
11	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	60	23,41	3,47	1405	208	1287	0,114	7
		м		17,98	1,88	1079	113	108	0,0085	1
12	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	275	10,3	–	2833	–	2822	0,0593	16
		м		9,5	–	2613	–	108	–	–

13	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	240	11,05	1,1	2652	264	2563	0,0581	14
		м		9,23	0,66	2215	158	108	0,0029	1
14	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	615	4,55	–	2798	–	2737	0,0251	15
		м		4,12	–	2534	–	108	–	–
15	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,855	25484		21789				
		1000м								
16	16-7-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 50 мм2	0,335	303445		101654				
		1000м								
17	Е21-1-4	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм с креплением накладными скобами	60	136,9	20,95	8214	1257	7664	0,662	40
		м труб		107,78	10,48	6467	629	108	0,048	3
18	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 70х3,5 ммК=1,020;	61,2	509		31151				
		м								
19	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	240	78,15	8,23	18756	1975	17571	0,388	93
		м труб		63,68	4,11	15283	986	108	0,0188	5
20	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 ммК=1,020;	244,8	148		36230				
		м								

1.2 Выше отм. 0,000

21	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	5	662,34	41,34	3312	207	2884	3	15
				517,5	16,38	2588	82	108	0,08	–
22	99-5-2(пл)Бак	Корпус щитка этажного учетно-распределительного со слаботочным отсеком на 4 квартиры (прилож.1-1) *шт*	5	9684,02		48420				
23	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	20	62,9	5,4	1258	108	1070	–	–
				54	2,3	1080	46	95	0,013	–
24	80-5-3(пл)Ирт	Счетчик "Орман" СО-Э711 TX PLC IP 10-60А (прилож.1-3) *шт*	20	2782,76		55655				
25	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А *шт*	40	643,92	3,06	25757	122	14338	1,93	77
				330,75	1,15	13230	46	108	0,0056	–
26	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	60	496,94	3,06	29816	184	15384	1,4	84
				236,25	1,15	14175	69	108	0,0056	–
27	99-5-4(пл)Бак	Автоматы с расцепителем ВА47-29 на 16 А *шт*	20	71,81		1436				
28	99-5-7(пл)Бак	Автоматический выключатель АД12 2Р на 25 А *шт*	40	574,51		22980				
29	99-5-7(пл)Бак	Автоматический выключатель АД12 2Р на 32 А, (прилож.1-1) *шт*	20	718,13		14363				
30	99-5-5(пл)Бак	Автоматический выключатель ВА47-29 на 63 А (прилож.1-1) *шт*	20	89,77		1795				
31	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	5	29,13	–	146	–	146	0,171	1
				27	–	135	–	108	–	–

32	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	5	66		330				
		шт								
43	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70	35,4	–	2478	–	2229	0,187	13
				29,48	–	2064	–	108	–	–
		шт	70	156		10920				
44	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт								
45	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	45,74	–	2287	–	1677	0,198	10
				31,05	–	1553	–	108	–	–
		шт	50	264		13200				
46	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220								
		шт								
47	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	39,85	–	80	–	65	0,192	–
				30,15	–	60	–	108	–	–
		шт	2	131,06		262				
48	99-5-1(пл)Каз	Переключатель "Рондо" IP44 о/у 1кл. 250 В, 6А								
		шт								
49	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	260	34,7	–	9022	–	8278	0,188	49
				29,48	–	7665	–	108	–	–
		шт	220	105,92		23302				
50	99-5-2(пл)Каз	Розетка с/у 3К 250В, 16А с защитными шторками								
		шт								
51	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	20	226		4520				
		шт								
52	99-5-3(пл)Каз	Розетка с/у 3К двухместная 250В, 16А с защитными шторками	20	118,49		2370				
		шт								

53	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	4	496,94	3,06	1988	12	1026	1,4	6
		шт		236,25	1,15	945	5	108	0,0056	–
54	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-01-25/220	**4**	343		1372				
		шт								
57	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	80	34,7	–	2776	–	2547	0,188	15
		шт		29,48	–	2358	–	108	–	–
58	99-5-8(пл)Бак	Розетки потолочные РП с крюком (прилож.1-1)	80	32,32		2586				
		шт								
59	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,38	28100		10678				
		1000шт								
60	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,3	26100		7830				
		1000шт								
61	99-5-10(пл)Ба	Колодка клеммная на 2 напр.	45	19,75		889				
		шт								
62	99-5-11(пл)Ба	Колодка клеммная на 3 напр.	35	25,13		880				
		шт								
63	18-3-7	Кронштейн настенный, КР-7М	1	584		584				
		шт								
64	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	45	98,48	0,36	4432	16	3036	0,396	18
		шт		62,33	0,14	2805	6	108	0,0007	–
65	99-5-12(пл)Ка	Патрон подвесной (прилож.1-2)	45	21,54		969				
		шт								
66	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	20	72,14	0,36	1443	7	1039	0,305	6

		шт								
67	99-5-13(пл)Ка	Патрон настенный (прилож.1-2)	20	47,93 32,32	0,14	959 646	3	108	0,0007	–
		шт								
	1.3 Для системы уравнивания потенциалов									
88	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	20	843,5	19,5	16870	390	9145	3	60
		шт								
89	18-1-131	Коробка пластмассовая	20	479 509	2,3	9580 10180	46	95	0,013	–
		шт								
90	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	320	11,05	1,1	3536	352	3418	0,0581	19
		м								
91	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,32	9,23 25484	0,66	2954 8155	211	108	0,0029	1
		1000м								
92	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	320	72,13	6,92	23082	2214	17440	0,286	92
		м труб								
93	99-5-15(пл)Ка	Трубы поливинилхлоридные диам. 20 мм (прилож.1-2)К=1,010;	323,2	46,13 17,95	4,33	14762 5801	1386	108	0,0189	6
		м								
	1.4 Строительные работы									
94	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	680	116,61	55,43	79295	37692	55848	0,3621	246
		шт								
				61,18	20,95	41602	14246	100	0,1023	70

95 Е46-31-1	Пробивка в стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1840	42,56	19,79	78310	36414	55642	0,1348	248
	м борозд		22,77	7,47	41897	13745	100	0,0365	67
96 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	160	61,81	28,71	9890	4594	7032	0,1961	31
	м борозд		33,1	10,85	5296	1736	100	0,053	8
	Всего прямые затраты				**781422**	**86096**			**1189**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**198022**	**33522**			**162**
	оборудования, тенге				441652				
					55655				
	Накладные расходы, тенге				238930				
	- заработная плата, тенге				35840				
	- трудоемкость, чел-ч				119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57882				
	Всего				**1078234**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				11248				
	- сметная заработная плата, тенге				1586				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				17575				
	- сметная заработная плата, тенге				8085				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10338				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4135				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1121530**				

100 квартирный жилой дом в осях 6-11
Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки

176	Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ в один слой, с изоляцией	73,5	998,19	14,13	73367	1039	34802	2,32	171
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	28610	392	120	0,0261	2
177	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	44,1	184		8114				
		м2								
178	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	33,075	250		8269				
		м2								
179	Е10-87-3	Облицовка перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя, с изоляцией	112,7	1384,59	14,13	156043	1592	53363	2,32	261
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	43868	601	120	0,0261	3

Раздел 6 Кровля

182	Е10-3-5	Устройство карнизов	47	767,86	7,54	36089	354	12268	1,43	67
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	10089	134	120	0,0139	1

Раздел 7 Проемы

7.2 Двери

242	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	1,8249	14806,01	1133,15	27019	2068	21830	82,1	150
		т конструкций		12892,5	398,25	23528	727	90	1,95	4
243	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 2100х900	20	25100		502000				
		шт								
244	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	20	583		11660				
		шт								

250	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках армированным стеклом в жилых и общественных зданиях							
		м2 площади остекления	1,984	773,56	3,04	1535	6	282	0,837	2
				134,33	1,15	267	2	105	0,0056	–
251	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	187,2	634,99	31,85	118870	5962	45566	1,15	215
				190,8	12,04	35718	2254	120	0,0587	11
252	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние								
		м2	37,6	3640		136864				
253	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние								
		м2	54,2	3900		211380				
254	Е15-202-3	Остекление дверей на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях								
		м2 площади остекления	32,4	1141,21	4,69	36975	152	6254	1,411	46
				182,03	1,78	5898	58	105	0,0086	–
255	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние								
		м2	28,2	4010		113082				
256	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние								
		м2	67,2	4250		285600				
257	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	75	1380		103500				
258	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2								
		м2 проемов	27,4	836,59	36,52	22923	1001	26495	4,42	121
				792	13,79	21701	378	120	0,0674	2
259	6-5-23	Полотна глухие								
		м2	27,4	3110		85214				
260	1-1-792	Скобяные изделия дверей								
		комплект	10	843		8430				

Раздел 8 Полы

271 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,3	929,68	11,72	17013	214	3963	1,06	19
	м2 покрытия		171,68	4,39	3142	80	123	0,0214	–
272 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,12	139,63	0,32	3926	9	1444	0,236	7
	м плинтусов		41,63	0,11	1171	3	123	0,0006	–
8.3 Тип3									
275 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	48,72	941,42	11,72	45866	571	10551	1,06	52
	м2 покрытия		171,68	4,39	8364	214	123	0,0214	1
276 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	66,36	139,63	0,32	9266	21	3407	0,236	16
	м плинтусов		41,63	0,11	2763	7	123	0,0006	–
8.4 Тип4									
283 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	203,7	769,78	4,9	156804	998	15120	0,382	78
	м2 покрытия		58,5	1,85	11916	377	123	0,009	2
284 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	225,54	122,02	0,16	27520	36	4508	0,0899	20
	м плинтусов		16,18	0,07	3649	16	123	0,0003	–
8.5 Тип5									
291 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	570,36	739,82	4,9	421964	2795	42338	0,382	218
	м2 покрытия		58,5	1,85	33366	1055	123	0,009	5
292 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	633,381	122,02	0,16	77285	101	12659	0,0899	57
	м плинтусов		16,18	0,07	10248	44	123	0,0003	–
8.6 Тип6									
293 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	23,7	48,53	5,55	1150	132	1314	0,258	6
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1019	49	123	0,0102	–

294 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольногоК=1,030; *м3*	0,73233	8390		6144				
295 Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	23,7	104,55	18,42	2478	437	2707	0,416	10
			85,95	6,91	2037	164	123	0,0337	1
296 Е11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	23,7	59,9	9,05	1420	214	1582	0,251	6
			50,85	3,4	1205	81	123	0,0165	–
297 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2,240; *м2*	53,088	118		6264				
298 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	23,7	238,68	9,95	5657	236	1631	0,356	8
			52,2	3,74	1237	89	123	0,0182	–
299 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	94,8	37,17	0,67	3524	64	103	0,0044	–
			0,63	0,25	60	24	123	0,0012	–
300 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	23,8	929,68	11,72	22126	279	5154	1,06	25
			171,68	4,39	4086	104	123	0,0214	1
301 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	47,72	139,63	0,32	6663	15	2450	0,236	11
			41,63	0,11	1987	5	123	0,0006	–
8.7 Тип7									
305 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	94,8	929,68	11,72	88134	1111	20530	1,06	100
			171,68	4,39	16275	416	123	0,0214	2

306 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	192,02	139,63	0,32	26812	61	9858	0,236	45
			41,63	0,11	7994	21	123	0,0006	–
Раздел 10 Внутренняя отделка									
10.1 1-5 этаж									
345 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	168,12	17,43	0,12	2930	20	2432	0,092	15
			13,73	0,05	2308	8	105	0,0002	–
346 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраскуК=0,700; *м2 окрашиваемой поверхности*	2410,289	251,66	1,88	606573	4531	100346	0,231	557
			38,93	0,72	93833	1735	105	0,0035	8
347 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленнымК=0,700; *м2 окрашиваемой поверхности*	401,625	118,31	1,61	47516	647	22177	0,31	125
			51,98	0,61	20876	245	105	0,003	1
350 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраскуК=0,700; *м2 окрашиваемой поверхности*	849,45	257,14	2,33	218428	1979	39717	0,26	221
			43,65	0,88	37078	748	105	0,0043	4
351 Е15-152-1	Известковая окраска потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	104,86	17,43	0,12	1828	13	1517	0,092	10
			13,73	0,05	1440	5	105	0,0002	–
352 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	70	1045,71	2,1	73200	147	24533	2	140
			333	0,79	23310	55	105	0,0039	–
Раздел 11 Наружная отделка									
11									

361 Е15-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	85,85	112,99	0,6	9700	52	5193	0,32	27
	м откосов		57,38	0,23	4926	20	105	0,0011	–
Раздел 12 Входная группа									
376 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	23	1656,27	100,89	38094	2320	4397	0,85	20
	м3 основания		123,75	38,25	2846	880	118	0,18	4
377 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,6	1370,2	97,07	822	58	106	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	68	22	118	0,18	–
378 Е6-1-22	Устройство железобетонных конструкций входноу группы	10,5	8661,09	353,46	90941	3711	7922	3,6	38
	м3		585	133,52	6143	1402	105	0,6521	7
379 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1792	41200		7383				
	т								
381 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	8422,4	–	2527	–	209	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	170	–	123	–	–
382 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00832	5239,08	327,33	44	3	18	11,6	–
	т		1890	123,75	16	1	105	0,6	–
383 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00832	41200		343				
	т								
384 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	0,95	1128,33	1,04	1072	1	394	2,6756	3
	м2 шва		395,24	0,02	375	–	105	0,0012	–
385 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	29,5	84,93	5,89	2505	174	3058	0,415	12
	м ограждений		71,78	2,23	2118	66	140	0,0109	–
386 2-1-267	Ограждение ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	0,29195	133700		39034				
	т								

387	Е34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	0,29195	6135,45	2270,95	1791	663	943	14,61	4
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	681	253	101	4,23	1
388	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
		т		33075	114,75	992	3	105	0,56	–

Раздел 13 Разные работы

13.2 Балкон

429	Е34-27-2	Окраска в два слоя ограждений	1,0204	6135,45	2270,95	6261	2317	3298	14,61	15
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	2381	884	101	4,23	4

Всего прямые затраты	**4030762**	**36113**	**2905**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**479759** 3514890	**13622**	**64**
Накладные расходы, тенге	557484		
- заработная плата, тенге	83623		
- трудоемкость, чел-ч	279		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	275295		
Всего	**4863541**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	53499		
- сметная заработная плата, тенге	7543		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	83590		
- сметная заработная плата, тенге	38451		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	234		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49170		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19668		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5069468**		