Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» марта 2017 г.

Заказчик ИП Союнов Нурбек Джомартович, адрес: Мангистауская область, город Актау, микрорайон 26, д.2, кв.61, тел. 8771-088-0047 свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя серия 4306 №0002343 от 09.12.2013г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 03 марта 2017г., ТОО «ARSO» - Бекбасов И.С., БИН 050540006025, адрес: Мангистауская область, г. Актау, 31Б микрорайон, дом №16, квартира №7, тел. 8(7292) 308152

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 03 марта 2017г., ТОО «ТТ-Сейт», технический надзор Ишанбеков А.- аттестат KZ06VJE00022884 от 17.02.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 03 октября 2017г., ИП «Кубегенов Ж.Ж.», эксперт – Кубегенов Ж.Ж., аттестат АДСиЖКХ №02710 от 18.06.2012г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Станция технического обслуживания автомашин "Хан" – новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, г.Жанаозен, ул.Кашаган, строение 22Б, кадастровый номер 13-201-004-2351

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» июня 2014 г., Постановление акима г. Жанаозен, №375; Договор об аренде земельного участка №201 от 23.06.2014г.; Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0213622 от 23.02.2016г., кадастровый номер 13-201-004-2351;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области», талон №KZ60REA00047707 от 01.03.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Өзен жөндеу сервис» рп б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) – заказчиком ИП Союнов Н.Д., от 19.04.2015г., экспертное заключение филиал ИП «Кубегенов Ж.Ж.» №11-41 от 17.04.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2017г.;

месяц, год

окончание работ март 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___;

фактически, месяц: ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	165,7		165,7	
Объем здания	$м^3$	735		735	
Площадь застройки	$м^2$	198,6		198,6	
Этажность здания	этаж	1		1	
Число помещений	помещение	9		9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундаменты – ленточные бетонные,

стены- камень-ракушечник, покрытие – деревянные балки, кровля – металло-черепица, полы – железобетонные, керамическая плитка ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Станция технического обслуживания автомашин "Хан" по адресу: город Жанаозен, улица Кашаган, строение 22Б»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ИП «Союнов Н.Д.»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Ишанбеков А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор ИП «Кубегенов Ж.Ж.»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) Бекбасов И.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ТОО "Союнов Нурбек Джомартович"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Наименование стройки: "Станция технического обслуживания автомашин" "Хан" Мангистауская область г. Жанаозен, ул. Кашаган 22.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	78	19,32	18,72	1507	1460	238405
		м3		0,60	4,82	47	376	105
3	Е0101-27-4	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	18,4	2,80	2,80	52	52	17
		м3			0,97	0	18	97
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,1	21,55	4,52	110	23	84
		м3		17,03		87	0	97
9	Е0101-73-1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах 1 группы	4,7	14,47	13,99	68	66	19
		м3		0,48	3,83	2	18	97
10	Е0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	25	9,85	9,85	246	246	65
		м3			2,69	0	67	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1983	1847	1983
			Тенге			136	479	
		Фундамент						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,9	3773,47	66,01	29810	521	1830
		м3		195,75	24,93	1546	197	105
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,6	65900,00		105440	0	0
		т				0	0	
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8	61200,00		48960	0	0
		т				0	0	
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,8	4604,04	289,29	3683	231	3549
		1т		4146,75	78,30	3317	63	105
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0116	62000,00		719	0	0
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,513	71100,00		463074	0	0
		т				0	0	
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,743	68800,00		188718	0	0
		т				0	0	
		Кирпичные перегородки						
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,22	3773,47	66,01	830	15	50
		м3		195,75	24,93	43	5	105
96	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,66	5873,21	353,46	3876	233	498
		м3		585,00	133,52	386	88	105
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0128	67700,00		867	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,12	686,12	34,73	4199	213	1719
		м2		225,00	13,01	1377	80	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			850176	1213	7646
			Тенге			6669	433	
		КРОВЛЯ						
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	103	290,02		29872	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	103	243,97		25129	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт.						
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0765	16,36	0,05	1	0	0
		м2		5,81	0,02	0	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,153	16,58	0,02	3	0	1
		м2		4,16		1	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,000048	93997,62	304,24	5	0	2
		1т		33075,00	114,75	2	0	105
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	1,782	628,39	1,24	1120	2	326
		м2		153,23	0,47	273	1	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56130	2	329
			Тенге			67790	746	
		Электрооборудование						
		ЩВ-3.1						
692	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
693	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171,00		1171	0	0
		шт.				0	0	
694	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
696	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1090
		шт		227,00	2,30	1135	12	95
697	С151801-314 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	318,00		318	0	0
		шт.				0	0	
698	С151801-281 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	106,00		106	0	0
		шт.				0	0	
699	С ПРАЙС	Независимый расцепитель РН-47	1	991,44		991	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6701	181	1635
			Тенге			1686	35	
		Водоснабжения						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	45	160,75	20,80	7234	936	7967
		м		130,50	7,79	5873	351	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	59,48	3,96	357	24	412
		м		52,20	1,49	313	9	128
3	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	45	327,00		14715	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	6	143,00		858	0	0
		м				0	0	
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	30	143,38	9,39	4301	282	979
		м		29,03	3,60	871	108	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	8,4	2895,00		24318	0	0
		м2				0	0	
7	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1640,00		3280	0	0
		шт.				0	0	
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47,6	16,58	0,02	789	1	178
		м2		4,16		198	0	90
9	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,6	200,00		2520	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92077	1795	12186
			Тенге			17885	1623	
		Отделочные работы						
1	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	524,2	9,90	0,12	5190	63	3742
		м2		6,75	0,05	3538	26	105
2	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	17,8	14,44	0,18	257	3	173
		м2		9,23	0,07	164	1	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5447	66	3915
			Тенге			3702	27	
		ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК ,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК						
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	380,1	97,89	17,83	37208	6777	5803
		м2		6,41	5,07	2436	1927	133
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	380,1	150,86	34,29	57342	13034	7481
		м2		6,01	8,79	2284	3341	133
7	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	380,1	42,10	5,47	16002	2079	1011
		м2		0,40	1,60	152	608	133
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	380,1	24,52	15,35	9320	5835	5561
		м2		5,94	5,06	2258	1923	133
9	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	380,1	0,08		30	0	20
		м2		0,04		15	0	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	380,1	24,52	15,35	9320	5835	5561
		м2		5,94	5,06	2258	1923	133
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	380,1	0,04		15	0	11
		м2		0,02		8	0	133
12	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	380,1	4660,00		1771266	0	0
		т				0	0	
13	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	45,91	5550,00		254801	0	0
		т				0	0	
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	172	373,24	6,63	64197	1140	25265
		м		108,68	1,76	18693	305	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	9,28	14646,00		135915	0	0
		м3				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			28104	10025	
		ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ						
		Газон						
28	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом						
			182,57	6,10	0,34	1114	62	1388
		м2		5,76	0,13	1052	24	129
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных						
			182,57	19,01		3471	0	1934
		м2		8,21		1499	0	129
		Цветник						
30	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см						
			4,67	104,18		487	0	628
		м2		104,18		487	0	129
31	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см						
			4,67	68,04		318	0	410
		м2		68,04		318	0	129
32	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2						
			4,67	213,00		995	0	1263
		м2		209,63		979	0	129
33	С143012-18	Семена цветов						
			0,233	515,00		120	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6505	62	5623
			Тенге			4335	24	
		РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение						
		Опора наружного освещения						
169	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"						
			8	4231,75	1831,40	33854	14651	21863
		опора		1977,75	625,01	15822	5000	105
171	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм						
			17	1100,00		18700	0	0
		м				0	0	
176	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1						
			8	6550,00		52400	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104954	14651	21863
			Тенге			15822	5000	
		РАЗДЕЛ 1. Блоки 1А,1Б(-25°С)						
		Магистральный трубопровод систем отопления						
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм						
			106	113,48	3,96	12029	420	7284
		м		52,20	1,49	5533	158	128
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм						
			60	135,48	3,96	8129	238	4123
		м		52,20	1,49	3132	89	128
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм						
			36	157,48	3,96	5669	143	2474
		м		52,20	1,49	1879	54	128
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм						
			76	178,48	3,96	13564	301	5222
		м		52,20	1,49	3967	113	128
5	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм						
			30	228,31	7,95	6849	239	2628
		м		65,48	2,97	1964	89	128
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм						
			308	10,99		3385	0	4215
		м		10,69		3293	0	128
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex						
			308	72,96	16,85	22472	5190	13220
		м		38,59	4,33	11886	1334	100
8	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77						
			116,6	63,00		7346	0	0
		м				0	0	
		Отопление (-25)						
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм						
			26	113,48	3,96	2950	105	1787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	135,48	3,96	1084	32	550
		м		52,20	1,49	418	12	128
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99		374	0	465
		м		10,69		363	0	128
41	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	150	427,81	12,19	64172	1829	57038
		м		292,50	4,57	43875	686	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**148023**	**8495**	**99006**
			Тенге			**77667**	**2574**	
		Всего прямые затраты				**3627412**	**63012**	**204889**
						147515	**19273**	
		Всего с накладными расходами				**3 832 301**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**229 938**		
		Итого				**4 062 239**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**40 622**		
		Итого				**4 102 861**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**55 389**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**41 029**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**16 411**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 215 690**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**11 537 374**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**230 747**		
		Итого				**11 768 121**		
		НДС (12 %)				**1 412 175**		
		Всего				**13 180 296**		

Заказчик: ИП "Союнов Нурбек Джомартович"

Союнов Н.Д

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "ТТ-СЕЙТ"

Ишанбеков А.Т.

Технический надзор Ишанбеков А.Т. Аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00752 ИИН: 810731300241