ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Батыр» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад "Батыр" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код
		27	16.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад "Батыр" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)	12 670 907	11 313 310							1 357 597	12 670 907,2

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад «Батыр»
Заведующая_____ Андрейкова И.Ю.

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК
Реабилитационный управляющий_____ Кудайбергенов А.А.

Форма 2-В

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад "Батыр" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Восточно-Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Батыр" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" (замена оконных блоков на ПВХ)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Батыр" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" (замена оконных блоков на ПВХ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27** от **16.04.2018 год**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	01.07.2019	24.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**211,550**	**2168,85**	**458820**
			Накладные расходы			***706,31***	***149420***
			Сметная прибыль			***160,66***	***33987***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	169,300	112,85	19105
			Накладные расходы			*41,08*	*6955*
			Сметная прибыль			*8,36*	*1415*
3	3	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (подоконная часть)	м3	9,030	70349,53	635256
			Накладные расходы			*17469,70*	*157751*
			Сметная прибыль			*5211,08*	*47056*
4	4	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (позиция 1,5)**	м2	29,290	25109,70	735463
			Накладные расходы			*807,91*	*23664*
			Сметная прибыль			*1859,98*	*54479*
5	5	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (позиция 6,7,8)**	м2	17,910	21770,38	389908
			Накладные расходы			*700,46*	*12545*
			Сметная прибыль			*1612,62*	*28882*
6	6	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (2,3,4)**	м2	164,290	19277,88	3167162
			Накладные расходы			*620,27*	*101904*
			Сметная прибыль			*1427,99*	*234605*
7	7	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	122,340	4724,27	577967
			Накладные расходы			*266,24*	*32572*
			Сметная прибыль			*349,95*	*42812*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	206,000	66,28	13654
			Накладные расходы			*2,13*	*439*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1011*
9	9	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности /подоконники/	39,850	78,55	3130
			Накладные расходы			*26,95*	*1074*
			Сметная прибыль			*5,82*	*232*
10	10	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,196	14180,24	16952
			Накладные расходы			*456,25*	*545*
			Сметная прибыль			*1050,39*	*1256*
11	11	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности /откосы/	115,620	78,55	9082
			Накладные расходы			*26,95*	*3116*
			Сметная прибыль			*5,82*	*673*
12	12	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,469	14180,24	49186
			Накладные расходы			*456,25*	*1583*
			Сметная прибыль			*1050,39*	*3643*
13	13	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	238,570	1304,47	311208
			Накладные расходы			*484,34*	*115549*
			Сметная прибыль			*96,63*	*23052*
14	14	ТОО "DiAMAnd"	Сэндвич панель ПВХ 10 мм	м2	243,340	1498,50	364645
			Накладные расходы			*48,21*	*11732*
			Сметная прибыль			*111,00*	*27011*
15	15	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	462,500	120,08	55538

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***43,33***	***20039***
			Сметная прибыль			***8,89***	***4114***
16	16	ТОО "DiAMAnd"	Наличник ПВХ ширина 60 мм	м.п	471,750	489,51	230926
			Накладные расходы			***15,75***	***7430***
			Сметная прибыль			***36,26***	***17106***
17	17	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	169,300	990,98	167773
			Накладные расходы			***149,80***	***25362***
			Сметная прибыль			***73,41***	***12428***
18	18	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /подоконная часть/	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,040	1154,00	58900
			Накладные расходы			***238,15***	***12155***
			Сметная прибыль			***85,48***	***4363***
19	19	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /подоконная часть/	м2 окрашиваемой поверхности	51,040	472,07	24095
			Накладные расходы			***132,33***	***6754***
			Сметная прибыль			***34,97***	***1785***
20	20	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,096	2656,59	10882
			Накладные расходы			***967,46***	***3963***
			Сметная прибыль			***196,78***	***806***
21	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,096	81,68	335
			Накладные расходы			***2,63***	***11***
			Сметная прибыль			***6,05***	***25***
22	22	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	4,096	779,83	3194
			Накладные расходы			***25,09***	***103***
			Сметная прибыль			***57,76***	***237***
			Раздел: попротоколу замены №1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	ТОО "DiAMAnd"	Ручка с ключом	м2	103,000	4345,65	447602
			Накладные расходы			*139,82*	*14402*
			Сметная прибыль			*321,90*	*33156*
30	30	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м /400мм/	п/м	17,920	3717,20	66612
			Накладные расходы			*233,84*	*4190*
			Сметная прибыль			*275,35*	*4934*
31	31	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м /500мм/	п/м	25,800	4245,69	109539
			Накладные расходы			*250,84*	*6472*
			Сметная прибыль			*314,50*	*8114*
32	32	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м /700мм/	п/м	7,660	4245,69	32522
			Накладные расходы			*250,84*	*1921*
			Сметная прибыль			*314,50*	*2409*
33	33	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл /запеневание откосов/	шт.	103,000	1099,57	113256
			Накладные расходы			*35,38*	*3644*
			Сметная прибыль			*81,45*	*8389*
34	34	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Уголок наружный. Установка и крепление	м коробок	400,470	120,08	48089
			Накладные расходы			*43,33*	*17351*
			Сметная прибыль			*8,89*	*3562*
35	35	ТОО "DiAMAnd"	Наличник ПВХ ширина 60 мм	м.п	400,470	489,51	196034
			Накладные расходы			*15,75*	*6307*
			Сметная прибыль			*36,26*	*14521*
36	36	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	558,625	870,98	486550
			Накладные расходы			*224,28*	*125286*
			Сметная прибыль			*64,52*	*36041*
37	37	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	558,625	1018,48	568947
			Накладные расходы			*290,48*	*162271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*75,44*	*42144*
			ИТОГО:				**10297785**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1291017**
			Сметная прибыль				**762799**
			Итого с временными		**1,2 %**	**123573,00**	**10421358**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,42 %**	**252197,00**	**10673555**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11313310**
			Итого с НДС		**12 %**	**1357597,20**	**12670907,2**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Батыр" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Попова,44
БИН 111140018175
БИК TSESKZKA
ИИК KZ48998KTB0000007588
Филиал АО «Halyk Bank»
Тел.: 50-12-99
Директор Ярмакова И.Ю.

Технический надзор:
ТОО „Строй Интеграмма"
Бубенов Ж. С

Авторский надзор:
ТОО „ГорСтройРазвит"
Биваева С. Л.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21
БИН/ИИН 020740000137
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
Тел.: 8-7232-78-91-10
Председатель правления
А. А. Кудайбергенов