Форма 2-В

Заказчик ТОО "Лидер Пласт Строй"

Подрядчик ТОО "ТрансМеталлСтрой"

Стройка Текущий ремонт здания по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, д.21/1"

Объект Текущий ремонт здания по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, д.21/1"

Договор подряда (контракт) № 19 от 21.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ				
1	20	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета /АС, лист 7, примеч/	м3 кладки	22,75	21738,59	494553
2	21	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	металлических	0,44	240831,82	105966
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3	88	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий с примыканиями	м2 кровли	1164	118,41	137832
4	89	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1164	294,78	343128
5	90	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	678	196,43	133178
6	91	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо, демонтаж /476м3 /0,25м=1904 м2/ Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1904	126,64	241120
7	92	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /вентшахты, карниз/	м3 кладки	15	17287,87	259318

8	93	11-070512-0111	Конструкции мелкие /парапеты/, массой до 0,5 т. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	конструкций	18	782,83	14091
9	94	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	177	61,78	10935
10	95	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	678	169,53	114939
11	97	12-0820101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	88	76,97	6773
12	99	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12	422	5064
13	100	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /мусор/	т	12	405,91	4871
							1871768
			Всего прямые затраты, тенге				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			765611	2637379
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			94946	2732325
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			218586	2950911
			Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%			35411	2986322
			Итого с затратами в зимнее время, 2,2%			65699	3052021
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				3265662,47
			Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965				2997878,14
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			359745,38	3357623,52

Заказчик **ТОО "Лидер Пласт Строй"**
БИН 060340003967

Директор Кукаев А.Н. _____

Подрядчик **ТОО "ТрансМеталлСтрой"**
БИН 061140006808

Директор Батрханов А.Ж. _____