Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : Жакупова С.М.
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Гео Нұр құрылыс"
Наименование объекта : Строительство кафе на 45 мест в г.Сатпаев по пр.Академика Сатпаева К.И.

АКТ № 1

приемки выполненных работ с июля 2016 года по декабрь 2016 г.

Строительство кафе на 45 мест в г.Сатпаев по пр.Академика Сатпаева 111В

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	360,5000		185,65	66927
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,8000		1474,20	18870
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/	м3 грунта	12,8000		150,95	1932
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/	т	757,0500		123,00	93117
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	69,4000		150,95	10476
6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	145,7400		123,00	17926

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	19,2000		150,95	2898
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,2600		33,24	1604
9	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,2600		16,02	773
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,0400		665,52	10675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				225198
		Накладные расходы -	Тенге				21078
		Сметная прибыль -	Тенге				19702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265978
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	67,2300		250,24	16824
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,7230		20687,93	139085
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	40,5000		29689,77	1202436
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024		191615,00	57944
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1343		195021,00	26185
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1814		194724,00	35331

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	79,2800		2015,59	159796
				Фундаментая плита ФП-1			
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,1000		6116,10	43424
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,1000		20687,93	560643
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,0000		26111,40	2757364
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7409		195021,00	794533
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1944		191615,00	612095
				Выпуски арматуры			
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5494		195021,00	107145
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4681		191615,00	89703
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	102,4000		2015,59	206396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2482912
		Накладные расходы -	Тенге				316571
		Сметная прибыль -	Тенге				223959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3023442

РАЗДЕЛ 3. Стены

Монолитные стены МС-1

1	2	3	4	5	6	7	8
47	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,8000		34698,14	687023
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2816		191615,00	245574
50	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	78,6000		2015,59	158425
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1091022
		Накладные расходы -	Тенге				526422
		Сметная прибыль -	Тенге				129396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1746840
		РАЗДЕЛ 4..Перекрытия					
51	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,8000		48334,17	328672
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1200		195021,00	218424
53	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4000		48374,75	261224
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6000		191615,00	378999
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6992		194724,00	136151
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1323470
		Накладные расходы -	Тенге				892858
		Сметная прибыль -	Тенге				177306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2393634
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			Тенге				5122602
		Накладные расходы -	Тенге				1756929
		Сметная прибыль -	Тенге				550362

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**7429894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				111448
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				7541342
		Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге				165910
		Итого по АКТУ с учетом дополнительных затрат	Тенге				7707252
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				154145
		ИТОГО с учетом непредвиденных расходов	Тенге				7861397
		НДС 12 %	Тенге				943368
		Итого по АКТУ с учетом НДС	Тенге				8804764

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК : Частное лицо

_____ **Жакупова С.М.**

СДАЛ :

ПОДРЯДЧИК : Директор ТОО "Гео Нұр құрылыс"

_____ **Полатова Н.У.**