Заказчик Тапаев Бахытжан Алиаскарович

Генподрядчик ТОО "ТрансМеталлСтрой" Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт офисных помещений по адресу: г. Костанай, 8 мкр, д. 11, ВП 14

Наименование объекта: Общестроительные работы /частично материал заказчика/

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	1295,08	16,97	0,07	21978	91	0,12	152
					16,90	0,02	21887	26	0,00	0
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	м2	2500,06	25,70	--	64251	--	0,18	445
					25,70	--	64251	--	--	--
3.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из потолочной плитки	м2	1075,52	16,57	1,05	17821	1129	0,10	103
					15,52	0,41	16692	441	0,00	2
4.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	м2	958,10	37,04	--	35488	--	0,26	246
					37,04	--	35488	--	--	--
5.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1368,76	291,31	4,23	398740	5792	0,75	1023
					134,55	0,90	184167	1232	0,06	86
6.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,20	802,29	7,91	3370	33	2,06	9
					359,66	2,99	1511	13	0,01	0
7.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1,51	189,44	5,08	286	8	0,85	1
					156,03	1,21	236	2	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	0,0282	9170,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	28,72	1078,46	6,15	30969	177	1,32	38
					222,01	2,34	6375	67	0,01	0
10.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	28,72	45,60	1,49	1309	43	0,26	7
					43,47	0,56	1248	16	0,00	0
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,002	53600,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню стен	м2	85,90	301,00	2,45	25854	210	0,70	60
					125,23	0,56	10757	48	0,03	3
13.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /толщина 4мм/	м2	1268,06	289,89	4,92	367597	6245	0,64	807
					117,43	1,86	148904	2362	0,01	12
14.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /толщина 2мм/	м2	589,99	208,46	4,92	122988	2906	0,64	376
					117,43	1,86	69281	1099	0,01	5
15.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /толщина 4мм/	м2	3600,18	232,76	4,29	837967	15436	0,52	1885
					84,79	1,64	305257	5895	0,01	28
16.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /толщина 2мм/	м2	4010,28	162,92	4,29	653342	17194	0,52	2099
					84,79	1,64	340029	6567	0,01	32
17.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских /толщина 2мм/	м2	595,27	301,03	7,65	179191	4554	0,93	551
					162,60	2,90	96789	1726	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	299,02	54,22	2,91	16213	871	0,30	89
					50,20	1,10	15010	329	0,01	2
19.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	186,38	97,44	2,91	18160	543	0,56	105
					93,41	1,10	17411	205	0,01	1
20.	СПрайс-лист	Алина "InTEr LuX"	кг	121,35	114,92	--	13945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1012,98	19,64	0,15	19899	152	0,11	107
					15,79	0,06	15994	63	0,00	0
ИТОГО:							2829730	55383		8104
							1351287	20091		180

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1425375
Всего накладных расходов:	1425375
Итого с накладными	4255105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	255306
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4510411
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	8799676
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175994
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8975670
Налог на добавленную стоимость, 12%	1077080
Итого с НДС	10052750 тенге

Принял: Без печати

Сдал:

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ обл. ГОРОД КОСТАНАЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТрансМеталлСтрой» СЕРІКТЕСТІГІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ҚОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКАСЫ