# Акт

Форма №

## Выполненных объемов работ за август месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома №1 в с. Бурлин Бурлинского района

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих-строителей и машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, Тенге: % | на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | рабочих, обслуживающих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 10,5 | 262,72 | - | 2759 | - | 3117 | 1,85 | 19 | |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | м3 | | 262,72 | - | 2759 | - | 113 | - | - | |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,8 | 134,1 | - | 375 | - | 424 | 0,97 | 3 | |
| | | м3 | | 134,1 | - | 375 | - | 113 | - | - | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундамент** | | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси | 4,62 | 2764,05 | - | 12770 | - | 2711 | 2,99 | 14 | |
| | | м3 | | 477 | - | 2204 | - | 123 | - | - | |
| 4 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5 | 12,3 | 9498,8 | 311,32 | 116835 | 3829 | 7214 | 2,82 | 35 | |
| | | м3 | | 441 | 117,61 | 5424 | 1447 | 105 | 0,57 | 7 | |
| 5 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов | 46 | 245,44 | 3,82 | 11290 | 176 | 2106 | 0,21 | 10 | |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1718 | 66 | 118 | 0,01 | - | |
| 6 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под стены, фундаментов | 26,4 | 711,11 | 11,21 | 18773 | 296 | 1112 | 0,2 | 5 | |
| | | м2 | | 31,5 | 4,21 | 832 | 111 | 118 | 0,02 | 1 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены наружние** | | | | | | | | | |
| 7 | Е0110-5-1 | Установка обгонного бруса,цоколя | 1,21 | 23216,72 | 316,57 | 28023 | 382 | 5224 | 22,5 | 27 | |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 4209 | 144 | 120 | 0,58 | 1 | |
| 8 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой,крепление обгонного бруса к цоколю | 0,013 | 172357,31 | 536,06 | 2241 | 7 | 651 | 289 | 4 | |
| | | 1т | | 47475 | 202,5 | 617 | 3 | 105 | 0,99 | - | |
| 9 | С11011-1162 | Дюбель-зонт L-100 мм | 130 | 11,2 | - | 1456 | - | - | - | - | |
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0026 | 149300 | - | 388 | - | - | - | - | |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев,стен | 4,7 | 22541,72 | 316,57 | 106020 | 1489 | 20356 | 22,5 | 106 | |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 16403 | 561 | 120 | 0,58 | 3 | |
| 12 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 4,7 | 1862,35 | 14,17 | 8759 | 67 | 1745 | 1,88 | 9 | |
| | | Огнезащи | | 303,75 | 5,4 | 1429 | 25 | 120 | 0,03 | - | |
| 13 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции стен в один слой из полиэтилена | 243,18 | 37,08 | 0,99 | 9017 | 241 | 3464 | 0,07 | 17 | |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 2818 | 92 | 119 | - | - | |
| 14 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 0,2432 | 30400 | - | 7393 | - | - | - | - | |
| | | 1000м2 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Е0112-13-3 | Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм | 180,62 | 189,45 | 4,72 | 34218 | 853 | 15617 | 0,4 | 73 | |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 12802 | 322 | 119 | 0,01 | 2 | |
| 16 | С11031-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 27,09 | 2890 | - | 78299 | - | - | - | - | |
| | Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Е0115-76-1 | Облицовка наружных стен плитами цементностружечными | 117,78 | 192,04 | 8,48 | 22619 | 998 | 13310 | 0,62 | 73 | |
| | | м2 | | 102,6 | 5,03 | 12084 | 592 | 105 | 0,03 | 3 | |
| 18 | С11011-620 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм | 117,78 | 419 | - | 49350 | - | - | - | - | |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда) | 3,44 | 2636,24 | 335,84 | 9069 | 1155 | 3352 | 4,54 | 16 | |
| | | м3 | | 699,75 | 126 | 2407 | 433 | 118 | 0,61 | 2 | |
| 20 | С143007-1 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75 | 1,31 | 17300 | - | 22615 | - | - | - | - | |
| | Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43-1 | -Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 14,41 | 2900,53 | 305,8 | 41797 | 4407 | 19627 | 6,41 | |
| | | | | 1039,5 | 114,75 | 14979 | 1654 | 118 | 0,56 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75 | 2,52 | 17300 | - | 43626 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0109-24-1 | -Монтаж металлических перемычек из уголка | 0,3303 | 10123,72 | 281,14 | 3343 | 93 | 2733 | 56,5 | |
| | | | | 9090 | 105,75 | 3002 | 35 | 90 | 3,81 | |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | С12021-237 | -Стоимость металлических перемычек из уголка | 0,3303 | 154400 | - | 50992 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0115-36-2 | -Облицовка наружных стен листами ГКЛ | 229,86 | 556 | 4,97 | 127803 | 1143 | 27921 | 0,71 | 1 |
| | | м2 | | 114,18 | 1,5 | 26245 | 346 | 105 | 0,01 | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Покрытие, кровля | | | | | | | | |
| 46 | Е0110-14-1 | -Установка стропил, балок перекрытия | 3,76 | 21304,82 | 334,28 | 80042 | 1256 | 15885 | 22,1 | 8 |
| | | м3 | | 3397,5 | 126 | 12764 | 473 | 120 | 0,62 | |
| 47 | Е0110-5-2 | -Установка элементов (карниз,каркас фронтона,нижний прогон,накладка,подкос,черновой потолок,ветровая связь,стойка) | 6,15 | 12593,89 | 327,33 | 77415 | 2012 | 23817 | 20,1 | 12 |
| | | | | 3105 | 123,75 | 19086 | 761 | 120 | 0,6 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 48 | Е0112-10-1 | -Устройство карнизных свесов из облицовочных панелей типа Сайдинг | 48,22 | 161,83 | 1,24 | 7803 | 60 | 8820 | 0,97 | 4 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 7389 | 23 | 119 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | СПрайс Агран | -Облицовочные панели Сайдинг, t-0,5мм | 53,33 | 599,58 | - | 31977 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и пр. | 12,06 | 573,75 | 28,11 | 6919 | 339 | 1944 | 0,78 | |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 1492 | 128 | 120 | 0,05 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 51 | Е0112-10-1 | -Устройство конька из оцинкованной жести | 9,2 | 482,74 | 1,24 | 4441 | 11 | 1683 | 0,97 | |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1410 | 4 | 119 | - | - |
| 52 | Е0112-7-5 | -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 294 | 1267,99 | 8,2 | 372790 | 2411 | 96572 | 1,71 | 50 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 80247 | 906 | 119 | 0,02 | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 53 | Е0112-15-3 | -Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки | 294 | 37,08 | 0,99 | 10902 | 291 | 4188 | 0,07 | 2 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 3407 | 112 | 119 | - | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | С11011-508 | -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | 0,0941 | 184000 | - | 17311 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Е0112-13-3 | -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 150 | 201,26 | 5,9 | 30189 | 885 | 13452 | 0,46 | 7 |
| | | | | 81,51 | 2,23 | 12227 | 334 | 107,1 | 0,01 | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | С11031-98 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 22,5 | 2890 | - | 65025 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 57 | Е0112-15-1 | -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида | 150 | 229,96 | 1,19 | 34493 | 179 | 4900 | 0,16 | 2 |
| | | | | 27 | 0,45 | 4050 | 67 | 119 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 58 | Е0110-12-3 | -Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм | 150 | 117,12 | 4,48 | 17568 | 672 | 19501 | 0,67 | 10 |
| | | | | 106,65 | 1,69 | 15998 | 253 | 120 | 0,01 | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 59 | С11011-376 | -Листы гипсокартонные толщиной 10 мм | 150 | 286 | - | 42900 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК | | | | | | | | |
| 60 | Е0110-15-1 | -Устройство слуховых окон | 1 | 3081,19 | 81,61 | 3081 | 82 | 1193 | 6,08 | |
| | | шт | | 963 | 31,5 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | - |
| 61 | С131312-61 | -Решетки жалюзийные | 1 | 557 | - | 557 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | С11011-813 | -Задвижка накладная ЗТ | 2 | 142 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | С11011-819 | -Петля накладная ПНЦ-85 | 2 | 40 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | С11011-821 | -Ручка РСВО | 1 | 308 | - | 308 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Е0110-23-5 | -Установка двери на чердак | 0,96 | 375,5 | 30,89 | 360 | 30 | 235 | 1,23 | |
| | | м2 | | 191,93 | 11,68 | 184 | 11 | 120 | 0,06 | - |
| 66 | С12065-68 | -Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7 | 0,96 | 9060 | - | 8698 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | С131312-61 | -Решетки жалюзийные | 1 | 557 | - | 557 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | С11011-792 | -Скобяные изделия | 1 | 843 | - | 843 | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ...ные не предвиденные | 1996629x1,03=2056528 тенге |
| Текущие цены в 2012 г К=2,08774 | 4293496 тенге |
| Налоги 2% | 85870 тенге |
| итого | 4379366 тенге |
| НДС 12% | 525524 тенге |
| **Итого** | **4 904 890 тенге** |

**Заказчик:** **Технадзор** **Подрядчик:**