Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в **с.Майкомген**
Жылыойского района Атырауской области
Программа 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020»

подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ЗапЭлектроПром»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Адрес: г. Атырау, пр-т Азаттык д.90, кв.9
БИН 090340001183
РНН 150100267382
ИИК KZ98914398410BC02568
БИК SABRKZKA, Кбе 17
ДБ АО «Сбербанк» в г. Атырау

Полная сметная стоимость на 2013 год 85 893 560 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 85 893 560 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 81 890 821,05 тенге, в т.ч. НДС 6 706 695,11 тенге
б) за отчетный месяц 65 004 653,66 тенге, в т.ч. НДС 4 897 463,03 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
2711251		125	21.06.2013г.						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма,тенге*	*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*	*Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)*	*Удержание 5% из актов выполненных работ,согласно условиям договора*	*Стоимость требу к перечислению (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения дотек. мес.*	*Сумма погашения затекущ. мес.*	Остаток				*август*	*Сумма (тенге)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области	**тенге**	**85 893 560,00**	**23 338 884,00**	**5 065 850,22**	**18273033,78**	**0,00**	**16 886 167,39**	81 890 821,05	65 004 653,66	3 250 232,68	43481387,20
	Итого:	**тенге**	**85 893 560,00**	**23 338 884,00**	**5 065 850,22**	**18273033,78**	**0,00**	**16 886 167,39**	**81 890 821,05**	**65 004 653,66**	**3 250 232,68**	**43481387,20**
431	**В том числе без НДС**	**тенге**	**78 757 999,99**	**20 838 289,29**	**4 523 080,69**	**16315208,60**	**0,00**	**15 076 935,17**	**75 184 125,94**	**60 107 190,63**	**2 901 993,47**	**40889988,56**
168	**в том числе НДС:**	**тенге**	**7 135 560,01**	**2 500 594,71**	**542 769,63**	**1957825,18**	**0,00**	**1 809 232,22**	**6 706 695,11**	**4 897 463,03**	**348 239,21**	**2591398,64**

Исполнитель:
Директор _____ **Б. Сагизбаев**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления строительства _____ **М. Кайдаулов**

Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №: 125 от 21 июня 2013 г.

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за Сентябрь 2013 года

Наименование работ	Стоимость работ по Договору	С начала года по отчетный месяц	Выполнено,тенге					
			июнь 2013 г	июль 2013 г	август 2013 г	сентябрь 2013 г	октябрь 2013 г	ноябрь 2013 г
	1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные,наружные сети,благоустройство	85 893 560,00	81 890 821,05	6 945 644,00	0	9 940 523,39	65 004 653,66		

Принял:

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____**Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____**Неренов Ч.**

Технадзор:

Директор ТОО "Товарищество экспертов-строителей"
_____**Нурмаганбетов Б.**

Сдал:

Директор
ТОО "ЗапЭлектроПром"
_____**Сагизбаев Б.Ж.**

Форма N 2в

Форма N 2в

Заказчик

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Наружное электроснабжение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-258 -1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	7,00	479,14 288,00	191,14 48,73	3354 2016	1338 341	1,96 0,19	14 1
2.	Е0146-8-1	Обетонирование стоек	м3	1,05	27485,50 4421,25	316,57 119,25	28860 4642	332 125	26,50 0,58	28 1
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,05	132,00 --	-- --	139 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	420,00	19,40 19,40	-- --	8148 8148	-- --	0,12 --	52 --
5.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор с траверсами ВЛ 0,38 кВ	опора	3,00	1593,83 506,25	878,23 246,42	4781 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
6.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 кВ с траверсами	опора	2,00	3215,48 985,50	1990,26 549,90	6431 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
7.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт	7,00	33900,00	--	237300	--	--	--

	напряжением 0,38 кВт, длина 11 м, марка СВ 110			--	--	--	--	--	--
8.	С143001-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,30	132,00 -- --	-- -- --	436 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С11041-100 Траверсы стальные 2-х штырные	шт	5,00	530,00 -- --	-- -- --	2650 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	Ц0108-606-4 Кронштейн на железобетонной опоре	шт	5,00	1121,60 518,00	62,60 --	5608 2590	313 --	3,00 --	15 --
11.	С11071-44 Кронштейны для подвески проводов с креплениями	шт	5,00	4080,00 -- --	-- -- --	20400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С11041-40 Изоляторы ТФ-20В	шт	10,00	1570,00 -- --	-- -- --	15700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С11051-193 Скобы для изоляторов	шт	20,00	329,00 -- --	-- -- --	6580 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С11071-5 Верхушка оголовка для крепления изоляторов	100шт	0,05	87400,00 -- --	-- -- --	4370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С11071-32 Крепление подкоса	шт	2,00	7900,00 -- --	-- -- --	15800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С11071-49 Вязка спиральная	шт	2,00	385,00 -- --	-- -- --	770 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Ц0108-305-1 Хомут на опоре	шт	7,00	410,80 33,80	377,00 83,30	2876 237	2639 583	-- 0,48	-- 3
18.	С11071-6 Зажим плашечный	100шт	0,10	7100,00 -- --	-- -- --	710 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С11071-52 Узел крепления оцинкованный	шт	7,00	540,00 -- --	-- -- --	3780 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С11011-305 Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям: Хомуты Х42	т	0,01	525600,00 -- --	-- -- --	6517 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Е0107-20-1 Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок: оголовок ОГ 9-7шт, штырь стальной -4 шт	т	0,01	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	365 284	22 8	170,00 4,49	2 0

22.	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,00	125300,00 -- --	-- -- --	614 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Ц0108-152-13	Конструкции для крепления закладных подвесок: колпачки, зажимы, подвеска натяжная, звено, серьга	шт	88,00	83,20 29,90	2,60 0,50	7322 2631	229 44	0,15 0,00	13 0
24.	С11071-49	Узел крепления искрового промежутка:подвеска натяжная изолирующая	шт	20,00	385,00 -- --	-- -- --	7700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С11041-78	Крепление провода, колпачки К6	шт	20,00	80,00 -- --	-- -- --	1600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С11071-6	Зажим плашечный петлевой ПС-2-1, болтовой ПА-3-2	100шт	0,40	7100,00 -- --	-- -- --	2840 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С11051-201	Электросоединители аппаратные, соединители, звено промежуточное ЗП-1.	шт	8,00	333,00 -- --	-- -- --	2664 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	ригель	7,00	77,83 47,25	9,20 4,50	545 331	64 31	0,30 0,02	2 0
29.	С143015-31	Ригели объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	1,40	28300,00 -- --	-- -- --	39620 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности опор	м2	17,64	245,44 37,35	3,82 1,44	4330 659	67 25	0,21 0,01	4 0
31.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,26	152,80 -- --	-- -- --	1262 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С010332-А 5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8,26	49,90 9,98	-- --	412 82	-- --	0,21 --	2 --
33.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,26	140,00 -- --	-- -- --	1156 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,02	1100,25 1100,25	-- --	22 22	-- --	6,71 --	0 --
35.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,42	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	3049 1153	1811 491	16,10 4,45	7 2
36.	С151607-2	Провода для воздушных линий	т	0,14	322100,00	--	43561	--	--	--

	7	электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
37.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	3,00	360,00 -------- --	-- -------- --	1080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	Е0133-114 -6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	2,00	620,93 -------- 438,75	83,18 -------- 31,50	1242 -------- 878	166 -------- 63	2,62 -------- 0,15	5 -------- 0
39.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,80	218,93 -------- 218,93	-- -------- --	832 -------- 832	-- -------- --	1,54 -------- --	6 -------- --
40.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5,00	36,70 -------- 8,80	27,80 -------- 6,90	184 -------- 44	139 -------- 34	0,06 -------- 0,04	0 -------- 0
41.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,40	2170,00 -------- --	-- -------- --	868 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	Ц0108-145 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	м	50,00	21,00 -------- 11,50	3,60 -------- 0,70	1050 -------- 575	180 -------- 35	0,07 -------- 0,00	4 -------- 0
43.	С151601-5 44	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	309900,00 -------- --	-- -------- --	1550 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	Ц0108-574 -3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	жил	8,00	118,00 -------- 58,70	2,90 -------- 0,50	944 -------- 470	23 -------- 4	0,33 -------- 0,00	3 -------- 0
45.	С151803-2 01	Наконечники кабельные	шт	4,00	84,00 -------- --	-- -------- --	336 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5,00	32,40 -------- 8,60	23,70 -------- 5,90	162 -------- 43	118 -------- 30	0,06 -------- 0,03	0 -------- 0
47.	С143007-4	Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-150	1000шт	0,04	30500,00 -------- --	-- -------- --	1220 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,00	78,30 -------- 64,60	2,10 -------- 0,30	78 -------- 65	2 -------- --	0,39 -------- 0,00	0 -------- 0
49.	С151607-4 9	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2	т	0,00	459500,00 -------- --	-- -------- --	460 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	Е0133-26- 2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	3,00	373,37 -------- 105,75	41,12 -------- 9,00	1120 -------- 317	123 -------- 27	0,67 -------- 0,04	2 -------- 0

51.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	15,00	53,87	12,24	808	184	0,39	6
					29,25	2,25	439	34	0,07	1
53.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ 12 мм	т	0,02	46400,00	--	877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,52	134,10	--	472	--	0,97	3
					134,10	--	472	--	--	--
55.	Ц0108-521 -15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	890,60	29,60	891	30	2,00	2
					461,00	4,50	461	5	0,03	0
56.	С151801-9 0	Рубильник РВ-250 А	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							518594	14394		190
							30881	3719		18

Накладные расходы :

На монтажные работы	9184
На общестроительные работы	25763
Всего накладных расходов:	34946
Итого с накладными	553541

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33212
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	586753
Итого с временными, 1,8 %	597315
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	605782

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	608171
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	614144
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1198195
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23963,90
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1222158,90
Налог на добавленную стоимость, 12 %	146659,07
Итого с НДС	1368817,97

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

(подпись)

_____Адинов А.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Благоустройство территории

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	651,20	32,27	30,77	21013	20038	0,01	6
					1,42	8,34	925	5434	0,03	19
2.	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1106,70	81,50	81,50	90196	90196	--	--
					--	16,30	--	18039	0,34	379
3.	E0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	651,00	3,09	2,66	2011	1732	0,00	2
					0,39	0,93	254	605	0,00	2
4.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	651,00	12,51	12,51	8142	8142	--	--
					--	4,28	--	2787	0,01	9
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								121363
		Раздел: Асфальтовое покрытие участка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	480,00	383,69 5,00	23,94 8,04	184172 2400	11492 3857	0,03 0,03	16 14
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых/8 см/	м2	480,00	24,52 5,94	15,35 5,06	11770 2851	7369 2429	0,03 0,02	16 8
7.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	48,96	5130,00 --	-- --	251165 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	480,00	24,52 5,94	15,35 5,06	11770 2851	7369 2429	0,03 0,02	16 8
9.	С143010-13	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	31,71	5520,00 --	-- --	175017 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	958,00	383,69 5,00	23,94 8,04	367577 4790	22937 7698	0,03 0,03	32 27
11.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых/6 см/	м2	958,00	24,52 5,94	15,35 5,06	23492 5691	14707 4847	0,03 0,02	32 17
12.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	97,72	5130,00 --	-- --	501283 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	958,00	24,52 5,94	15,35 5,06	23492 5691	14707 4847	0,03 0,02	32 17
14.	С143010-13	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	т	92,54	5520,00 --	-- --	510836 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143019-82	Камни бортовые БУП300.30.32	шт	111,00	3790,00	--	420690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие участка								2481265
		Раздел: Тратуар								
16.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	95,00	450,21	33,28	42770	3162	0,03	3
					5,00	11,49	475	1091	0,04	4
17.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,50	2575,76	68,13	24470	647	0,14	1
					21,38	12,76	203	121	0,04	0
18.	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	95,00	187,79	21,26	17840	2020	0,95	90
					156,15	7,97	14834	757	0,04	4
19.	C143019-87	Камни бортовые БУП300.30.32	шт	53,00	2550,00	--	135150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тратуар								220230
		Раздел: Ограждение								
20.	E0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	180,00	643,92	240,24	115906	43243	1,42	256
					249,75	65,38	44955	11768	0,24	42
21.	C130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	165,75	931,00	--	154313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C12041-9	Арматура А-I, d 16 мм	т	4,61	44300,00	--	204182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	401,94	149,00	--	59889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	19,50	11473,24	311,32	223728	6071	2,82	55
					441,00	117,61	8600	2293	0,57	11
25.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	19,50	132,00	--	2574	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	19,50	876,00	--	17082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	7571,84	1172,83	15144	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
28.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	3,00	1986,35	33,47	5959	100	7,85	24
					1435,50	12,65	4306	38	0,06	0
29.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,28	120300,00	--	33759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-85	Калитка различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,13	120300,00	--	16078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-4-1	Монтаж емкости противопожарной для воды из токолистовой стали	т	1,75	24194,03	4817,25	42340	8430	99,30	174
					16852,50	1116,27	29492	1953	5,30	9
32.	С131203-26	Резервуар противопожарный для воды, емкостью 20 м3	шт	2,00	52600,00	--	105200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								996154
		ИТОГО:					3819010	264705		790
							134753	71663		574

Накладные расходы :

На общестроительные работы	223321
На металломонтажные работы	28301
Всего накладных расходов:	251622
Итого с накладными	4070632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	244238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4314870,61
Итого с временными, 1,8 %	4392538,28
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	4454802,51
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4472372,65
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4516298,03
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	8811297,49
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	176225,95
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8987523,44
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1078502,81
Итого с НДС	10066026,25

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор _____ (подпись)

_____ **Адинов А.** (Ф.И.О.)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Отопление и вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.до 50 мм	м	119,00	120,70	14,12	14363	1680	0,55	66
					100,35	5,29	11942	630	0,03	3
2.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	75,00	168,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	22,00	116,00	--	2552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	22,00	90,00	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	24,42	4327,15	34,73	105669	848	0,68	17
					108,45	13,01	2648	318	0,06	2
6.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	46,00	473,47	39,24	21780	1805	1,47	68
					254,25	15,75	11696	724	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
7.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	44,00	328,00 --	-- --	14432 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130904-53К=1,25	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	1737,50 --	-- --	3475 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	22,00	62,13 22,50	-- --	1367 495	-- --	0,12 --	3 --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								178218
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
10.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых	шт	10,00	678,73 650,25	28,48 11,25	6787 6502	285 112	3,65 0,05	37 1
11.	С131301-12	Вентиляторы оконный с электронным регулятором	компл	9,00	16400,00 --	-- --	147600 --	-- --	-- --	-- --
12.	С131301-5	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12,5И1А с электродвигателем	компл	1,00	116600,00 --	-- --	116600 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 160/200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,11	2119,88 247,50	13,16 4,93	32031 3740	199 74	1,54 0,02	23 0
14.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,32	2189,88 247,50	13,16 4,93	33549 3792	202 76	1,54 0,02	24 0
15.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	22,00	311,15 177,75	16,15 6,75	6845 3910	355 149	1,07 0,03	24 1
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								343413
		ИТОГО:					521630 44725	5374 2083		260 10

Стоимость оборудования		116600
Итого без оборудования		405030
Накладные расходы :		
На сантехнические работы		59914
Всего накладных расходов:		59914
Итого с накладными		464944
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		27897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		492841
Итого с временными, 1,8 %		501712
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %		508824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		510831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		515848
Итого с оборудованием	116600+515848	632448
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		1233906
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		24678,12
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1258584,12
Налог на добавленную стоимость, 12 %		151030,09
Итого с НДС		1409614,21

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор _____ **Адинов А.**

(Ф.И.О.)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Водоснабжение и канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (горячее и холодное)								
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	74,80	499,47 292,50	12,19 4,57	37360 21879	912 342	1,64 0,02	123 2
2.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	45,20	499,47 292,50	12,19 4,57	22576 13221	551 207	1,64 0,02	74 1
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	7,00	409,13 231,75	7,90 2,95	2864 1622	55 21	1,29 0,01	9 0
4.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
5.	C131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	30,00	473,47 254,25	39,24 15,75	14204 7628	1177 472	1,47 0,07	44 2
7.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	28,00	1250,00 --	-- --	35000 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	2,00	1390,00 --	-- --	2780 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-20-1	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	10263,47 157,50	23,09 9,00	10263 158	23 9	0,90 0,04	1 0
10.	2402-3018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5-01	ШТ	2,00	2753,19 --	-- --	5506 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	127,00	10,99 10,69	-- --	1396 1358	-- --	0,05 --	6 --
12.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,00	8097,13 8032,50	-- --	8097 8032	-- --	51,50 --	52 --
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (горячее и холодное)								150723
		Раздел: Канализация								
13.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	41,10	620,54 106,20	0,64 0,25	25504 4365	26 10	0,58 0,00	24 0
14.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12,00	748,88 102,38	1,43 0,54	8987 1229	17 6	0,56 0,00	7 0
		Итого по разделу: Канализация								34491
		Раздел: Сантехнические работы								
15.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	18253 774	78 31	2,22 0,07	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	12,00	1793,32 126,00	1,57 --	21520 1512	19 --	0,70 --	8 --
17.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	12,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	34917 1728	148 54	0,81 0,02	10 0
18.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	2825 162	14 4	0,46 0,01	1 0
19.	Е0117-1-1 1	Установка ревизии диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	1413 81	7 2	0,46 0,01	0 0
20.	Е0117-1-1 2	Установка ревизии диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08 139,50	9,20 4,50	2898 140	9 4	0,79 0,02	1 0
21.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	1,00	181,00 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
23.	С131101-6 0	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	12,00	284,00 --	-- --	3408 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-32- 1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	3253,00 3217,50	-- --	134 132	-- --	20,60 --	1 --
25.	Е0122-32- 3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	3358,50 3217,50	-- --	40 39	-- --	20,60 --	0 --
		Итого по разделу: Сантехнические работы								85832
		ИТОГО:					271045 64128	3038 1162		366 5
		Накладные расходы : ========== На общестроительные работы						10664		

На сантехнические работы	73070
Всего накладных расходов:	83735
Итого с накладными	354779
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	376066
Итого с временными, 1,8 %	382835
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	388262
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	389793
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	393621
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	767955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15359,10
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	783314,10
Налог на добавленную стоимость, 12 %	93997,69
Итого с НДС	877311,79

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор _____ **Адинов А.**

(Ф.И.О.)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Электрические сети и пусковая аппаратура

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	3,00	170,10	15,30	510	46	0,09	0
					15,80	3,20	47	10	0,02	0
2.	С11011-90-1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00	179900,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-16-3	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 60 мм	ввод	1,50	381,38	--	572	--	0,80	1
					130,50	--	196	--	--	--
4.	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	шт	1,50	941,00	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
6.	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-102	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
8.	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	52000,00 --	-- --	52000 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0121-18-13	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	шт	64,00	817,98 315,00	95,86 58,46	52350 20160	6135 3741	1,87 0,26	120 16
10.	С151702-20	Светильники тип ARS/S-4X18	шт	65,92	5570,00 --	-- --	367174 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	256,00	17,00 --	-- --	4352 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	261,12	82,00 --	-- --	21412 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	1,00	219,93 151,65	49,51 29,74	220 152	50 30	0,88 0,13	1 0
14.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	169,86 86,85	57,56 35,93	170 87	58 36	0,55 0,16	1 0
15.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	1,02	49,00 --	-- --	50 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1,02	33,00 --	-- --	34 --	-- --	-- --	-- --
17.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	1,03	158,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --
18.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,03	871,00 --	-- --	897 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	26,00	74,54 53,55	-- --	1938 1392	-- --	0,34 --	9 --
20.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	26,52	237,00	--	6285	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58	контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220			--	--	--	--	--	--
21.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	5,00	26,92 24,75	-- --	135 124	-- --	0,15 --	1 --
22.	С151607-156	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,01	18300,00 --	-- --	94 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	306,00	103,71 81,68	11,48 7,22	31735 24994	3513 2210	0,50 0,03	154 10
24.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,21	52100,00 --	-- --	11160 --	-- --	-- --	-- --
25.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,10	60500,00 --	-- --	5924 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	300,00	36,51 26,33	-- --	10953 7899	-- --	0,16 --	49 --
27.	С130804-28	Кабель-канал из полиэтилена, Dн 20х10 мм	10м	30,60	664,00 --	-- --	20318 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55 124,20	-- --	136 124	-- --	0,78 --	1 --
29.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00 --	-- --	457 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	34,00	82,17 53,55	-- --	2794 1821	-- --	0,34 --	11 --
31.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	34,68	156,00 --	-- --	5410 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151801-1	Коробка полиэтиленовая для	1000шт	0,06	16300,00	--	978	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	32	установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
33.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,03	16100,00 -------- --	-- -------- --	493 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	589,67 -------- 454,50	36,17 -------- 14,34	590 -------- 454	36 -------- 14	2,64 -------- 0,07	3 -------- 0
35.	С151803-165	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1314М5 на 200А	шт	1,00	6260,00 -------- --	-- -------- --	6260 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	4,00	22,70 -------- 22,50	-- -------- --	91 -------- 90	-- -------- --	0,13 -------- --	1 -------- --
37.	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	376,00	20,70 -------- 20,50	-- -------- --	7783 -------- 7708	-- -------- --	0,12 -------- --	45 -------- --
38.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	3,00	360,00 -------- --	-- -------- --	1080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60 -------- 149,00	21,60 -------- 2,90	1295 -------- 447	65 -------- 9	0,90 -------- 0,02	3 -------- 0
40.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00 -------- --	-- -------- --	658 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,80	218,93 -------- 218,93	-- -------- --	613 -------- 613	-- -------- --	1,54 -------- --	4 -------- --
42.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90 -------- 23,00	3,30 -------- 0,40	619 -------- 230	33 -------- 4	0,14 -------- 0,00	1 -------- 0
43.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00 -------- --	-- -------- --	585 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	8,00	19,19 -------- 4,39	0,02 -------- --	154 -------- 35	-- -------- --	0,02 -------- --	0 -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	29,28	0,02	234	--	0,02	0
					4,16	--	33	--	--	--
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,80	134,10	--	375	--	0,97	3
					134,10	--	375	--	--	--
47.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
48.	ТССт-ть	Пускатель магнитный серии ПМЕ 121	шт	1,00	14687,19	--	14687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
50.	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	шт	1,00	703,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2,00	108,60	48,90	217	98	0,22	0
					39,60	12,20	79	24	0,07	0
52.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	2,00	650,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-404-2	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х6 мм2	м	20,00	42,90	13,90	858	278	0,15	3
					25,00	4,00	500	80	0,02	0
54.	С151601-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	115200,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							659991	10834		434
							71705	6270		28

Стоимость оборудования 66687
ИТОГО без оборудования 593304

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	81478
На общестроительные работы	1179
Всего накладных расходов:	82656
Итого с накладными	675960

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40558
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	716518
Итого с временными, 1,8 %	729415
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	739754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	742672
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	749966

Итого с оборудованием	66687+749966	816653
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		1593290,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		31865,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1625155,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %		195018,70
Итого с НДС		1820174,50

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сатизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

(подпись)

_____ **Адинов А.**

(Ф.И.О.)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Внутренний газопровод

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-26-2	Установка счетчиков диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
2.	C131102-6 прим	Счетчики G-6	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	11,20	285,95	4,59	3203	51	0,28	3
					51,30	1,71	575	19	0,01	0
4.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	4,80	343,95	4,59	1651	22	0,28	1
					51,30	1,71	246	8	0,01	0
5.	E0116-9-4	Прокладка гильз из неоцинкованных трубдиам.100 мм	м	1,20	1320,75	20,80	1585	25	0,72	1
					130,50	7,79	157	9	0,04	0
6.	C130810-46	Кронштейны для крепления труб на конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100шт	0,04	9630,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0116-15-1	Установка кранов проходных и задвижки на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	5670,00	--	5670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	шт	1,00	260,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0112-598-1-4	Сигнализатор загазованности	шт	1,00	22312,65	294,00	22313	294	23,10	23
					3898,65	56,23	3899	56	0,33	0
12.	2402-4018	Сигнализатор загазованности МКГ 3025 с ЗБО РВ-4А РВ-4А	шт	1,00	54288,00	--	54288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,00	43,59	0,10	87	--	0,03	0
					11,62	0,04	23	--	0,00	0
14.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,00	58,56	0,04	117	--	0,02	0
					8,32	--	17	--	--	--
ИТОГО:							104581	546		34
							5892	153		1

Стоимость оборудования 54288

Накладные расходы :

На монтажные работы	3559
На общестроительные работы	36
На сантехнические работы	2623
Всего накладных расходов:	6218
Итого с накладными	110799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3391

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114190
Итого с временными, 1,8 %	115268
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	116132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116376
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116986
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	228240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4564,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	232804,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27936,58
Итого с НДС	260747,38

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Неренов Ч.**

Технадзор:

_____**Адинов А.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____**Сагизбаев Б.Ж.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Технологическое оборудование

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0118-2-7 Установка котлов стальных водогрейных на газе	котел	1,00	13192,46	1891,08	13192	1891	44,80	45
				7717,50	708,75	7718	709	3,46	3
2.	75-1-82 Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе тип газогорелочного устройства ГБЛ, теплопроизводительность 0,4 МВт, количество секций 10 шт, 1150х2200х2400 мм	комплект	1,00	335700,00	--	335700	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	Ц01407-5-1 Пуско наладочные работы по котлу водогрейному, работающему на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью до 1 Гкал/ч	котел	1,00	64618,85	--	64619	--	241,00	241
				64618,85	--	64619	--	--	--
4.	E0118-13-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
				2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
5.	C131003-5 Насосы перекачки центробежные, тип 4Д 200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	295500,00	--	295500	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C131002-14 Насосы подпиточный	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-11-5	Установка баков для подпиточной воды вместимостью 1 м3	1бак	1,00	18613,41 2115,00	291,91 110,25	18613 2115	292 110	13,80 0,53	14 1
8.	Е0118-11-1	Установка баков гидропневматических вместимостью 0,3 м3	1бак	1,00	11334,83 1797,75	192,58 72,00	11335 1798	193 72	10,90 0,35	11 0
9.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	1,00	10269,61 454,50	76,23 29,25	10270 454	76 29	2,64 0,14	3 0
10.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00 54,00	-- --	126 108	-- --	0,31 --	1 --
11.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00 --	-- --	1082 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	958,45 56,25	1,57 --	958 56	2 --	0,31 --	0 --
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	1,47 0,07	24 1
14.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	3850,00 --	-- --	19250 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2580,00 --	-- --	10320 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00 --	-- --	11040 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	1570,00 --	-- --	1570 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	9,00	473,47 254,25	39,24 15,75	4261 2288	353 142	1,47 0,07	13 1
20.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	7,00	4130,00 --	-- --	28910 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-9-7	Установка дымохода диам. до 200 мм	м	6,00	3228,72 290,25	45,33 16,97	19372 1742	272 102	1,66 0,08	10 0
23.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	422,48 52,20	3,96 1,49	4225 522	40 15	0,30 0,01	3 0
24.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	343,48 52,20	3,96 1,49	2061 313	24 9	0,30 0,01	2 0
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	9920 2511	1976 746	312,70 91,12	13 4
26.	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	2,00	1760,00 --	-- --	3520 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	0,90	688,62 39,83	24,55 9,20	620 36	22 8	0,26 0,04	0 0
28.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,95	11886,13 614,25	260,48 89,46	11292 584	247 85	3,94 0,35	4 0
29.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,95	132,00 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	121637,97 7560,00	11119,34 4200,75	1216 76	111 42	42,50 20,52	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1013996 93445	6366 2411		408 12
		Стоимость оборудования						335700		
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						48464		
		На общестроительные работы						5114		
		На сантехнические работы						34750		
		Всего накладных расходов:						88329		
		Итого с накладными						1102324		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						45998		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1148322		
		Итого с временными, 1,8 %						1162949		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %						1174675		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1177984		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1186256		

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	2314385
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46287,70
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2360672,70
Налог на добавленную стоимость, 12 %	283280,72
Итого с НДС	2643953,42

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Неренов Ч.**

Технадзор:

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

_____**Адинов А.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____**Сагизбаев Б.Ж.**

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Пожарная сигнализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
2.	ТПрайс	Пульт приема и управления ВЭРС-ПК-4 ТОО "фирма Три-А-Азия Kz"	шт	1,00	20997,64 --	-- --	20998 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-669 -6	Блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60 1523,00	1,60 --	1649 1523	2 --	8,00 --	8 --
4.	С-Прайс	Аккумулятор гелиевый, необслуживаемый, 12В, 7,2 А	шт	1,00	1811,60 --	-- --	1812 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0110-683 -9	Сигнализация дистанционная:табло отображения выносное ВТО	шт	1,00	2135,00 1958,00	-- --	2135 1958	-- --	12,00 --	12 --
6.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	1,00	462,00 --	-- --	462 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00 1980,00	-- --	3220 1980	-- --	25,00 --	25 --
8.	ТПрайс	Пьезо-сирена со встроенным стробом	шт	1,00	1572,88	--	1573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Маяк-12КП"								
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, во взрывозащищенном исполнении	шт	43,00	457,50	1,60	19672	69	2,00	86
					437,00	--	18791	--	--	--
10.	ТПрайс	Детектор пожарный тепловой "ИП-105""шт		43,00	403,38	--	17345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	шт	8,00	369,90	1,60	2959	13	2,00	16
					347,00	--	2776	--	--	--
12.	ТПрайс	Детектор дымовой оптический 2-х проводной "ИП-212-41"шт		8,00	809,72	--	6478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС ручной в нормальном исполнении	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
					144,00	--	144	--	--	--
14.	ТПрайс	Извещатель пожарный ручной "ИПР-512"	шт	1,00	1051,83	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	702,30	--	4214	--	4,00	24
					648,00	--	3888	--	--	--
16.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	6,00	1080,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	210,00	61,10	0,80	12831	168	0,28	59
					48,80	0,10	10248	21	0,00	0
18.	С151603-115прим	Кабели контрольные, марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,4 мм2	1000м	0,22	48300,00	--	10447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-409-1	Кабельный канал пластиковый по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	0,22	44
					39,60	12,20	7920	2440	0,07	14
20.	ТПрайс	Кабельный канал 16х16	м	200,00	39,36	--	7873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	92100,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-51-9	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 5х2	конец	126,00	116,10	--	14629	--	0,60	76
					109,00	--	13734	--	--	--
24.	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	участок	62,00	1569,50	--	97309	--	9,00	558
					1553,00	--	96286	--	--	--
25.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	154,00	8,62	0,02	1327	3	0,05	8
					8,60	--	1324	--	--	--
26.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	2,00	195,71	137,68	391	275	0,37	1
					58,03	53,01	116	106	0,29	1
27.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	м кабеля	20,00	48,73	3,43	975	69	0,21	4
					34,43	1,72	689	34	0,01	0
28.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							264078	10380		945
							165652	2601		15
Стоимость оборудования								20998		
Накладные расходы :										
На монтажные работы								170369		
На общестроительные работы								1392		
Всего накладных расходов:								171761		
Итого с накладными								435839		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								24890		

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	460729
Итого с временными, 1,8 %	468644
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	474989
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	476780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	481256
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	938930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18778,60
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	957708,6
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114925,03
Итого с НДС	1072633,63

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____**Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____**Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

(подпись)

_____**Адинов А.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Телефонизация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2,00	37,04 1,73	35,31 13,56	74 3	71 27	0,01 0,05	0 0
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10 134,10	-- --	268 268	-- --	0,97 --	2 --
3.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под трубопроводы	м3	7,00	2909,65 477,00	-- --	20368 3339	-- --	2,99 --	21 --
4.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводныхтруб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,04	390330,27 45900,00	1984,82 749,25	15613 1836	79 30	270,00 3,66	11 0
5.	Ц0110-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	ящик	1,00	3825,00 2144,00	1565,00 369,00	3825 2144	1565 369	12,00 2,14	12 2
6.	С151802-45	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГМ 10х2	шт	1,00	26800,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-898 -19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	1,00	978,00	347,00	978	347	3,00	3
					475,00	81,00	475	81	0,47	0
8.	С151803-45	Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-911 -1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	участок	1,00	1569,50	--	1570	--	9,00	9
					1553,00	--	1553	--	--	--
10.	Ц0110-913 -1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах в диапазоне частот до 10 кГц	участок	1,00	2611,60	--	2612	--	15,00	15
					2588,00	--	2588	--	--	--
11.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70	2,10	1385	105	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	0,00	0
12.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,05	52800,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0111-233 -1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	40,00	23,79	--	952	--	0,11	4
					20,34	--	814	--	--	--
14.	Е0134-106 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	колодец	2,00	1120,05	575,54	2240	1151	3,01	6
					544,50	146,03	1089	292	0,59	1
15.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,54	29500,00	--	15930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонных стен колодца	м2	5,40	245,44	3,82	1325	21	0,21	1
					37,35	1,44	202	8	0,01	0
17.	Е0134-108 -3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна, консоли	шт	28,00	742,29	--	20784	--	0,82	23
					144,00	--	4032	--	--	--
18.	С11041-57	Консоль,глухарь,кронштейн	100шт	0,28	21700,00	--	6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-11 1	Катанка круглая Д6 мм	т	0,10	77000,00 --	-- --	7700 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151607-3	Провод оцинкованный Д3 мм	т	0,12	438100,00 --	-- --	52134 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 184934 3339 112
19328 832 4

Накладные расходы :

На монтажные работы	9623
На общестроительные работы	13067
Всего накладных расходов:	22690
Итого с накладными	207624

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12457
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	220081
Итого с временными, 1,8 %	224042
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	227218
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	228114
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	230354

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	449421
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8988,42
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	458409,42
Налог на добавленную стоимость, 12 %	55009,13
Итого с НДС	513418,55

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Технадзор:

(подпись)

_____ **Адинов А.**

(Ф.И.О.)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Наружный водопровод и канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,83	28,03 1,54	26,50 6,67	584 32	552 139	0,01 0,02	0 0
2.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,46	423,90 423,90	-- --	618 618	-- --	2,80 --	4 --
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,46	134,10 134,10	-- --	598 598	-- --	0,97 --	4 --
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,84	6,48 --	6,48 2,10	116 --	116 38	-- 0,01	-- 0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,30	21,55 17,03	4,52 --	480 380	101 --	0,11 --	2 --
6.	Е0101-30-	Планировка площадей бульдозерами	м2	24,90	0,28	0,28	7	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	мощностью 59			--	0,09	--	2	0,00	0
7.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	395	148	173,00	1
					29700,00	4698,68	247	39	18,10	0
8.	С130804-141	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Dв 34,5 мм	м	8,55	258,00	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	495,33	80,05	495	80	1,30	1
					254,25	31,50	254	32	0,15	0
10.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	67	--	51,50	0
					8032,50	--	67	--	--	--
11.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
12.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-2м глубиной 3 м	м3	2,77	43123,84	1879,87	119453	5207	8,86	25
					1435,50	538,43	3976	1491	2,06	6
14.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,77	132,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8379,15	35,42	8379	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
16.	С12021-223	Лестницы стремянки для колодцев	т	0,04	173500,00	--	6246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96	49,10	8086	255	0,53	3
					79,66	18,40	414	96	0,09	0
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17	66,01	7364	34	1,35	1
					195,75	24,93	102	13	0,12	0
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,52	132,00	--	69	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
21.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								157038
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
22.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,12	28,03	26,50	844	798	0,01	0
					1,54	6,67	46	201	0,02	1
23.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,11	423,90	--	894	--	2,80	6
					423,90	--	894	--	--	--
24.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,65	134,10	--	891	--	0,97	6
					134,10	--	891	--	--	--
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	26,58	6,48	6,48	172	172	--	--
					--	2,10	--	56	0,01	0
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,23	21,55	4,52	716	150	0,11	4
					17,03	--	566	--	--	--
27.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	36,00	0,28	0,28	10	10	--	--
					--	0,09	--	3	0,00	0
28.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	939	434	247,00	3
					41850,00	9612,90	502	115	37,30	0
29.	С130804-129	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	1,24	18500,00	--	22866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0123-13-	Устройство канализационных круглых	м3	0,91	25854,93	1538,85	23528	1400	9,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах			1615,95	576,23	1471	524	2,81	3
31.	Е0123-13-8	Устройство септика глубиной из сборных железобетонных колодцев диам. 2 м глубиной до 3 м в мокрых грунтах	м3	2,77	34109,43 1552,73	1265,69 474,08	94483 4301	3506 1313	9,16 2,31	25 6
32.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,68	132,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8379,15 209,25	35,42 13,50	16758 418	71 27	1,31 0,07	3 0
34.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96 79,66	49,10 18,40	8086 414	255 96	0,53 0,09	3 0
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17 195,75	66,01 24,93	7364 102	34 13	1,35 0,12	1 0
36.	Е0123-13-8	Устройство септика из круглых сборных железобетонных колец диам. 2,0 м в мокрых грунтах	м3	2,96	29296,23 1552,73	1265,69 474,08	86717 4596	3746 1403	9,16 2,31	27 7
37.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	5,20	1554,96 79,66	49,10 18,40	8086 414	255 96	0,53 0,09	3 0
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,52	14162,17 195,75	66,01 24,93	7364 102	34 13	1,35 0,12	1 0
39.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,04	132,00 --	-- --	137 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								280342
ИТОГО:							437378 21927	17442 5731		135 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34769
Всего накладных расходов:	34769
Итого с накладными	472147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28329
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	500476
Итого с временными, 1,8 %	509485
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	516707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	518745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	523840
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1022012
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20440,24
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1042452,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125094,27
Итого с НДС	1167546,51

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**

Технадзор:

Технадзор (подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Адинов А.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Уборная на одно очко

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	218,93	-	5254	-	5937	1,54	37
		м3		218,93	-	5254	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	-	3218	-	3637	0,97	23
		м3		134,1	-	3218	-	113	-	-
		Стены								
3	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,72	19085,46	1327,03	147340	10245	21025	12,49	96
		м3		2137,5	456,24	16502	3522	105	1,72	13
4	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	12,4	674,67	4,64	8366	58	890	0,36	5
		м2		58,05	1,76	720	22	120	0,01	-
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню выгреб	14,2	328,21	1,96	4661	28	1630	0,61	9
		м2		108,9	0,45	1546	6	105	0,03	-
		Покрытие								
6	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с	0,7	922,01	28,55	645	20	162	1,19	1

	укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок м2		181,58	10,78	127	8	120	0,05	-
7	E0110-12-1 -Подшивка потолков досками обшивки м2	2	700,7 84,15	5,48 2,07	1401 168	11 4	207 120	0,53 0,01	1 -
	Кровля								
8	E0110-14-1 -Установка стропил м3	0,07	25348,66	334,28	1774	23	296	22,1	2
9	E0112-7-2 -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,7	3397,5 613,09 66,6	126 7,95 2,97	238 2268 246	9 29 11	120 306 119	0,62 0,42 0,01	- 2 -
	Полы								
10	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем м2	5,38	207,5	2,62	1116	14	76	0,07	-
11	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1,9	10,51 333,48	0,99 9,95	57 634	5 19	123 131	- 0,36	- 1
12	E0111-11-3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	1	52,2 425,13	3,74 13,43	99 425	7 13	123 71	0,02 0,37	- -
13	E0111-11-4 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	26	52,65 74,23 0,63	5,04 0,67 0,25	53 1930 16	5 17 6	123 28 123	0,02 - -	- - -
	Прочие работы								
14	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под отмостку м3	0,38	4772,77	100,89	1814	38	73	0,85	-
15	E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	3,8	123,75 581,39	38,25 14,76	47 2209	15 56	118 271	0,18 0,36	- 1
16	E0111-15-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	45,92	52,43 76,82 1,69	5,54 0,67 0,25	199 3528 78	21 31 11	123 110 123	0,03 0,01 -	- - -
17	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,8	132 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
18	E0110-16-1 -Установка оконных фрамуг м2	0,21	899	71,29	189	15	75	1,64	-
19	C12061-2 -Стоимость фрамуги м2	0,21	272,25 6860 -	25,25 - -	57 1441 -	5 - -	120 - -	0,1 - -	- - -
20	E0110-23-1 -Установка блоков дверных м2	1,47	453,6	102,53	667	151	330	0,9	1
21	E0115-201-5-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	0,21	151,65 440,29 49,73	35,67 1,74 0,63	223 92 10	52 - -	120 11 105	0,14 0,32 -	- - -

22	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	1,47	4250	-	6248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,82	245,44	3,82	2410	38	449	0,21	2
		м2		37,35	1,44	367	14	118	0,01	-
25	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная стен выгреба	5,82	475,5	3,78	2767	22	1034	0,89	5
		м2		149,18	1,42	868	8	118	0,01	-
26	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	5,82	59,59	0,23	347	1	314	0,29	2
		м2		51,3	0,09	299	1	105	-	-
27	Е0112-14-2	-Утепление керамзитом	0,456	5232,32	245,72	2386	112	258	2,71	1
		м3		382,5	92,25	174	42	119	0,45	-
28	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - люк для откачки выгреба	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	-
29	С11021-59	-Крышка из досок	0,015	21375	-	321	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-8-7	-Укладка вентиляционной трубы диаметром 250мм	0,0028	174718,44	71861,81	489	201	401	441	1
		км		83025	27146,25	232	76	130	132,58	-
31	С130806-100	-Трубы стальные, 219х5	2,8	1880	-	5264	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0115-172-4	-Масляная окраска уборного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,57	155,92	0,07	2427	1	1766	0,65	10
		м2		108	0,02	1681	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		213846	11168		202
	Тенге		32581	3861		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		208582	-	-	-
Материалы -	Тенге		22569	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	36443	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		9389	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		132874	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		39619	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5943	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		263093	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге		-	42385	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		5264	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5264	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5580	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	268673	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42385	-	-

Итого с временными, 1,8 %	273509
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	277386
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	278480
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	281215
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	548650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10973,0
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	559623,0
Налог на добавленную стоимость, 12 %	67154,76
Итого с НДС	626777,76

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Технадзор

(подпись)

_____Адинов А.

(ФИО)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Монтаж медицинского оборудования

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	4,00	1855,01 1833,75	-- --	7420 7335	-- --	11,00 --	44 --
2.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28 346,50	21,53 9,00	460 346	22 9	1,95 0,04	2 0
3.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	комплект	1,00	9570,00 --	-- --	9570 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	компл	1,00	4660,88 4590,00	-- --	4661 4590	-- --	25,00 --	25 --
5.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28 346,50	21,53 9,00	460 346	22 9	1,95 0,04	2 0
6.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	комплект	1,00	9570,00 --	-- --	9570 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выпуском размером 650х590х180 мм								
7.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	1,00	10554,19 6300,00	4171,50 954,00	10554 6300	4171 954	27,00 5,53	27 6
8.	Ц0134-31-1	Бормашина пневматическая со встроенным компрессором	компл	1,00	1484,94 1462,50	-- --	1485 1462	-- --	8,00 --	8 --
9.	Ц0134-32-2	Кресло стоматологическое с электромеханическим приводом	компл	1,00	1494,90 1476,00	-- --	1495 1476	-- --	8,00 --	8 --
10.	Ц0134-33-2	Гидроблок стоматологический масса до 0,08 т	компл	1,00	2937,94 2902,50	-- --	2938 2902	-- --	17,00 --	17 --
11.	Ц0134-33-3	Светильник стоматологический	компл	1,00	1435,11 1419,75	-- --	1435 1420	-- --	8,00 --	8 --
12.	С151701-68	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	шт	1,00	17600,00 --	-- --	17600 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0134-33-4	Стол для стоматолога	компл	1,00	1205,49 1192,50	-- --	1205 1192	-- --	7,00 --	7 --
14.	Ц0134-33-5	Стул для стоматолога	компл	1,00	590,91 585,00	-- --	591 585	-- --	4,00 --	4 --
15.	Ц0134-111-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	компл	1,00	1281,99 1269,00	-- --	1282 1269	-- --	7,00 --	7 --
16.	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28 346,50	21,53 9,00	460 346	22 9	1,95 0,04	2 0
17.	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	комплект	1,00	9570,00 --	-- --	9570 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01 1833,75	-- --	1855 1834	-- --	11,00 --	11 --
19.	Ц0134-206	Камера для хранения стерильного	шт	1,00	10554,19	4171,50	10554	4171	27,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	инструмента			6300,00	954,00	6300	954	5,53	6
20.	Ц0134-41-1	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	компл	2,00	2611,13 2587,50	-- --	5222 5175	-- --	15,00 --	30 --
21.	С151701-68	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	шт	2,00	17600,00 --	-- --	35200 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0134-51-5	Аппарат для ручного дыхания	компл	1,00	3612,94 3577,50	-- --	3613 3578	-- --	20,00 --	20 --
23.	Ц0134-141-25	Электрокардиограф 6 Нек-401	шт	1,00	6190,88 6120,00	-- --	6191 6120	-- --	33,00 --	33 --
24.	Ц0134-203-26	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей ШС80-01	шт	1,00	6225,42 4747,50	1423,58 353,25	6225 4748	1424 353	18,00 2,05	18 2
25.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	3,00	10554,19 6300,00	4171,50 954,00	31663 18900	12514 2862	27,00 5,53	81 17
26.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01 1833,75	-- --	1855 1834	-- --	11,00 --	11 --
27.	Ц0134-203-18	Установка для производства дистиллированной воды	шт	1,00	66585,13 34200,00	31912,63 7245,00	66585 34200	31913 7245	195,00 42,02	195 42
28.	Ц0134-12-1	Аппарат для фильтрования растворов	компл	1,00	1541,81 1530,00	-- --	1542 1530	-- --	9,00 --	9 --
29.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01 1833,75	-- --	1855 1834	-- --	11,00 --	11 --
30.	Ц0134-166-16	Прибор для электрофореза	компл	1,00	1521,79 1505,25	-- --	1522 1505	-- --	8,00 --	8 --
31.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	1,00	1855,01 1833,75	-- --	1855 1834	-- --	11,00 --	11 --
32.	Ц0134-23-3	Ларингостробоскоп электронный	компл	1,00	1564,54	--	1565	--	9,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1548,00	--	1548	--	--	--
33.	Ц0134-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	компл	1,00	3524,06	--	3524	--	18,00	18
					3465,00	--	3465	--	--	--
34.	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	компл	5,00	1855,01	--	9275	--	11,00	55
					1833,75	--	9169	--	--	--
35.	Ц0134-206-1	Автоклав-стерилизатор	шт	1,00	10554,19	4171,50	10554	4171	27,00	27
					6300,00	954,00	6300	954	5,53	6
		Итого по разделу: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								281412
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (облагаемые НДС)								
36.	С-Ценовое	Весы электронные,МИДЛ МТ 6, В1ДА до 6 кг	шт	2,00	25240,23	--	50480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С-Ценовое	Стол для весов 455.14 732x650x750	шт	2,00	23662,90	--	47326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С-Ценовое	Тележка медицинская многофункциональная	шт	2,00	40690,92	--	81382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С-Ценовое	Стол обеденный	шт	1,00	27692,43	--	27692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С-Ценовое	Стеллаж 2-х сторонний	шт	4,00	27127,28	--	108509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С-Ценовое	Стул рабочий СМ-7	шт	2,00	1638,94	--	3278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С-Ценовое	Вешалка	шт	6,00	2882,27	--	17294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С-Ценовое	Стол 80x80 Прямой каркас	шт	4,00	7368,45	--	29474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С-Ценовое	Стол медсестры габариты	шт	5,00	22764,31	--	113822	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1100x630x740мм			--	--	--	--	--	--
45.	С-Ценовое	Стол пеленальный	шт	2,00	11681,68	--	23363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С-Ценовое	Шкаф металлический двухсекционный	шт	1,00	45576,54	--	45577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С-Ценовое	Стул СМ 7	шт	17,00	1638,94	--	27862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С-Ценовое	Банкетка трехместная со спинкой БС3	шт	6,00	13846,22	--	83077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С-Ценовое	Стол производственный нержавеющий габариты 1мх2м	шт	2,00	33397,64	--	66795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С-Ценовое	Холодильник бытовой NOrd NRT 271 030	шт	4,00	29174,26	--	116697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С-Ценовое	Шкаф для кабинета врача 1550x500x2000 мм	шт	3,00	32349,28	--	97048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С-Ценовое	Столик инструментальный СИ-5, 710x515x870 мм	шт	5,00	19780,31	--	98902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С-Ценовое	Стол пеленальный	шт	1,00	11681,68	--	11682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С-Ценовое	Стол врача 1100x600x740	шт	5,00	22464,78	--	112324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С-Ценовое	Кушетка смотровая	шт	3,00	15824,25	--	47473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С-Ценовое	Штатив для внутренних вливаний	шт	1,00	3786,52	--	3787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С-Ценовое	Столик стоматолога "Панок"	шт	1,00	28155,85	--	28156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
58.	С-Ценовое	Лента измерительная	шт	5,00	324,96	--	1625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С-Ценовое	Кровать палатная с матрацем	шт	4,00	23363,37	--	93453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С-Ценовое	Ростомер для взрослых РЗ	шт	3,00	11190,00	--	33570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С-Ценовое	Ширма 2-створчатая на колесах МШ2К	шт	3,00	16389,40	--	49168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С-Ценовое	Шкаф медицинский ШМ4 одностворчатый габариты 400x380x1700	шт	2,00	31450,69	--	62901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С-Ценовое	Набор общеврачебный	шт	4,00	114301,92	--	457208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (облагаемые НДС)								1939924

ИТОГО:							2221336	58429		735
							139443	13349		77

Стоимость оборудования 899098
Стоимость без оборудования 1322238

Накладные расходы :

На монтажные работы	136554
На сантехнические работы	1365
Всего накладных расходов:	137919
Итого с накладными	1460157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87609
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1547766
Итого с временными, 1,8 %	1575626
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	1297960

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1604263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1620019
Итого с оборудованием	899098+1620019	2519117
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		4914797
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		98295,94
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5013092,94
Налог на добавленную стоимость, 12 %		601571,15
Итого с НДС		5614664,09

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Неренов Ч.

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ Сагизбаев Б.Ж.

Технадзор:

Технадзор

(подпись)

_____ Адинов А.

(Ф.И.О.)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Стоимость медицинской техники и изделий медицинского назначения,не облагаемое НДС

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С-Ценовое	Стерилизатор паровой Вка 75 пз, 75 литров	шт	2,00	830240,05	--	1660480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С-Ценовое	Небулайзер компрессорный OMRON, модель COMPAir PrO	шт	1,00	73507,05	--	73507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С-Ценовое	Облучатель ОУФК-01 "Солнышко-01"	шт	8,00	29779,50	--	238236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С-Ценовое	Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф Мед Теко в комплекте	шт	1,00	484011,52	--	484012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С-Ценовое	Камера ультрафиолетовая "УФК-3" для хранения стерильных инструментов	шт	1,00	50889,04	--	50889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С-Ценовое	Стерилизатор воздушный с автоматическим управлением ГП-80 СПУ	шт	3,00	148897,60	--	446693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С-Ценовое	Стерилизатор воздушный	шт	1,00	148897,60	--	148898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С-Ценовое	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Гродно	шт	1,00	88961,62	--	88962	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	
9.	С-Ценовое	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Гродно	шт	1,00	88961,62	--	88962	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
10.	С-Ценовое	Кресло гинекологическое КГ-3М	шт	1,00	156813,70	--	156814	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
11.	С-Ценовое	Стул поворотный стоматолога от установки ZC 9400A	шт	1,00	27694,96	--	27695	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
12.	С-Ценовое	Гидроблок стоматолога от стоматологической установки ZC 9400A	шт	1,00	118364,19	--	118364	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
13.	С-Ценовое	Стоматологическая установка ZC 9400A	шт	1,00	354338,65	--	354339	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
14.	С-Ценовое	Набор врачебного приема	шт	1,00	45519,22	--	45519	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
15.	С-Ценовое	Набор инструмента педиатора	шт	1,00	41963,03	--	41963	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
16.	С-Ценовое	Набор врачебного приема	шт	2,00	45519,22	--	91038	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
17.	С-Ценовое	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	шт	1,00	17302,28	--	17302	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
18.	С-Ценовое	Фонарик диагностический "KAWE"	шт	3,00	21411,09	--	64233	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
19.	С-Ценовое	Прибор для измерения артериального давления LD-71	шт	1,00	3392,60	--	3393	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
20.	С-Ценовое	Комплект инструментов для родовспоможения	шт	1,00	51209,12	--	51209	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
21.	С-Ценовое	Стетоскоп акушерский	шт	1,00	4267,43	--	4267	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
22.	С-Ценовое	Подушка кислородная Меридиан	шт	4,00	8534,85	--	34139	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
23.	С-Ценовое	Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д"	шт	1,00	444808,09	--	444808	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

24.	С-Ценовое	Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов костей ног габаритные размеры:110х1200х30, Шина транспортная проволочная для переломов костей рук габаритные размеры: 80х800х20	шт	5,00	6330,02	--	31650	--	--	--
25.	С-Ценовое	Шпатель медицинский	шт	20,00	341,39	--	6828	--	--	--
26.	С-Ценовое	Пикфлуометр MiCrOPEAK	шт	5,00	12816,50	--	64083	--	--	--
27.	С-Ценовое	Офтальмоскоп, ЕВРОЛАЙТ Е36	шт	2,00	169630,20	--	339260	--	--	--
28.	С-Ценовое	Малый прибор хирургический для амбулаторной помощи, НМИМ - "МИЗ-В"	шт	1,00	141735,46	--	141735	--	--	--
29.	С-Ценовое	Набор трахеотомический НА-35	шт	1,00	25783,79	--	25784	--	--	--
30.	С-Ценовое	Комплект инструментов для парацентеза и интубации	шт	1,00	84815,08	--	84815	--	--	--
31.	С-Ценовое	Комплект инструментов для введения ВМС	шт	1,00	36187,78	--	36188	--	--	--
32.	С-Ценовое	Набор пробных очковых линз НПОЛу-87	шт	2,00	333983,03	--	667966	--	--	--
33.	С-Ценовое	Динамомер ручной ДК-50	шт	1,00	20355,62	--	20356	--	--	--
34.	С-Ценовое	Кружка Эсмарха №3 на 2л	шт	2,00	2062,59	--	4125	--	--	--
35.	С-Ценовое	Ингалятор Вулкан-3	шт	2,00	70867,73	--	141735	--	--	--
36.	С-Ценовое	Набор газовых трубок для детей	шт	2,00	6045,52	--	12091	--	--	--
37.	С-Ценовое	Пузырь для льда	шт	2,00	1635,85	--	3272	--	--	--
38.	С-Ценовое	Таблица для определения остроты зрения для взрослых	шт	2,00	18492,18	--	36984	--	--	--

39.	С-Ценовое	Таблица для определения остроты зрения для детей	шт	2,00	3556,19	--	7112	--	--	--
40.	С-Ценовое	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01	шт	1,00	254822,26	--	254822	--	--	--
41.	С-Ценовое	Молоток неврологический	шт	3,00	3698,44	--	11095	--	--	--
42.	С-Ценовое	Ларингоскоп TruviEw EVO 2 Макси-сет	шт	1,00	516429,73	--	516430	--	--	--
43.	С-Ценовое	Рефлектор лобный с мягким оголовьем	шт	3,00	3556,19	--	10669	--	--	--
44.	С-Ценовое	Катетор для одноразового использования APiX MEd	шт	12,00	149,36	--	1792	--	--	--
45.	С-Ценовое	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	шт	4,00	17302,28	--	69209	--	--	--
46.	С-Ценовое	Клизмы	шт	1,00	3271,69	--	3272	--	--	--
47.	С-Ценовое	Набор интубационных трубок	шт	1,00	9103,84	--	9104	--	--	--
48.	С-Ценовое	Отоскоп Mini 3000 HEinE	шт	2,00	120625,92	--	241252	--	--	--
49.	С-Ценовое	Дефибрилятор HEArTSTArT FRX	шт	1,00	738833,78	--	738834	--	--	--
50.	С-Ценовое	Шприц "Жане" 150 мл	шт	2,00	4623,05	--	9246	--	--	--
51.	С-Ценовое	Тонометр с фенодоскопом детский модель LD-61	шт	1,00	4146,52	--	4147	--	--	--
52.	С-Ценовое	Молокоотсос MEdElA Mini ElECTric	шт	3,00	35660,04	--	106980	--	--	--
53.	С-Ценовое	Тазомер	шт	1,00	8534,85	--	8535	--	--	--

54.	С-Ценовое	Весы медицинские ВЭМ-150	шт	3,00	49004,28	--	147013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С-Ценовое	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной	шт	6,00	74825,77	--	448955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С-Ценовое	Аппарат для электрофореза Поток-1	шт	1,00	81573,28	--	81573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С-Ценовое	Кресло стоматологическое от стоматологической установки ZC 9400A	шт	1,00	207327,31	--	207327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С-Ценовое	Центрифуга лабораторная, медицинская ОПн-3.02	шт	1,00	101778,12	--	101778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С-Ценовое	Жгут венозный	шт	12,00	344,95	--	4139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С-Ценовое	Негатоскоп на 2 снимка НМ-2 Euro	шт	1,00	46742,55	--	46743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С-Ценовое	Носилки продольно-поперечно складные НППС-А	шт	2,00	35886,21	--	71772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С-Ценовое	Аквадистиллятор электрический ДЭ-25-"СПб"	шт	1,00	215807,32	--	215807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 9695883 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 9695883

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	18916667,73
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	378333,35
Итого с НДС	19295000,0

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____Неренов Ч.

Технадзор:

_____Адинов А.

Технадзор
(Ф.И.О.)

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____Сагизбаев Б.Ж.

«ЗапЭлектроПром»

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "ЗапЭлектроПром

Договор №125 от 21 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

По Строительные работы по чертежам АС

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	274,79	411,89	27,64	113183	7595	1,25	343
					193,95	10,35	53296	2844	0,05	14
2.	C143006-24	Кирпич и камни керамические лицевые, М-100	1000шт	7,14	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								113184
		Раздел: Полы								
3.	E0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	299,10	1515,13	49,10	453174	14686	0,53	157
					39,83	18,40	11913	5503	0,09	27
4.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,14	65900,00	--	75001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	299,10	581,39	14,76	173894	4415	0,36	108
					52,43	5,54	15682	1657	0,03	8
6.	E0111-15-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	4187,40	76,82	0,67	321676	2806	0,01	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2к	толщины бетонных покрытий			1,69	0,25	7077	1047	0,00	5
7.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции на битумной мастике первый слой	м2	299,10	121,68	9,38	36394	2806	0,24	73
					48,83	3,51	14605	1050	0,02	5
8.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ 15 см	м3	29,20	5678,36	261,86	165808	7646	3,44	100
					499,50	99,00	14585	2891	0,48	14
9.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	299,10	333,48	9,95	99744	2976	0,36	106
					52,20	3,74	15613	1119	0,02	5
10.	E0111-11-2к5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1495,50	52,30	0,67	78215	1002	0,00	7
					0,63	0,25	942	374	0,00	2
11.	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	299,10	2446,14	11,72	731642	3505	1,06	317
					171,68	4,39	51349	1313	0,02	6
12.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	157,65	311,08	0,32	49042	50	0,24	37
					41,63	0,11	6563	17	0,00	0
13.	E0111-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	м2	73,90	1477,38	98,24	109178	7260	0,77	57
					125,55	36,79	9278	2719	0,18	13
14.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	73,90	925,06	4,90	68362	362	0,38	28
					58,50	1,85	4323	137	0,01	1
15.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	44,95	109,84	0,46	4937	21	0,08	3
					12,04	0,18	541	8	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								2367069
		Раздел: Проемы								
16.	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,05	378,28	18,53	1532	75	0,93	4
					156,07	6,18	632	25	0,03	0
17.	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	36,00	378,28	18,53	13618	667	0,93	34
					156,07	6,18	5619	223	0,03	1
18.	C12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	40,50	10600,00	--	429300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками			--	--	--	--	--	--
19.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	40,05	99,63 94,05	5,58 2,12	3990 3767	223 85	0,59 0,01	23 0
20.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	29,64	3680,00 --	-- --	109075 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,00	530,00 --	-- --	4240 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	35,91	453,60 151,65	102,53 35,67	16289 5446	3682 1281	0,90 0,14	32 5
23.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	35,91	4010,00 --	-- --	143999 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,46	453,60 151,65	102,53 35,67	2477 828	560 195	0,90 0,14	5 1
25.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	3540,00 --	-- --	19328 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	453,60 151,65	102,53 35,67	1334 446	301 105	0,90 0,14	3 0
27.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00 --	-- --	12495 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	127,50	95,32 11,79	0,32 0,11	12153 1503	41 14	0,08 0,00	10 0
29.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	21,00	1380,00 --	-- --	28980 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00 --	-- --	5960 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	21,00	1960,00 --	-- --	41160 --	-- --	-- --	-- --
33.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23,00	844,00 --	-- --	19412 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								865626
		Раздел: ВИТРАЖИ								
34.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	9,32	3617,59 765,00	202,91 51,20	33716 7130	1891 477	3,81 0,17	36 2
35.	С12031-31 прим	Витражи из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П	шт	2,00	21200,00 --	-- --	42400 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0115-211-2	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2	7,29	3028,21 219,38	8,83 3,33	22076 1599	64 24	1,37 0,02	10 0
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ								98192
		Раздел: Отделочные работы								
37.	Е0134-56-3	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	м2	224,45	1359,46 555,75	8,73 3,33	305130 124738	1959 747	3,39 0,02	761 4
38.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	224,45	142,00 --	-- --	31872 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минваты стен	м3	26,94	3450,38 3264,75	185,63 69,75	92953 87952	5001 1879	18,17 0,34	489 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	26,93	6190,00 --	-- --	166721 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню фасада	м2	224,45	328,21 108,90	1,96 0,45	73666 24443	440 101	0,61 0,03	137 6
42.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ до 3 мм/	м2	224,45	358,58 73,73	3,43 1,31	80483 16549	770 294	0,46 0,01	102 1
43.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	224,45	147,95 24,53	1,65 0,63	33207 5506	370 141	0,13 0,00	30 1
44.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	37,52	2901,88 420,75	2,56 0,97	108878 15787	96 36	2,55 0,00	96 0
45.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	224,00	150,88 69,08	0,62 0,23	33797 15474	139 52	0,44 0,00	97 0
46.	Е0115-63-3	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2	696,98	301,01 267,75	4,93 1,15	209798 186616	3436 802	1,40 0,06	976 45
47.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	17,42	11500,00 --	-- --	200330 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м2	31,30	713,28 312,75	6,33 2,39	22326 9789	198 75	1,79 0,01	56 0
49.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ до 3-х мм/	м2	442,49	170,08 73,73	3,43 1,31	75259 32625	1518 580	0,46 0,01	201 3
50.	Е0115-104-8	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	деталь	3,00	63,45 60,75	1,57 --	190 182	5 --	0,40 --	1 --
51.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	254,49	2269,96	2,10	577682	534	2,00	509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			333,00	0,79	84745	201	0,00	1
52.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	м2	473,79	297,12	1,88	140773	891	0,23	109
					38,93	0,72	18445	341	0,00	2
53.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/толщ 3 мм/	м2	299,10	199,00	3,94	59521	1178	0,55	166
					102,11	1,49	30541	446	0,01	2
54.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	299,10	302,60	2,33	90508	697	0,26	78
					43,65	0,88	13056	263	0,00	1
55.	Е0115-166 -3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	153,47	260,85	0,18	40032	28	0,84	129
					142,88	0,07	21928	11	0,00	0
56.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,49	155,92	0,07	3818	2	0,65	16
					108,00	0,02	2645	--	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								2346947
		Раздел: Прочие работы								
57.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	1,65	1515,13	49,10	2500	81	0,53	1
					39,83	18,40	66	30	0,09	0
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонного крыльца и пандуса	м3	8,60	14162,17	66,01	121795	568	1,35	12
					195,75	24,93	1683	214	0,12	1
59.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,60	132,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4	м3	8,60	876,00	--	7534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
61.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	9,47	396,52 303,75	23,26 8,71	3755 2877	220 82	1,83 0,04	17 0
62.	С143002-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м3	0,10	15300,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прочие работы								138248
		Раздел: Отмостка								
63.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	85,00	3109,91 159,32	98,20 36,80	264343 13542	8347 3128	0,26 0,04	22 4
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	8,50	14162,17 195,75	66,01 24,93	120378 1664	561 212	1,35 0,12	11 1
65.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,50	132,00 --	-- --	1122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отмостка								385843
		ИТОГО:					6315105 943590	89675 32743		5555 192

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1065491
На металломонтажные работы	6846
Всего накладных расходов:	1072338
Итого с накладными	7387442

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	443247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7830689
Итого с временными, 1,8 %	7971641
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	8084639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8116526
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8196242

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	15990868
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	319817,36
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16310685,36
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1957282,24
Итого с НДС	18267967,60

Принял:

Зам.руководителя

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Неренов Ч.**

Технадзор:

Технадзор (подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Адинов А.**

Сдал:

Директор

ТОО «ЗапЭлектроПром»

_____ **Сагизбаев Б.Ж.**