Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома №1 в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда) м3	3,44	2636,24	335,84	9069	1155	3352	4,54	16
				699,75	126	2407	433	118	0,61	2
21	Е0108-15-1	-Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	14,41	2900,53	305,8	41797	4407	19627	6,41	92
				1039,5	114,75	14979	1654	118	0,56	8
итого по разделу		**67 450**								
		РАЗДЕЛ 4. Перегородка								
26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	9,3	463,49	34,73	4310	323	2612	1,43	13
				225	13,01	2092	121	118	0,06	1
27	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75 1000шт	0,4687	17300	-	8109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из бруса м3	0,6345	23216,72	316,57	14730	201	2746	22,5	14
				3487,5	119,25	2213	76	120	0,58	-
29	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов м3	0,6345	1862,35	14,17	1182	9	235	1,88	1
				303,75	5,4	193	3	120	0,03	-
30	Е0115-36-2	-Облицовка внутренних стен листами ГКЛ м2	115,86	556	4,97	64418	576	14073	0,71	82
				114,18	1,5	13229	174	105	0,01	1
31	Е0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм м2	57,94	189,45	4,72	10976	273	5010	0,4	23
				70,88	1,78	4107	103	119	0,01	-
32	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	8,69	2890	-	25117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу		**162730**								
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
33	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	9,45	282,92	19,32	2674	183	2180	1,11	11
				185,83	6,39	1756	60	120	0,03	-
34	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	9,72	222,04	18,87	2158	183	1666	0,82	8
				136,44	6,39	1326	62	120	0,03	-
35	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	19,17	9940	-	190550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0156-10-1	-Установка подоконников м	15,2	77,24	0,47	1174	7	413	0,16	2
				25,09	0,09	381	1	108	-	-
37	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	15,2	2030	-	30856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали м2	3,04	715,87	1,24	2176	4	556	0,97	3
				153,23	0,47	466	1	119	-	-
39	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	25,62	398,48	102,53	10209	2627	5759	0,9	23
				151,65	35,67	3885	914	120	0,14	4
40	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ	7,56	5610	-	42412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		21-10П								
			м2							
41	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	4010	-	60631	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
42	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
43	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	71	95,32	0,32	6768	23	1014	0,08	6
			м	11,79	0,11	837	8	120	-	-
44	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу 419050										
				РАЗДЕЛ 7. Полы						
69	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 50мм (под деревянные полы)	7,23	642,45	-	4642	-	4239	2,99	22
			м3	477	-	3446	-	123	-	-
70	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 80мм (под бетонные полы в санузле)	0,44	642,45	-	283	-	258	2,99	1
			м3	477	-	210	-	123	-	-
71	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из изоляционных плит ISOVER, толщ. 50 мм	68	48,53	5,55	3300	377	3768	0,26	18
			м2	42,98	2,07	2923	141	123	0,01	1
72	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	3,4	2890	-	9826	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
73	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	144,5	510,4	6,38	73753	922	12783	0,45	65
			м2	69,53	2,39	10047	345	123	0,01	2
74	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм из антисептированной древесины	144,5	1536,74	8,54	222059	1234	15966	0,55	79
			м2	86,63	3,2	12518	462	123	0,02	2
75	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании санузла, подсыпкой грунта	1,38	710,72	0,02	977	-	953	4,74	7
			м3	681,75	-	937	-	101,7	-	-
76	Е0111-2-9	-Устройство полов бетонных в санузле, толщиной 50 мм, В7,5	0,28	9032,78	-	2529	-	195	3,66	1
			м3	567	-	159	-	123	-	-
77	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	5,5	1996,07	11,72	10978	64	1191	1,06	6
			м2	171,68	4,39	944	24	123	0,02	-
78	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	148,6	123,31	0,16	18324	24	2970	0,09	13
			м	16,18	0,07	2404	10	123	-	-
итого по разделу 412334										
				РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы						
79	Е0115-169-2	-Шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков	150	38,39	0,02	5759	3	4182	0,15	23
			м2	26,55	-	3983	-	105	-	-
80	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	150	257,14	2,33	38571	350	7013	0,26	39
			м2	43,65	0,88	6548	132	105	-	1
81	Е0115-169-1	-Шпаклевка внутреней подшивки стен и перегородок ГВЛ с 2-х сторон и откосов	377,1	29,75	0,02	11219	8	7582	0,11	41
			м2	19,15	-	7221	-	105	-	-
82	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,перегородок и откосов, подготовленным под окраку	377,1	251,66	1,88	94900	709	15699	0,23	87
			м2	38,93	0,72	14680	272	105	-	1
83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, глазурованной плиткой	23,2	1863,3	4,62	43229	107	6228	1,52	35
			м2	254,97	3,14	5915	73	104	0,02	-
84	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	146,54	83,18	1,22	12189	179	5539	0,22	32
			м2	35,55	0,45	5209	66	105	-	-
85	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30,22	257,14	1,96	7771	59	3470	0,61	18
			м	108,9	0,45	3291	14	105	0,03	1
итого по разделу 279151										
ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных	2	10848,59	1763,76	21697	3528	22693	47,38	95
			1котел	8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	СКоммерческ-предлож ТОО "Газовик"	-Котел КСГВ-10 (Юнкер, Россия)	2	20964,46	-	41929	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

3	Ц0107-218-1	Монтаж насосов	2	6073,68	399,64	12147	799	8523	27,81	56
		шт		4705,04	30,18	9410	60	90	0,18	-
4	СКоммерческ-предлож ТОО AQUAGAS	Насос Speroni SCR 25/40 (Италия)	2	5450,76	-	10902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
5	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
6	С12021-202	Расширительный бак d219, 4Е010	0,0189	159500	-	3016	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	457,28	12,56	5487	151	4700	1,69	20
		м		301,28	4,71	3615	56	128	0,02	-
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	78	339,3	5,44	26466	424	19593	1,08	84
		м		194,21	2,04	15148	159	128	0,01	1
9	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	1	456,04	6,85	456	7	336	1,44	1
		м		259,56	2,58	260	3	128	0,01	-
10	СПрайс VALTEC г.Уральск	Отвод 90° из полипропиленовых труб, d20мм	20	8,81	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс VALTEC г.Уральск	Отвод 90° из полипропиленовых труб, d32мм	14	20,96	-	294	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс VALTEC г.Уральск	Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d32x3/4x20	20	31,45	-	629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс VALTEC г.Уральск	Переходник полипропиленовый, d32x40	2	22,64	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,81	-	628	-	297	0,12	1
		комплект		23,18	-	232	-	128	-	-
15	С130901-13	Вентиль термостатный, Dy 20 мм	10	325	-	3250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362	-	1448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	14,68	234,78	19,17	3447	281	2021	0,61	9
		1кВт		100,35	7,19	1473	106	128	0,04	1
19	СПрайс "АкваПоинт "	Алюминиевый радиатор Roval Sira Croup	82	674,72	-	55327	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)	1,7	662,13	14,54	1128	25	237	0,57	1
		м		103,36	5,45	176	9	128	0,03	-
					Дымоход					
21	Е0118-17-5	Установка дымовой трубы из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	444,47	38,1	889	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
22	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Дымовая труба /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х3,5 мм	14	931	-	13034	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из алюминия,стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 40мм	14	160,85	14,2	2252	199	1408	0,55	8
		м		95,25	5,34	1334	75	100	0,03	-
24	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,34	4260	-	1448	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-172-4	Масляная окраска , труб, диаметром белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	151,64	0,07	607	-	467	0,67	3
		м2		111,24	0,02	445	-	105	-	-
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
26	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10
		шт		926,1	21,26	1852	43	128	0,11	-
27	Прайс	Вентилятор "BN-100"	2	891,98	-	1784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-14-9	Прокладка из полиэтиленовой трубы среднего типа наружным диам. 110 мм	0,4	914,49	15,57	366	6	108	1,17	-
		м		206,01	5,84	82	2	128	0,03	-
29	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
30	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, 150х150 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	-
31	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воздуховод ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,08	51595,17	17208,07	4128	1377	2454	169,05	14
				30429	3653,79	2434	292	90	13,67	1

			т								
32	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,08	109500	-	8760	-	-	-	-	
			т								
33	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,84	1880,91	13,82	7223	53	1303	1,62	6	
				259,88	5,18	998	20	128	0,03	-	
			м2								
34	С130810-45	-Крепления воздуховода /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	200	-	320	-	-	-	-	

итого по разделу 322310

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	16	577,47	12,19	9240	195	6084	1,64	26	
				292,5	4,57	4680	73	128	0,02	-	
			м								
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	6	487,13	7,9	2923	47	1802	1,29	8	
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01	-	
			м								
3	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d15мм	14	10,06	-	141	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
4	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d25мм	2	13,42	-	27	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
5	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d15	6	10,69	-	64	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
6	СПрайс Атырауский з-д	-Переход удлиненный SDR17 HDPE100, d25/16	2	274,63	-	549	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
7	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1	
			1счетчик	67,5	-	135	-	128	-	-	
8	СПрайс Газовик	-Счетчик воды Ду 15мм	2	754,72	-	1509	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
9	СПрайс Газовик	-Фильтр для воды Ду 15мм	2	209,64	-	419	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
10	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5	
			шт	144,9	-	869	-	115,2	-	-	
11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			компл								
12	С131101-99	-Смесители для моек См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			компл								
13	С131101-99	-Смесители для ванн См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			компл								
14	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	4	432	-	1728	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
15	СПРАЙС 400/1,12/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Подводка к смесителю 80см	12	169	-	2028	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
16	СПРАЙС 350/1,12/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Подводка к унитазу 50см	2	148	-	296	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
17	Е0122-8-1	-Укладка футляра диам.до 50 мм	0,0026	62566,88	6788,5	163	18	163	253	1	
				45675	2565	119	7	130	12,52	-	
			км								
18	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	0,6	196	-	118	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	2	149	-	298	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								

Горячее водоснабжение

20	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	11	577,47	12,19	6352	134	4183	1,64		
18		водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15 мм		292,5	4,57	3218	50	128	0,02	-	
			м								
21	CCHEVRONTEX-ACO 213/1,02/1 ,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.15 мм.	8	94	-	752	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
22	CCHEVRONTEX-ACO 745/1,02/1 ,06/2,0877	-Тройник равнопроходной диам.15 мм.	2	330	-	660	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
23	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	2	432	-	864	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
24	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм	0,0002	62566,88	6788,5	16	2	16	253	-	
				45675	2565	11	1	130	12,52	-	
			км								
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	0,248	149	-	37	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м								
						Хозяйственно-бытовая канализация					
26	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	16	826,88	1,43	13230	23	2108	0,56	9
					102,38	0,54	1638	9	128	-	-
27	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8	698,54	0,64	5588	5	1090	0,58	5
					106,2	0,25	850	2	128	-	-
28	СПрайс Атырауский э-д	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d110мм	м	6	1937,12	-	11623	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс Атырауский э-д	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d50мм	шт	4	1233,55	-	4934	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс 129 руб. х 5тг	-Крест SDR17 HDPE100, d110мм	шт	2	270,44	-	541	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс Атырауский э-д	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110	шт	2	1740,89	-	3482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс Атырауский э-д	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110/50	шт	6	5526,23	-	33157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	10шт	0,4	6190	-	2476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С130810-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2	523	-	1046	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,0008	154891,68	66009,8	124	53	99	376	-
					70200	24936,75	56	20	130	121,79	-
36	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,8	1710	-	1368	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Санитарно-техническое оборудование					
37	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
					279	4,5	558	9	128	0,03	-
38	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	2	1700	-	3400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	2	5831,96	17,71	11664	35	697	1,49	3
					265,5	6,75	531	14	128	0,03	-
40	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	2	1750	-	3500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
					387	15,75	774	31	128	0,07	-
42	С131101-113	-Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	2	751	-	1502	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

итого по разделу 187 726

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0121-24-8	-Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	2	434,42	36,17	869	72	818	2,08	4
					364,5	14,34	729	29	108	0,07	-
2	СЭнергоГидСервис	-Корпус защиты для однофазного электросчетчика БУР-1/6	шт	2	1467,51	-	2935	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	2	62,9	5,4	126	11	107	-	-
					54	2,3	108	5	95	0,01	-
4	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 8200тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Счетчик CE 102 5-60A R5 145 OK(ДИН-РЕЙКА)	шт	2	3243,56	-	6487	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 120тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Динрейка	шт	4	47,47	-	190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
					227	2,3	908	9	95	0,01	-
7	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29	шт	4	188,68	-	755	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
					1215	-	2430	-	108	-	-
9	СТОО"Электротехника"3500тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Щит распределительный ЩРН-12	м2	2	1384	-	2768	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	2	191,4	7	383	14	312	1	2
					162	2,3	324	5	95	0,01	-
11	СЭлектроком-плект 4500тг	-Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63-2/25/300	шт	2	1780	-	3560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29	шт	6	188,68	-	1132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой		197,4	94,79	10,91	18711	2153	18166	0,48	95

		и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами			78,3	6,91	15456	1364	108	0,03	6
			м кабеля								
14	СПрайс28,78 руб.х5тг/1 ,12/1,02/1 ,06/2,0877	-Кабель АНРГ 3х16мм2	м	9,4	56,92	-	535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,188	39800	-	7482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	22	119,6	2,58	2631	57	2419	0,61	13
					100,8	1,02	2218	23	108	0,01	-
17	СООО"Россал ьянс-серви с" 252,4руб.х 4,5тг	-Светильник РОНДО-100	шт	4	449,35	-	1797	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151701-14	-Светильник настенно-потолочный, тип НП0-22-100	шт	6	871	-	5226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151701-17	-Светильник подвесной	шт	12	757	-	9084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	46	19	-	874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	СЧП"ГОРБАЧЕ В"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17	шт	6	666	-	3996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип КОР-73	1000шт	0,024	22300	-	535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	36	29,13	-	1049	-	1050	0,17	6
					27	-	972	-	108	-	-
24	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ(применит)	шт	4	105	-	420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-003/1	шт	32	134	-	4288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	14	36,26	-	508	-	408	0,17	2
					27	-	378	-	108	-	-
27	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111	шт	2	134	-	268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213	шт	12	182	-	2184	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс Каззнергок абель	-Колодка клеммная СОВ-2,5-006-03	шт	12	25,16	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	СЧП"ГОРБАЧЕ В"75тг/1,0 2/1,06/2,0 877	-Розетка потолочная с крюком РП-1	шт	12	33,23	-	399	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	0,6	78,15	8,23	47	5	44	0,39	-
					63,68	4,11	38	2	108	0,02	-
32	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	0,6	148	-	89	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-410-1	-Монтаж кабель-каналов	м	188	34,2	1,2	6430	226	4179	0,14	26
					23,2	0,2	4362	38	95	-	-
34	СПрайс Каззнергок абель	-Стоимость кабель-канала 20х10	м	188	26,83	-	5045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-16-1	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	2	213,75	-	428	-	209	0,6	1
					96,75	-	194	-	108	-	-
36	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные , d-12х0,7 мм	м	0,6	158	-	95	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	17	84,6	2,8	1438	48	526	0,17	3
					32,4	0,2	551	3	95	-	-
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0022	50600	-	112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	6	346,44	47,94	2079	288	496	0,45	3
					72	6,75	432	41	105	0,03	-
40	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	18	19,53	3,19	352	57	305	0,1	2
					15,17	0,99	273	18	105	-	-
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,0222	45800	-	1017	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0454	50600 -	- -	2295 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
		комплект		330,75	36	662	72	128	0,17	-
итого по разделу	**145857**									
1	1-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	-
		м3		2,59	13,81	19	104	97	0,05	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5	262,72	-	394	-	445	1,85	3
		м3		262,72	-	394	-	113	-	-
3	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,3	4262,48	248,35	1279	75	44	0,22	-
		м3		32,18	78,59	10	24	133	0,27	-
4	8-5-1	-Глиняный замок	5	1274,32	274,19	6372	1371	6478	6,93	35
		м3		994,5	103,5	4973	517	118	0,5	3
5	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
6	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	-
7	23-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,8	20063,13	1538,85	16051	1231	2280	9,66	8
		м3		1615,95	576,23	1293	461	130	2,81	2
					Стены					
8	10-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,1	2
		м3		3105	123,75	259	10	120	0,6	-
9	10-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	9,07	622,52	4,64	5648	42	651	0,36	3
		м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	-
10	1-1-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
					Полы					
11	11-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,6	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	-
					Кровля					
12	12-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	567,59	8,2	965	14	143	0,42	1
		м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	-
					Вытяжка					
13	12-10-1	-Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	0,0025	715,87	1,24	2	-	-	0,97	-
		м2		153,23	0,47	-	-	-	-	-
итого по разделу 59435*2 туалета = 118870										
1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,8	402,75	-	725	-	819	2,8	5
		м3		402,75	-	725	-	113	-	-
2	Е0110-40-2	-Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	181,7	455,28	11,54	82725	2097	44812	1,24	225
		м2		201,15	4,37	36549	794	120	0,02	4
3	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,8	10202,15	95,97	18364	173	1527	4,9	9
		м3		771,75	36,25	1389	65	105	0,18	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7069	110	1318	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1076	41	118	0,01	-
5	Е0110-41-6	-Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	1,75	1237,44	22,94	2163	40	816	2,44	4
		м2		380,25	8,66	665	15	120	0,04	-
6	Е0110-42-6	-Устройство ворот при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	6,76	1239,66	20,4	8385	138	3350	2,59	18
		м2		405	7,72	2739	52	120	0,04	-
7	С11011-789	-Скобяные изделия для ворот	2	1500	-	3000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-792	-Скобяные изделия для калитки	2	843	-	1686	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-813	-Задвижка накладная на калитке	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	1,33	83	-	110	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката /угольник, защелка, косой тяж, болты, гайки, шайбы т.д./	0,012	130100	-	1561	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным	405	97,07	1,19	39313	482	17703	0,25	103
		м2		41,18	0,45	16678	182	105	-	1
итого по разделу 249874										

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

	Крыльцо 2шт								
86	Е0101-164-2-Выемка грунта вручную	1,1	262,72	-	289	-	327	1,85	2
	м3								
	Т.Ч.		262,72	-	289	-	113	-	-
	П.3.187								
	К=1,2								
87	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	0,44	134,1	-	59	-	67	0,97	-
	пазух котлованов и ям в								
	грунтах 2 группы		134,1	-	59	-	113	-	-
	м3								
88	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и	0,82	2584,28	73,75	2119	60	36	0,14	-
	выравнивающих слоев оснований								
	из песчано-гравийной смеси,								
	дресвы		21,38	11,67	18	10	133	0,04	-
	м3								
89	Е0106-1-1 -Устройство бетонных ступеней,	1	8205,37	66,01	8205	66	232	1,35	1
	В7,5								
	м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
90	Е0111-15-3 -Устройство цементных покрытий	5,2	259,08	9,95	1347	52	277	0,27	1
	толщиной 20 мм								
	м2		39,6	3,74	206	19	123	0,02	-
91	Е0111-15-4 -добавлять на каждые 5 мм	5,2	237,8	4,02	1237	21	68	0,01	-
	К=6 изменения толщины цементных								
	покрытий		9,18	1,5	48	8	123	-	-
	м2								
92	Е0151-4-2 -Рытье ям для установки стоек	2	821,25	-	1643	-	1670	5,82	12
	и столбов глубиной 0,7 м								
	яма		821,25	-	1643	-	101,7	-	-
93	Е0106-1-13 -Устройство бетонных	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,9	1
	фундаментов-столбов, В15								
	м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
94	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости	1,46	127	-	185	-	-	-	-
	бетона за сульфатостойкий								
	цемент		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
95	Е0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций	0,282	16895,04	1730,56	4764	488	3212	73,6	21
	для крепления козырька								
	т		12555	101,25	3541	29	90	0,49	-
96	С12021-263 -Опоры неподвижные (труба	0,282	107900	-	30428	-	-	-	-
	стальная профильная 120х120								
	мм)		-	-	-	-	-	-	-
	т								
97	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка	0,05	9739,2	3333,3	487	167	266	29,8	1
	ограждений крыльца								
	т		5917,5	-	296	-	90	-	-
98	Е0109-35-1 -Монтаж перил	0,05	17575,36	265,68	879	13	643	86,5	4
	т								
			14197,5	101,25	710	5	90	0,49	-
99	С12021-120 -Перила из профильных труб	0,05	101700	-	5085	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
100	С11041-85 -Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ	0,0082	47200	-	387	-	-	-	-
	8509-86/								
	т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-129 -Закладные изделия с	0,008	63800	-	513	-	-	-	-
	применением углеродистой								
	прокатной стали		-	-	-	-	-	-	-
	т								
102	Е0162-28-11-Окраска масляными составами	9	123,66	0,05	1113	-	790	0,59	5
	за один раз металлических								
	поверхностей стальных труб		92,84	0,02	836	-	94,5	-	-
	м2								
	Крепление дымовой трубы к дому (2шт)								
103	Е0106-1-13 -Устройство бетонных	0,06	9630,95	95,97	578	6	51	4,9	-
	фундаментов-столбов								
	м3		771,75	36,25	46	2	105	0,18	-
104	С11011-57 -Болты строительные с гайками,	0,005	119700	-	594	-	-	-	-
	анкерные								
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Отмостка								
105	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и	1,85	2584,28	73,75	4781	136	81	0,14	-
	выравнивающих слоев оснований								
	из песчано-гравийной смеси,								
	дресвы		21,38	11,67	40	22	133	0,04	-
	м3								
106	Е0106-1-15 -Устройство бетонной отмостки,	3,7	8153,42	100,65	30168	372	716	0,97	4
	t-0,08м								
	м3		146,25	38,03	541	141	105	0,19	1
107	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости	3,7	127	-	470	-	-	-	-
	бетона за сульфатостойкий								
	цемент		-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 112335

НА Газоснабжение дома

Внутренее газооборудование

1	Е0116-8-2 -Прокладка трубопроводов	6	67,79	5,74	407	34	423	0,32	2
	газоснабжения из стальных								
	водогазопроводных								
	неоцинкованных труб диам. 20								
	мм		59	2,14	354	13	115,2	0,01	-
	м								
2	Е0116-8-1 -Прокладка трубопроводов	15	67,79	5,74	1017	86	1056	0,32	5
	газоснабжения из стальных								
	водогазопроводных								
	неоцинкованных труб диам. 15								
	мм		59	2,14	885	32	115,2	0,01	-
	м								
3	С130806-43 -Трубы стальные сварные	6	144	-	864	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой								
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. обыкновенные 20х2,8 мм								
	02-04-2002 м								
	СН РК								
	8.02-04С-								
	2004								
4	С130806-42 -Трубы стальные сварные	15	112	-	1680	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой								
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. обыкновенные 15х2,8 мм								
	02-04-2002 м								
	СН РК								
	8.02-04С-								
	2004								
5	Ц0112-809-1-Краны пружинные и бронзовые	6	478,1	2	2869	12	2314	3,45	21
	муфтовые на условное давление								
	1 МПа, диаметр условного								
	прохода 15-50 мм		476,1	-	2857	-	81	-	-
	шт								

	С130904-29	-Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350	-	1400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-30	-Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	446	-	892	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0111-350-1	-Установка газового счетчика	2	193,78	-	388	-	296	1	2
		шт		164,25	-	329	-	90	-	-
9	СПрайс Газовик 5000тг	-Счетчик газа бытовой СГБ G-4	2	2096,45	-	4193	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
		прибор		189	20,25	378	40	128	0,1	-
11	С131401-8	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа балонного	2	18400	-	36800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)	1	658,7	14,12	659	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,4	0,07	178	-	136	0,65	1
		м2		108	0,02	130	-	105	-	-
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200	-	200	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм	0,021	110908,35	84639,6	2329	1777	564	50,03	1
		км		10350	14532,32	217	305	108	53,8	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			63348					

НА План земляных масс

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), до 10 м	500	10,93	10,93	5467	5467	1722	-	-
		м3		-	3,55	-	1775	97	0,01	7
2	1-24-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	8,28	8,28	4140	4140	1304	-	-
		м3		-	2,69	-	1344	97	0,01	5
3	1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), для обратной засыпки	500	10,93	10,93	5467	5467	1722	-	-
		м3		-	3,55	-	1775	97	0,01	7
4	1-24-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	8,28	8,28	4140	4140	1304	-	-
		м3		-	2,69	-	1344	97	0,01	5
5	1-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2000	0,28	0,28	563	563	177	-	-
		м2		-	0,09	-	183	97	-	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					27564			

итого 2 893 303,2

3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	91927,84
		итого	2795687,84
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%=1.53	45772
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	29916
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	11966
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	15915
		Всего по главе	3095247
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	6038734
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	120774
		итого	6159509
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	739141
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6898650

за август выполнения работ 4 904 890

договорная цена 11803540

Заказчик:

Подрядчик: